Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города А

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Эксло"

Наименование объекта: Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор: № 47 от 10 марта 2017 года

Форма 2В

Акт выполненных работ №10 от 27 сентября 2017 года

за сентябрь месяц 2017 года

Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 2 Стены, перегородки.								
32	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке / *м2*	-11,72	965,99 / 927	28,84 / 10,15	-11321 / -10864	-338 / -119	-9885 / 90	4,98 / 0,041	-58 / 0
33	99-1-1(пл)Прai	Сантехнические перегородки / *м2*	-11,72	2490		-29183				
34	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 / *м2 проемов*	-1,35	363,04 / 153,73	22,07 / 7,58	-490 / -208	-30 / -10	-262 / 120	0,92 / 0,037	-1 / 0
35	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные / *м2*	-1,35	13000		-17550				
		Раздел 5 Окна								
198	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 / *м2 проемов*	-122,178	348,94 / 171,01	18,88 / 6,57	-42633 / -20894	-2307 / -803	-26036 / 120	1,0234 / 0,0321	-125 / -4
199	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	-122,178	6433		-785971				

200	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	м2	-26,126	427,5	19,32	-11169	-505	-6026	1,1121	-29
			м2 проемов		185,83	6,39	-4855	-167	120	0,0312	-1
201	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	-3,96	6433		-25475				
202	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	-22,126	6433		-142337				
203	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	м2	-14,637	378,27	18,53	-5537	-271	-2849	0,934	-14
			м2 проемов		156,07	6,18	-2284	-90	120	0,0302	0
204	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	-14,637	4884		-71487				
206	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	м2 проемов	-338,975	143,05	3,84	-48490	-1302	-26855	0,402	-136
207	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	м	-11,65	64,58 2860	1,44	-21891 -33319	-488	120	0,0071	-2
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
226	Е57-12-3	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	м2	-64,5	488,65	10,27	-31518	-662	-12473	1,0299	-66
227	Е11-35-2	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов	м2 покрытия	-64,5	155,63 108,77	1,6 5,32	-10038 -7016	-103 -343	123 -7977	0,0172 0,546	-1 -35
228	1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-3,225	18666		-60198				
229	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов копером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	-64,5	182,71	1,88	-11785	-121	-5351	0,467	-30
					98,55	2	-6356	-129	123	0,0097	-1
					78,3	0,72	-5050	-46	105	0,0035	0

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 Внутренняя отделка на отм. выше 0,00

294	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит (Армстронг)	м2	-115,3	326,29	2,21	-37621	-255	-38781	1,76	-203	
					319,5	0,83	-36838	-86	105	0,0041	0	
295	1-1-5516	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	-115,3	655		-75522					
307	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	-11,65	201,91	0,56	-2352	-7	-568	0,2612	-3	
					40,86	0,09	-476	-1	119	0,0009	0	
		10.2 Входа по осям "Е", "А", "13" (Зал)										
355	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 мК=3,000;	т конструкций	-1,305	5030,5	2020,02	-6565	-2636	-3260	14,1	-18	
					2272,5	502,43	-2966	-656	90	1,79	-2	
356	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=3,000;	т	-1,305	2452,13	545,76	-3200	-712	-1445	5,25	-7	
					1230,75	0	-1606	0	90	0	0	
357	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=3,000;	т	-1,305	101700		-132719					
358	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=3,000;	м2	-78,6	20,35	0,02	-1600	-2	-294	0,0213	-2	
					4,16	0	-327	0	90	0	0	
359	99-1-1т ч. тб. 3	Надбавка за применение марки стали С245К=3,000;	т	-1,305	1860		-2427					
360	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - стойки С-1 К=3,000;	т	-0,7251	18837,97	11119,34	-13659	-8063	-8954	42,5	-31	
					7560	4200,75	-5482	-3046	105	20,52	-15	
361	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=3,000;	т	-0,7251	154400		-111955					
362	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=3,000;	м2	-43,5	20,35	0,02	-885	-1	-163	0,0213	-1	
					4,16	0	-181	0	90	0	0	
363	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из полиганаК=3,000;	м2 кровли	-6,6	121,68	8,31	-803	-55	-750	0,5663	-4	
					94,18	1,17	-622	-8	119	0,0048	0	
364	99-1-1(пл)Прал	ПолиганаК=3,000;		-6,6	420		-2772					
365	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100К=3,000;	м2 стяжки	-9,72	258,1	9,95	-2509	-97	-668	0,356	-3	
					52,2	3,74	-507	-36	123	0,0182	0	
366	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток с шероховатой поверхностью на растворе К=3,000;		-9,72	1060,77	14,85	-10311	-144	-2945	1,5362	-15	

			м2									
367	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ-1 : ОГ4К=3,000;			243,95	2,32	-2371	-23	123	0,0237	0
			т конструкций	-0,3792	13711,46	5475,86	-5199	-2076	-2250	28,9	-11
368	2-1-245				5040	1552,87	-1911	-589	90	5,46	-2
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - ограждения К=3,000;	т	-0,3792	172800		-65526				
369	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=3,000;	м2	-11,4	20,35	0,02	-232	0	-42	0,0213	0
					4,16	0	-47	0	90	0	0

Локальная смета № 2-1-4 Электрооборудование

119	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м труб	91	79,85	7,44	7266	677	5575	0,326	30
					52,2	4,53	4750	412	108	0,0199	2
120	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м труб	279	72,13	6,92	20124	1931	15204	0,286	80
121	8-4-910	Труба поливинилхлоридная, диам. 32 мм	м	91	46,13 36	4,33	12870 3276	1208	108	0,0189	5
122	8-4-939	Труба поливинилхлоридная, диам. 25 мм	м	279	32		8928				
123	Е21-1-2	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами	м труб	5	96,81	10,81	484	54	458	0,486	2
					79,43	5,31	397	27	108	0,0244	0
124	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	м труб	75	78,15	8,23	5861	617	5491	0,388	29
					63,68	4,11	4776	308	108	0,0188	1
125	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	м	5	191		955				
126	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	м	75	148		11100				

Локальная смета № 3-1-1 Технологическое оборудование котельной
Раздел 1 Оборудование

1	Е18-2-4	Установка котлов стальных жаротрубных водогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	котел	-2	21091,14	3588,89	-42182	-7178	-36271	75,3	-151
				-2	12825 / 461110	1343,25	-25650 / -922220	-2667	128	6,56	-13
2	80-1-1(пл)	Водогрейный твердотопливный котел КВр-0.63	шт								
3	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	бак	-1	1577,57	99,32	-1578	-99	-1857	8,67	-9
				-1	1413 / 26961	38,25	-1413 / -26961	-38	128	0,18	0
4	80-1-2(пл)	Расширительный бак, V=0.5 м3, WRV-500	шт								
5	Е18-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	бак	-1	2636,39	231,14	-2636	-231	-3048	14,1	-14
				-1	2295 / 23292	85,5	-2295 / -23292	-86	128	0,42	0
6	80-1-4(пл)	Емкость подпиточная V=2 м3, ATV-2000	шт								
11	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм - дымовой канал	м2 поверхности воздуховодов	-11,2	1092,43	9,15	-12235	-102	-2871	1,22	-14
					196,88	3,42	-2205	-38	128	0,0167	0
		Раздел 2 Технология									
		2.2 Т5 - Трубопровод горячей воды (технологический), подающий									
28	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы, заглушки)	т фасонных частей	-0,0194	121294,13	49389,75	-2353	-958	-2054	312,7	-6
					62775	18657	-1218	-362	130	91,12	-2
30	8-10-81	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 125, 133x5 мм	шт	-2	569		-1138				
31	8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159x4,5 мм	шт	-4	296		-1184				
38	Ц12-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 133 мм	т	-0,05842	26540	1911	-1550	-112	-1243	132	-8
					23400	248	-1367	-14	90	1,447	0
39	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	-4,6	806		-3708				
40	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	т	-0,0397	23181	1862	-920	-74	-727	118	-5
					20090	248	-798	-10	90	1,447	0

41	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	-2,6	950		-2470					
		2.3 Т6 - Трубопровод горячей воды (технологический), обратный										
42	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы, заглушки)	*т фасонных частей*	-0,0186	121294,13 / 62775	49389,75 / 18657	-2256 / -1168	-919 / -347	-1970 / 130	312,7 / 91,12	-6 / -2	
43	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 35, 38x3,0 мм	шт	-4	208		-832					
44	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	шт	-6	401		-2406					
45	8-10-81	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 125, 133x5 мм	шт	-2	569		-1138					
46	8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159x4,5 мм	шт	-2	296		-592					
49	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	*т*	-0,14145	33857 / 30380	2296 / 270	-4789 / -4297	-325 / -38	-3902 / 90	183 / 1,578	-26 / 0	
50	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	-12,3	772		-9496					
51	Ц12-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 133 мм	*т*	-0,08509	26540 / 23400	1911 / 248	-2258 / -1991	-163 / -21	-1811 / 90	132 / 1,447	-11 / 0	
52	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	-6,7	806		-5400					
53	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	*т*	-0,0342	23181 / 20090	1862 / 248	-793 / -687	-64 / -8	-626 / 90	118 / 1,447	-4 / 0	
54	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	-2	950		-1900					
		2.4 Арматура										

56	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт	-7	473,47	39,24	-3314	-275	-2419	1,47	-10
					254,25	15,75	-1780	-110	128	0,07	0
57	9-4-140	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт	-9	7201		-64809				
59	9-2-154	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт	-4	4016		-16064				
60	9-2-156	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт	-2	5988		-11976				
64	9-5-1223	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт	-2	3817		-7634				

Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-560,3	18,51	17,5	-10371	-9605	-2946	0,00703	-4
					1,01	4,41	-566	-2471	97	0,0153	-9
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; ктпр1=1,2;	м3 грунта	-16,5	200,88	0	-3315	0	-3746	1,416	-23
					200,88	0	-3315	0	113	0	0
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	-20,8	122,18	0	-2541	0	-2871	0,885	-18
					122,18	0	-2541	0	113	0	0
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3 грунта	-497,5	3,35	3,35	-1667	-1667	-560	0	0
					0	1,16	0	-577	97	0,0038	-2
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-497,5	21,55	4,52	-10721	-2249	-8218	0,108	-54
					17,03	0	-8472	0	97	0	0
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 основания	-8,3	2000,2	152,52	-16602	-1266	-2275	1,02	-8
					153,68	57,15	-1276	-474	130	0,279	-2
10	Е1-166-1	Засыпка труб мягким местным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием		-77,3	122,18	0	-9445	0	-10673	0,885	-68

		м3 грунта							
				122,18	0	-9445	0	113	0	0
	Раздел 2 Сети канализации К1, L=149,7м								
11	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	-0,0854	78245	36133,62	-6682	-3086	-5714	247	-21
		км трубопровода		41850	9612,9	-3574	-821	130	37,3	-3
12	8-4-6129	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	-86,254	395		-34070				
		м								
13	Е29-176-3	Установка гильз из стальных труб диаметром 300 мм	-10	240,98	0	-2410	0	-2576	0,93	-9
		гильза		238,5	0	-2385	0	108	0	0
14	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммК=16,000;	-2	2690		-5380				
		м								
15	Е29-176-2	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм	-2	227,93	0	-456	0	-491	0,877	-2
		гильза		227,25	0	-455	0	108	0	0
16	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=4,000;	-0,4	1142		-457				
		м								
17	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	-0,002	504325,49	55944,86	-1009	-112	-143	197	0
		км трубопровода		34200	21134,25	-68	-42	130	103,22	0
18	Е22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	-0,0004	260482,33	35112,58	-104	-14	-18	136	0
		км трубопровода		23625	13263,75	-9	-5	130	64,78	0
	Раздел 3 Колодцы канализационные (диам. 1000 - 3шт)									
	3.1 Колодцы круглые Ф 1000 мм									
19	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	-3,09	8815,37	2308,84	-27239	-7134	-12657	13,869	-43
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	-7064	-2672	130	4,223	-13
20	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	-0,84	35100		-29484				
		м3								
21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	-1,78	5860		-10431				
		м								

22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, Da 1000 мм (ГОСТ 8020-90), к=1,1	м	-1,18	6446		-7606		
23	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	-5	1160		-5800		
24	Е8-6-1	Кладка горловин кирпича	м3 кладки	-0,14	8042,24	335,84	-1126	-47	-137	4,54	-1
					699,75	126	-98	-18	118	0,61	0
25	2-1-267	Стремянки	т	-0,0323	133700		-4319				
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-1	20,35	0,02	-20	0	-4	0,0213	0
					4,16	0	-4	0	90	0	0
27	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	-3	10500		-31500				
28	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3 основания	-0,42	2840,77	100,89	-1193	-42	-80	0,85	0
					123,75	38,25	-52	-16	118	0,18	0
29	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	-0,42	6092,95	66,01	-2559	-28	-97	1,35	-1
					195,75	24,93	-82	-10	105	0,1218	0
		Раздел 4 Колодцы канализационные (диам. 1500 - 5шт)									
30	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	м3 конструкций колодцев	-5,385	7836,33	1536,85	-42199	-8287	-15347	9,655	-52
					1615,95	576,23	-8702	-3103	130	2,814	-15
31	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	-0,565	35100		-19832				
33	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90, к=1,1	м	-3,54	10384		-36759				
34	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90, к=1,25	м	-0,29	7325		-2124				
35	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	-8	1160		-9280				
36	Е8-6-1	Кладка горловин кирпича	м3 кладки	-0,13	8042,24	335,84	-1045	-44	-128	4,54	-1
					699,75	126	-91	-16	118	0,61	0
37	2-1-267	Стремянки	т	-0,0311	133700		-4158				
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-0,92	20,35	0,02	-19	0	-4	0,0213	0
					4,16	0	-4	0	90	0	0

39	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *комплект*	-5	10500		-52500			
40	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку *м3 основания*	-0,28	2840,77	100,89	-795	-28	-54	0,85	0
41	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	-0,28	123,75 6092,95	38,25 66,01	-35 -1706	-11 -18	118 -65	0,18 1,35	0 0
				195,75	24,93	-55	-7	105	0,1218	0

Локальная смета № 6-1-2 Выгреб 15 м3

Раздел 2 Стены и днище

17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	-0,35	21,55	4,52	-8	-2	-6	0,108	0
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В15) *м3*	-0,35	17,03 7010,95	0 66,01	-6 -2454	0 -23	97 -82	0 1,35	0 0
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*		195,75	24,93	-69	-9	105	0,1218	0
20	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	-0,35	94		-33				
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	-0,35	192		-67				
22	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	-3	270,95	9,95	-813	-30	-207	0,356	-1
23	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	-3	52,2 785,41	3,74 11,21	-157 -2356	-11 -34	123 -127	0,0182 0,201	0 -1
24	Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовым раствором 10 мм *м2*	-3	31,5 13,91	4,21 0,07	-95 -42	-13 0	118 -22	0,0205 0,0413	0 0
25	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм М25 *м3*	-3	8,06 73,76	0,02 7,38	-24 -221	0 -22	90 -200	0,0001 0,41	0 -1
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	-13,7	61,2 10665,66	2,79 954,98	-184 -146120	-8 -13083	104 -20224	0,0136 6,51	0 -89
27	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	-13,7	1075,5 94	330,44	-14734 -1288	-4527	105	1,337	-18
28	Е6-36-4	Железнение поверхности днища *м2 поверхности*	-13,7	620		-8494				
			-3	57,48	0,23	-172	-1	-162	0,289	-1
				51,3	0,09	-154	0	105	0,0004	0

29	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	m	-0,25076	53000		-13290		
30	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	m	-0,18569	67700		-12571		
31	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	m	-0,01224	50642		-620		
32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	m	-0,04134	53000		-2191		
33	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	m	-0,012	52102		-625		
34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	m	-0,6138	67700		-41554		
	Раздел 3 Покрытие								
39	30-17-30	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина до 12 см, при нагрузке на плиту 900 кг/м2	м2	-7,2	2080		-14976		
40	Е9-25-1	Монтаж балок из швеллера для усиления плит покрытия (монолитные участки)	m конструкций	-0,2034	5030,5 / 2272,5	2020,02 / 502,43	-1023 / -462	-411 / -102	-508 / 90	14,1 / 1,79	-3 / 0
41	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	m	-0,2034	2452,13 / 1230,75	545,76 / 0	-499 / -250	-111 / 0	-225 / 90	5,25 / 0	-1 / 0
42	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	m	-0,2034	63600		-12936				
43	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	m	-0,0222	70437,87 / 9675	304,24 / 114,75	-1564 / -215	-7 / -3	-229 / 105	58 / 0,56	-1 / 0
44	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	m	-0,01516	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	-79 / -29	-5 / -2	-33 / 105	11,6 / 0,6	0 / 0
45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	m	-0,0133	67700		-900				
46	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	m	-0,00186	55620		-103				
47	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	m	-3	785,41	11,21	-2356	-34	-127	0,201	-1

		м2 поверхности			31,5	4,21	-95	-13	118	0,0205	0
48	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материалами	-3		362,88	4,19	-1089	-13	-145	0,226	-1
		м2 поверхности			39,38	1,58	-118	-5	118	0,0076	0
49	Е7-4-1	Укладка бетона толщиной 60 мм по перекрытиям	-3		702,38	13,69	-2107	-41	-116	0,14	0
		м2 площади перекрытия			22,37	5,18	-67	-16	140	0,0253	0
50	Е7-4-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины бетонаК=4,000;	-12		74,71	2,33	-897	-28	-78	0,0233	0
		м2 площади перекрытия			3,74	0,88	-45	-11	140	0,0043	0
51	Е6-19-1	Устройство монолитных участков	-0,4		9736,89	316,01	-3895	-126	-625	8,25	-3
		м3			1368	119,39	-547	-48	105	0,583	0
52	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	-0,4		620		-248				
		м3									
53	Е6-19-2	Заделка швов покрытия В25	-0,7		8654,08	283,24	-6058	-198	-610	4,15	-3
		м3			722,25	106,99	-506	-75	105	0,5226	0
54	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	-0,7		620		-434				
		м3									
		Раздел 4 Камеры люка (2 шт)									
56	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	-0,89		3950		-3516				
		м									
57	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,29 м (ГОСТ 8020-90) к=1,25	-0,29		4338		-1258				
		м									
58	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	-1		1160		-1160				
		шт									
60	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	-1		10500		-10500				
		комплект									
61	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	-5,3		370,78	34,3	-1965	-182	-105	0,0398	0
		м2 основания			6,01	8,8	-32	-47	133	0,03015	0
62	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-4,000;	21,2		28,57	1,37	606	29	15	0,00062	0
		м2 основания			0,1	0,41	2	9	133	0,00133	0
63	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	-5,3		608,95	15,35	-3227	-81	-77	0,0336	0
		м2 покрытия									

64	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-3,000, *м2 покрытия*	15,9	5,94 73,23 0,01	5,06 0 0	-31 1164 0	-27 0 0	133 0 133	0,01766 0,00009 0	0 0 0
	Раздел 5 Вентиляционная колонка									
65	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	-0,0019	485689,41 63306	19866,96 7440,75	-923 -120	-36 -14	-174 130	375 36,34	-1 0
66	Е23-4-1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 400 мм *м трубопровода*	-1,9	412,47 139,73	113,81 42,62	-784 -265	-216 -81	-450 130	0,814 0,2082	-2 0
67	30-19-32	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм, прочность труб вторая *м*	-1,8962	1900		-3603				
68	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	-0,00066	175710,1 8100	1826,1 690,75	-116 -5	-1 0	-7 140	42,7 3,37	0 0
69	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм *дефлектор*	-1	2247,08 427,5	6,95 2,25	-2247 -428	-7 -2	-550 128	2,65 0,01	-3 0

Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство

Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в пределах участка

1.1 Сечения 1-1

1040	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полупрямыми обочинами) *м2 корыта*	-2015	33,43 1,03	29,06 10,26	-67361 -2075	-58556 -20674	-30256 133	0,0093 0,0501	-19 -101
1041	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	-100,75	1783,76 21,38	68,13 12,76	-179714 -2154	-6864 -1286	-4575 133	0,144 0,0438	-15 -4
1042	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	-2015	426,57 5	23,95 8,04	-859539 -10075	-48259 -16201	-34947 133	0,033 0,02838	-66 -57
1043	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм - до 18 смК=3,000; *м2 основания*	-6045	25,9 0,1	1,37 0,41	-156566 -605	-8282 -2478	-4100 133	0,00062 0,00133	-4 -5

1044	E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	-2015	438,92 / 5,94	15,35 / 5,06	-884424 / -11969	-30930 / -10196	-29479 / 133	0,0336 / 0,01766	-68 / -36
1045	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000, *м2 покрытия*	-8060	51,99 / 0,01	0 / 0	-419039 / -81	0 / 0	-108 / 133	0,00009 / 0	-1 / 0
1046	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	-2015	595,43 / 5,94	15,35 / 5,06	-1199791 / -11969	-30930 / -10196	-29479 / 133	0,0336 / 0,01766	-68 / -36
1047	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	-642	486,11 / 108,68	6,63 / 1,76	-312083 / -69773	-4256 / -1130	-94301 / 133	0,698 / 0,0061	-448 / -4
1048	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,043; *м3*	-27,606	16981		-468777				
	1.2 Сечение 2-2									
16	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	-618	486,11 / 108,68	6,63 / 1,76	-300416 / -67164	-4097 / -1088	-90775 / 133	0,698 / 0,0061	-431 / -4
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016; *м3*	-9,888	16981		-167908				
	1.3 Сечение 3-3									
25	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	-54	486,11 / 108,68	6,63 / 1,76	-26250 / -5869	-358 / -95	-7932 / 133	0,698 / 0,0061	-38 / 0
26	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016; *м3*	-0,864	16981		-14672				
	1.4 Улучшенное грунтовое покрытие									
32	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	-28	486,11 / 108,68	6,63 / 1,76	-13611 / -3043	-186 / -49	-4112 / 133	0,698 / 0,0061	-20 / 0
33	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016; *м3*	-0,448	16981		-7607				
	Раздел 3 Озеленение									
	3.1 Территория школы									
39	E47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	-201	232,07	55,44	-46646	-11143	-51319	1,248	-251

			(							

56	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	-108	316,04	0	-34132	0	-9479	0,467	-50
					68,04	0	-7348	0	129	0	0
57	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	м2	-108	213,08	0	-23013	0	-29206	1,3501	-146
					209,63	0	-22640	0	129	0	0
58	99-1-1(пл)Прай	Цветы петуния	шт	-1728	20		-34560				
59	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	м2	-6474	24,82	0	-160685	0	-207284	0,1727	-1118
					24,82	0	-160685	0	129	0	0
60	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	-6474	19,01	0	-123071	0	-68566	0,0525	-340
					8,21	0	-53152	0	129	0	0
	Раздел 4 Малые архитектурные формы										
61	Т1-43-9	Скамья, тип С-4 – строительные работы	скамья	-14	3064,08	0	-42897	0	-9993	4,1	-57
					679,8	0	-9517	0	105	0	0
62	Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	скамья	-1	2759,3	80,96	-2759	-81	-419	2,3	-2
					376,2	22,56	-376	-23	105	0,11	0
63	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	урна	-24	1575,41	50,6	-37810	-1214	-8962	2,1	-50
					341,55	14,1	-8197	-338	105	0,069	-2
64	Т1-18-3	Карусель, тип I – строительные работы	карусель	-1	6192,28	153,46	-6192	-153	-2170	12	-12
					2029,5	36,66	-2030	-37	105	0,179	0
65	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы (корабль)	песочница	-1	8168,42	182,99	-8168	-183	-1730	8,5	-9
					1394,25	47,94	-1394	-48	120	0,234	0
67	Т1-9-14	Лаз, тип II – строительные работы	лиана	-1	4998,85	222,97	-4999	-223	-642	3,3	-3
					537,9	73,32	-538	-73	105	0,358	0
68	Т1-9-15	Лаз, тип II – монтаж металлоконструкций	лиана	-1	8723,84	13,74	-8724	-14	-1200	7,7	-8
					1328,6	3,74	-1329	-4	90	0,014	0
69	Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – строительные работы	устройство	-1	46492,66	668,08	-46493	-668	-5336	26	-26
					4224	222,78	-4224	-223	120	1,1	-1
70	Т1-21-24	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – монтаж металлоконструкций	устройство	-1	64235,6	36,22	-64236	-36	-7893	51	-51
					8758,58	11,22	-8759	-11	90	0,042	0
71	Т1-50-7	Флагшток, тип I – строительные работы	флагшток	-1	4773,02	136,04	-4773	-136	-747	4,1	-4
					676,5	33,84	-677	-34	105	0,165	0

72	Т1-50-8	Флагшток, тип I – монтаж металлоконструкций *флагшток*	-1	17281,28	27,48	-17281	-27	-2558	16	-16
				2834,9	7,48	-2835	-7	90	0,028	0
73	Т1-29-3	Ограждение для пешеходов ОП-2, тип II – строительные работы *м*	-57	829,54	59,84	-47284	-3411	-5789	0,319	-18
				52,64	19,91	-3000	-1135	140	0,097	-6
74	Т1-29-4	Ограждение для пешеходов ОП-2, тип II – монтаж металлоконструкций *м*	-57	1731,42	31,02	-98691	-1768	-3808	0,371	-21
				63,89	10,34	-3642	-589	90	0,038	-2
75	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип МИБ – строительные работы *м*	-75	1619,78	133,05	-121484	-9979	-12312	0,444	-33
				73,26	43,99	-5495	-3299	140	0,215	-16

Добавить

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы

310	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок *м3 кладки*	9,176	2719,44	399,69	24954	3668	25800	15,88	146
311	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	41,63	2319,75 4899,15	63 1881	21286 203952	578 78306	118 174695	0,54 21,241	5 884
313	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=-1,000; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*		3018,15	538,09	125646	22401	118	2,91	121
314	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	-13,707	460,68	34,73	-6315	-476	-3849	1,43	-20
				225	13,01	-3084	-178	118	0,0635	-1
315	30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	1,19	4412,23	154,03	5251	183	2801	14,63	17
				2295	58,5	2731	70	100	0,28	0
317	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18,7924	22800		428467				
318	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе(К=1,540;	160,58	77,28	3,43	12410	551	12653	0,4552	73
				73,73	1,31	11840	210	105	0,0063	1
319	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	311,5252	31		9657				
			22,26	348,94	18,88	7767	420	4744	1,0234	23
				171,01	6,57	3807	146	120	0,0321	1

320	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	8,694	498,08	19,17	4330	167	2474	1,3822	12
				230,97	6,18	2008	54	120	0,0302	0
321	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1	4884		4884				
322	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	7,694	4884		37577				
323	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	203,003	210,48	5,58	42728	1133	23426	0,566	119
				94,05	2,12	19092	430	120	0,0103	2
324	Е51-3-1	Засыпка ям грунтом внутри зданий *м3 грунта*	198,7	714,97	0,02	142065	4	153074	4,74	942
				681,75	0	135464	0	113	0	0
325	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	39,74	3344,9	0	132926	0	25955	3,24	129
				531	0	21102	0	123	0	0
326	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	19,87	6908,64	0	137275	0	13857	3,66	73
				567	0	11266	0	123	0	0
327	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок: 3Вр1 100мм х 3Вр1 100мм *т*	0,312	69339,08	327,33	21634	102	660	11,6	4
				1890	123,75	590	39	105	0,6	0
328	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	73,64	121,31	2,62	8933	193	1042	0,0681	5
				10,51	0,99	774	73	123	0,0046	0
329	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	73,64	340,45	18,42	25071	1356	8411	0,416	31
				85,95	6,91	6329	509	123	0,0337	2
330	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	73,64	232,19	9,05	17096	666	4914	0,251	18
				50,85	3,4	3745	250	123	0,0165	1
331	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических нескользких одноцветных плиток "Такерам"с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	73,64	1041,83	15,2	76720	1119	16365	1,07	79
				173,3	7,37	12762	543	123	0,037	3
332	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,85	121,31	2,62	3015	65	352	0,0681	2

		м2 площади уплотнения							
333	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		10,51	0,99	261	25	123	0,0048	0
		м2 стяжки	24,85	270,95	9,95	6733	247	1710	0,356	9
334	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		52,2	3,74	1297	93	123	0,0182	0
		м2 покрытия	24,85	972,01	4,9	24154	122	1845	0,382	9
335	E57-13-4	Устройство оснований под покрытия пола из плит древесноволокнистых в один слой		58,5	1,85	1454	46	123	0,009	0
		м2	979,25	600,33	1,58	587873	1547	47457	0,2604	255
336	E10-5-1	Установка каркаса сцены из брусьев		39,15	0,25	38338	245	123	0,0025	2
		м3 древесины в конструкции	0,108	22951,16	316,57	2479	34	468	22,5	2
337	E57-13-7	Устройство чернового пола из досок необрезных		3487,5	119,25	377	13	120	0,58	0
		м2	35	221,68	2,15	7759	75	3204	0,4724	17
338	E57-13-6	Устройство оснований под покрытия пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой		73,51	0,9	2573	32	123	0,004	0
		м2	35	769,82	1,14	26944	40	2523	0,3812	13
339	E11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки		58,43	0,18	2045	6	123	0,0018	0
		м2 покрытия	35	673,81	2,96	23583	104	1744	0,19	7
340	E10-121-1	Установка уголков		39,61	0,92	1386	32	123	0,0049	0
		м уголка	18	79,58	0,19	1432	3	1012	0,279	5
341	1-1-142	Уголки алюминиевые (прим)		46,78	0,03	842	1	120	0,00014	0
		м	18	80		1440				
342	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен рваным камнем на цементном растворе		2422,08	2,56	90101	95	16472	2,55	95
		м2 поверхности облицовки	37,2	420,75	0,97	15652	36	105	0,0047	0
343	E59-15-3	Установка отдельных каменных и железобетонных ступеней б/у		545,22	24,12	19628	868	20167	2,37	85
		м ступеней	36	396,27	3,87	14266	139	140	0,024	1
344	E7-45-6	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; ксопр1=0,8; ксис1=0,8; кслм1=0,8; кмат1=0;		671,43	298,83	8057	3586	8075	2,128	26
		шт сборных конструкций	12	372,6	108,05	4471	1297	140	0,48416	6
345	E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны		1539,78	373,54	18477	4482	10094	2,66	32
		шт сборных конструкций	12	465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052	7

346	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2 м2	90,72	2930		265810			
347	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок т стальных элементов	0,0043	89308,57	2434,57	384	10	197	170	1
				31950	920,25	137	4	140	4,49	0
348	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического м3 кладки	75,35	2950,64	335,84	222331	25306	73420	4,54	342
				699,75	126	52726	9494	118	0,61	46
349	30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012К=292,600 1000шт	22,04741	22800		502881				
350	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	115,3	136,87	1,42	15781	164	8700	0,45	52
				71,33	0,54	8224	62	105	0,0026	0
351	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	115,3	106,2	3,94	12245	454	12542	0,5535	64
				102,11	1,49	11773	172	105	0,00729	1
352	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,262 кг	260,8086	31		8085				
353	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	115,3	257,14	2,33	29648	289	5391	0,26	30
				43,65	0,88	5033	101	105	0,0043	0
355	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	160,58	251,66	1,88	40412	302	6685	0,231	37
				38,93	0,72	6251	116	105	0,0035	1
360	Е9-62-6	Изготовление металлического пандуса т конструкций	0,261	15520,74	4123,67	4051	1076	2687	54,9	14
				9882	1557	2579	406	90	7,62	2
361	99-1-1(пл)	Труба стальная квадратная 20х20х2 мм м	12	80,6		967				
362	99-1-1(пл)	Труба стальная квадратная 40х40х2 мм м	30	167		5010				
363	99-1-1(пл)	Труба стальная прямоугольная 40х20х2 мм м	36	167		6012				
364	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные несцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 м	6	216		1296				

365	1-1-887	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный ГОСТ 16523-97	т	0,104	55877		5811				
366	Е9-30-1	Монтаж пандуса с настилом и ограждением	т конструкций	0,261	14359,66 / 6075	5522,03 / 1322,37	3748 / 1586	1441 / 345	1738 / 90	35,9 / 4,73	9 / 1
367	Е9-33-1	Монтаж козырьков полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т конструкций	0,15	7917,38 / 2587,5	2765,33 / 601,25	1188 / 388	415 / 90	430 / 90	14,2 / 2,18	2 / 0
368	99-1-1(пп)	Арочный козырек ц/р=1600/2,737/1,12	шт	3	5871,91		17616				
369	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2 проемов	2,73	400,18 / 151,65	102,53 / 35,67	1092 / 414	280 / 97	613 / 120	0,899 / 0,1393	2 / 0
370	8-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,73	3540		9664				
371	1-1-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500		1500				
372	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583		583				
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
377	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т	агрегат	4	1537,27 / 1217,25	231,14 / 85,5	6149 / 4869	925 / 342	6670 / 128	7,5 / 0,42	30 / 2
378	75-2-86	Воздушные завесы электрические	комплект	4	139600		558400				
		Локальная смета 3-1-1. Технологическое оборудование котельной									
379	Е18-2-5	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	котел	2	27552,38 / 16695	5006,25 / 1874,25	55105 / 33390	10013 / 3749	47538 / 128	98,3 / 9,15	197 / 18
380	80-1-1(пп)	Водогрейный твердотопливный котел КВр-0,65	кВт	2	461110		922220				
381	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1	415 / 54	0 / 0	415 / 54	0 / 0	69 / 128	0,31 / 0	0 / 0
382	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,7 / 40,5	1,57 / 0	859 / 41	2 / 0	52 / 128	0,22 / 0	0 / 0
383	9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Ду 100 мм	шт	8	13400		107200				

384	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	10700		21400				
385	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	7360		14720				
386	E18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм *шт*	1	15407,84 / 627,75	155,59 / 58,5	15408 / 628	156 / 59	879 / 128	3,58 / 0,28	4 / 0
387	E18-10-11	Установка прямоугольных баков подпитки вместимостью 1,5 м3 *бак*	1	16520,41 / 1786,5	151,78 / 56,25	16520 / 1787	152 / 56	2359 / 128	11 / 0,28	11 / 0
388	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	3	935,75 / 130,5	20,8 / 7,79	2807 / 392	62 / 23	531 / 128	0,725 / 0,038	2 / 0
389	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм *шт*	7	321		2247				
390	E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	3,5	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	933 / 183	14 / 5	241 / 128	0,297 / 0,0073	1 / 0
391	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 *шт*	6	390		2340				
392	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	692 / 128	1,47 / 0,07	3 / 0
393	9-4-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 *шт*	2	902		1804				
394	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	13	310,32 / 188,55	5,28 / 1,98	4034 / 2451	69 / 26	3171 / 128	1,05 / 0,0097	14 / 0
395	8-4-1915	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32х6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938; *м*	12,194	198		2414				
396	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	6	336,95	7,9	2022	47	1604	1,29	8

		м трубопровода								
397	8-4-1914			231,75	2,95	1391	18	129	0,0144	0
		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	5,574	119		663				
398	Ц8-572-3	м								
		Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм ктрп1=0,4; ктрм1=0,4; капр1=0,4; кэкс1=0,4; капм1=0,4; кмаг1=0;	1	154,12	27,32	154	27	125	0,8	1
		шт		126,8	5,4	127	5	95	0,0316	0
399	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	0
400	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	101	125,6	64,1	12686	6474	5488	0,26	26
		м		41,4	15,8	4181	1596	95	0,093	9
401	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20x2,5 мм	101	104		10504				
		м								
402	Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	6	183,6	92,6	1102	556	499	0,4	2
		м		63	24,5	378	147	95	0,143	1
403	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50x3 мм	6	295		1770				
		м								
404	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	107	27,7	2,1	2964	225	2054	0,1	11
		м кабеля		19,7	0,5	2108	54	95	0,003	0
405	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,038	32123		1221				
		км								
406	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,027	21720		586				
		км								
407	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	50586		101				
		км								
408	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5x4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,022	144297		3175				
		км								
409	16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5x6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,012	203125		2438				
		км								
410	16-7-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,006	176838		1061				
		км								
411	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	6	314,3	120	1886	720	946	0,79	5

		шт								
412	17-1-37				132	34	792	204	95	0,199	1
	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2										
		шт	3		2570		7710				
413	17-1-191										
	Светильник подвесной, тип НСП02-100-003Р ГОСТ 17677-82										
		шт	2		328		656				
414	17-1-137										
	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82										
		шт	1		364		364				
415	Ц8-524-11										
	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А										
		шт	1	1510,4	659	54,4 / 9	1510 / 659	54 / 9	635 / 95	3 / 0,053	3 / 0
416	18-3-181										
	Ящик однофидерный серии ЯРВ (рубильник), трехполюсный на 250 А										
		шт	1	8100			8100				
417	Ц8-599-9										
	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг										
		шт	1	1094	493	43 / 2,3	1094 / 493	43 / 2	470 / 95	3 / 0,013	3 / 0
418	18-3-156										
	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6										
		шт	1	11000			11000				
	Локальная смета 6-1-1. Наружные сети канализации										
419	30-18-37										
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90										
		м	1,78	9440			16803				
420	Е22-11-3										
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм										
		км трубопровода	0,0175	58881,69	33075	25695,31 / 6813,45	1030 / 579	450 / 119	907 / 130	194 / 26,38	3 / 0
421	8-4-6127										
	Трубы полиэтиленовые для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;										
		м	17,675	192			3394				
422	11-4-36										
	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита										
		комплект	3	8351			25053				
	Локальная смета 6-1-2. Выгреб										
423	Е7-31-2										
	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм										
		м3 сборных железобетонных конструкций	4,74	1912,33	503,55	1247,36 / 418,91	9064 / 2387	5912 / 1986	6122 / 140	2,998 / 1,7635	14 / 8
424	30-18-14										
	Тюбинги для колодцев из тяжелого бетона класса В15 прямоугольные (прим)										
		м3	4,74	25000			118500				

425	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *шт сборных конструкций*	2	1911,54 256,5	310,26 94,27	3823 513	621 189	983 140	1,53 0,3863	3 1
426	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	1,52	27300		41496				
427	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,69	2850,44 812,93	1856,11 597,97	1967 561	1281 413	1364 140	4,933 2,3715	3 2
428	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	3,56	5860		20862				
429	Е23-24-1	Установка люка *шт*	1	302,67 209,25	35,42 13,5	303 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 0
430	11-4-38	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита *комплект*	2	8351		16702				
		Локальная смета 7-1-1. Благоустройство								
432	Е27-83-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)К=-1,000; *м2 корыта*	-976,6	19,95 1,03	15,58 5,5	-19483 -1006	-15215 -5371	-8481 133	0,0093 0,02686	-9 -26
433	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1688	33,43 1,03	29,06 10,26	56430 1739	49053 17319	25347 133	0,0093 0,0501	16 85
434	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	35,57	1783,76 21,38	68,13 12,76	63448 760	2423 454	1615 133	0,144 0,0438	5 2
435	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	711,4	426,57 5	23,95 8,04	303462 3557	17038 5720	12338 133	0,033 0,02838	23 20
436	Е27-26-3	Исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 ммК=-5,000; *м2 основания*	-3557	25,98 0,1	1,37 0,41	-92411 -356	-4873 -1458	-2413 133	0,00062 0,00133	-2 -5

437	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	711,4	595,43	15,35	423589	10920	10409	0,0336	24
				5,94	5,06	4226	3600	133	0,01766	13
438	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	1422,8	71,53	0	101773	0	19	0,00009	0
				0,01	0	14	0	133	0	0
439	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	317,6	486,11	6,63	154389	2106	46651	0,698	222
				108,68	1,76	34517	559	133	0,0061	2
440	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,043; *м3*	13,6568	16981		231906				
441	E27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	452,5	426,57	23,95	193023	10837	7848	0,033	15
				5	8,04	2263	3638	133	0,02838	13
442	E27-26-3	Исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 ммК=-5,000; *м2 основания*	-2262,5	25,98	1,37	-58780	-3100	-1535	0,00062	-1
				0,1	0,41	-226	-928	133	0,00133	-3
443	E47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	6474	244,28	0	1581469	0	486723	0,4	2590
				58,28	0	377305	0	129	0	0
444	99-1-1(пп)	Детский игровой комплекс "Айголек" *шт*	1	471059,29		471059				
445	99-1-2(пп)	Детский игровой комплекс (2х2) *шт*	1	70138,05		70138				
	Наружные сети теплоснабжения									
447	E24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °СК=-1,000; *км трубопровода*	-0,002	161770,19	47322,94	-324	-95	-242	430	-1
				76050	16992,75	-152	-34	130	86,27	0
449	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 ммК=-1,010; *м*	-2,02	509		-1028				
451	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 ммК=-1,000; *шт*	-12	321		-3852				

455	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 ммК=-1,000;							
		м трубопровода	-2	129,26	11,48	-259	-23	-164	0,444	-1
				77,4	4,28	-155	-9	100	0,021	0
460	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 ммК=-1,000;							
		м трубопровода	-252	153,84	10,09	-38768	-2543	-8848	0,198	-50
462	1-1-726	Рубероид кровельныйК=-1,000;		31,28	3,83	-7883	-965	100	0,018	-5
		м2	-186,22	89		-16574				
465	Е8-22-1	Кладка основания под опоры из пескоблокаК=-1,000;								
		м3 кладки	-5,56	1844,31	372,83	-10254	-2073	-4613	3,72	-21
466	99-1-1(пп)	Пескоблок ц/о=180/2,737/1,12К=-1,000;		594	139,5	-3303	-776	118	0,68	-4
		шт	-346	58,72		-20317				
467	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	135	293,7	19,95	39650	2693	32897	1,3	176
468	99-1-1(пп)	Кожух на изоляцию трубы из оцинкованной стали t=0,5 мм ц/о=2150/2,737/1,12		236,25	7,43	31894	1003	100	0,037	5
		м	135	701,37		94685				
470	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=-1,000;								
		т	-0,2075	93997,62	304,24	-19505	-63	-7231	196	-41
				33075	114,75	-6863	-24	105	0,56	0
	Наружные сети водоснабжения									
481	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000;								
		м	-160	67		-10720				
482	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	70	107		7490				
483	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	80	180		14400				
485	8-4-2057	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=-1,000;								
		шт	-5	179		-895				
486	8-4-2054	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	5	80		400				
489	9-4-983	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 32К=-1,000;								
		шт	-4	1254		-5016				

490	9-4-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30 °C до +150 °C, PN 25, DN 25	шт	4	902		3608		
492	E18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм;К=-1,000;	фильтр	-2	5917,02	50,89	-11834	-102	-380	0,75	-2
					130,5	18	-261	-36	128	0,09	0
493	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
					130,5	18	131	18	128	0,09	0
496	Ц12-598-14	Датчик давления универсальный	шт	1	1146	33	1146	33	185	1	1
					200	6	200	6	90	0	0
497	99-1-9(пп)	Датчик давления JUMO	шт	1	18105		18105				
		Ремонт котельной									
503	E7-45-6	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзсм1=0,8; кмат1=0;	шт сборных конструкций	4	671,43	298,83	2688	1195	2691	2,128	9
					372,6	108,05	1490	432	140	0,48416	2
504	E8-22-1	Кладка стен из пескоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2	1844,31	372,83	5902	1193	2769	3,72	12
					594	139,5	1901	446	118	0,68	2
505	99-1-1(пл)	Пескоблок ц/о=180/2,737/1,12	шт	200	58,72		11744				
506	E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	4	1539,78	373,54	6159	1494	3364	2,66	11
					465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
507	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКТ-350Б в один слой	м2 изолируемой поверхности	26	103,08	0,99	2680	26	370	0,0694	2
					11,59	0,38	301	10	119	0,0018	0
508	E12-14-2	Утепление покрытий шлаком	м3 утеплителя	5,2	628,22	245,72	3267	1278	2938	2,71	14
					382,5	92,25	1989	480	119	0,45	2
509	30-8-70	Шлак	м3	5,2	600		3120				
510	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2 стяжки	26	205,72	15,94	5349	414	1257	0,243	6
					34,65	5,96	901	155	119	0,0291	1
511	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек;К=35,000;	м2 стяжки	910	7,26	0,14	6607	127	174	0,0009	1
					0,11	0,05	100	46	119	0,0003	0
512	E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер		26	24,75	0,22	644	6	225	0,0446	1

		м2 кровли							
513	Е12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;		7,2	0,09	187	2	119	0,0004	0
		м2 кровли	26	21,44	9,17	557	236	486	0,069	2
514	1-1-1266	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,150;		12,27	3,43	319	89	119	0,01675	0
		м2	29,9	150		4485				
515	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	52	240,1	13,43	12485	698	3690	0,366	19
		м2 стяжки		52,65	5,04	2738	262	123	0,0246	1
516	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 100мм К=16,000;	832	32,79	0,67	27281	557	900	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	524	208	123	0,0012	1
517	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	150	25,16	0,05	3774	8	3477	0,143	21
		м2		22,05	0,02	3308	3	105	0,0001	0
	Расширитель									
518	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	6	422,48	3,96	2535	24	412	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	313	9	128	0,0073	0
519	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	3	343,48	3,96	1030	12	206	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	157	4	128	0,0073	0
520	Е9-62-8	Изготовление каркасов расширительного бака	0,163	25987,18	4444,95	4236	725	3006	110	18
		т конструкций		19600	696,02	3227	113	90	2,55	0
521	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,05	56571		2829				
		т								
522	1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,113	48310		5459				
		т								
523	Е10-3-1	Обшивка каркаса досками	11	633,88	6,11	6973	67	875	0,4	4
		м2 стен (за вычетом проемов)		63,9	2,32	703	26	120	0,0113	0
524	Е10-3-8	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью	11	391,29	1,72	4304	19	679	0,334	4

		м2 стен (за вычетом проемов)								
525	Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		50,85	0,65	559	7	120	0,0032	0
		м3 изоляции	1,1	2139,46	330,46	2353	364	2126	10,58	12
526	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSAK=1,030;		1809	123,75	1990	136	100	0,6	1
		м3	1,133	4330		4906				
	Дымовая труба									
527	Е16-9-9	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм								
		м трубопровода	8	6185,83	85	49487	680	4497	2,31	18
528	8-10-90	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 300, 325х9 мм		407,25	31,84	3258	255	128	0,1555	1
		шт	2	4120		8240				
529	Е9-62-2	Изготовление дымовой трубы								
		т конструкций	2,214	8077,36	2622,65	17883	5807	9290	23,3	52
530	8-6-132	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм		4194	468,05	9286	1036	90	1,77	4
		м	15	10023		150345				
531	1-1-4152	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)								
		т	0,124	49005		6077				
532	1-1-4154	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)								
		т	0,12	49999		6000				
533	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,012	56571		679				
534	1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,002	48310		97				
535	1-1-4864	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
		т	0,027	43443		1173				
536	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,005	49131		246				

537	Е9-17-3	Монтаж дымовой трубы *т конструкций*	2,214	2653,54	1107,86	5875	2453	2178	4,72	10
				778,5	314,38	1724	696	90	1,23	3
538	8-10-271	Хомуты *шт*	18	154,92		2789				
539	1-1-180	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d=12 мм *10м*	9	1210		10890				
	Галерея									
540	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,9115	2
				134,6	8,98	283	19	100	0,0439	0
544	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	42,936	4899,15	1881	210350	80763	180174	21,241	912
				3018,15	538,09	129587	23103	118	2,91	125
547	Е9-25-1	Монтаж прогонов из швеллераК=-1,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	-0,045	5257,75	2020,02	-237	-91	-122	15,51	-1
				2499,75	502,43	-112	-23	90	1,79	0
548	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N27 ГОСТ 535-2005К=-1,000; *т*	-0,045	57700		-2597				
550	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам в монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм К=-1,000; *м3*	-0,57	9798,7	269,2	-5585	-153	-858	8,21	-5
				1332	101,7	-759	-58	105	0,4966	0
555	Е9-29-1	Монтаж косоуров из швеллера №18К=-1,000; *т конструкций*	-0,21	13711,46	5475,86	-2879	-1150	-1246	28,9	-6
				5040	1552,87	-1058	-326	90	5,46	-1
556	2-1-146	КосоурыК=-1,000; *т*	-0,21	108500		-22785				
559	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород *м ограждений*	1,1	4204,2	7,69	4625	8	371	1,34	1
				238,5	2,9	262	3	140	0,0142	0
560	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,15	21,8	0,05	25	0	6	0,0295	0
				5,81	0,02	7	0	90	0,0001	0
561	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	2,3	20,35	0,02	47	0	9	0,0213	0
				4,16	0	10	0	90	0	0
566	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=-1,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,35	354,15	4,07	-124	-1	-49	0,74	0
				135,68	0,97	-47	0	105	0,0517	0

567	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм К=-1,000;		-0,35	77,28	3,43	-27	-1	-27	0,4552	0
		м2 оштукатуриваемой поверхности			73,73	1,31	-26	0	105	0,0063	0
568	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=-1,940;		-0,679	31		-21				
			кг								
569	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску К=-1,000;		-0,35	251,66	1,88	-88	-1	-15	0,231	0
		м2 окрашиваемой поверхности			38,93	0,72	-14	0	105	0,0035	0
574	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов К=-1,000;		-0,66	756,09	6,33	-499	-4	-218	1,79	-1
		м2 оштукатуриваемой поверхности			312,75	2,39	-205	-2	105	0,0117	0
575	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм К=-1,000;		-0,66	147,72	6,12	-97	-4	-100	0,8056	-1
		м2 оштукатуриваемой поверхности			141,39	2,32	-93	-2	105	0,01132	0
576	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=-3,436;		-2,26776	31		-70				
			кг								
577	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску К=-1,000;		-0,66	251,66	1,88	-166	-1	-27	0,231	0
		м2 окрашиваемой поверхности			38,93	0,72	-26	0	105	0,0035	0
578	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм		13,33	106,2	3,94	1416	53	1450	0,5535	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности			102,11	1,49	1361	20	105	0,00729	0
579	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=2,262;		30,15246	31		935				
			кг								
580	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		13,33	257,14	2,33	3428	31	624	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности			43,65	0,88	582	12	105	0,0043	0
585	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками		1,8	270,9	23,78	488	43	461	1,6539	3
			м2		247,12	8,98	445	16	100	0,0439	0
586	Е9-25-1	Демонтаж балок из швеллера N18 т.ч. п.3.5; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; капр1=0,6; какс1=0,7; калк1=0,7; кмат1=0,5;		0,196	3146,51	1414,02	617	277	302	8,46	2

		т конструкций		1363,5	351,71	267	69	90	1,253	0
587	Е9-29-1	Демонтаж косоуров из швеллера №18 т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; т конструкций	0,275	8454,9 / 3024	3833,1 / 1087	2325 / 832	1054 / 299	1018 / 90	17,34 / 3,822	5 / 1
588	Е9-17-1	Демонтаж стоек из труб диам.159х5 мм т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; т конструкций	0,114	2938,49 / 947,7	1599,9 / 432	335 / 108	182 / 49	141 / 90	5,61 / 1,638	1 / 0
589	Е46-35-2	Разборка железобетонных площадок м3	0,44	3437,46 / 1712,25	1725,21 / 652,5	1512 / 753	759 / 287	1040 / 100	10,48 / 3,18	5 / 1
590	Е46-46-1	Разборка ступеней на косоурах м ступеней	36	92,09 / 92,09	0 / 0	3315 / 3315	0 / 0	3315 / 100	0,5698 / 0	21 / 0
591	Е46-46-1	Разборка ступеней на косоурах м ступеней	14,75	92,09 / 92,09	0 / 0	1358 / 1358	0 / 0	1358 / 100	0,5698 / 0	8 / 0
592	Е58-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр1=0,6; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м2	14,75	66,78 / 55,44	11,34 / 1,78	985 / 818	167 / 26	1004 / 119	0,34216 / 0,00992	5 / 0
593	Е51-3-1	Засыпка ям грунтом внутри здания м3 грунта	9,59	714,97 / 681,75	0,02 / 0	6857 / 6538	0 / 0	7388 / 113	4,74 / 0	45 / 0
594	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	2,35	3344,9 / 531	0 / 0	7861 / 1248	0 / 0	1535 / 123	3,24 / 0	8 / 0
595	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	1,48	6908,64 / 567	0 / 0	10225 / 839	0 / 0	1032 / 123	3,66 / 0	5 / 0
596	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. ЗВр1 100мм х ЗВр1 100мм т	0,019	69339,08 / 1890	327,33 / 123,75	1317 / 36	6 / 2	40 / 105	11,6 / 0,6	0 / 0
597	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	1,48	4412,23 / 2295	154,03 / 58,5	6530 / 3397	228 / 87	3484 / 100	14,63 / 0,28	22 / 0
598	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического м3 кладки	51,17	2950,64 / 699,75	335,84 / 126	150984 / 35806	17185 / 6447	49859 / 118	4,54 / 0,61	232 / 31
599	30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012К=292,600;	14,97234	22800		341369				

600	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *1000шт*								
		шт сборных конструкций	5	1539,78	373,54	7699	1868	4206	2,66	13
				465,75	135,07	2329	675	140	0,6052	3
601	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2 *м2*	37,8	2930		110754				
602	Е58-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из ячеистобетона, пенополистирола толщ.150 мм *м2*	14,75	52,18	2,07	770	31	885	0,3354	5
				50,11	0,32	739	5	119	0,0033	0
603	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБК=0,150; *м3*	2,2125	8390		18563				
604	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	14,75	205,72	15,94	3034	235	713	0,243	4
				34,65	5,96	511	88	119	0,0291	0
605	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек - до 50мм.К=35,000; *м2 стяжки*	516,25	7,26	0,14	3748	72	99	0,0009	0
				0,11	0,05	57	26	119	0,0003	0
606	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. 3Вр1 100мм х 3Вр1 100мм *т*	0,017	69339,08	327,33	1179	6	36	11,6	0
				1890	123,75	32	2	105	0,6	0
607	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,15	23741,72	334,28	3561	50	635	22,1	3
				3397,5	126	510	19	120	0,62	0
608	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,15	573,75	28,11	86	4	25	0,78	0
				123,75	10,58	19	2	120	0,052	0
609	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа с защитным покрытием *м2 кровли*	22	933,58	8,31	20539	183	2497	0,5663	12
				94,18	1,17	2072	26	119	0,0048	0
610	Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлопрофиля *м2*	22	129,81	1,27	2856	28	662	0,1689	4
				25,09	0,2	552	4	119	0,0026	0
611	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	22	20,49	0,91	451	20	132	0,029	1
				4,68	0,34	103	7	120	0,00168	0
612	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки *м2 покрытий по фермам*	22	131,98	0,55	2904	12	176	0,0403	1
				6,48	0,2	143	4	120	0,001	0

613	Е10-3-5	Устройство доски обшивки м2 развернутой поверхности карнизов	1,8	799,25	7,54	1439	14	469	1,43	3
614	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий		214,65	2,66	366	5	120	0,0139	0
		м2 перекрытий	1,8	101,55	0,35	183	1	24	0,0652	0
615	Е15-165-3	Окраска ступеней колером масляным разбеленным		11,12	0,14	20	0	120	0,0007	0
		м2 окрашиваемой поверхности	12,68	167,96	1,88	2130	24	1052	0,467	6
616	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		78,3	0,72	993	9	105	0,0035	0
		м2 стяжки	20,75	270,95	9,95	5622	206	1428	0,356	7
617	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях		52,2	3,74	1083	78	123	0,0182	0
		м2 покрытия	20,75	1041,83	15,2	21618	315	4611	1,07	22
618	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		173,3	7,37	3596	153	123	0,037	1
		м плинтусов	24,5	141,42	0,32	3465	8	1258	0,236	6
619	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2		41,63	0,11	1020	3	123	0,0006	0
		м2 проемов	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,899	2
620	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		151,65	35,67	287	67	120	0,1393	0
		м2	1,89	4010		7579				
621	1-1-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1500		1500				
622	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
		шт	1	583		583				
623	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		кВт	2,7	4331,43	35,77	11695	97	433	0,70246	2
				111,7	13,4	302	36	128	0,06541	0
		Всего прямые затраты				461637	4471			3268
		В том числе стоимость: материалов, тенге				455295	228			85
		оборудования, тенге				-1429548				
						508147				
		Накладные расходы, тенге				514593,5				
		- заработная плата, тенге				77189				
		- трудоемкость, чел-ч				257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-27311				

Всего	27645
Временные здания и сооружения (1,8 %)	
- сметная заработная плата, тенге	-6948
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-6
- сметная заработная плата, тенге	-11845
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-5449
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-33
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-4894
	-1958
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**0**

Техничекий надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Исаев Л.Т.

Подрядчик:
ТОО "Эксперт Строй Энерго"

Директор Касенов К.С

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Эколо"

Наименование объекта: Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор: № 47 от 10 марта 2017 года

Акт выполненных работ №8 от 21 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30 07 15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
		8.1 Внутренняя отделка на отм. ниже 0,00								
281	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	195,3	257,14 / 43,65	2,33 / 0,88	50219 / 8525	455 / 172	9132 / 105	0,26 / 0,0043	51 / 1
285	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	66,5	251,66 / 38,93	1,88 / 0,72	16735 / 2589	125 / 48	2769 / 105	0,231 / 0,0035	15 / 0
289	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	2,04	251,66 / 38,93	1,88 / 0,72	513 / 79	4 / 1	84 / 105	0,231 / 0,0035	0 / 0
		8.2 Внутреняя отделка на отм. выше 0,00								

293	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1150,8	257,14	2,33	295917	2681	53807	0,26	299
				43,65	0,88	50232	1013	105	0,0043	5
301	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	2616,4	251,66	1,88	658443	4919	108927	0,231	604
				38,93	0,72	101856	1884	105	0,0035	9
306	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	213,8	251,66	1,88	53805	402	8901	0,231	49
				38,93	0,72	8323	154	105	0,0035	1
	Раздел 10 Прочие									
	10.1 Вход по оси А с козырьком									
339	Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька *т конструкций*	1,01447	13864,97	4022,39	14066	4081	9278	56,5	57
				9090	1071,86	9222	1087	90	3,81	4
340	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при масов сборочной единицы до 0,1 т *т*	1,01447	161100		163431				
341	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	1,01447	2452,13	545,76	2488	554	1124	5,25	5
				1230,75	0	1249	0	90	0	0
343	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали *м2*	18	179,25	2,55	3227	46	625	0,1959	4
				28,78	0,41	518	7	119	0,0051	0
344	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	18	20,49	0,91	369	16	108	0,029	1
				4,68	0,34	84	6	120	0,00168	0
345	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки *м2 покрытий по фермам*	18	131,98	0,55	2376	10	145	0,0403	1
				6,48	0,2	117	4	120	0,001	0

346	E12-15-1	Устройство склеечной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой *м2 изолируемой поверхности*	18	141,96	1,19	2555	21	588	0,155	3
347	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100; *1000м2*	0,0198	27 30400	0,45	486 602	8	119	0,0022	0
349	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0284	175710,1	1826,1	4990	52	350	42,7	1
				8100	690,75	230	20	140	3,37	0
350	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	15,8	575,05	1,24	9086	20	2889	0,972	15
				153,23	0,47	2421	7	119	0,0023	0
351	E12-4-7	Устройство примыканий кровель из профилированного оцинкованного листа *м примыканий*	7,145	99,71	7,72	712	55	576	0,4025	3
				67,31	0,39	481	3	119	0,0015	0
352	1-1-3057	Планка примыкания верхняя *м*	7,145	369		2637				
353	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	4,5	93,07	10,34	419	47	465	0,433	2
				76,95	3,87	346	17	128	0,0189	0
354	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5 мм *м*	4,5	987		4442				
	10.2 Входа по осям "Е", "А", "13" (3шт)									
355	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 мК=3,000; *т конструкций*	1,305	5030,5	2020,02	6565	2636	3260	14,1	18
				2272,5	502,43	2966	656	90	1,79	2
356	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=3,000; *т*	1,305	2452,13	545,76	3200	712	1445	5,25	7
				1230,75	0	1606	0	90	0	0
357	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=3,000;	1,305	101700		132719				

359	99-1-1т ч. тб 3	Надбавка за применение марки стали С245К=3,000;	т	1,305	1860		2427			
360	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - стойки С-1.К=3,000;	т	0,7251	18837,97	11119,34	13659	8063	8954	42,5
					7560	4200,75	5482	3046	105	20,52
361	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=3,000;	т	0,7251	154400		111955			
363	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из полигаляК=3,000;	м2 кровли	6,6	121,68	8,31	803	55	750	0,5663
					94,18	1,17	622	8	119	0,0048
364	99-1-1(пл)Прai	ПолигальК=3,000;		6,6	420		2772			
365	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100К=3,000;	м2 стяжки	9,72	258,1	9,95	2509	97	668	0,356
					52,2	3,74	507	36	123	0,0182
367	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ-1 : ОГ4К=3,000;	т конструкций	0,3792	13711,46	5475,86	5199	2076	2250	28,9
					5040	1552,87	1911	589	90	5,46
368	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - ограждениеК=3,000;	т	0,3792	172800		65526			
		Всего прямые затраты					**1634366**	**27127**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**199852**	**8766**		
		Накладные расходы, тенге					1407389			
		- заработная плата, тенге					217095			
		- трудоемкость, чел-ч					32564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					109			
		Всего					111088			
							1962549			

359	99-1-1т ч. тб 3	Надбавка за применение марки стали С245К=3,000;	т							
360	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - стойки С-1.К=3,000;	т							
361	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=3,000;	т							
363	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из полигаляК=3,000;	м2 кровли							
364	99-1-1(пл)Прai	ПолигальК=3,000;								
365	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100К=3,000;	м2 стяжки							
367	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ-1 : ОГ4К=3,000;	т конструкций							
368	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - ограждениеК=3,000;	т							
		Всего прямые затраты								
		В том числе стоимость: материалов, тенге								**1184**
		Накладные расходы, тенге								**39**
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
		Всего								

Временные здания и сооружения (1,8 %)	
- сметная заработная плата, тенге	28261
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3985
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	23
- сметная заработная плата, тенге	48178
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22162
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	135
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19908
	7963
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2066859**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	
- материалы, тенге	**5656993**
- сметная заработная плата, тенге	3852024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	807962
	1490
Налог (2 %)	113140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5770133**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом (К=0,9998437)	**5769230,77**
НДС (12 %)	692307,69
Всего по акту №4 с учетом НДС (12 %)	**6461538,46**

Техничекий надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.Т.

Подрядчик:
ТОО "Эксперт Строй Экспо"

Директор _____ Касенов К.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Эксперт"

Наименование объекта: Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор: № 47 от 10 марта 2017 года

Акт выполненных работ №7 от 09 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы.								
		Раздел 6 Двери								
215	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 / *м2 проемов*	2,52	367,11	19,34	925	49	442	0,8342	2
				139,39	6,57	351	17	120	0,0321	0
216	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные / *м2*	2,52	12700		32004				
217	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе / *шт*	1	5500		5500				
218	Е9-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей / *т конструкций*	0,83	14806,01	1133,15	12289	941	9929	82,1	68
				12892,5	398,25	10701	331	90	1,95	2

219 2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т - конструкции металлических дверей *т*	0,83	133800		111054				
220 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м2 изоляции*	1,663	7792,57	378,22	12959	629	6167	20,04	33
			3566,25	141,75	5931	236	100	0,69	1
221 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-EK=0,970; *м3*	1,61311	4518		7288				
222 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза(К=2,000; *м2*	66,52	20,35	0,02	1354	1	249	0,0213	1
			4,16	0	277	0	90	0	0
223 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840				
224 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1380		2760				
225 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	7	583		4081				

Раздел 10 Прочие

10.1 Вход по оси А с козырьком

313 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - пескоблок б/у *м3 кладки*	0,6	1844,31	372,83	1107	224	519	3,72	2
			594	139,5	356	84	118	0,68	0
314 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,212	3
			37,35	1,44	448	17	118	0,007	0
315 Е6-1-16	Устройство площадок и ступеней В15 *м3*	1,76	7269,51	196,62	12794	346	641	1,79	3
			272,25	74,27	479	131	105	0,3628	1
316 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	15,1	258,1	9,95	3897	150	1038	0,356	5

		м2 стяжки							
				52,2	3,74	788	56	123	0,0182	0
317	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 100х100 5Вр	0,0308	46439,08	327,33	1430	10	65	11,6	0
		т								
				1890	123,75	58	4	105	0,6	0
319	E6-1-16	Устройство пандуса В15	0,612	7269,51	196,62	4449	120	223	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	167	45	105	0,3628	0
320	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 100х100 5Вр	0,017	46439,08	327,33	789	6	36	11,6	0
		т								
				1890	123,75	32	2	105	0,6	0
321	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,83	192		543				
		м3								
322	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	121,31	2,62	495	11	56	0,0681	0
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	43	4	123	0,0048	0
323	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	4,08	258,1	9,95	1053	41	280	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	213	15	123	0,0182	0
324	E57-20-2	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе	4,08	427,35	14,85	1744	61	1235	1,5362	6
		м2								
				243,95	2,32	995	9	123	0,0237	0
325	30-3-40	Плитка тротуарная(К=1,020;	4,1616	1050		4370				
		м2								
326	E9-29-1	Монтаж ограждения ОГ-5	0,08212	13711,46	5475,86	1126	450	488	28,9	2
		т конструкций								
				5040	1552,87	414	128	90	5,46	0
327	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - ограждения	0,08212	172800		14190				
		т								
328	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,88	3344,9	0	9633	0	1881	3,24	9
		м3 подстилающего слоя								
				531	0	1529	0	123	0	0

329	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - стойки С-1	0,30616	18837,97	11119,34	5767	3404	3781	42,5	13
		т								
				7560	4200,75	2315	1286	105	20,52	6
330	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,30616	154400		47271				
		т								
331	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза(К=2,000;	23,4	20,35	0,02	476	0	87	0,0213	0
		м2								
				4,16	0	97	0	90	0	0
332	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1)	0,07056	175710,1	1826,1	12398	129	869	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	572	49	140	3,37	0
333	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 -	1,73	6489		11226				
		м3								
334	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,6592	5030,5	2020,02	3316	1332	1646	14,1	9
		т конструкций								
				2272,5	502,43	1498	331	90	1,79	1
335	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6592	2452,13	545,76	1616	360	730	5,25	3
		т								
				1230,75	0	811	0	90	0	0
336	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,6592	101700		67041				
		т								
338	99-1-1т.ч. тб. 3	Надбавка за применение марки стали С245	0,6592	1860		1226				
		т								
	10.3 Отмостка									
370	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	282	121,31	2,62	34209	739	3989	0,0681	19
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	2964	279	123	0,0048	1
371	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	21,2	6199,03	66,01	131419	1399	4913	1,35	29
		м3								
				195,75	24,93	4150	529	105	0,1218	3
		Всего прямые затраты				**574584**	**10448**			**212**
						35189	**3553**			**15**

В том числе стоимость: материалов, тенге	528950
Накладные расходы, тенге	39815
- заработная плата, тенге	5972
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36864
Всего	**651263**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	9378
- сметная заработная плата, тенге	1322
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15988
- сметная заработная плата, тенге	7354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6606
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2643
Итого в базовых ценах 2001 года, **МРП=775 тенге**	685878
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, **МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)**	**1877248**
- материалы, тенге	1447736
- сметная заработная плата, тенге	171443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	300
Налог (2 %)	37545

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1914793**
НДС (12 %)		229775
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2144568**

Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство

Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в пределах участка

1.1 Сечение 1-1

1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	950	33,43	29,06	31759	27607	14266	0,0093	9
				1,03	10,26	979	9747	133	0,0501	48
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	47,5	1783,76	68,13	84729	3236	2157	0,144	7
				21,38	12,76	1016	606	133	0,0438	2
3	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	950	426,57	23,95	405242	22753	16476	0,033	31
				5	8,04	4750	7638	133	0,02838	27
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм - до 18 смК=3,000; *м2 основания*	2850	25,9	1,37	73815	3905	1934	0,00062	2
				0,1	0,41	285	1169	133	0,00133	4
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	950	438,92	15,35	416974	14583	13899	0,0336	32
				5,94	5,06	5643	4807	133	0,01766	17
6	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	3800	51,99	0	197562	0	51	0,00009	0
				0,01	0	38	0	133	0	0

7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	950	595,43	15,35	565659	14583	13899	0,0336	32
				5,94	5,06	5643	4807	133	0,01766	17
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	434	486,11	6,63	210972	2877	63748	0,698	303
				108,68	1,76	47167	764	133	0,0061	3
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,043; *м3*	18,662	16981		316899				
	1.2 Сечение 2-2									
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	724	19,95	15,58	14444	11280	6288	0,0093	7
				1,03	5,5	746	3982	133	0,02686	19
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	36,2	1783,76	68,13	64572	2466	1644	0,144	6
				21,38	12,76	774	462	133	0,0438	2
12	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	724	426,57	23,95	308837	17340	12557	0,033	24
				5	8,04	3620	5821	133	0,02838	21
13	Е27-26-3	Исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 ммК=-5,000; *м2 основания*	-3620	25,98	1,37	-94048	-4959	-2455	0,00062	-2
				0,1	0,41	-362	-1484	133	0,00133	-5
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	724	595,43	15,35	431091	11113	10592	0,0336	24
				5,94	5,06	4301	3663	133	0,01766	13

15 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1448	71,53	0	103575	0	19	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	14	0	133	0	0
16 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	618	486,11	6,63	300416	4097	90775	0,698	431
	м бортового камня		108,68	1,76	67164	1088	133	0,0061	4
17 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016;	9,888	16981		167908				
	м3								
	Всего прямые затраты				**3600406**	**130881**			**905**
					141778	**43070**			**172**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3327748				
	Накладные расходы, тенге				245850				
	- заработная плата, тенге				36878				
	- трудоемкость, чел-ч				123				
	Нормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				230775				
	Всего				**4077031**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				58709				
	- сметная заработная плата, тенге				8278				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				100085				
	- сметная заработная плата, тенге				46039				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				280				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41357				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16543				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4293725**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**11751925**				
	- материалы, тенге				9108046				
	- сметная заработная плата, тенге				914002				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1527				
	Налог (2 %)				235039				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11986964		
НДС (12 %)	1438436		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	13425400		
Всего прямые затраты	4174890	141329	1117
В том числе стоимость: материалов, тенге	176967	46623	187
Накладные расходы, тенге	3856694		
- заработная плата, тенге	285665		
- трудоемкость, чел-ч	42850		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	143		
Всего	267639		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4728294		
- сметная заработная плата, тенге	68087		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9600		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	54		
- сметная заработная плата, тенге	116072		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53393		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	325		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47964		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19186		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Iмрп = 2,737)	4979604		
- материалы, тенге	13629175		
- сметная заработная плата, тенге	10555771		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1085447		
Налог (2 %)	1826		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	272585		
Итого в текущих ценах с применением договорным коэффициентом (К=0,9998437)	13901758		
НДС (12 %)	13899585,49		
Всего по акту №4 с учетом НДС (12 %)	[illegible]		

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.Т.

Заказчик:
ТОО "Экспертпроектсервис"

Директор _____ Касенов К.С.

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11986964		
НДС (12 %)	1438436		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	13425400		
Всего прямые затраты	4174890	141329	1117
В том числе стоимость материалов, тенге	176967 3856694	46623	187
Накладные расходы, тенге	285665		
- заработная плата, тенге	42850		
- трудоемкость, чел-ч	143		
Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6,00 %)	257639		
Всего	4718294		
Возведение здания и сооружения (1,8 %)	68087		
- сметная заработная плата, тенге	9600		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	116072		
- сметная заработная плата, тенге	53393		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	325		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47984		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19186		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4979604		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Инрп = 2,737)	13629175		
- материалы, тенге	10555771		
- сметная заработная плата, тенге	1085447		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1826		
Налог (2 %)	272583		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	13901758		
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом (К=0,9998437)	13899565,49		
НДС (12 %)	1667957,86		
Всего по акту №4 с учетом НДС (12 %)	15567523,35		

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.Т.

«Исаев Л.Т»

Подрядчик:
ТОО "Экспорт Строй Сервис"

Директор _____ Касенов К.С.

Экспорт Строй Сервис