Генподрядчик: ТОО "My Time"

Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Форма 2В

Договор №1-05/2018

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРТУЙ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭКИБАСТУЗСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Акт № 1 от 28.06.2018 г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Локальная смета № 6-01-01

Наружные сети водоснабжения

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	норма, %	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Раздел 1 Водопровод L=23.0м.							
		1.2 Колодцы круглые д=2000 - 1 шт, д=1500 - 1 шт..							
8	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	65,12	28032,81	1825497		62,1	/ 28198
9	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	12	13538,76	162465			
10	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	*шт.*	12	19299,55	231595			
11	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	*шт.*	23	19405,8	446333			
12	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	*шт.*	12	14384,22	172611			
13	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	12	11475,93	137711			

14	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	25	14032,84	350821
15	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	*шт.*	12	18922,72	227073
16	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	12	13128,12	157537
17	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	*шт.*	23	7841,69	180359
18	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	*шт.*	32	2035,84	65147
19	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	*шт.*	12	3711,21	44535

Итого прямые затраты по акту	**4 001 682,86**
Накладные расходы I уровня, тенге	28198
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4029881
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	170867
Итого, тенге	4200748
Сметная прибыль (8 %), тенге	336060
Итого по акту в текущих ценах, тенге	4536807
Итого с коэфф. Уменьшения 0,99797254475	4527609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	543313
Всего по акту, тенге	**5070922**

Генподрядчик:

ТОО "My Time"

Директор_____ Акылбеков Д.Т.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____ Рахметов Р.К.