Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган"***

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№95	20.09.2024г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган	**2 962 969 151,21**	134 312 624,13							16 117 514,89	150 430 139,02
Итого		**134 312 624,13**							**16 117 514,89**	**150 430 139,02**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Базаков А.Е

БИН 060140008504

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Абишев Б.Т

БИН/ИИН 050440009640

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы "СК "Энерго-ОИЛ"

Слоновский Е.О

Приказ №02 от 23.09.2024г Аттестат №[illegible]KZ75VIE00070[illegible] от 23.11.2021г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140008504

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана",040000, область Жетiсу, город Талдыкорган, ул. Абая, зд. 241, тел.: 87282241481**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
050440009640

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",050014, Алматы г., Бокейханова, д. 53 А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 95 от 20.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
48	28.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган			усл.	1	150 430 139,02	150 430 139,02	16 117 514,90
				Итого	1	x	150 430 139,02	16 117 514,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Абишев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2025

Форма по приложению 3-1
Приказ министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024г №169

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус.Водоподготовительная установка. Административно-бытовой корпус. Общестроительные работы по марке КМ (смета 02-01-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ №11
выполненных работ за октябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Котельная в осях 5-14/Д-М													
1	1	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	23,04		59 509,29	32 434,82	1371094	747299	218250	409293	1922818
							17 601,78	8 143,82	405545	187634		142431	
2	2	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фахверк. Монтаж	т конструкций	5,07		121 634,75	34 661,23	616688	175732	45999	306707	997267
							77 900,72	9 772,47	394957	49546		73872	
3	3	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,31		66 192,01	17 206,73	550056	142988	110447	241799	855203
							35 694,43	6 475,61	296621	53812		63348	
4	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	30,48		115 461,51	48 850,3	3519267	1488957	473603	1346196	5254700
							51 073,06	12 936,39	1556707	394301		389237	
5	7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,06		182 754,53	34 874,24	2204020	420583	58485	1295526	3779509
							143 030,88	12 655,16	1724952	152621		279964	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	9	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,94	84 123,52 67 791,82	15 245,39 5 610,6	499694 402683	90558 33327	6453	300847 64043	864584
7	11	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	8,94	170 186,8 97 744,21	43 329,69 18 153,52	1521470 873833	387367 162292	260270	714927 178912	2415308
8	13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,92	159 553,92 81 432,11	44 629,58 18 320,5	306344 156350	85688 35175	64306	132152 35080	473576
9	15	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	11,94	87 229,84 48 746,56	14 724,09 4 634,55	1041524 582034	175806 55337	283684	439786 118505	1599814
			Подраздел 2. Водоподготовительная установка. Административно-бытовой корпус									
10	44	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,62	59 509,29 17 601,78	32 434,82 8 143,82	631989 186931	344457 86487	100601	188659 65652	886299
11	45	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,87	121 634,75 77 900,72	34 661,23 9 772,47	105822 67774	30155 8502	7893	52630 12676	171128
12	46	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,58	66 192,01 35 694,43	17 206,73 6 475,61	369351 199175	96014 36134	74162	162363 42537	574251
13	48	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	25,08	115 461,51 51 073,06	48 850,3 12 936,39	2895775 1280912	1225166 324445	389697	1107696 320278	4323749
14	50	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,41	182 754,53 143 030,88	34 874,24 12 655,16	805947 630766	153795 55809	21386	473737 102375	1382059

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	52	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,99	84 123,52	15 245,39	83282	15092	1076	50141	144097
						67 791,82	5 610,6	67114	5554		10674	
16	54	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,62	170 186,8	43 329,69	275703	70194	47163	129550	437674
						97 744,21	18 153,52	158346	29409		32420	
17	56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,33	159 553,92	44 629,58	52653	14728	11052	22714	81396
						81 432,11	18 320,5	26873	6046		6029	
18	58	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,47	87 229,84	14 724,09	128228	21645	34926	54144	196962
						48 746,56	4 634,55	71657	6813		14590	
19	60	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,72	296 190,6	130 200,19	213257	93744	27732	78224	314800
						127 473,91	29 982,36	91781	21587		23319	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								26675197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				9175011				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5779968			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1704831			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2237183		
			- Накладные расходы	тенге							7507091	
			- Сметная прибыль	тенге							1975942	

Итого	Тенге		26 675 197	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			26 675 197	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	826 931	27 502 128
Итого с временными зданиями и сооружениями			27 502 128	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	154 012	
Итого:	Тенге		27 656 140	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	553 123	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	Тенге	-	28 209 263
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	31 317 923,59
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	31 004 744,35
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**3 720 569,32**
ВСЕГО по Акту			**34 725 313,67**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Г**

Форма по приложению 3-1
Приказ министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024г №169

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Подрядчик ГОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" (организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган (организация, адрес, телефон)

Объект Главный корпус.Водоподготовительная установка. Административно-бытовой корпус. Конструкции железобетонные (смета 02-01-01) (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г (наименование)

АКТ №12

выполненных работ за октябрь 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Обратная засыпка										
1	6	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	5 039,85		188,4	179,53	949508	904805	3124	194171	1235174
							8,25	45,26	41579	228104		91494	
2	7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	44 098,6875		62	–	2734119	–		–	2952848
							–	–	–	–		218729	
3	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4 283,8725		64,61	64,61	276781	276781	–	72329	377039
							–	23,45	–	100457		27929	
4	9	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	4 283,8725		258,77	258,77	1108538	1108538	–	202521	1415944
							–	65,66	–	281279		104885	
5	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	755,9775		1 890,62	–	1429266	–	–	1029072	2655005
			==Балка фундаментная БФ1-26шт,БФ2-6шт,БФ3-2шт,БФ4-4шт /л.3/==				1 890,62	–	1429266	–		196667	
6	262	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	38		13 991,71	2 285,92	531685	86865	43295	522558	1138582
							10 566,45	1 087,38	401525	41320		84339	
7	263	221-103-0111 РСНБ РК 2022	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90	м^3	17,8		169 492	–	3016958	–	3016958	–	3258315

			2										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					–	–	–	–		241357			
8	265	[illegible]	Надбавка на сульфатостойкость для ж/б изделий	$м^3$	17,8	284	–	5055	–	5055	–	5459	
						–	–	–	–		404		
			==Балка фундаментная БФм-1 /2 шт/ /л.11/==										
9	165	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные. Устройство	$м^3$	0,66	76 902,35	6 811,77	50756	4496	28226	17484	73699	
						27 324	1 786,69	18034	1179		5459		
10	266	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0843	43 184,97	669,79	3640	56	327	2973	7142	
						38 637,23	112,21	3257	9		529		
11	267	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /петля/	т	0,01116	157 665,94	2 506,66	1760	28	–	1588	3616	
						155 159,28	1 234,38	1732	14		268		
12	268	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	349 832	–	2589	–	2589	–	2796	
						–	–	–	–		207		
13	269	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01504	343 155	–	5161	–	5161	–	5574	
						–	–	–	–		413		
14	270	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	349 152	–	2304	–	2304	–	2488	
						–	–	–	–		184		
15	271	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	4 148,68	33,63	29870	242	25254	4106	36695	
						607,44	5,82	4374	42		2718		
			==Балка фундаментная БФм-2 /2 шт/ /л.11/==										
16	272	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные. Устройство	$м^3$	0,82	76 902,35	6 811,77	63060	5586	35068	21722	91565	
						27 324	1 786,69	22406	1465		6783		
17	273	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1041	43 184,97	669,79	4496	70	404	3671	8820	
						38 637,23	112,21	4022	12		653		
18	274	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /петля/	т	0,01116	157 665,94	2 506,66	1760	28	–	1588	3616	
						155 159,28	1 234,38	1732	14		268		
19	275	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0089	349 832	–	3114	–	3114	–	3363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		249	
28	276	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0175	343 155	--	6005	--	6005	--	6485
						--	--	--	--		480	
29	277	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	349 152	--	2933	--	2933	--	3168
						--	--	--	--		235	
30	278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,8	4 148,68	33,63	36508	296	30867	5019	44849
						607,44	5,82	5345	51		3322	
		==Балка фундаментная БФм-3 /1 шт/ /л.11/==										
23	279	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки фундаментные. Устройство	$м^3$	0,7	76 902,35	6 811,77	53832	4769	29936	18544	78166
						27 324	1 786,69	19127	1251		5790	
24	280	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08905	43 184,97	669,79	3846	60	345	3140	7545
						38 637,23	112,21	3441	10		559	
25	281	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /петля/	т	0,00558	157 665,94	2 506,66	880	14	--	794	1808
						155 159,28	1 234,38	866	7		134	
26	282	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	349 832	--	2589	--	2589	--	2796
						--	--	--	--		207	
27	283	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0132	343 155	--	4530	--	4530	--	4892
						--	--	--	--		362	
28	284	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	349 152	--	2409	--	2409	--	2602
						--	--	--	--		193	
29	285	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,3	4 148,68	33,63	30285	245	25606	4163	37204
						607,44	5,82	4434	42		2756	
30	286	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29348	349 832	--	102669	--	102669	--	110882
						--	--	--	--		8213	
31	287	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0493	349 152	--	17213	--	17213	--	18590
						--	--	--	--		1377	
		лист 3										

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование баз колонн/	м³	5	31 874,89 2 751,25	1 920,78 527,5	159374 13756	9604 2638	136014	14918 13943	188236
35	293	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	92	44 708,04 11 933,46	2 026,89 582,4	4113140 1097878	186474 53581	2828788	1047828 412877	5573845
			==Фрагменты 1,4 /4 шт/ /л.4/==									
36	293	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	27800 2751	1921 528	23128	2984 2463	33246
37	293	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	20,4	34 479,13 6 886,43	867,59 397,74	703374 140483	17699 8114	545192	135223 67088	905685
38	294	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03616	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	61296 3202	138 56	57956	2965 5141	69401
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	295	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01056	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	13401 1638	26 13	11737	1503 1192	16096
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			==Фрагменты 2,3 /2 шт/ /л.4/==									
40	296	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	5560 550	385 106	4625	597 493	6649
41	297	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	9,4	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	371182 88557	16138 7442	266487	87360 36683	495225
42	298	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01808	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	30648 1601	69 28	28978	1482 2570	34701
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	299	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00528	1 269 051,94	2 506,66	6701	14	5868	751	8049

				5							
		3	4		6	7	8	9	10	11	12
					155 159,28	1 234,38	819	–		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		==Ленточный фундамент /Узлы 4,5/ /л.4/==									
		Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,2	27 799,99	1 920,78	33360	2305	27753	3580	39896
					2 751,25	527,5	3302	633		2955	
		фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	8	42 540,44	3 495,76	340324	27966	238082	74195	447680
					9 284,54	907,06	74276	7256		33161	
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07667	349 832	–	26822	–	26822	–	28968
					–	–	–	–		2146	
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0101	343 155	–	3466	–	3466	–	3743
					–	–	–	–		277	
		==1111 /1802 м²/ /л.12/==									
44	304	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	394,8	31 602,05	2 963,79	12476489	1170104	9585306	1871405	15495726
						4 359,37	849,57	1721079	335410		1147832	
47	305	214-310-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,45064	349 832	–	7154288	–	7154288	–	7726631
						–	–	–	–		572343	
48	306	214-310-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,50072	349 152	–	1571435	–	1571435	–	1697150
						–	–	–	–		125715	
		==Дренажный канал. Сеч. 2-2 /л.12/==									
49	310	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	4,4	132 666,71	12 597,48	583734	55429	179647	340657	998342
						79 240,46	5 838,65	348658	25690		73951	
50	311	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,28728	1 312 222,94	2 506,66	376975	721	331680	40885	451289
						155 159,28	1 234,38	44574	355		33429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	312	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,51925	170 186,8	43 329,69	88369	22499	15116	41524	140285
						97 744,21	18 153,52	50754	9426		10391	
52	313	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,51925	405 267	–	210435	–	210435	–	227270

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		16835	
		Перегородки. Оштукатуривание водными растворами	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,975	394,97	8,01	6310	128	3331	2623	9648
					178,47	3,99	2851	64		715	
		Брус обрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, шириной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1	90 707	–	99778	–	99778	–	107760
					–	–	–	–		7982	
		Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	117 663	–	7060	–	7060	–	7625
					–	–	–	–		565	
		==Фундамент ФОм-4 /2 шт/ /л.16/==									
	001	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство								
			$м^3$	0,6	47 250,34	3 366,95	28350	2020	17066	8948	40282
					15 440,44	947,96	9264	569		2984	
	003	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка								
			т	0,0478	1 210 566,86	2 506,66	57865	120	55188	2381	65066
					53 503,2	1 234,38	2557	59		4820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ								
	343	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								
			т	0,1528	349 832	–	53454	–	53454	–	57730
					–	–	–	–		4276	
	344	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство								
			$м^2$	1,16	1 760,31	10,61	2042	13	749	1170	3468
					1 103,16	4,78	1280	6		257	
	345	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /толщ. 50 мм/								
			$м^2$	1,16	1 785,4	14,66	2071	17	957	1005	3322
					945,56	6,73	1097	8		246	
		==Фундамент ФОм-11, ФОм-12 /2 шт/ /л.18/==									
61	367	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство								
			$м^3$	1,2	47 250,34	3 366,95	56700	4041	34130	17896	80564
					15 440,44	947,96	18529	1138		5968	
62	368	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка								
			т	0,0552	1 167 395,86	2 506,66	64440	138	61349	2750	72565
					53 503,2	1 234,38	2953	68		5375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ								
63	369	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								
			т	0,1141	349 832	–	39916	–	39916	–	43109
					–	–	–	–		3193	

				7							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	1,32	1 760,31	10,61	2324	14	854	1331	3947	
				1 103,16	4,78	1456	6		292		
	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /толщ. 50 мм/	м²	1,32	1 785,4	14,66	2357	19	1090	1144	3781	
				945,56	6,73	1248	9		280		
	==Фундамент ФОм-17 /1 шт/ /л.18/==										
	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,8	47 250,34	3 366,95	37800	2693	22755	11931	53709	
				15 440,44	947,96	12352	758		3978		
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08054	349 832	–	28175	–	28175	–	30429	
				–	–	–	–		2254		
	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	1,4	1 760,31	10,61	2464	15	905	1412	4186	
				1 103,16	4,78	1544	7		310		
	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /толщ. 50 мм/	м²	1,4	1 785,4	14,66	2500	20	1156	1213	4010	
				945,56	6,73	1324	9		297		
	==Фундамент ФОм-18 /1 шт/ /л.19/==										
395	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,3	47 250,34	3 366,95	14175	1010	8533	4474	20141	
				15 440,44	947,96	4632	284		1492		
396	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0201	1 167 395,86	2 506,66	23465	51	22339	1001	26423	
				53 503,2	1 234,38	1075	25		1957		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397	214-210-0201 РСНБ РК 2022 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03701	349 832	–	12947	–	12947	–	13983	
				–	–	–	–		1036		
	==Фундамент ФОм-21 /1 шт/ /л.19/==										
402	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,6	27 799,99	1 920,78	16680	1153	13876	1790	19948	
				2 751,25	527,5	1651	317		1478		
403	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,2	41 858,85	2 795,26	133948	8945	87985	35979	183521	
				11 568,15	787,19	37018	2519		13594		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	404	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349 152 --	-- --	1397 --	-- --	1397	-- 112	1509
76	405	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	349 152 --	-- --	2374 --	-- --	2374	-- 190	2564
77	406	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08931	349 832 --	-- --	31243 --	-- --	31243	-- 2499	33742
78	407	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01368	1 695 138,54 88 547,8	3 819,2 1 545,23	23189 1211	52 21	21926	1122 1945	26255
79	408	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м^2	1,8	1 762,31 1 103,16	10,61 4,78	3172 1986	19 9	1167	1815 399	5386
			== Канал КЛм-1 /1шт//л.20/ ==									
80	416	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /Балка БМ1, балка БМ2, опора металлическая/	т конструкций	0,207315	115 461,51 51 073,06	48 850,3 12 936,39	23937 10588	10127 2682	3222	9156 2647	35741
81	417	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,038655	482 547 --	-- --	18653 --	-- --	18653	-- 1492	20145
82	418	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,16866	522 068 --	-- --	88052 --	-- --	88052	-- 7044	95096
83	419	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	5,182875	297,08 109,74	5,17 1,12	1540 569	27 6	944	396 155	2091
84	420	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,679	24 683,47 9 066,52	4 684,35 1 904,22	16760 6156	3181 1293	7423	8790 2044	27594
85	421	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	6	1 253 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
86	422	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м^3	0,024	43,86 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
87	423	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	2	1 364	--	2728	--	2728	--	2946

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											218	
88	424	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2.1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м^3	0,01	47,74 --	- -	1 --	- -	1 --	-- --	1
89	425	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	23	3 274 --	- -	75302 --	- -	75302	-- 6024	81326
90	426	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м^3	0,345	114,59 --	- -	40 --	- -	40	-- 3	43
91	427	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	6	7 963 --	- -	47778 --	- -	47778	-- 3822	51600
92	428	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м^3	0,3	278,7 --	- -	84 --	- -	84	-- 7	91
93	429	ССЦ РК 8.04.08-2022 п. 2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость для ж/б изделий	м^3	0,679	284 --	- -	193 --	- -	193	-- 15	208
94	430	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0656	1 643 574,34 529 681,68	2 506,66 1 234,38	107818 34747	164 81	72907	31694 11161	150673
95	431	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,9594	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	1217528 148860	2405 1184	1066263	136540 108325	1462394
			== Опора неподвижная НО1 /1шт//л.20/ ==									
96	433	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,02	39 055,99 9 684,04	1 097,57 503,64	781 194	22 10	565	185 77	1044
97	434	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0204	1 167 395,86 53 503,2	2 506,66 1 234,38	23815 1091	51 25	22673	1016 1986	26818
			Щит Щ1-25шт, Щ2-63шт, Щ3-97шт, Щ4-74шт, Щ5-26шт, Щ6-18шт, Щ16-28шт /4613-1,2,2.1,3-КЖ.И-Щ1..Щ6,Щ16/									
98	435	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	10,731	211 642,01 199 946,34	8 911,08 4 160,31	2271130 2145624	95625 44644	29881	1511285 302593	4085008
99	436	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,731	26 586,76 21 477,96	2 793,12 8,73	285303 230480	29973 94	24850	159096 35552	479951
100	437	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	7,8506685	401 638	--	3153127	--	3153127	--	3405377

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		252250	
101	438	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,34348	380 001	–	890525	–	890525	–	961767
						–	–	–	–		71242	
102	439	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,73482	347 344	–	255235	–	255235	–	275654
						–	–	–	–		20419	
103	440	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	289,737	297,08	5,17	86075	1498	52781	22163	116897
						109,74	1,12	31796	325		8659	
		== Канал КЛм-1 в осях "7-14", "Е-М" /л.21/ ==										
104	441	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4144	1 269 051,94	2 506,66	525895	1039	460558	58977	631661
			В ТОМ ЧИСЛЕ			155 159,28	1 234,38	64298	512		46790	
105	442	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Пом. и доп. пып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,93146	115 461,51	48 850,3	569394	240903	76626	217805	850175
						51 073,06	12 936,39	251865	63795		62976	
106	443	214-202-0201 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш /Балка двутавровая 26Ш2/	т	0,62976	433 488	–	272993	–	272993	–	294832
						–	–	–	–		21839	
107	444	214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	т	1,008	669 277	–	674631	–	674631	–	728601
						–	–	–	–		53970	
108	445	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,5375	522 068	–	802680	–	802680	–	866894
						–	–	–	–		64214	
109	446	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0648	470 520	–	30490	–	30490	–	32929
						–	–	–	–		2439	
110	447	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	1,6914	401 638	–	679331	–	679331	–	733677
						–	–	–	–		54346	
111	448	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	121,6545	297,08	5,17	36141	629	22162	9306	49083
						109,74	1,12	13350	136		3636	
		== Канал КЛм-2 /1шт//л.22/ ==										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	449	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	5560 550	385 106	4625	597 493	6649
113	450	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	2,5	132 666,71 79 240,46	12 597,48 5 838,65	331667 198101	31494 14597	102072	193555 42018	567240
114	451	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,123815	349 832 –	– –	43314 –	– –	43314	– 3465	46779
115	452	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349 832 –	– –	840 –	– –	840	– 67	907
116	453	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,09735	1 643 574,34 529 681,68	2 506,66 1 234,38	160002 51565	244 120	108193	47033 16563	223598
117	454	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03922	115 461,51 51 073,06	48 850,3 12 936,39	4528 2003	1916 507	609	1732 501	6761
118	455	214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	т	0,0094	669 277 –	– –	6291 –	– –	6291	– 503	6794
119	456	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /Опора металлическая/	т	0,02982	522 068 –	– –	15568 –	– –	15568	– 1245	16813
120	457	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9805	297,08 109,74	5,17 1,12	291 108	5 1	178	75 29	395
121	458	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,25	4 148,68 607,44	33,63 5,82	13483 1974	109 19	11400	1854 1227	16564
			Щит Щ6-38шт									
122	459	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,9234	211 642,01 199 946,34	8 911,08 4 160,31	195430 184630	8229 3842	2571	130046 26038	351514

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	460	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9234	26 586,76 21 477,96	2 793,12 8,73	24550 19833	2579 8	2138	13690 3059	41299
124	461	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,64296	401 638 --	-- --	258237 --	-- --	258237	-- 20659	278896
125	462	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,19608	380 001 --	-- --	74511 --	-- --	74511	-- 5961	80472
126	463	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08436	347 344 --	-- --	29302 --	-- --	29302	-- 2344	31646
127	464	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м^2	24,9318	297,08 109,74	5,17 1,12	7407 2736	129 28	4542	1907 745	10059
			== Канал КЛм-3 /2шт//л.22/ ==									
128	465	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	1,36	24 683,47 9 066,52	4 684,35 1 904,22	33570 12330	6371 2590	14869	17606 4094	55270
129	466	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /Плиты П5-8 и П5д-8/	м^3	1,36	122 023 --	-- --	165951 --	-- --	165951	-- 13276	179227
130	467	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м^3	1,36	4 270,81 --	-- --	5808 --	-- --	5808	-- 465	6273
131	474	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,027	115 461,51 51 073,06	48 850,3 12 936,39	3117 1379	1319 349	419	1192 345	4654
132	475	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,027	470 520 --	-- --	12704 --	-- --	12704	-- 1016	13720
133	476	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,675	297,08 109,74	5,17 1,12	201 74	4 1	123	52 20	273
			==Изделия закладные /л.23/==									
134	478	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4612	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	605197 71559	1156 569	532482	65637 53667	724501
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	479	1109-0308-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,6642	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	148097 130776	7468 613	9853	90658 19100	257855
136	480	241-102-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 22х2,0 мм	м	361,5	347 –	– –	125440 –	– –	125440	– 10035	135475
137	481	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 24х2,0 мм	м	70	505 –	– –	35350 –	– –	35350	– 2828	38178
138	482	241-102-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 36х2,0 мм	м	8,8	704 –	– –	6195 –	– –	6195	– 496	6691
139	483	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	8,9	711 –	– –	6328 –	– –	6328	– 506	6834
140	484	241-102-0144 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	12	1 868 –	– –	22416 –	– –	22416	– 1793	24209
141	485	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 70х3,0 мм	м	30	2 282 –	– –	68460 –	– –	68460	– 5477	73937
			==Опорная подушка ОП-1 /1 шт/ /л.24/==									
142	486	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,036	15 907,1 9 421,01	1 716,81 791,74	573 339	62 29	172	335 73	980
			==Опорная подушка ОП-2 /5 шт/ /л.24/==									
143	487	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,36	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	14215 3392	618 285	10205	3346 1405	18966
144	488	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0925	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	121381 14352	232 114	106797	13164 10764	145309
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			==Опорная подушка ОП-3 /1 шт/ /л.24/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	489	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,023	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	908 217	39 18	652	214 90	1212
146	490	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0143	1 686 745,34 529 681,68	2 506,66 1 234,38	24120 7574	36 18	16510	6909 2482	33511
			==Опорная подушка ОП-4 /5 шт/ /л.24/==									
147	491	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,15	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	5923 1413	258 119	4252	1394 585	7902
148	492	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0615	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	80702 9542	154 76	71006	8753 7156	96611
			==Опорная подушка ОП-5 /2 шт/ /л.24/==									
149	493	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,094	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	3712 886	161 74	2665	874 367	4952
150	494	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,037	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	48552 5741	93 46	42718	5266 4305	58123
			==Опорная подушка ОП-6 /2 шт/ /л.24/==									
151	495	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,054	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	2132 509	93 43	1530	502 211	2845
152	496	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0286	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	37530 4438	71 35	33021	4070 3328	44928
			==Опорная подушка ОП-7 /4 шт/ /л.24/==									
153	497	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,072	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	2843 678	124 57	2041		
154	498	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0572	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	75059 8875	144 71	66040		
			==Опорная подушка ОП-8 /4 шт/ /л.24/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	499	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,124	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	4896 1168	213 98	3515	1152 484	6532
156	500	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0572	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	75059 8875	144 71	66040	8141 6656	89856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			==Опорная подушка ОП-9 /4 шт/ /л.24/==									
157	501	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 * Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,064	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	2527 603	110 51	1814	595 250	3372
158	502	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0572	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	75059 8875	144 71	66040	8141 6656	89856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			==Опорная подушка ОП-10 /3 шт/ /л.24/==									
159	503	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0474	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	10569 9333	533 44	703	6470 1363	18402
160	504	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,398	7 320 --	-- --	2913 --	-- --	2913	-- 233	3146
161	505	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0088	380 001 --	-- --	3344 --	-- --	3344	-- 268	3612
			==Опорная подушка ОП-11 /2 шт/ /л.24/==									
162	506	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04052	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	9035 7978	455 37	602	5531 1165	15731
163	507	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,398	7 320 --	-- --	2913 --	-- --	2913	-- 233	3146
164	508	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,013256	380 001 --	-- --	5037 --	-- --	5037	-- 403	5440
			==Опорная подушка ОП-12 /3 шт/ /л.24/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	509	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,0336	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	7492 6616	378 31	498	4586 966	13044
166	510	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,134	7 320 –	– –	981 –	– –	981	– 78	1059
167	511	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0088	380 001 –	– –	3344 –	– –	3344	– 268	3612
			==Опорная подушка ОП-13 /6 шт/ /л.24/==									
168	512	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0912	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	20335 17957	1025 84	1353	12448 2623	35406
169	513	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,366	7 320 –	– –	2679 –	– –	2679	– 214	2893
170	514	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0088	380 001 –	– –	3344 –	– –	3344	– 268	3612
			==Опорная подушка ОП-14 /3 шт/ /л.24/==									
171	515	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0402	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	8963 7915	452 37	596	5487 1156	15606
172	516	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,264	7 320 –	– –	1932 –	– –	1932	– 155	2087
173	517	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0088	380 001 –	– –	3344 –	– –	3344	– 268	3612
			==Сечение а-а /л.24/==									
174	518	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,3	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	11846 2826	516 238	8504	2788 1171	15805
			==Изделия закладные /л.25/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	519	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установки	т	0,1188	1 210 566,86	2 506,66	143815	298	137161	5918	161711
						53 503,2	1 234,38	6356	147		11979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	520	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0263	1 312 222,94	2 506,66	34511	65	30365	3743	41314
						155 159,28	1 234,38	4081	32		3060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	521	1110-0116-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки. Антисептирование водными растворами	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,56	394,97	8,01	10095	205	5328	4197	15436
						178,47	3,99	4562	102		1143	
178	522	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,9	117 663	–	223560	–	223560	–	241445
						–	–	–	–		17885	
			Щит Щ17-42шт									
179	525	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8442	211 642,01	8 911,08	178668	7523	2350	118892	321365
						199 946,34	4 160,31	168795	3512		23805	
180	526	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8442	26 586,76	2 793,12	22445	2358	1955	12516	37758
						21 477,96	8,73	18132	7		2797	
181	527	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,586278	401 638	–	235472	–	235472	–	254310
						–	–	–	–		18838	
182	528	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16296	380 001	–	61925	–	61925	–	66879
						–	–	–	–		4954	
183	529	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09324	347 344	–	32386	–	32386	–	34977
						–	–	–	–		2591	
184	530	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	22,7934	297,08	5,17	6771	118	4152	1744	9196
						109,74	1,12	2501	26		681	
			Щит Щ18-2шт									
185	537	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0486	211 642,01	8 911,08	10286	433	136	6845	18501
						199 946,34	4 160,31	9717	202		1370	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	538	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0486	26 586,76 21 477,96	2 793,12 8,73	1292 1044	135 –	113	721 161	2174
187	539	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,03384	401 638 –	– –	13591 –	– –	13591	– 1087	14678
188	540	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01036	380 001 –	– –	3937 –	– –	3937	– 315	4252
189	541	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00444	347 344 –	– –	1542 –	– –	1542	– 123	1665
190	542	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	1,3122	297,08 109,74	5,17 1,12	390 144	6 1	240	100 39	530
			==Приямок ПРм2 /1 шт/ /л.25/==									
191	543	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	2780 275	192 53	2313	298 246	3325
192	544	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,41	76 523,73 35 193,32	9 370,86 4 320,88	31375 14429	3842 1772	13104	14743 3689	49807
193	545	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01064	349 832 –	– –	3722 –	– –	3722	– 298	4020
194	546	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078	349 152 –	– –	27234 –	– –	27234	– 2179	29413
195	547	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01008	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	12792 1564	25 12	11203	1435 1138	15365
196	548	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	4 148,68 607,44	33,63 5,82	12861 1883	104 18	10874	1768 1170	15799
			Щит Щ19-1шт									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	549	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0203	211 642,01 199 946,34	8 911,08 4 160,31	4296 4059	180 84	57	2859 572	7727
198	550	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0203	26 586,76 21 477,96	2 793,12 8,73	540 436	57 –	47	301 67	908
199	551	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,01269	401 638 –	– –	5097 –	– –	5097	– 408	5505
200	552	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00537	380 001 –	– –	2041 –	– –	2041	– 163	2204
201	553	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00222	347 344 –	– –	771 –	– –	771	– 62	833
202	554	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	0,5481	297,08 109,74	5,17 1,12	163 60	3 1	100	42 16	221
			==Приямок ПРм3 /1 шт/ /л.25/==									
203	555	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,11	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	3058 303	211 58	2544	328 271	3657
204	556	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,9	76 523,73 35 193,32	9 370,86 4 320,88	68871 31674	8434 3889	28763	32362 8099	109332
205	557	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02513	349 832 –	– –	8791 –	– –	8791	– 703	9494
206	558	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12261	349 152 –	– –	42810 –	– –	42810	– 3425	46235
207	559	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01092	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	13858 1694	27 13	12137	1554 1233	16645
208	560	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,6	4 148,68	33,63	27381	222	23150	3764	33637

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						607,44	5,82	4009	38		2492	
			Щит Щ20-1шт									
209	561	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0222	211 642,01	8 911,08	4698	197	62	3127	8451
						199 946,34	4 160,31	4439	92		626	
210	562	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0222	26 586,76	2 793,12	590	62	51	329	993
						21 477,96	8,73	477	–		74	
211	563	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,014805	401 638	–	5946	–	5946	–	6422
						–	–	–	–		476	
212	564	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00518	380 001	–	1968	–	1968	–	2125
						–	–	–	–		157	
213	565	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00222	347 344	–	771	–	771	–	833
						–	–	–	–		62	
214	566	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	0,5994	297,08	5,17	178	3	109	46	242
						109,74	1,12	66	1		18	
			==ПЛ4 /406,1 $м^2$//л.25/ ==									
215	567	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	13,83	31 602,05	2 963,79	437056	40990	335776	65556	542821
						4 359,37	849,57	60290	11750		40209	
216	568	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,716394	349 832	–	250618	–	250618	–	270667
						–	–	–	–		20049	
217	569	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157662	349 152	–	55048	–	55048	–	59452
						–	–	–	–		4404	
			==Фундамент ФОм-22 /1 шт/ /л.26/==									
218	570	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	47 250,34	3 366,95	4253	303	2560	1342	6043
						15 440,44	947,96	1390	85		448	
219	571	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01888	349 832	–	6605	–	6605	–	7133
						–	–	–	–		528	
			==Фундамент ФОм-23 /2 шт/ /л.26/==									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	572	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,6	47 250,34 15 440,44	3 366,95 947,96	28350 9264	2020 569	17066	8948 2984	40282
221	573	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08442	349 832 –	– –	29533 –	– –	29533	– 2363	31896
			==Фундамент ФОм-24 /2 шт/ /л.26/==									
222	574	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,6	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	183480 18158	12678 3482	152644	19692 16254	219426
223	575	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м³. Устройство	м³	30,4	33 946,76 5 723,19	2 072,2 584,73	1031982 173985	62995 17776	795002	174502 96519	1303003
224	576	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83244	349 832 –	– –	291214 –	– –	291214	– 23297	314511
225	577	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	22	4 148,68 607,44	33,63 5,82	91271 13364	740 128	77167	12547 8305	112124
			==Поддон ПДм1 /1 шт/ /л.26/==									
226	578	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	78975 18842	3433 1583	56700	18587 7805	105367
227	579	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,138	1 269 051,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	175129 21412	346 170	153371	19640 15582	210350
			==Опорная ОП14 /2 шт/ /л.26/==									
228	580	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,034512	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	7695 6795	388 32	512	4711 992	13398
229	581	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	1 160 797 –	– –	7429 –	– –	7429	– 594	8023

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	582	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028112	1 109 851 –	– –	31200 –	– –	31200	– 2496	33696
		==Опорная ОП15 /2 шт/ /л.26/==										
231	583	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,039812	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	8877 7839	448 37	590	5434 1145	15456
232	584	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0153	1 160 797 –	– –	17760 –	– –	17760	– 1421	19181
233	585	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024512	1 109 851 –	– –	27205 –	– –	27205	– 2176	29381
		==Опорная ОП16 /2 шт/ /л.26/==										
234	586	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,038912	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	8676 7661	438 36	577	5311 1119	15106
235	587	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0144	1 160 797 –	– –	16715 –	– –	16715	– 1337	18052
236	588	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024512	1 109 851 –	– –	27205 –	– –	27205	– 2176	29381
		==Опорная ОП17 /1 шт/ /л.26/==										
237	589	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,033706	222 970,68 196 891,78	11 242,98 922,67	7515 6636	379 31	500	4601 969	13085
238	590	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00965	1 160 797 –	– –	11202 –	– –	11202	– 896	12098
239	591	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024056	1 109 851 –	– –	26699 –	– –	26699	– 2136	28835
		==Отмостка /л.26/==										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	592	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	10,33125	17 409,43	3 279,16	179861	33878	73957	82670	285533
						6 971,7	1 540,97	72026	15920		21002	
241	593	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	72,5	2 117,42	6,27	153513	455	124137	31414	199721
						398,91	2,29	28921	166		14794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	594	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	34	2 787,75	57,03	94784	1939	36099	62259	169607
						1 669	26,51	56746	901		12563	
243	595	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,544	64 781	–	35241	–	35241	–	38060
						–	–	–	–		2819	
			РАЗДЕЛ 1. Электротехнические помещения /л.27,28/									
244	596	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,5	27 799,99	1 920,78	180700	12485	150332	19394	216101
						2 751,25	527,5	17883	3429		16007	
245	597	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	20	76 523,73	9 370,86	1530475	187418	639191	719158	2429604
						35 193,32	4 320,88	703866	86418		179971	
246	598	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,34111	349 832	–	1518659	–	1518659	–	1640152
						–	–	–	–		121493	
247	599	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,151	1 643 574,34	2 506,66	248180	378	167820	72953	346824
						529 681,68	1 234,38	79982	186		25691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	600	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,83024	1 269 051,94	2 506,66	1053618	2081	922718	118158	1265518
						155 159,28	1 234,38	128819	1025		93742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	601	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,00942	1 167 395,86	2 506,66	10997	24	10469	469	12384
						53 503,2	1 234,38	504	12		917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балка монолитная Б1,Б2,Б3,Б4 /л. 27,28/									
250	602	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,6	93 748,03	10 857,42	243745	28230	122514	91277	361824
						35 769,6	2 809,09	93001	7304		26802	
251	603	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02652	349 832	–	,9278	–	9278	–	10020

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01374	349 152 --	-- --	4797 --	-- --	4797	-- 384	5181		
		Щит Щ7-4шт,Щ8-34шт,Щ9-4шт,Щ10-6шт,Щ11-1шт,Щ12-5шт,Щ13-4шт,Щ14-12шт/ 4613-1,2,2.1,3-КЖ.И-Щ7..Щ14											
253	605	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	2,3035	211 642,01 199 946,34	8 911,08 4 160,31	487517 460576	20526 9583	6415	324410 64954	876881	
254	606	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,3035	26 586,76 21 477,96	2 793,12 8,73	61243 49474	6434 20	5335	34151 7632	103026	
255	607	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	1,6867125	401 638 --	-- --	677448 --	-- --	677448	-- 54196	731644	
256	608	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,46002	380 001 --	-- --	174808 --	-- --	174808	-- 13985	188793	
257	609	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1554	347 344 --	-- --	53977 --	-- --	53977	-- 4318	58295	
258	610	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м^2	62,1945	297,08 109,74	5,17 1,12	18477 6825	322 70	11330	4757 1859	25093	
259	611	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	88,5	4 148,68 607,44	33,63 5,82	367158 53758	2976 515	310424	50474 33411	451043	
		Монтаж труб											
260	612	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	4,6	85,34 77,86	0,54 0,29	393 358	2 1	33	259 52	704	
261	613	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	13,8	153,08 137,92	1,62 0,86	2113 1903	22 12	188	1379 279	3771	

2	3	4	5	6	-	8	9	10	11	12
1108-0201-3418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях	м	6,9	170,97	2,17	1180	15	114	763	2098
263 615 241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50			152,35	1,14	1051	8		155	
264 616 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4,6	407	–	1872	–	1872	–	2022
				–	–	–	–		150	
265 617 241-207-1006 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	13,8	1 439	–	19858	–	19858	–	21447
				–	–	–	–		1589	
	== Лестничная клетка ЛК-1 /л.29/==	м	6,9	2 171	–	14980	–	14980	–	16178
				–	–	–	–		1198	
266 618 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Плита Пм-1,Пм-3,Пм-3/	м³	1,06	31 187,93	2 963,79	33059	3142	25296	5025	41130
267 619 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			4 359,37	849,57	4621	901		3047	
268 621 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	т	0,07317	349 832	–	25597	–	25597	–	27645
		м	41,85	–	–	–	–		2048	
269 622 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка			6 852	–	286756	–	286756	–	309696
		м ограждения	9,19	–	–	–	–		22940	
	==Узел 18.25 Серия 1.450-1 в.0 /л.29/==			25 635,12	153,44	235587	1410	223431	13478	268990
270 623 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01184	1 169,35	73,55	10746	676		19925	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			1 269 051,94	2 506,66	15026	30	13159	1685	18048
271 624 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00376	155 159,28	1 234,38	1837	15		1337	
272 625 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00376	532 188,34	2 506,66	2001	10	–	1817	4123
				529 681,68	1 234,38	1992	5		305	
	==Перекрытие на отм. +4,200 /л.30/==			380 001	–	1429	–	1429	–	1540
				–	–	–	–		114	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			==Схема канала от котельной к деаэраторной /л.31/==									
273	635	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1,016	6 913,75	1 926,37	7024	1958	3295	2487	10272
						1 742,93	889,29	1771	904		761	
274	636	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,8	27 799,99	1 920,78	22240	1537	18502	2387	26597
						2 754,25	527,5	2201	422		1970	
275	637	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	3,3	52 582,95	5 345,85	173524	17642	95349	62328	254720
						18 343,36	2 411,98	60533	7960		18868	
276	638	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	4,18	24 683,47	4 684,35	103177	19581	45698	54112	169872
						9 066,52	1 904,22	37898	7960		12583	
277	639	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,81	94 222	–	76320	–	76320	–	82426
						–	–	–	–		6106	
278	640	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м³	0,81	3 297,77	–	2671	–	2671	–	2885
						–	–	–	–		214	
279	641	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,2	126 524	–	25305	–	25305	–	27329
						–	–	–	–		2024	
280	642	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м³	0,2	4 428,34	–	886	–	886	–	957
						–	–	–	–		71	
281	643	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	3,15	122 023	–	384372	–	384372	–	415122
						–	–	–	–		30750	
282	644	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м³	3,15	4 270,81	–	13453	–	13453	–	14529
						–	–	–	–		1076	
283	645	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 369	–	6369	–	6369	–	6879
						–	–	–	–		510	
284	646	ССЦ РК 8.04.08-2022 табл 6, п/п 2,1; 2.2	Надбавка на повышение параметра водонепроницаемости бетона на W4 для ж/б изделий	м³	0,02	222,92	–	4	–	4	–	4
						–	–	–	–		–	
285	647	ССЦ РК 8.04.08-2022 п. 2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость для ж/б изделий	м³	4,18	284	–	1187	–	1187	–	1282
						–	–	–	–		95	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	648	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	5 423,02 3 332,04	797,08 383,67	5423 3332	797 384	1294 –	3679 728	9830
287	649	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	47 143 –	– –	47143 –	– –	47143 –	– 3771	50914
288	650	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0442	159 553,92 81 432,11	44 629,58 18 320,5	7052 3599	1973 810	1480	3042 808	10902
289	651	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0442	1 145 627 –	– –	50637 –	– –	50637	– 4051	54688
290	652	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС1/	т стальных элементов	0,0072	1 330 580,47 133 874,75	11 970,44 2 996,81	9580 964	87 22	8529	1163 859	11602
291	653	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,285	297,08 109,74	5,17 1,12	382 141	6 1	235	98 38	519
292	654	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09066	1 312 222,94 155 159,28	2 506,66 1 234,38	118966 14067	227 112	104672	12903 10549	142418
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
293	655	1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2	8 447,12 2 612,81	123,11 58,93	16894 5226	246 118	11422	4809 1736	23439
294	656	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0454	126 162,54 113 489,64	4 340,3 1 051,51	5728 5152	197 48	379	3588 745	10061
295	657	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,3	7 320 –	– –	16836 –	– –	16836	– 1347	18183
296	658	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм /пластины/	т	0,006	380 001 –	– –	2280 –	– –	2280	– 182	2462

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	659	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /сальник/	т фасонных частей	0,0104	2 575 268,95	888 290,71	26783	9239	6231	14564	44655
						1 087 783,24	326 793,06	11313	3399		3308	
298	660	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	6 008,42	–	6008	–	1371	4544	11396
						4 636,94	–	4637	–		844	
			==Щит ЩО15 /11 шт/==									
299	661	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2673	211 642,01	8 911,08	56572	2382	744	37645	101754
						199 946,34	4 160,31	53446	1112		7537	
300	662	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2673	26 586,76	2 793,12	7107	746	620	3963	11956
						21 477,96	8,73	5741	2		886	
301	663	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,18612	401 638	–	74753	–	74753	–	80733
						–	–	–	–		5980	
302	664	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05665	380 001	–	21527	–	21527	–	23249
						–	–	–	–		1722	
303	665	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02442	347 344	–	8482	–	8482	–	9161
						–	–	–	–		679	
304	666	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	7,2171	297,08	5,17	2144	37	1315	552	2912
						109,74	1,12	792	8		216	
			==Примечание п.7 /л.32/==									
305	667	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21	4 148,68	33,63	87122	706	73660	11977	107027
						607,44	5,82	12756	122		7928	
			==Разрез 1-1 /л.31/==									
306	668	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,2	1 236,67	48,56	5194	204	1942	2983	8831
						725,67	29,78	3048	125		654	
307	669	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	4,2	4 398,18	136,98	18472	575	11930	5711	26117
						1 420,79	25,68	5967	108		1935	

	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	670	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	4,2	2 631,43 857,25	68,18 14,64	11052 3600	286 61	7166	3442 1160	15654
309	671	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4,2	1 236,67 725,67	48,56 29,78	5194 3048	204 125	1942	2983 654	8831
			==Разрез 3-3 /л.31/==									
310	672	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,7	1 236,67 725,67	48,56 29,78	7049 4136	277 170	2636	4048 888	11984
311	673	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	5,7	4 398,18 1 420,79	136,98 25,68	25070 8099	780 146	16191	7750 2626	35446
312	674	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	5,7	2 631,43 857,25	68,18 14,64	14999 4886	388 83	9725	4672 1574	21244
313	675	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,7	1 236,67 725,67	48,56 29,78	7049 4136	277 170	2636	4048 888	11984
			==Разрез 4-4 /л.31/==									
314	676	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2,5	1 236,67 725,67	48,56 29,78	3092 1814	121 74	1157	1775 389	5257
315	677	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	2,5	4 398,18 1 420,79	136,98 25,68	10995 3552	342 64	7101	3399 1152	15546
316	678	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	2,5	2 631,43 857,25	68,18 14,64	6579 2143	171 37	4265	2049 690	9318
317	679	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2,5	1 236,67 725,67	48,56 29,78	3092 1814	121 74	1157	1775 389	5257
			==Продувочный колодец ПКм1 /1 шт/ /л.33/==									
318	680	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,35	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	9730 963	673 185	8094	1044 862	11636

	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	681	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,4	52 582,95 18 343,36	5 345,85 2 411,98	178782 62367	18176 8201	98239	64217 19440	262439
320	682	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02875	349 152 --	-- --	10038 --	-- --	10038	-- 803	10841
321	683	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33945	349 832 --	-- --	118750 --	-- --	118750	-- 9500	128250
322	684	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0383	343 155 --	-- --	13143 --	-- --	13143	-- 1051	14194
323	685	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,6	4 148,68 607,44	33,63 5,82	52273 7654	423 73	44196	7186 4757	64216
			==Неподвижная опора НО1, Опора ОП1 /2 шт/ /л.34/==									
324	686	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	5560 550	385 106	4625	597 493	6649
325	687	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	15795 3768	687 317	11340	3717 1561	21073
326	688	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,04	1 686 745,34 529 681,68	2 506,66 1 234,38	67470 21187	100 49	46183	19325 6944	93739
			==Опора ОП2 /2 шт/ /л.34/==									
327	689	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 799,99 2 751,25	1 920,78 527,5	5560 550	385 106	4625	597 493	6649
328	690	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	39 487,46 9 421,01	1 716,81 791,74	15795 3768	687 317	11340	3717 1561	21073
329	691	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0292	1 686 745,34	2 506,66	49253	73	33713	14108	68429

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						529 681,68	1 234,38	15467	36		5969		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			==Фундамент ФОм-25, ФОм-25а /4 шт/ /л.35/==										
330	692	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2	27 799,99	1 920,78	55600	3842	46255	5967	66493	
						2 751,25	527,5	5503	1055		4925		
331	693	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	20	42 304,43	2 795,26	846089	55905	558821	224867	1156633	
						11 568,15	787,19	231363	15744		85676		
332	694	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134	349 152	–	46786	–	46786	–	50529	
						–	–	–	–		3743		
333	695	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,533	349 832	–	186460	–	186460	–	201377	
						–	–	–	–		14917		
334	696	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,29888	1 695 138,54	3 819,2	506643	1142	479036	24504	573638	
						88 547,8	1 545,23	26465	462		42492		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
335	697	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	22	1 762,31	10,61	38771	233	14268	22181	65828	
						1 103,16	4,78	24270	105		4876		
			==Фундамент ФОм-26 /3 шт/ /л.35/==										
336	698	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,69	36 942,56	1 716,81	25490	1184	17806	6413	34455	
						9 421,01	791,74	6500	546		2552		
337	699	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	1	1 762,31	10,61	1762	11	648	1008	2992	
						1 103,16	4,78	1103	5		222		
			==Плита ПЛ5 /1шт//л.35/ ==										
338	700	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,14	27 799,99	1 920,78	3892	269	3238	418	4654	
						2 751,25	527,5	385	74		345		
339	701	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,25	32 047,64	2 963,79	8012	741	6181	1185	9933	
						4 359,37	849,57	1090	212		736		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	702	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01406	349 832	–	4919	–	4919	–	5312
						–	–	–	–		393	
341	703	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00306	349 152	–	1068	–	1068	–	1153
						–	–	–	–		85	
342	704	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	2,5	1 762,31	10,61	4406	27	1621	2521	7481
						1 103,16	4,78	2758	12		554	
			==Плита ПЛ6 /1шт//л.35/ ==									
343	705	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	27 799,99	1 920,78	13900	961	11563	1492	16623
						2 751,25	527,5	1376	264		1231	
344	706	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1	32 047,64	2 963,79	32048	2964	24725	4740	39731
						4 359,37	849,57	4359	850		2943	
345	707	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04812	349 832	–	16834	–	16834	–	18181
						–	–	–	–		1347	
346	708	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0085	349 152	–	2968	–	2968	–	3205
						–	–	–	–		237	
347	709	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	10	1 762,31	10,61	17623	106	6485	10082	29922
						1 103,16	4,78	11032	48		2216	
			==Плита ПЛ7 /2шт//л.35/ ==									
348	710	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,6	27 799,99	1 920,78	16680	1153	13876	1790	19948
						2 751,25	527,5	1651	317		1478	
349	711	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,2	32 047,64	2 963,79	38457	3556	29670	5688	47677
						4 359,37	849,57	5231	1019		3532	
350	712	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06492	349 832	–	22711	–	22711	–	24528
						–	–	–	–		1817	
351	713	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0136	349 152	–	4748	–	4748	–	5128
						–	–	–	–		380	

ционный комплекс АВС (редакция 2023 11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	714	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м^2	12	1 762,31	10,61	21148	127	7783	12099	35906
						1 103,16	4,78	13238	57		2660	
												88881818
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				12530019				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					4984498			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1479986			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						50432659		
		- Перевозка грузов		тенге				2734119				
		- Накладные расходы		тенге							11616696	
		- Сметная прибыль		тенге							6583829	

Итого	Тенге		88 881 818	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			88 881 818	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	2 755 336	91 637 154
Итого с временными зданиями и сооружениями			91 637 154	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	513 168	
Итого:	Тенге		92 150 322	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 843 006	
Итого	Тенге		93 993 329	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	104 351 393,71	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	103 307 879,78	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**12 396 945,57**	
ВСЕГО по Акту			**115 704 825,35**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоповский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОПС" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Алпов Т.Т**