Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью компания"АСП", БИН 070940004007**

(организация, БИН)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВПС Строй", БИН 040340011845**

(организация, БИН)

Объект **Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г.Павлодар,ул.Суворова,66**

(наименование)

Акт № 3 от 10 сентября 2020 г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 3-й этаж							
6	**11-150108-1401**	**. Устройство потолков подвесных типа Амстронг**	**м2**		**66.72**	**5661.59**	**377741**	**54.8**
								36718
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.80)	чел-ч	1.17875	78.6462	806.01	63390	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06675	4.4536	811.69	3615	
		Итого по заработной плате					**67005**	
11	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**50.4**	**4650.48**	**234384**	**60.9**
								295446
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.30)	чел-ч	1.02868	608.153	759.18	461698	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0485	28.673	817.32	23435	
		Итого по заработной плате					**485133**	
12	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**		**325**	**2280.38**	**741124**	**60.9**

								85594
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.40)	чел-ч	0.2645	179.828	768.42	138183	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00413	2.813	840.95	2366	
		Итого по заработной плате					**140549**	
13	**12-070101-0301**	**Разборка метал.порогов стыковочных**	**м**		**30**	**44.87**	**1346**	**59.1**
								994
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	0.0377	2.51459	668.59	1681	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-		-	
		Итого по заработной плате					**1681**	
14	**11-110101-3901**	**Устройство метал.порогов стыковочных**	**м плинтусов**		**30**	**1358.95**	**40769**	**60.9**
								2645
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)	чел-ч	0.08798	5.86827	730.83	4289	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.0667	825.11	55	
		Итого по заработной плате					**4344**	
15	**12-120103-0211**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**		**1.936**	**992.43**	**1921**	**59.1**
								588
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.40)	чел-ч	0.741	1.43458	693.24	995	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.00019	824.9	0	
		Итого по заработной плате					**995**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**1493739.36**	
	Раздел 5 Лестничных клеток /в осях 4-5 и Г-Д							
61	**12-110101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		**322.1**	**1339.61**	**431488**	**59.1**
								120292
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.10)	чел-ч	0.738	237.7098	837.44	199068	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.019	6.1199	730.83	4473	
		Итого по заработной плате					**203540**	

63	11-150403-0310	**Стены,откосы,ригели,короба . Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		**300.92**	**651.6**	**196079**	**54.8**
								45937
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.50)	чел-ч	0.3565	107.27798	778.28	83492	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000625	0.188075	806.25	152	
		Итого по заработной плате					**83644**	
64	12-120104-0501	**Потолки и марши . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		**50.6**	**211.85**	**10720**	**59.1**
								3559
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.00)	чел-ч	0.178	9.0068	668.59	6022	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**6022**	
65	12-110101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью**	м2		**50.6**	**1674.55**	**84732**	**59.1**
								23955
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.40)	чел-ч	0.8976	45.41856	875.02	39742	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0214	1.08284	730.83	791	
		Итого по заработной плате					**40534**	
66	11-150405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		**50.6**	**329.56**	**16676**	**54.8**
								10263
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.40)	чел-ч	0.1771	24.19186	768.42	18590	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00125	0.17075	815.68	139	
		Итого по заработной плате					**18729**	
68	12-070101-0207	**Полы ,ступени и подступенки из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**108.5**	**937.91**	**101763**	**59.1**
								33418
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)	чел-ч	0.6987	75.80895	730.83	55403	

	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	111,612	759,18	84733	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	5,262	817,32	4301	
		Итого по заработной плате					**89034**	
72	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**		**109,76**	**2280,38**	**250295**	**60,9**
								13818
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	29,03152	768,42	22308	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00413	0,4533088	840,95	381	
		Итого по заработной плате					**22690**	
		Итого по акту на подряд, тенге					3090069,61	
		НДС 12%					**370808,35**	
		Итого					**3460877,96**	

Принял (Подрядчик)
Директор ТОО компания "АСП"

Алибаев А.З.

Сдал (Субподрядчик)
Директор ТОО "ВПС Строй"

Барков И.М.