Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», 060010, Атырауская область, г.Атырау, ул. Айтеке би, №77

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «_25_» декабря 2017 года, ТОО «АлматыИнжСтрой», представитель Ли Анатолий Адриянович, 060027, г.Алматы, ул.Коммунальная, дом12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25»декабря 2017 года, ТОО «МодульАтырау», директор Салимов Талгат Ибрагимович, эксперт Аманғали Куаныш Есболұлы, №KZ54VJE00028907 от 18.07.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 25 » декабря 2017 года, ТОО «Lisma-BB/Лисма-ББ», Главный инженер проекта Бекмамбетов Мади Рафикович, приказ№003 от 31.07.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Электрификация населенных пунктов Атырауской области (Махамбетский район)»
(новое)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Атырауская область, Махамбетский район,п.Махамбет-2, с.Алмалы,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» мая 2017 г. №73 Решение Акима Алмалинского сельского округа Махамбетского района Атырауской области, от «02» июня 2017 г. №106 Решение Акима Махамбетского сельского округа Махамбетского района Атырауской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», от 08 августа 2017 года вход.№KZ11REA00067213

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Lisma-BB/Лисма-ББ» лиц. №001817 от 31.07.2009г., №11/14/2012/ОБ-4-1-ЭС, 11/14/2012/ОБ-4-2-ЭС, 11/14/2012/ОБ-4-1-АС, 11/14/2012/ОБ-4-1-ГТ.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области, №05-0249/13 от 20 сентября 2013 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2017 год;

месяц, год

окончание работ декабрь, 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество трансформаторных подстанции КТПН10/0,4кВ из них:	шт	21	-	21	-
п.Махамбет-2		12		12	
сАлмалы		9		9	
Протяженность ВЛ -10кВ из них:	км	4,65	-	4,65	-
п.Махамбет-2		4,65		4,65	
сАлмалы					
Протяженность ВЛ -0,4кВ из них:	км	23,41	-	24,04	-
п.Махамбет-2		9,17		9,8	
сАлмалы		14,24		14,24	
Протяженность КЛ -10кВ из них:	км	15,986	-	15,986	-
п.Махамбет-2		10,99		10,99	
сАлмалы		4,996		4,996	
Ячейка -10кВ из них:	компл.	4	-	4	-
п.Махамбет-2		2		2	
сАлмалы		2		2	
КРУН-10кВ из них:	подст.	1		1	
п.Махамбет-2		1	-	1	-
сАлмалы					
Ж/б опоры для ВЛ -10кВ из них:	шт	98		121	-
п.Махамбет-2		98	-	94	
сАлмалы		-		27	
Ж/б опоры для ВЛ -0,4кВ из них:	шт	988		893	
п.Махамбет-2		365	-	387	
сАлмалы		623		506	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические решения: Электроснабжение осуществляется от ПС-110/35/10кВ №22 «Махамбет» и ПС-35/10 кВ №81 «Алмалы». К населенному пункту Махамбет-2 от ПС предусматривается прокладка КЛ-10кВ к РП-10кВ. Прокладка сетей 10 кВ от РП-10кВ выполнена воздушными и кабельными линиями. Для электроснабжения населенного пункта Алмалы предусмотрено замена существующего трансформатора 35/10 кВ мощностью2х1600 на 2х4000 на ПС №81 и прокладка КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ №81 «Алмалы». Защита отходящих линий от презагрузки и токов короткого замыкания на стороне 0,4кВ выполняется рубильниками с плавкими вставками, на стороне 10кВ предохранителем. Монтаж линий ВЛ-10кВ предусмотрен сталеалюминевым проводом марки АС-95 на железобетонных опорах. Конструкция опор ВЛ-10кВ предусмотрена по серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ-10кВ». Линия ВЛ-0,4кВ выполняется сталеалюминевым проводом марки АС-50 прокладываемых вдоль улицы на

железобетонных опорах. Опоры ВЛ-0,4кВ предусмотрены по серии 3.407.1-136 «Железобетонные опоры ВЛ-0,38кВ» института «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ». Железобетонные опоры устанавливаются в пробуренные скважины глубиной 2,0-2,5м. Для защиты подземной части опор от почвенной коррозии предусмотрено покрытие мастикой БЛК в несколько слоев с общей толщиной 2,4мм. Выводы 0,4кВ с КТПН выполняются кабелями марки АВБбШв с алюминиевыми жилами, которые прокладываются в траншеях на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Защита кабеля на высоте 2м от уровня земли выполняется металлическими кожухом, прикрепленным к опоре хомутами. Заземление опор ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполняется стальными электродами.

Архитектурно-строительные решения: В строительной части проекта предусмотрено установка трансформаторов типа: КТПН-630 кВА и КТПН-400кВА тупиковым и проходным исполнением с воздушным и кабельным вводом 10кВ и кабельным выводом 0,4кВ, тока промышленной частоты 50Гц для районов с умеренным климатом. Патроны высоковольтных предохранителей установлены внутри шкафа КТПН. В КТПН имеются электрические и механические блокировки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 686 770,477тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 395 215,67 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 166 813,96 тысяч тенге,
прочие затраты 124 740,847 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 657 132,153тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 367 304,102тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 166 813,96 тысяч тенге,
прочие затраты 123 014,091 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Электрификация населенных пунктов Атырауской области (Махамбетский район)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Нургалиев Асан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Салимов Талгат Ибрагимович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Бекмамбетов Мади Рафикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ли Анатолий Адриянович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«МАХАМБЕТ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

«28» 12 2017 ж.

№ 69

060700, Атырау облысы, Махамбет ауданы Махамбет селосы, Абай көшесі, 1б

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киломерт (далее – км)	24,04
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	4,65
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	15,986
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	1014
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	107,85
	3) сталеалюминевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	

9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	
	4) светильники с диодными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением	км	АСБ2л-10, 3х240мм2 (10 кВ)
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик Нургалиев Асан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Бекмамбетов Мади Рафикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П