Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчикчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство наружного освещения села Атамекен, Бурабайского района, Акмолинской области". 1-ая очередь строительства".

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		13	от 25.02.2025 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих, (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство наружного освещения села Атамекен, Бурабайского района, Акмолинской области". 1-ая очередь строительства"	**82 814 941,87**	**73 941 912,38**					**8 873 029,49**	**82 814 941,87**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

_____**Молдаханов Б.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ **Саржегитов О.М.**

Технический надзор:

_____ **Садвокасов Д.Ш.**

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Заказ 23

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Строительство наружного освещения села Атамекен, Бурабайского района, Акмолинской области". 1-ая очередь строительства.

Договор № 13 от 25.02.2025 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

на Наружные сети электроосвещения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Наружное освещение ул. Жастар, ул. Достык				
1	**6124-0302-0301**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**2**	**8952**	**17 904**
2	**247-204-0759**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2117**	**2 117**
3	**247-204-2533**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А**	**1 шт.**	**1**	**3337**	**3 337**
4	**6124-0303-0404**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**17011**	**17 011**
5	**247-201-0505**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	**1 шт.**	**1**	**21672**	**21 672**
6	**6119-0602-0202**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5841**	**5 841**
7	**247-301-0226**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**1 шт.**	**1**	**122346**	**122 346**

8	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	58738	58 738
9	6124-0302-0110	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	18808	18 808
10	247-305-0140	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	1 шт.	1	135565	135 565
11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	73	40696	2 970 808
12	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	73	113186	8 262 578
13	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	1 шт.	73	17387	1 269 251
14	247-306-0906	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°	1 шт.	73	9994	729 562
15	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	73	17235	1 258 155
16	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	73	110567	8 071 391
17	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,219	491703	107 683
18	243-111-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,002	609159	1 218
19	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	146	286	41 756
20	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	146	1444	210 824
21	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	79	5071	400 609
22	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	67	8250	552 750
23	252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	1 шт.	12	28512	342 144
24	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	146	2674	390 404

25	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	304	3467	1 053 968
26	252-207-4402	Корпус предохранителя VO-25	1 шт.	73	1582	115 486
27	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	219	88	19 272
28	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	1 шт.	20	235	4 700
29	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,325	401574	933 662
30	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	2,3715	439459	1 042 177
31	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	73	7417	541 441
32	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	73	1449	105 777

28 828 955

		Раздел 2. Наружное освещение ул. Желтоксан				
33	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8952	17 904
34	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
35	247-204-2533	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	1 шт.	1	3337	3 337
36	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17011	17 011
37	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	21672	21 672
38	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5841	5 841
39	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	122346	122 346
40	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	58738	58 738

41	6124-0302-0110	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	18808	18 808
42	247-305-0140	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	1 шт.	1	135565	135 565
43	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	81	40710	3 297 510
44	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	81	113186	9 168 066
45	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	1 шт.	81	17387	1 408 347
46	247-306-0906	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°	1 шт.	77	9994	769 538
47	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	77	17235	1 327 095
48	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	77	110567	8 513 659
49	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,231	491703	113 583
50	243-111-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,002	609159	1 218
51	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	162	286	46 332
52	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	162	1444	233 928
53	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	85	5071	431 035
54	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	81	8250	668 250
55	252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	1 шт.	8	28512	228 096
56	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	154	2674	411 796
57	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	316	3467	1 095 572

58	252-207-4402	Корпус предохранителя VO-25	1 шт.	77	1582	121 814
59	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	231	88	20 328
60	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	1 шт.	16	235	3 760
61	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,52	401575	1 011 969
62	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	2,5704	439459	1 129 585
63	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	81	7417	600 777
64	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	81	1449	117 369
						31 122 966
		Итого:				59 951 921
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			6 882 611
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 367 781
		машины и механизмы	Тенге			3 102 131
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			924 438
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			49 967 022
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 590

Всего	**59 951 921**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	5 035 961
Итого с общеплощадочными затратами	**64 987 882**
Сметная прибыль (5%)	3 249 394

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 949 636**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**70 186 913**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г. К=1,075	**75 450 931,00**
С учетом условнодоговорной скидки	**73 941 912,38**
НДС (12%)	8 873 029,49
Итого	**82 814 941,87**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Молдаханов Б.К.

Подрядчик: Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Саржегитов О.М.

Авторский надзор: ТОО "PNP ProJect"

Потапов Н.П.

Технический надзор:

Садвокасов Д.Ш.