Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Ақниет-Құрылыс"

Авторский-надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;

Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г,Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за АВГУСТ) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;	279 384 078	279 289 078	3 673 830	-	32 045 800	32 045 800	-	-	-	30 615 248	34 289 078
Итого к оплате	279 384 078	279 289 078	3 673 830		32 045 800	32 045 800				30 615 248	34 289 078

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"

Искаков А.Р.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Ақниет-Құрылыс"

Нуралиев Е.А

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Туяқбаев Б.М.

Наименование стройки -«Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Технадзор: ТОО "Ақниет-Құрылыс"
Автор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"
Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г.Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.

№2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		622	154,57	146,16	96143	90912	--	20448	125919
		НР - 72%; СП - 8%				8,41	37,25	5231	23170		9327	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		31	2018,02	--	62558	--	--	45042	116208
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	62558	--		8608	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м3 основания**		112	5600,90	159,74	627301	17891	490829	122638	809934
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	118581	5295		59995	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		38	161,77	76,23	6147	2896	--	3311	10214
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	3251	1347		757	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		147	799,15	--	117475	--	--	84582	218222
		НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	117475	--		16165	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		406	18,46	18,46	7495	7495	--	2143	10409
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,33	--	2976		771	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		406	8,16	8,16	3313	3313	--	947	4601
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,24	--	1315		341	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		406	161,77	76,23	65679	30950	--	35371	109134
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	34729	14397		8084	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		406	80,80	69,74	32805	28315	568	7641	43682
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	3922	6691		5236	
10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		60	41,91	41,91	2515	2514	--	630	3397
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,59	--	875		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1451720				
РАЗДЕЛ 2. Водопровод												
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,464	527354,72	111950,16	244693	51945	7083	203100	483616
		НР - 99%; СП - 8%				400140,00	41996,93	185665	19487		35823	
13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан		11	2086,99	82,47	22957	907	3601	18706	44996
		НР - 99%; СП - 8%				1677,20	40,53	18449	446		3333	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец		54	1104,04	73,80	59618	3985	3307	51803	120334
		НР - 99%; СП - 8%				969,00	--	52326	--		8914	
17	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0046	825325,59	240328,43	3796	1106	236	2805	7130
		НР - 99%; СП - 8%				533520,00	82503,89	2454	380		528	
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /под задвижку/	м3		1,38	20190,45	1010,05	27863	1394	20428	5959	36527
		НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	6041	507		2706	
20	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,464	66004,27	--	30626	--	3600	26756	61973
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	27026	--		4591	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		0,13706	1037550,09	513822,74	142207	70424	2566	89111	249823
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	69217	20794		18505	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /КРЕСТ/	т фасонных частей		0,02873	1377741,09	513822,74	39583	14762	10312	18679	62923
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	14509	4359		4661	
25	1310-0901-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Кабель.Защита электродная одного /ЭХЗ/	защита		35	15702,55	396,50	549589	13877	451852	54904	652853
		НР - 61%; СП - 8%				2396,00	175,63	83860	6147		48359	
27	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0084	582463,38	2269,38	4893	19	1966	2654	8151
		НР - 91%; СП - 8%				346222,00	982,37	2908	8		604	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг колодцев/	м3 подстилающего слоя		1,69	19892,34	8,16	33618	14	27184	6035	42825
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	6420	--		3172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1771151				
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8,4	22410,31	9298,29	188247	78106	22618	118307	331079
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	87523	31980		24524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					331078				
РАЗДЕЛ 4. Водопроводный колодец из сборных ж/колец d-1500мм - 2шт												
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,28	22440,64	9298,29	73605	30498	8931	46196	129385
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	34176	12487		9584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					129385				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3683334

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II подъема

на **№2-3-5 Технологическое оборудование**

1	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		1	44890,51	2842,31	44891	2842	1470	25254	75756
		НР - 61%; СП - 8%				40579,00	820,25	40579	820		5612	
2	Прайс-лист"Wilo"	Насосная установка хоз.питья Wilo TESCO CO-2 Helix V 1004/K/CC-01 Q=11m3/ H=25m	шт		2	3203702,86	--	6407406	--		--	6407406
						--	--	--	--	6407406	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-070401-0104 1307-0401-0104 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.		1	52887,87	3674,97	52888	3675	7325	26252	85471
		НР - 61%; СП - 8%				41888,00	1148,35	41888	1148		6331	
4	Прайс-лист"Wilo"	Насосная установка пожаротушения Wilo TESCO CO-2 Helix V 1604/K/CC-01 Q=18m3/ H=35m	шт		2	3203702,86	--	6407406	--		--	6407406
						--	--	--	--	6407406	--	
5	Ц13-340201-0405 1334-0201-0405 РСНБ РК 2015	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации. Монтаж оборудования	шт.		2	25243,96	1276,56	50488	2553	173	29695	86598
		НР - 61%; СП - 8%				23881,00	459,34	47762	919		6415	
6	Прайс-лист"Wilo"	Бактерицидная установка на раме УОВ-15 Q=15m3/	шт		2	772497,55	--	1544995	--		--	1544995
						--	--	--	--	1544995	--	
7	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ДИАМ.159Х4,5ММ	м трубопровода		40	8203,54	94,29	328142	3771	269001	55467	414297
		НР - 98%; СП - 8%				1384,24	30,73	55370	1229		30689	
8	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ДИАМ.133Х4ММ	м трубопровода		15	6415,42	94,29	96231	1414	74053	20800	126394
		НР - 98%; СП - 8%				1384,24	30,73	20764	461		9363	
9	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ДИАМ.114Х3ММ	м трубопровода		20	6415,42	94,29	128308	1886	98737	27733	168525
		НР - 98%; СП - 8%				1384,24	30,73	27685	615		12483	
10	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.		11	9313,26	536,13	102446	5898	13893	82438	199674
		НР - 98%; СП - 8%				7514,10	133,17	82655	1465		14791	
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		6	4046,10	295,32	24277	1772	3130	19339	47106
		НР - 98%; СП - 8%				3229,20	59,83	19375	359		3489	
12	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		5	132508,00	--	662540	--	662540	--	715543
		СП - 8%				--	--	--	--		53003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87611,00	--	175222	--	175222	--	189240
		СП - 8%			--	--	--	--		14018	
14	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	131775,00	--	790650	--	790650	--	853902
		СП - 8%			--	--	--	--		63252	
15	С123-020803-0303 2302-0803-0303 РСНБ РК 2015 прим	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 125x125 ГОСТ 5525-88	шт.	2	251524,00	--	503048	--	503048	--	543292
		СП - 8%			--	--	--	--		40244	
16	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3525,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
17	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5936,00	--	11872	--	11872	--	12822
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
18	С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 125 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2354,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
19	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1605,00	--	1605	--	1605	--	1733
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
20	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2554,00	--	2554	--	2554	--	2758
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
21	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1725,00	--	10350	--	10350	--	11178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
22	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	4199,00	--	33592	--	33592	--	36279
		СП - 8%			--	--	--	--		2687	
23	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	26	1678,46	132,04	43640	3433	2416	37761	87913
		НР - 99%; СП - 8%			1453,50	13,51	37791	351		6512	
24	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	44	1302,57	82,00	57313	3608	3252	49948	115842
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	--	50453	--		8581	
25	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1104,04	73,80	22081	1476	1225	19186	44569
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	19380	--		3301	
26	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	26	4271,00	--	111046	--	111046	--	119930
		СП - 8%			--	--	--	--		8884	
27	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	44	3222,00	--	141768	--	141768	--	153109
		СП - 8%			--	--	--	--		11341	
28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2514,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
29	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2672,00	--	8016	--	8016	--	8657
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	576,46	1,05	5765	10	1334	3541	10050
		НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	4421	5		744	
31	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторнийна общей фундаментной плите или моноблочный, массадо 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	37658,69	1028,89	37659	1028	1288	21619	64021
		НР - 61%; СП - 8%			35343,00	98,43	35343	98		4742	
32	Прайс-лист"Karlskrona"	Насос дренажный для откачки воды из приямка UniliftAP 12.40.04.A1	шт	1	199177,12	--	199177	--		--	199177
					--	--	--	--	199177	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода		75	111,34	1,30	8350	98	1827	6297	15819
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	6425	--		1172	
34	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,075	87722,17	--	6579	--	1337	5190	12710
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	--	5242	--		942	
35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ	м3		10	21880,39	1168,75	218804	11687	151698	52892	293432
		НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	55419	2704		21736	
36	Ц13-030110-0114 1303-0110-0114 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.		1	23378,42	10937,42	23378	10938	--	9981	36027
		НР - 61%; СП - 8%				12441,00	3920,85	12441	3921		2669	
37	51-100401-0103 5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.		1	24420,57	--	24421	--		--	24421
						--	--	--	--	24421	--	
38	Прайс-лист"EURO-LIFT"	Каретка приводная, модель HGT, грузоподъемностью 1 тонна	шт		1	25065,22	--	25065	--		--	25065
						--	--	--	--	25065	--	
39	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	3038,00	--	6076	--	6076	--	6562
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
40	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65х38 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	518,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.		1	2250,35	126,73	2250	127	297	1816	4391
		НР - 98%; СП - 8%				1825,74	27,02	1826	27		325	
42	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.		1	2222,86	99,24	2223	100	297	1802	4347
		НР - 98%; СП - 8%				1825,74	13,51	1826	14		322	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	С123-040102-1401 2304-0102-1401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	52850,00	--	52850	--	52850	--	57078
		СП - 8%				--	--	--	--		4228	
44	С123-041001-3701 2304-1001-3701 РСНБ РК 2015 прим	Вентиль фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.		1	82076,00	--	82076	--	82076	--	88642
		СП - 8%				--	--	--	--		6566	
45	Е11-161201-0102 1176-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		5	5481,74	--	27409	--	12753	14362	45113
		НР - 98%; СП - 8%				2931,12	--	14656	--		3342	
46	С123-051206-1207 2305-1206-1207 РСНБ РК 2015 прим	Сальник диам.350 мм ГОСТ 27036-86	шт.		5	343817,00	--	1719085	--	1719085	--	1856612
		СП - 8%				--	--	--	--		137527	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21271983**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**14608470**		

№7-1 Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Покрытия

		Дорожное покрытие-ТИП 1- 779,3+140,5 м2										
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		666,436	5569,32	1042,08	3711595	694480	2921055	271663	4301918
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	96060	155480		318661	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		415	1838,81	31,65	763106	13135	428147	353087	1205489
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	321824	5109		89295	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(М-400 БР100.30.15)	м3		18,675	34813,00	--	650133	--	650133	--	702144
		СП - 8%				--	--	--	--		52011	
		Тротуарное покрытие - ТИП 2- 62,1 м2										
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		85	1351,58	31,65	114884	2690	46278	72319	202179
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	65916	1046		14976	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В 22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3		1,36	41347,00	--	56232	--	56232	--	60731
		СП - 8%				--	--	--	--		4499	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие из ГПС										
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		77,719	1351,58	31,65	105043	2460	42313	66124	184861
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	60270	957		13693	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В 22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3		1,243504	41347,00	--	51415	--	51415	--	55528
		СП - 8%				--	--	--	--		4113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6712848				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6712848
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:										31668165

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		31 668 165						
		в том числе оборудование	Тенге		14 608 470						
		в том числе СМР	Тенге		17 059 695						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1,3%	221 776						
		Итого с временными	Тенге		17 281 471						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	157 261						
		Итого СМР	Тенге		17 438 732						
		Непревиденные работы и затраты 2%		2%	348 775						
		Итого			17 787 507						
		Итого оборудование	Тенге		14 608 470						
		Итого СМР+оборудование	Тенге		32 395 977						
		Итого в текущих ценах 2021 г-100% К =1,050036		100%	34 016 942						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,8999999996810842		0,899999999681084	30 615 248						
		НДС на 2020 год, - 12 %		12%	3 673 830						
		Всего	Тенге		34 289 078						

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"

Руководитель отдела _____ Искаков А.Р.

Технадзор:
ТОО "Ақниет-Құрылыс"

Инженер-эксперт _____ Нуралина Е.А

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Туякбаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Автор проекта _____ Умаров Е.З