Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью компания"АСП", БИН 070940004007

(организация, БИН)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭР", БИН 971240003579

(организация, БИН)

Объект Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г.Павлодар,ул.Суворова,66

(наименование)

Акт № 1 от 11 августа 2020 г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 2-й этаж							
16	**12-120104-0504**	**Стены,откосы,ригели,короба. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		**79,2**	**305,88**	**24226**	**59,1**
								80514
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	203,76245	669,58	**136435**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–			
		Итого по заработной плате					**136234**	
17	**12-110101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**742,52**	**1339,61**	**994687**	**59,1**
								277300
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	547,972	837,44	**458894**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	14,108	730,83	**10311**	

		Итого по заработной плате					**469204**	
18	**12-110101-0111**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**50,34**	**2482,35**	**124961**	**59,1**
								35164
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,3063	65,759	887,96	**58391**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	1,515	730,83	**1107**	
		Итого по заработной плате					**59499**	
19	**11-150403-0310**	**Стены,откосы,ригели,короба . Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		**350**	**651,6**	**228060**	**54,8**
								120769
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,3565	282,651	778,28	**219982**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,495	806,25	**399**	
		Итого по заработной плате					**220381**	
21	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**435,1**	**937,91**	**408085**	**59,1**
								134012
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	304,00437	730,83	222176	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	6,26544	730,83	4579	
		Итого по заработной плате					**226754**	
24	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		**435,1**	**4650,48**	**2023424**	**60,9**
								217437
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,02868	447,57867	759,18	**339793**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	21,10235	817,32	**17247**	
		Итого по заработной плате					**357040**	
26	**12-070101-0301**	**Разборка метал.порогов стыковочных**	м		**67,7**	**44,87**	**3038**	**59,1**
								1009
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	2,55229	668,59	**1706**	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1706**	
27	**11-110101-3901**	**Устройство метал.порогов стыковочных**	м плинтусов		**67,7**	**1358,95**	**92001**	**60,9**
								2685
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,087975	5,9559075	730,83	**4353**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0677	825,11	**56**	
		Итого по заработной плате					**4409**	
28	**12-120103-0211**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	м2		**1,276**	**992,43**	**1266**	**59,1**
								387
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,741	0,94552	693,24	**655**	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00013	825,24	**0**	
		Итого по заработной плате					**656**	
		Итого по акту на подряд, тенге					**3899748**	
		НДС 12%					**467969,74**	
		Всего					**4367717,60**	

Принял (Подрядчик)
Директор ТОО компания "АСП"

_____Агыбаев А.З.

Сдал (Субподрядчик)
Директор ТОО "СКЭР"

_____Беляев А.Б.