Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка-Саумалколь- Червонное» км 0,0-14,84, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		61	21.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**373 000 000**									
Акт выполненных работ №7		16 308 630							1 957 036	18 265 666
Акт выполненных работ №8		11 369 941							1 364 393	12 734 334
Итого за отчетный месяц		**27 678 571**							**3 321 429**	**31 000 000**

Заказчик:

И.о. руководителя КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Досанов А. Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка-Саумалколь- Червонное» км 0,0-14,84, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2025 год.

Земляные работы. Локальная смета № 2-01-00-02

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Разборка существующих искусственных сооружений				
		Демонтаж труб (отбойными молотками) Д-1,5м на км 13,15;на км 13,51				
1	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	22,8	117 155	2671134
	Отдел 1.	Земляные работы				
	Раздел 3.	Подъемка (км 1,1-1,3; км 2,99-3,08; км 4,6-4,8; км 5,89-6,07; км 6,5-6,7; км 7,95-8,05; км 13,03-13,25; км 13,95-14,05 Lобщ=1290м.) Земляного полотна на сырых и снегозаносимых местах				
13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$	3 200	20	64000
14	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Всего 6 проходов)	$м^3$ уплотненного грунта	960	239	229440
15	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	960	85	81600
16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 806,73	4 900	8852977
17	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 600	239	382400
18	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 600	85	136000
	Раздел 5.	Уширение (км 9,95-10,05 L=100м) земляного полотна				
24	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$	460	20	9200
25	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	549	4 900	2690100
26	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	450	239	107550

1	2	3	4	5	6	7
27	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**450**	**85**	**38250**
		Всего по акту				**15 262 651**
		Сметная прибыль				763 133
		Всего				16 025 784
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368				1 661 553
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557				5 075 526
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				5 168 315
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0944				5 261 585
		ВСЕГО				17 166 979
		Всего с учетом скидки 5%				**16 308 630**
		НДС 12%				**1 957 036**
		Всего в том числе НДС 12%				**18 265 666**

Заказчик:

И.о. руководителя КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Досанов А. Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТМС-63 «Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2025 год.

Искусственные сооружения. Локальная смета № 2-01-00-04

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Устройство круглых железобетонных фундаментных 2 очк.труб Д-1,0м на км 5,05; на км 6,05**				
15	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,91	32 027	349415
16	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(всего 20м)	$м^3$ грунта	8	94	752
17	6101-0106-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8	135	1080
18	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1	3 702	3702
19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9	644	5796
20	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9	219	1971
		Укрепление откосов насыпи				
		Входной оголовок				
		Откосы				
46	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,904	4 900	19130
47	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	30	6 313	189390
48	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,448	36 816	90126
49	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
50	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
51	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0682	66 876	4561

1	2	3	4	5	6	7
52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0682	391 992	26734
53	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	7	13 456	94192
54	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,428	36 816	52573
		Русла				
55	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,66	4 900	17934
56	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	30	5 808	174240
57	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,448	36 816	90126
58	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
59	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
60	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0642	66 876	4293
61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0642	391 992	25166
		Выходной оголовок (укрепление откосов и русла)				
		Откосы				
62	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,5376	4 900	12434
63	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	20	6 313	126260
64	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,632	36 816	60084
65	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
66	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
67	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0458	66 876	3063
68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0458	391 992	17953
69	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	4	13 456	53824
70	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,816	36 816	30042
		Русла				
71	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,538	4 900	17336

1	2	3	4	5	6	7
72	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	28,3	5 808	164366
73	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9 К=2*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	28,3	710	20093
74	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	3,468	36 816	127678
75	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
76	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
77	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0638	66 876	4267
78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0638	391 992	25009
		Устройство конца укрепления				
79	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$(под каменную наброску и укрепление)	$м^3$ грунта	46	508	23368
80	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3	9 347	28041
81	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,198	4 900	35270
82	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	58,8	5 808	341510
83	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9* *К=2*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	58,8	710	41748
84	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	7,242	36 816	266621
85	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1302	66 876	8707

1	2	3	4	5	6	7
86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1302	391 992	51037
87	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,1	21 895	45980
88	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1	99 441	208826
89	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	7,9	12 487	98647
90	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	7,9	5 520	43608
	Раздел 1.	Восстановление насыпи земляного полотна				
91	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$(восстановление насыпи земполотна)	$м^3$ грунта	200	508	101600
92	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	30	20	600
93	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	50	644	32200
94	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(Всего 6 проходов)	$м^3$ уплотненного грунта	150	239	35850
95	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	150	85	12750
96	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	200	219	43800
97	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(всего 15см)	$м^2$ основания или покрытия	100	602	60200
98	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	18,3	4 900	89670
	Раздел 2.	Исправление русла				
99	6101-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(всего 30см)	$м^3$ грунта	230	84	19320
100	6101-0104-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0302. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	230	116	26680
	Отдел 2.	Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на км 13,15; км 13,51				

1	2	3	4	5	6	7
101	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3(разборка насыпи земполотна)	м^3 грунта	160	508	81280
		Устройство тела трубы				
102	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3(Под тело трубы)	м^3 грунта	22	508	11176
103	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3	9 347	28041
104	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	4,55	8 784	39967
105	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,551	4 900	27200
106	1130-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты сборные. Устройство	м^3 сборных конструкций	7,2	22 607	162770
108	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м^3 железобетона звеньев	17,1	49 488	846245
114	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,82	33 025	60106
115	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	8	94	752
116	6101-0106-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	8	135	1080
117	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	3	3 702	11106
118	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	11	644	7084
119	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	11	219	2409
		Устройство оголовков				
120	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	147	508	74676

1	2	3	4	5	6	7
121	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 , ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3	9 347	28041
122	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	92,4	8 784	811642
123	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	112,728	4 900	552367
124	1130-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты сборные. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2	22 756	45512
131	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	174	7 733	1345542
132	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	7,24	37 829	273882
133	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,4	33 025	13210
134	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	75	94	7050
135	6101-0106-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	75	135	10125
136	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3	3 702	11106
137	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	78	644	50232
138	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	78	219	17082
		Входной оголовок (укрепление откосов и русел)				
		Укрепление откосов насыпи				
139	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,392	4 900	21521
140	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	35,6	6 313	224743
141	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,856	36 816	105146
142	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
143	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
144	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0784	66 876	5243

1	2	3	4	5	6	7
145	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0784	391 992	30732
146	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	7	13 456	94192
147	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,428	37 829	54020
		Укрепление русла				
148	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,612	4 900	27499
149	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	45,2	5 808	262522
150	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	3,672	36 816	135188
151	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
152	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
153	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0994	66 876	6647
154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0994	391 992	38964
		Выходной оголовок (укрепление откосов и русла)				
		Укрепление откосов насыпи				
155	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,7572	4 900	13510
156	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы зе мляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	22,6	6 313	142674
157	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,836	36 816	67594
158	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	4	13 456	53824
159	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,816	36 816	30042
160	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0498	66 876	3330
161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498	391 992	19521
162	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
163	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
		Укрепление русла				
164	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,538	4 900	17336

1	2	3	4	5	6	7
165	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	28,8	5 808	167270
166	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174* *Кзтр=0,9К=2*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	28,8	710	20448
167	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	3,468	36 816	127678
168	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,148	66 876	9898
169	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,148	391 992	58015
170	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	21 895	4379
171	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	99 441	19888
		Устройство конца укрепления				
172	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$(под каменную наброску и укрепление)	$м^3$ грунта	49	508	24892
173	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3	9 347	28041
174	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,832	4 900	33477
177	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	6,732	36 816	247845
178	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1235	66 876	8259
179	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1235	391 992	48411
180	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,03821	21 895	22732
181	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,48	99 441	346055
		Всего по акту				10 640 711
		Сметная прибыль				532 036
		Всего				11 172 747

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368				1 158 390
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557				3 538 521
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				3 603 211
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0944				3 668 237
		ВСЕГО				11 968 359
		Всего с учетом скидки 5%				**11 369 941**
		НДС 12%				**1 364 393**
		Всего в том числе НДС 12%				**12 734 334**

Заказчик:

И.о. руководителя КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата района имени Габита Мусрепова СКО" Досанов А. Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Исполнитель:

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Тк и З" Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)