98760

Заказчик ТОО "АСТ-Жетіген"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "КазСтрой-7"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Благоустройство и подведение инженерных сетей жилому комплексу "Бахыт" расположенный по адресу: г. Шымкент, мкр.Нурсат, уч 172Б. блоки 4,7,6."
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2019		

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
1	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10		2292,67	605,75	22927	6058	231	17975	44174
		НР - 98%; СП - 8%				1663,75	170,45	16638	1704		3272	
2	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,74		758,00	--	7383	--	7383	--	7974
		СП - 8%				--	--	--	--		591	
3	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20		4239,50	69,42	84790	1388	63435	20047	113224
		НР - 98%; СП - 8%				998,33	24,49	19967	490		8387	
4	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	140		2877,76	39,73	402887	5563	290717	106496	550133
		НР - 98%; СП - 8%				761,48	14,73	106607	2062		40751	
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40		2648,05	23,66	105922	947	38398	65256	184872
		НР - 98%; СП - 8%				1664,43	0,26	66577	10		13694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2734,91	20,02	191444	1402	83263	104655	319786
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	106779	11		23688	
7	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	217,00	--	8593	--	8593	--	9281
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
8	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,3	139,00	--	9633	--	9633	--	10403
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
9	С123-010501-1702 2301-0501-1702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	247,5	191,00	--	47273	--	47273	--	51054
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	500	87,38	1,31	43691	653	202	41979	92523
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	42836	--		6854	
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	87,38	1,31	2621	39	12	2519	5551
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	2570	--		411	
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5	60194,20	--	30097	--	974	28832	63643
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	29123	--		4714	
13	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	62622,37	--	1879	--	132	1730	3897
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1747	--		289	
14	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран	4	21481,26	--	85925	--	84304	1589	94515
		НР - 98%; СП - 8%			405,30	--	1621	--		7001	
15	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612	--	33612	--	36301
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	1259,00	--	22662	--	22662	--	24475
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
17	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	80	818,00	--	65440	--	65440	--	70675
		СП - 8%			--	--	--	--		5235	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,79	96,23	2,44	172	4	87	56	247
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	81	--		18	
19	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,79	125,39	3,14	224	6	182	25	269
		НР - 69%; СП - 8%			19,87	0,41	36	1		20	
20	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	36,4	908,30	1,05	33062	38	4854	22551	60063
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	28170	19		4449	
21	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	3,8	27106,96	1139,72	103006	4331	8375	70189	187051
		НР - 76%; СП - 8%			23763,20	540,40	90300	2054		13856	
22	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	м3	3,8	10651,00	--	40474	--	40474	--	43712
		СП - 8%			--	--	--	--		3238	
23	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонные. Устройство**	м3	0,04	22196,60	1168,75	888	47	619	212	1187
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	222	11		88	
24	С123-021201-0601 2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	**Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	29,4	537,00	--	15788	--	15788	--	17051
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
		Водомерный узел №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик(водомер)	1	4782,36 1596,98	126,73 27,02	4782 1597	127 27	3058	1592 510	6884
27	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	39084,00 --	-- --	39084 --	-- --	39084	-- 3127	42211
28	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	4046,10 3229,20	295,32 59,83	8092 6458	591 120	1043	6446 1163	15702
29	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	18431,00 --	-- --	36862 --	-- --	36862	-- 2949	39811
30	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1978,00 --	-- --	7912 --	-- --	7912	-- 633	8545
31	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2865,64 439,68	-- --	2866 440	-- --	2426	431 264	3560
32	С123-051206-1506 2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	1	62356,00 --	-- --	62356 --	-- --	62356	-- 4988	67344
33	С123-040905-1804 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	91,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
34	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм./Футляр/ Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	5224,32 998,33	69,42 24,49	3657 699	49 17	2909	702 349	4707
35	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	674,00 --	-- --	674 --	-- --	674	-- 54	728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	23452,00 1827,92	417,92 117,48	23452 1828	418 117	21206	1906 2029	27387
37	С123-041013-0503 2304-1013-0503 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 80, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	57992,00 --	-- --	57992 --	-- --	57992	-- 4639	62631
38	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	8	18347,54 1215,90	119,08 40,53	146780 9727	953 324	136100	9850 12530	169161
39	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	4046,10 3229,20	295,32 59,83	20231 16146	1477 299	2608	16116 2908	39255
40	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	18431,00 --	-- --	73724 --	-- --	73724	-- 5898	79622
41	С123-040101-1502 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906р, 31ч906р параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	34561,00 --	-- --	34561 --	-- --	34561	-- 2765	37326
42	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1978,00 --	-- --	7912 --	-- --	7912	-- 633	8545
43	С123-041001-0502 2304-1001-0502 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	24587,00 --	-- --	49174 --	-- --	49174	-- 3934	53108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1941546 550169	24087 7267	1367287 --	521154 197017	2659714
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209803				
	Материалы		Тенге				15224				
	Всего заработная плата		Тенге					151764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40474				
		Накладные расходы	Тенге				123595				
		Сметная прибыль	Тенге				26672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				360070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					151764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1731743				
	Материалы		Тенге				729915				
	Всего заработная плата		Тенге					405672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581677				
	Сдача и испытание		Тенге				78				
		Накладные расходы	Тенге				397559				
		Сметная прибыль	Тенге				170344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2299646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					405672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2659715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					567436			

Подрядчик:

ТОО "АСТ-Жетіген"

Директор Байбосын К.

Субподрядчик:

ТОО "КазСтрой-7"

Директор Несбек Д.