Заказчик: ТОО "Ади-Нур Group" БИН 060240030554

Субподрядчик: ТОО "ЫРЫСЫМ" БИН 111140012567

Стройка : Шардара қаласы, Қ.Тұрсынбеков көшесі бойынан судан құтқару бекеті ғимаратының құрылысы

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОТОЛОК										
1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		425,31	1062,57	6,19	451922	2633	129596	256492	765086
		НР - 80%; СП - 8%				751,67	2,17	319693	923		56673	
2	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		201,5	143,41	1,09	28897	220	1718	21653	54594
		НР - 80%; СП - 8%				133,79	0,54	26959	109		4044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		137,5	1061,95	7,19	146018	989	29787	92562	257667
		НР - 80%; СП - 8%				838,12	3,35	115242	461		19086	
4	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		86,31	1248,17	5,11	107730	441	21643	68683	190526
		НР - 80%; СП - 8%				992,31	2,40	85646	207		14113	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ										
5	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		358,435	1635,23	102,82	586124	36854	143669	348668	1009576
		НР - 80%; СП - 8%				1131,59	84,35	405601	30234		74784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		177,055	143,41	1,09	25391	193	1510	19026	47971
		НР - 80%; СП - 8%				133,79	0,54	23688	96		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		448,95	1965,30	108,52	882321	48720	224187	519080	1513513
		НР - 80%; СП - 8%				1357,42	87,84	609414	39436		112112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности		448,95	789,47	6,19	354433	2779	136800	172662	569260
		НР - 80%; СП - 8%				478,57	2,17	214854	974		42165	
9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		448,95	871,66	6,78	391332	3044	88802	240723	682620
		НР - 80%; СП - 8%				667,08	3,16	299486	1419		50565	
10	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки		181,38	5882,43	24,47	1066955	4438	419561	516365	1709985
		НР - 80%; СП - 8%				3544,80	13,79	642956	2501		126665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					4041123	100311	1197273	2255914	6800798
								2743539	76360	–	503760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4041123				
	Материалы		Тенге					1197274				
	Всего заработная плата		Тенге						2819899			
		Накладные расходы	Тенге					2255914				
		Сметная прибыль	Тенге					503760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6800797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1688
		Сметная заработная плата	Тенге						2819899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6800797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1688
		Сметная заработная плата	Тенге						2819899			

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Адр Нур Group"

Мамырбаев Т.У.

Субподрядчик:
директор ТОО "БЫРЫСЫМ"

Диханбаев Н.М.