ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
Наименование стройки: «Строительство внутрикварталных инженерных сетей и благоустройства 9 многоквартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №44: пятна 6,14,15,16,17. Участок №17 пятна 8,10,11,13.).» «Участок 17 пятно 13.Корректировка"

ДОГОВОР №70 от 27.03.2023г. Доп согл.№70/5 от 08.09.2025г.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
БИН 110940000807	БИН 010940003981			70	27.03.2023 г.		

Доп согл.№70/5 от 08.09.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутрикварталных инженерных сетей и благоустройства 9 многоквартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №44: пятна 6,14,15,16,17. Участок №17 пятна 8,10,11,13.).» «Участок 17 пятно 13.Корректировка"	63 781 222,38	26 781 222,38	23 911 805,70				2 869 416,68	26 781 222,38
Итого	63 781 222,38	26 781 222,38	23 911 805,70				2 869 416,68	26 781 222,38
В том числе НДС 12%	6 833 702,40	2 869 416,68	2 561 979,18				-	2 869 416,68
5% для устранения перечня недолок и дефектов	3 189 061,12	307 437,50	1 195 590,28				-	1 339 061,12
Итого к оплате	**60 592 161,26**	**26 473 784,88**	**22 716 215,41**				-	**25 442 161,26**

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981
Директор **Қадырбек М.М.**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807
Руководитель **Жаманбаев Д.И.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт **Раимбеков У.А.**
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ86VJE00076443 от 22.09.2022

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

ДОГОВОР №70 от 27.03.2023г. Доп согл.№70/5 от 08.09.2025г.

Наименование стройки: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройства 9 многоквартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №44: пятна 6,14,15,16,17. Участок №17 пятна 8,10,11,13.).» «Участок 17 пятно 13.Корректировка"

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2025 г.

Составлен в версии сметы АВС 2025.2

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС 2 2-01-01-01 работы//2-01 Наружное освещение					
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ-0,4 кВ					
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	97,78	462,0	45 174,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,02	8 670,0	26 183,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	67,2	77,0	5 174,0	
4	4	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м^3	67,2	43,0	2 890,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	67,2	594,0	39 917,0	
6	6	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1(лишний грунт)	м^3	47,12	435,0	20 497,0	
7	7	412-101-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	1 258,104	77,0	96 874,0	
8	8	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	280	758,0	212 240,0	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	33,6	4 522,0	151 939,0	Казахстан
10	10	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	173	711,0	123 003,0	
11	11	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	6,935	40 197,0	278 766,0	Казахстан
12	12	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	280	22,0	6 160,0	
13	13	249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	280	313,0	87 640,0	
14	14	6401-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	173	755,0	130 615,0	
15	15	6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг по опоре	м	22	2 205,0	48 510,0	
16	16	6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг по ТП	м	10	2 205,0	22 050,0	
17	17	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	107	1 420,0	151 940,0	
18	18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,107	631 276,0	67 547,0	

19	19	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	107	4 014,0	429 498,0	Казахстан
20	20	6401-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	4	32 709,0	130 836,0	
21	21	243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	4	17 473,0	69 892,0	
22	22	243-125-1704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	312	769,0	239 928,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ-0,4 кВ				2 387 273	
			Раздел 2: ВЛИ-0,4 кВ					
23	23	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	99	2 078,0	205 722,0	
24	24	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	99	290,0	28 710,0	Казахстан
25	25	6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 16 мм	м	90	162,0	14 580,0	
26	26	241-207-1701 *СпрСЦ 02.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	90	118,0	10 620,0	
27	27	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	8 496,0	59 472,0	
28	28	247-204-0730 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 572,0	11 004,0	
29	29	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м(дин рейка). Монтаж оборудования	м	0,77	675,0	520,0	
30	30	247-216-1306 *СпрСЦ 02.2025*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	7	613,0	4 291,0	
31	31	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	16 264,0	113 848,0	
32	32	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Опора металлическая под светильники. Установка	т	0,693	155 217,0	107 565,0	
33	33	247-306-0508 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	7	114 723,0	803 061,0	Казахстан
34	34	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Фундамент металлический для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт	7	1 150,0	8 050,0	
35	35	247-306-0923 *СпрСЦ 02.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	7	13 907,0	97 349,0	Казахстан
36	36	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	9	10 538,0	94 842,0	Казахстан
37	37	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	7	2 674,0	18 718,0	
38	38	252-207-3509 *РСНБ РК 2022*	Соединитель типа SV50.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	7	9 739,0	68 173,0	
39	39	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 45х45х5 мм	шт.	7	9 724,0	68 068,0	
40	40	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	17,5	1 236,0	21 630,0	
41	41	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,3	8 635,0	2 591,0	
42	42	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,345	2 494,0	860,0	Казахстан
43	43	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,1	11 155,0	12 271,0	
44	44	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,5	29 346,0	73 365,0	
45	45	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,55	20 766,0	52 953,0	Казахстан
46	46	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,028	631 276,0	17 676,0	
47	47	241-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	28	875,0	24 500,0	Казахстан

48	48	243-907-2609 *РСНБ РК 2022*	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-75/22	шт.	14	3 672,0	51 408,0	Казахстан
49	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,175	1 092,0	191,0	Казахстан
50	50	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	9	15 518,0	139 662,0	
51	51	247-103-0228 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	218 264,0	1 964 376,0	
52	52	247-306-0914 *СпрСЦ 02.2025*	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	2	8 357,0	16 714,0	Казахстан
53	53	6401-0201-2501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	7	35 276,0	246 932,0	
54	54	243-903-9003 *СпрСЦ 02.2025*	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) типа eks-1ПКО-4х16/25 -4х1,5/10	шт.	7	50 369,0	352 583,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4 кВ				4 692 305	
			ИТОГО по акту				7 079 578	
			Всего по акту				7 079 578	

ЛС 2 2-02-01-01 работы//2-02 Поливочный водопровод

1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	436,38	462,0	201 608,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	13,5	8 670,0	117 045,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	447,85	77,0	34 484,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	447,85	594,0	266 023,0	
5	5	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1(лишний грунт)	м^3	2,03	435,0	883,0	
6	6	412-101-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	54,201	77,0	4 173,0	
7	7	248-309-0103 *РСНБ РК 2022*	ДОЖДЕВАТЕЛЬ PSU-04-8A Hunter	шт.	59	1 700,0	100 300,0	
8	8	248-309-0103 *РСНБ РК 2022*	ДОЖДЕВАТЕЛЬ PSU-04-10A Hunter	шт.	45	1 700,0	76 500,0	
9	9	241-224-0507 *РСНБ РК 2022*	Соединение шарнирное 3/4" х 3/4" длина 30см SJ-712 Hunter	шт.	104	1 663,0	172 952,0	
10	10	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Колено 16 х 3/4" HSBE - 075 Hunter	шт.	104	199,0	20 696,0	Казахстан
11	11	6113-0118-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 60 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м	549,1	2 809,0	1 542 422,0	
12	12	241-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм	м	28,0725	344,0	9 657,0	Казахстан
13	13	241-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм	м	122,14	221,0	26 993,0	Казахстан
14	14	241-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	270,875	155,0	41 986,0	Казахстан
15	15	241-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	78,8	155,0	12 214,0	Казахстан
16	16	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	40,976	91,0	3 729,0	Казахстан
17	17	241-211-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	216	58,0	12 528,0	Казахстан
18	18	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25х32 мм	шт.	160	407,0	65 120,0	Казахстан
19	19	241-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	160,0	2 560,0	Казахстан
20	20	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25х40 мм	шт.	52	407,0	21 164,0	Казахстан

21	21	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25х50 мм	шт.	4	407,0	1 628,0	Казахстан
22	22	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	2	407,0	814,0	Казахстан
23	23	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	470,0	2 820,0	Казахстан
24	24	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	60	80,0	4 800,0	Казахстан
25	25	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	115,0	1 150,0	Казахстан
26	26	241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	201,0	2 010,0	Казахстан
27	27	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	344,0	3 440,0	Казахстан
28	28	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х15 мм	шт.	216	48,0	10 368,0	Казахстан
29	29	241-210-0109 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	10	171,0	1 710,0	Казахстан
30	30	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	4	102,0	408,0	Казахстан
31	31	241-210-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	2	145,0	290,0	Казахстан
32	32	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб (футляр), диаметр труб 150 мм	км	0,0135	3 105 985,0	41 931,0	
33	33	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	13,5	6 178,0	83 403,0	
34	34	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 50 мм	м	13,5	5 422,0	73 197,0	
35	35	241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	40	130,0	5 200,0	Казахстан
36	36	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	40	156,0	6 240,0	Казахстан
37	37	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	40	217,0	8 680,0	Казахстан
38	38	241-211-0505 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	294,0	1 764,0	Казахстан
39	39	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка , кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	34	8 978,0	305 252,0	
40	40	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	7 839,0	172 458,0	
41	41	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	10 921,0	109 210,0	
42	42	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 45	шт.	2	28 173,0	56 346,0	
43	43	241-215-0314 *РСНБ РК 2022*	Клапанный бокс для полива	шт.	2	15 731,0	31 462,0	
44	44	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	135 542,0	271 084,0	
45	45	511-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,0 $м^3$/ч, Н 59,0 м вод. ст.	шт.	2	322 099,0	644 198,0	
46	49	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	30	8 284,0	248 520,0	
47	50	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	11 537,0	230 740,0	
48	51	242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	10 256,0	102 560,0	Казахстан
49	52	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 338,0	14 028,0	
50	53	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	6	23 187,0	139 122,0	

51	54	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	8 284,0	82 840,0	
52	55	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	10	7 238,0	72 380,0	Казахстан
53	56	1312-1103-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж фильтра стального фланцевого для жидкого аммиака, условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт.	10	5 167,0	51 670,0	
54	57	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	10	19 491,0	194 910,0	
55	58	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	20	8 284,0	165 680,0	
56	59	242-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	88 115,0	1 762 300,0	
57	60	242-302-0405 *РСНБ РК 2022*	Контроллер Hunter XCore-4i.	шт.	6	54 663,0	327 978,0	
58	61	248-306-0811 *СпрСЦ 02.2025*	Датчик Solar Sync.	шт.	6	115 812,0	694 872,0	
59	62	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	12	8 284,0	99 408,0	
60	63	242-313-0203 *СпрСЦ 02.2025*	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 25, Kvs-11 $м^3$/ч	шт.	12	116 880,0	1 402 560,0	
61	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	8 284,0	49 704,0	
62	65	245-501-0901 *СпрСЦ 02.2025*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	6	35 649,0	213 894,0	
63	66	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	6	135 542,0	813 252,0	
64	67	511-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный многоступенчатый Q 3,0 $м^3$/ч, Н 15,0 м вод. ст.	шт.	6	281 386,0	1 688 316,0	
			ИТОГО по акту				12 927 634	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2 332 514	
			Всего по акту				12 927 634	

ЛС 2 2-03-01-01 работы//2-03 МАФ,покрытия,озеленение

			Раздел 1: Тип1					
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	46	5 272,0	242 512,0	
2	7	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	72	4 696,0	338 112,0	
3	8	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	72	1 985,0	142 920,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Тип1				723 544	
			Раздел 2: Тип2					
4	9	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	24	5 272,0	126 528,0	
5	16	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	136,336	4 696,0	640 234,86	
6	17	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	140	1 109,0	155 260,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Тип2				857 048	
			ИТОГО по акту				1 645 567	
			Всего по акту				1 645 567	

			Всего по объекту					**21 652 779**
			в том числе оборудования					**2 332 514**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%					1 101 255
			Итого					**22 754 034**
			Сметная прибыль 5%					1 021 076
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					455 081
			Итого					**24 230 190**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %					24 230 190
			на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388					**25 170 322**
			Итого					**25 170 322**
			С понижающим коэффициентом					**23 911 805,70**
			НДС (12 %)					2 869 416,68
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**26 781 222,38**

Принял
Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Құрылыс инвест жоба»
Эксперт _____ **Ли С.А.**
Приказ №6-П от 17.05.2023

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ86VJE00076443 от 22.09.2022