Заказчик: ТОО "Ади-Нур Group" БИН 060240030554

Субподрядчик: ТОО "Строй Класс 2018" БИН 180940022800

Стройка : Шардара қаласы, Қ.Тұрсынбеков көшесі бойынан судан құтқару бекеті ғимаратының құрылысы

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		РАЗДЕЛ 1. Пояс-обвязка ПО-1										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$		0,395	71901,01	7353,91	28401	2905	19604	5885	37029
		НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	5892	575		2743	
2	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,027768	349794,00	–	9713	–	9713	–	10490
		СП - 8%				–	–	–	–		777	
3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01014	376202,00	–	3815	–	3815	–	4120
		СП - 8%				–	–	–	–		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					41929	2905	33132	5885	51639
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5892	575	–	3825	
	Материалы		Тенге					41929				
	Всего заработная плата		Тенге					19604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						6467			
		Накладные расходы	Тенге					13528				
		Сметная прибыль	Тенге					5885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51639				
		Сметная заработная плата	Тенге									4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						6467			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51639				
		Сметная заработная плата	Тенге									4
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							6467			

4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		20,5	1455,47	78,58	29837	1611	11931	15338	48789
		НР - 92%; СП - 8%				794,90	18,34	16295	376		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$		2,1115	49780,00	–	105110	–	105110	–	113519
		СП - 8%				–	–	–	–		8409	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки		20,5	1203,22	162,82	24666	3337	14340	7163	34375
		НР - 92%; СП - 8%				340,94	38,85	6989	796		2546	
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		20,5	568,85	36,33	11661	745	10527	528	13164
		НР - 92%; СП - 8%				18,98	9,01	389	185		975	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,02952	22845,84	2095,84	674	62	4	577	1351
		НР - 91%; СП - 8%				20588,72	898,21	608	27		100	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,02952	455717,00	–	13453	–	13453	–	14529
		СП - 8%				–	–	–	–		1076	
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,6065	210553,05	1175,63	127700	713	105234	19817	159319
		НР - 90%; СП - 8%				35866,70	438,69	21753	266		11801	
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,6065	11819,46	88,10	7169	53	6307	749	8551
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	809	23		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		0,058	162209,59	1984,18	9408	115	7690	1487	11766
		НР - 90%; СП - 8%				27633,67	849,58	1603	49		872	

13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,058	11819,46	88,10	686	5	604	72	818
		НР - 90%, СП - 8%				1333,33	38,33	77	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,0358	181061,95	1652,76	6482	59	5119	1196	8293
		НР - 90%, СП - 8%				36413,55	720,88	1304	26		614	
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,0358	11819,46	88,10	423	3	372	44	505
		НР - 90%, СП - 8%				1333,33	38,33	48	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		30	5095,59	30,73	152868	922	121227	28591	195976
		НР - 92%, СП - 8%				1023,98	11,93	30719	358		14517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$		1,46696	102092,00	--	149765	--	149765	--	161746
		СП - 8%				--	--	--	--		11981	
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,3М	$м^2$ изолируемой поверхности		3,12	579,71	18,86	1809	58	1374	360	2343
		НР - 92%, СП - 8%				120,95	4,63	377	14		174	
19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		14,9	555,51	18,86	8277	281	6194	1721	10798
		НР - 92%, СП - 8%				120,95	4,63	1802	69		800	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00198	455717,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
21	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,00072	356318,00	--	257	--	257	--	278
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00589	1143199,26	10439,21	6733	61	6129	655	7979

		НР - 118%, СП - 8%				92139,77	2062,51	543	12		591	
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия		3,2	5290,90	21,99	16931	70	11648	4812	23483
		НР - 92%, СП - 8%				1629,17	5,41	5213	17		1739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					674811	8095	578187	83110	818556
	Стоимость общестроительных работ							88529	2221	–	60633	
	Материалы		Тенге					674811				
	Всего заработная плата		Тенге					308695				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						90750			
		Накладные расходы	Тенге					269487				
		Сметная прибыль	Тенге					83110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					818554				
		Сметная заработная плата	Тенге									56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						90750			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					818554				
		Сметная заработная плата	Тенге									56
									90750			

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Ади-Нур Group"

Мамырбаев Т.У.

Субподрядчик:
директор ТОО "Строй Класс 2018"

Адетбеков Р.