Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2052)"

С П Р А В К А № 2
от 18.04.2025 г.
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2025 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№ 14	от 10.12.2024 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах , (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2052)"	**470 380 079,68**	**197 008 129,09**					**23 640 975,49**	**220 649 104,58**

ЗАКАЗЧИК :
ИО Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Кожагельдинов Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор: ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
_____Байжанов А.Е.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта **"Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2052)**

Договор № 14 от 10.12.2024 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) 2024.10

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование 10кВ объекта				
2	**6401-0103-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 7 т**	**шт.**	**2**	**366 257**	**732 514**
3	**515-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА**	**шт.**	**2**	**10 442 050**	**20 884 100**
						21 616 614
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**421**	**508**	**213 660**
5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**47,13**	**9 653**	**454 946**
6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**18,75**	**4 196**	**78 675**
7	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**293,00**	**67**	**19 631**
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**293,00**	**662**	**193 966**
9	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**155,88**	**144**	**22 447**

1	2	3	4	5	6	7
10	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	249,75	831	207 542
11	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	1 556,70	255	396 959
12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	171,46	4 631	794 031
13	6401-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	3 652,11	2 286	8 348 723
14	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	555,14	3 536	1 962 975
15	6401-0201-0712 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	70,70	4 192	296 374
16	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	м	4 710,9359	10 700	50 407 014
17	6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	5,00	151 863	759 315
18	243-903-0909 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М	шт.	5,00	48 733	243 665
19	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	13,00	83 980	1 091 740
20	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	13,00	57 988	753 844
						66 245 507
		Заземление РПК-10/0,4кВ				
33	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	14	7 360	103 040
34	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	27	1 436	38 772
						141 812
		Оборудование для ПС 35/10кВ "Северная"				
35	1308-0101-2701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования	ячейка	4	2 721 205	10 884 820
36	Прайс-лист *ТОО "MBS Management Big Services". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Вводная ячейка 10кВ 2х3200А с БРМЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя, с разборной схемой ШР-10кВ и тремя трансформаторами тока необходимого типа и коэффициента,КМ-1КФ.	компл	2	11 555 821,43	23 111 643

1	2	3	4	5	6	7
37	**Прайс-лист** *ТОО "MBS Management Big Services". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Линейная ячейка с ВВ-10кВ с БРМЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с разборной схемой с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя, с разборной схемой ШР-10кВ,ЛР-10кВ,КМ-1КФ.**	**компл**	**2**	**9 460 485,71**	**18 920 971**
38	**6401-0101-1401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А**	**шт.**	**2**	**6 956 069**	**13 912 138**
39	**Прайс-лист** *ТОО "MBS Management Big Services". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Сегмент из сэндвич панелей ДхШхВ,4300х2150х3000 мм для установки вводной и линейной ячейки КМ-1КФ +/Доставка/.**	**компл**	**2**	**3 642 107,14**	**7 284 214**
						74 113 787
		Оборудование для РП-10/0,4кВ №5				
40	**Прайс-лист** *ТОО "Техпромресурс" г.Щучинск. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Ячейка КСО2-10 10кВ с ВВ-10кВ с БРМЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с разборной схемой с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя,с разборной схемой ШР-10кВ,ЛР-10кВ.Монтаж и наладка ТУ,ТС,ТИ на проектируемых ячейках 10кВ с передачей информации,КСО2-10 +/Монтаж + Доставка/.**	**компл**	**2**	**4 721 250**	**9 442 500**
						9 442 500
		Оборудование для ГКТП-10/0,4кВ №711				
41	**Прайс-лист** *ТОО "Техпромресурс" г.Щучинск. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Ячейка 10кВ с ВВ-10кВ с БРМЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с разборной схемой с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя,КСО2-10 +/Монтаж + Доставка/.**	**компл**	**1**	**3 147 500**	**3 147 500**
						3 147 500
		Отмостка /АС-7/				
59	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**27,1**	**609**	**16 504**
60	**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,3821**	**3 910**	**5 404**
61	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**2,71**	**46 652**	**126 427**
						148 335
		Ограждение.Звено 3-1 2 шт/АС-3,4/				
62	**6104-0801-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**4,8**	**22 154**	**106 339**
63	**212-101-1708** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 /под 6 стоек/**	**$м^3$**	**0,4**	**22 957**	**9 183**

1	2	3	4	5	6	7
64	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**4,8**	**3 043**	**14 606**
65	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**9,6**	**1 064**	**10 214**
66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0673**	**322 409**	**21 698**
67	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,004**	**304 909**	**1 220**
68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0029**	**295 048**	**856**
69	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**2,0041**	**291**	**583**
70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**2,0041**	**410**	**822**
						165 521

ИТОГО:	**175 021 576**
Оборудование	82 790 928
Итого по акту	**175 021 576**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,4%	7 747 374
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	276 692
ИТОГО:	**183 045 642**
Сметная прибыль 5%	5 012 736
Непредвиденные работы и затраты - 3%	5 491 369
ИТОГО:	**193 549 747**
Итого в текущих ценах по акту	**197 008 129,09**
НДС 12 %	23 640 975,49
Итого по акту с НДС 12 %	**220 649 104,58**

Заказчик: ИО Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____ Кожагельдинов Р.И.

Подрядчик: Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

Технический надзор: ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
_____ Байжанов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"
_____ Феоктистов Ю.Ф.