Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"18" 07 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж» г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48***.

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Саржегитов О.М.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице И.О.руководителя Кожагельдинов Рустем Ишманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кокшетаугорсельпроект»» Лицензия № 22020779, от 08.11.2022 г.***

менование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)___) ***№160 от 10.12.2024г. ГУ «Отдел строительства города Кокшетау,Акмолинская область»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина КЛ -10 кВ	км	3,663		3,663	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	60	общая	жилая	60	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: : Проектом предусмотрено строительство РПК-2х2000-10/0,4 кВ с семнадцатью ячейками 10 кВ с ВВ-10кВ с БМРЗ, два силовых трансформатора 10/0,4 кВ 2-2000кВА, в РУ-0,4 кВ проектируемой РПК 10/0,4 кВ монтаж двеннадцати ячеек 0,4 кВ двух новых линейных ячеек 10 кВ с ВВ-0,4кВ, КЛ-10 кВ L=3,663 км кабель АСБл 3х240 количество 8766 метров

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
подпись, дата Место печати (при наличии)
начало работ ***декабрь 2024г.***
месяц, год
окончание работ ***апрель 2025г.***
месяц, год
при продолжительности строительства, 3 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3;**
фактически, месяц:**3;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,8%** и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» ***Архипов В.И.***

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Строительство инженерных сетей к школе №23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Саржегитов Омар Муратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)