Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь 2025 года**

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ІСКЕР Құрылыс ХХІ"

Договор: №48 2025-07-22

Вид работы и объект: Установка тротуара по улице Рыскулова протяженностью 1,540 км в еeле Ойык Таласского района

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка тротуара по улице Рыскулова протяженностью 1,540 км в селе Ойык Таласского района	**23 006 526,20**	**23 006 526,20**			**11 087 687,20**	**11 087 687,20**		

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель Назарбеков Д.А.

Подрядчик

ТОО "ІСКЕР Құрылыс ХХІ"

Руководитель Байрбеков Е.Б.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Стройка: Установка тротуара по улице Рыскулова протяженностью 1,540 км в селе Ойык Таласского района

Договор подряда (контракт): №48 2025-07-22 .

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Устройство металической трубы d-0,3 м длиной 2,5 метр.				
1	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	1	8 867	8 867
2	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубы водопропускные из металла.Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	0,3	12 018	3 605
3	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка.	км трубопровода	0,0025	4 081 386	10 203
4	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	2,5	15 564	38 910
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1	3 770	3 770
6	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1	709	709
		Устройство тротуара				
7	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	148	423	62 604
8	412-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 184	50	59 200
9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство толщ 10 см.	$м^3$ материала основания в плотном теле	148	5 540	819 920
10	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1 480	2 982	4 413 360
11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 480	1 172	1 734 560

1	2	2				19000
		3	4	5	6	7
12	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м^2	1 480	471	697 080
13	216-201-0300 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,888	204 681	181 757
14	212-501-0200 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	103,6	20 926	2 167 934
15	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м^2	1 480	216	319 680
16	212-501-0200 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	34,5432	20 926	722 851
17	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	21 312	20	426 240
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 671 250**
		К оплате с понижающим коэффициентом	**тенге**			**11 087 687,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байрбеков Е.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назарбеков Д.А.

Место печати (при наличии)