Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

СПРАВКА №4 от "30" октября 2025 года
о стоимости выполненных за 29.09.2025 г - 29.10.2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
130941004472	080940002042	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-08/98	26.06.2022г.	программа "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне", подпрограмма 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	003
				Доп. согл. №20	09.10.2025 г.	НФ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	18 507 981 163,46	6 641 841 311,95	893 029 988,10				107 163 598,57	1 000 193 586,67
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Предоплата за материалы	2 660 835 022,65							
Удержание за материалы	2 660 835 022,65	359 683 698,09						
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	865 512 361,50	865 512 361,50	44 651 499,40				5 358 179,93	50 009 679,33
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Удержание штрафов и пени	41 585 500,60	41 585 500,60	37 129 911				4 455 589,35	41 585 500,60
Итого к оплате:	**17 600 883 301,36**	**5 375 059 751,76**	**811 248 577,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 349 829,29**	**908 598 406,74**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Мардан А.А.

Подрядчик:
Главный эксперт
ТОО "Бестау-С"
Муратов С.Д.
ИИН 731120301937
Аттестат ТН: KZ86VJE00064609

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ДСК Приоритет "
Кенжина Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №20 от09.10.2025г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 24.09.2025г. по 29.10.2025г.** **от 30.10.2025г.**

восстановительные послепаводковые работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0	0,00	0	0,00		0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	0	0,00	0	0,00		0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	40 675 834,50	23713	40 675 834,50	*100*	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00

24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	49 582 346,42	47700	49 582 346,42	100	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	50 196 583,49	19080	50 196 583,49	100	4770	12 549 145,87
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	27 398 107,44	22469	27 398 107,44	100	5617,25	6 849 526,86
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	7 787 477,28	28	7 787 477,28	100	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	10 057 202,70	540000	10 057 202,71	100	270000	5 028 601,35
29.	**Итого по гл.1**			**185 697 551,82**		**185 697 551,82**			**24 427 274,08**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	158 182 786,50	0,000000	158 182 786,50	100	0	77 651 212,82
		м3	13267,00		13267,00			0,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	344041192,55	573923,00	344 041 192,55		0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	179226067,81	1676341,70	179 226 067,80		335268,3	35845212,73
34.	**Итого по гл.2**			**681 450 046,85**		**681 450 046,85**			**113 496 425,55**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	2 712 666,16	0,0	2 712 666,16	100	0,0	0,00
		м3	306,0755		306,0755			0	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0,00000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,000		0,00			0	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0,0000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,000		0,00			0	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	29 622 338,27	0,00	29 622 338,27	100	0,00000	0,00
		м2	2403,02		2403,02			0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	2 747 270 429,20	34,305988	2 650 238 280,10	96	3	113 204 335,68
		м2	305780,31		294980,31			12600,018	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	104 161 379,73	19,577280	104 161 379,73	100	0	0,00
		м3	39805,66		39805,66			0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	793 970 265,87	33,917988	793 970 265,87	100	0	0,00
		м2	202833,04		202833,04			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 677 737 079,24**		**3 580 704 930,13**			**113 204 335,68**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	103 744 697,77	28,00	103 744 697,76	100	27	4 778 829,19
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	16285073,03	13,00	16 285 073,03	100	10	210746
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	79017085,20	0,00	79 017 085,20	100	0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	42 403 096,33	0,00	42 403 096,33	100	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	68 262 637,73	0,00	45 355 661,77	66	0	9 850 637,42
50.	Мост	шт.	1	214 145 706,31	0,00	90 060 011,63	42	0	45 692 844,31
51.	**Итого по гл.4**			**523 858 296,37**		**376 865 625,73**			**60 533 056,66**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	787 137 224,12	16,00	781 062 920,45	99	0	0,00
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	207 430 279,94	1,00	207 430 279,94	100	0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**994 567 504,07**		**988 493 200,39**			**0,00**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	128 835 209,49	0,00	128 608 002,13	*100*	0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0	0	0,00	0,00		0	0
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	126 482 644,94	0,00	126 482 644,94	*100*	0	49 188 245,91
61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	16 950 564,29	0,00	0,00	*0*	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	905 506 284,45	8664,20	841 676 907,97	*93*	4805,2	205 015 615,60
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	317 561 553,94	2300,00	236 934 726,73	*75*	2300	236 934 726,73
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	71 341 528,71	3299,07	71 341 528,71	*100*	3299,07	71 341 528,71
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	13 027 190,86	70,62	8 553 905,54	*66*	70,616	8 553 905,54
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	4 278 644,05	0,00	0,00	*0*	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	72 034 986,52	7,00	72 034 999,43	*100*	7	44 278 342,27
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	20 251 452,69	1,00	20 251 452,69	*100*	1	20 251 452,69
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	127 305 895,06	1,00	127 305 895,06	*100*	1	52 968 677,24
70 .	**Итого по гл.6**			**1 803 575 954,99**		**1 633 190 063,19**			**688 532 494,69**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1--3	тенге		559 583 331,70		0,00			0,00
72-паводок .	Восстановительные работы в послепаводковый период по Заявке №2	тенге		0,00		0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**559 583 331,70**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**8 426 469 765,04**		**7 446 401 418,12**			**1 000 193 586,67**
	в том числе НДС			*902 836 046,25*		*797 828 723,37*			*107 163 598,57*
	Заготовка материалов			***-804 560 106,16***		***-804 560 106,16***			***0,00***
	Итого по объекту			**7 621 909 658,87**		**6 641 841 311,95**			**1 000 193 586,67**
	в том числе НДС			*816 633 177,74*		*711 625 854,85*			*107 163 598,57*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насилов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №20 от09.10.2025г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 24.09.2025г. по 29.10.2025г. от 30.10.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
258.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге мех. Способом (333000м2), потери 50%	м3	4770	1224,21	5 839 474,81
259.	Погрузка экс.0,65 м^3 разобранной существующей дорожной одежды в автомобили–самосвалы и транспортировка на расстояние до 5 км присыпные обочины, g - 1,65 т/м3	м3	4770	1406,64	6 709 671,06
260.	Разборка насыпи объездной дороги 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 4 км резерв, g - 1,85 т/м3	м^3	5617,25	1219,37	6 849 526,86
264.	Планировка поверхности объездной дороги мех.способом грунт II группы B=15м	м^2	270000	18,62	5 028 601,35
265.	**Итого по гл.1**				**24 427 274,08**
266.	**Глава 2. Земляные работы**	**км**	**0**		
331.	Планировка откосов земляного полотна экскаватором планировщиком с телескопической стрелой грунт II группы - ПК	м^2	75335,4	609,94	45 950 240,18
332.	Перемещение растительного грунта I группы бульд. 108 л. с. из временных валков на откосы насыпи (возврат) до 30 м	м^3	149651,6	211,83	31 700 972,64
334.	*Рекультивация нарушенных земель (проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)*				
337.	Планировка поверхности бульдозером	м^2	335268,3	17,81	5 970 219,50
338.	Перемещение ПСП из временных валков на спланированную поверхность бульдозером на расстояние до 20 м грунт 1 гр	м^3	89096,98	148,81	13 258 372,77
339.	То же, до 50 м	м^3	31500	337,98	10 646 400,95
340.	Разравнивание ПСП равномерным слоем бульдозером грунт 1 гр.	м^2	335268,3	17,81	5 970 219,50
341.	**Итого по гл.2**				**113 496 425,55**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
347.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:ЩМА-20 на полимербитуме – 0,123 т, Битум вязкий -0,0003 т ПК 29+50 по ПК 32+50, ПК 54+50 по ПК 57+50, ПК 103+50 по ПК 106+50, ПК 133+50 по ПК 136+50, ПК 148+50 по ПК 151+50, ПК 155+50 по ПК 158+50, ПК 160+50 по ПК 163+50, ПК 195+50 по ПК 198+50, ПК 277+50 по ПК 280+50, ПК 287+50 по ПК 290+50 *последующ.пересчетом по Заявке №4*	м^2	12600,018	8984,46	113 204 335,68
374.	**Итого по гл.3**				**113 204 335,68**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**	**27**		
377.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 на фун-те тип III на ПК 9+66,0***	***шт.***	***1***		
405.	Конец укрепления				
409.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м^3	30,9	927,51	28 660,10
410.	***Устройство ж/б трубы d-2x1,5м на фун-те тип III на ПК 16+95,0***	***шт.***	***1***		
437.	Конец укрепления				
441.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м^3	29,3	730,95	21 416,84
442.	***Устройство ж/б трубы d-2x1,5м на фун-те тип III на ПК 22+72,0***	***шт.***	***1***		
470.	Конец укрепления				
474.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м^3	29,3	730,95	21 416,84
475.	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0x2,0) м на фун-те тип III на ПК 27+95,0***	***шт.***	***1***		

	Конец укрепления				
507 .	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт I группы /доработка котлована вручную грунт I группы	м3	70	746,49	52 254,52
532 .	***Устройство ж/б трубы d-2x1,5м на фун-те тип III на ПК 60+36,0***	***шт.***	***1***		
559 .	Конец укрепления				
563 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м3	29,3	730,95	21 416,84
564 .	***Устройство ж/б трубы отв. 2,0x2,0 м на фун-те тип III на ПК 67+96,0***	***шт.***	***1***		
591 .	Конец укрепления				
595 .	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт I группы /доработка котлована вручную грунт I группы	м3	47	709,23	33 333,68
596 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 82+15,0***	***шт.***	***1***		
624 .	Конец укрепления				
628 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м3	20,0	714,96	14 299,29
629 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 101+17,0***	***шт.***	***1***		
655 .	Конец укрепления				
659 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	20,0	927,51	18 550,22
660 .	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0x2,0) м на фун-те тип III на ПК 107+42,0***	***шт.***	***1***		
688 .	Конец укрепления				
692 .	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт II группы /доработка котлована вручную грунт II группы	м3	84,5	928,45	78 453,86
693 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 114+87,0***	***шт.***	***1***		
720 .	Конец укрепления				
724 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	20,0	927,51	18 550,22
725 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 118+60,0***	***шт.***	***1***		
753 .	Конец укрепления				
757 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	20,0	927,51	18 550,22
758 .	***Устройство ж/б трубы d-3x1,5м на фун-те тип III на ПК 122+25,0***	***шт.***	***1***		
786 .	Конец укрепления				
790 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	39	1004,26	39 165,99
791 .	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0x2,5 м на фун-те тип III на ПК 131+03,0***	***шт.***	***1***		
820 .	Конец укрепления				
824 .	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт II группы /доработка котлована вручную грунт II группы	м3	66	916,07	60 460,68
825 .	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0x2,5 м на фун-те тип III на ПК 144+46,0***	***шт.***	***1***		
853 .	Конец укрепления				
857 .	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт II группы /доработка котлована вручную грунт II группы	м3	116	916,07	106 264,23
858 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 173+17,0***	***шт.***	***1***		
885 .	Конец укрепления				
889 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	20,0	927,51	18 550,22
890 .	**Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 182+19,0**	***шт.***	***1***		
916 .	Конец укрепления				
920 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	20,0	927,51	18 550,22
921 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 189+22,0***	***шт.***	***1***		
948 .	Конец укрепления				
952 .	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м3	20,0	714,96	14 299,29
953 .	***Устройство ж/б трубы d-2x1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 190+71,0***	***шт.***	***1***		
980	Конец укрепления				

	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	$м^3$	29,3	730,95	21 416,84
985.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип II Iна ПК 196+29,0***	***шт.***	***1***		
1012.	Конец укрепления				
1016.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м3	20,0	714,96	14 299,29
1017.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 201+45,5***	***шт.***	***1***		
1046.	Конец укрепления				
1050.	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт I группы /доработка котлована вручную грунт I группы	м3	116	734,42	85 193,07
1051.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип III на ПК 207+22,0***	***шт.***	***1***		
1078.	Конец укрепления				
1082.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м3	16	702,71	11 243,31
1083.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 214+39.0***	***шт.***	***1***		
1110.	Конец укрепления				
1114.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт I группы /вручную, грунт I группы	м3	20,0	714,96	14 299,29
1115.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 234+29,0***	***шт.***	***1***		
1143.	Конец укрепления				
1147.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	20,0	927,51	18 550,22
1148.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 259+43,0***	***шт.***	***1***		
1176.	Конец укрепления				
1180.	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт II группы /доработка котлована вручную грунт II группы	м3	66	916,07	60 460,68
1181.	***Устройство ж/б трубы d-2х1,5м на фун-те тип IIIна ПК 289+78,0***	***шт.***	***1***		
1208.	Конец укрепления				
1212.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	м3	29,3	948,76	27 798,59
1213.	***Устройство ж/б трубы d-2х1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 306+71,0***	***шт.***	***1***		
1234.	Укрепление				
1235.	Укрепление монолитным бетоном В20, F300, W6 Входного оголовка: русло и откосы(h-8см) на щебеночной подготовке фр.10-20, расх.по проекту	м2	49	16409,69	804 074,77
1236.	Укрепление монолитным бетоном В20, F300, W6 Выходного оголовка: русло (h-12см)и откосы(h-8см)на щебеночной подготовке фр.10-20, расх.по проекту	м2	31,7	17723,62	561 838,60
1237.	Упоры(175х50х40)-2шт,Упоры(100х50х40)-2шт, монолитный бетон В20, F300, W6	$м^3$	1,1	193332,37	212 665,61
1238.	Арматура А- I	кг	177,5	910,21	161 563,10
1239.	Асфальтовые планки	$м^3$	0,5	136726,00	68 363,00
1240.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 м3 грунт II группы /вручную, грунт II группы	$м^3$	14,1	965,82	13 618,00
1241.	Конец укрепления				
1242.	Укрепление монолитным бетоном В20, F300, W6, h=0,12м на щебеночной подготовке фр. 10-20 мм. Арматура А-I (76,9кг)	$м^2$	34,7	21070,38	731 142,22
1243.	Каменная наброска	$м^3$	4,7	36515,58	171 623,24
1244.	Асфальтовые планки	$м^3$	0,25	136726,00	34 181,50
1245.	Земляные работы экскаватором емк.ковша 0,35 $м^3$ грунт II группы /вручную, грунт II группы	$м^3$	29,3	948,76	27 798,59
1246.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 317+18,7***	***шт.***	***1***		
1273.	Конец укрепления				
1277.	Рытье ковша размыва экскаватором емк. ковша 0,35 м3, грунт II группы /доработка котлована вручную грунт II группы	$м^3$	66	916,07	60 460,68
1321.	**Устройство отводящего русла у ж/б труб на ПК 107+42,0; ПК 118+60,0; ПК 122+25,0; ПК 189+22,0; ПК 289+78,0; ПК 317+18,7**				
1322.	Разработка грунта бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, грунт II группы	м3	1364	171,76	234 276,46
1323.	Планировка дна и откосов русла мехспособом, грунт II гр.	м2	2583	332,86	859 768,87
1324.	**Итого по трубам на основной дороге:**				**4 778 829,19**

	Ж/б трубы на съездах	шт	10		
1326 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 35+82,6, вправо – 30,0 м***	***шт.***	***1***		
1341 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	140	171,76	24 045,97
1342 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 35+82,6, влево – 30,0 м***	***шт.***	***1***		
1361 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	145	171,76	24 904,75
1362 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента, на ПК 53+00,0, вправо – 40,0 м***	***шт***	***1***		
1376 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	90	171,76	15 458,12
1377 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 53+00,0, влево – 45,0 м***	***шт***	***1***		
1391 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	160	171,76	27 481,11
1392 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 62+50,0, вправо – 30,0 м***	***шт***	***1***		
1408 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	150	171,76	25 763,54
1409 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 137+56,7, вправо – 30,0 м***	***шт***	***1***		
1425 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	155	171,76	26 622,32
1426 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 151+72,2, вправо – 40,0 м***	***шт***	***1***		
1440 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	148	171,76	25 420,02
1441 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 267+16,0 вправо – 50,0 м***	***шт***	***1***		
1455 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	60	171,76	10 305,42
1456 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 273+46,7, вправо – 35,0 м***	***шт***	***1***		
1470 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	84	171,76	14 427,58
1471 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 288+34,5, влево – 30,0 м***	***шт***	***1***		
1486 .	Устройство подводящего и отводящего русла бульдозером 108л.с. с перемещением грунта II гр. до 20 м	м3	95	171,76	16 316,91
1604 .	**Итого по трубам на съездах:**				**210 745,74**
1639 .	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09), 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1659 .	**Пролетное строение путепровода**				
1666 .	Покрытие пролетного строения системой защиты железобетона ВМП.Материалы:грунтовка Ферротан-Про - 1 слой (расход 0.09 кг/м2)-70,2кг, Политон УР (УФ) - 2 слой (расход 0.38 кг/м2)-296,4кг,Цвет светло-серый. (устройство подмостей)	м2	780,0	5939,46	4 632 781,07
1698 .	**Укрепительные (земляные) работы**				
1719 .	Планировка откосов конусов экскаватором-планировщиком ЭО-3533М, Vк=0.4м3, мощ. дв. 80 л.с	м2	331	380,29	125 874,69
1720 .	Планировка откосов вручную верхнего конуса под монолитный бетон	м2	74	576,12	42 632,52
1721 .	**Лестничные сходы (при высоте насыпи 9.0 и 7.0 шириной прохожей части 0.75 м)**	**шт**			
1722 .	Рытье котлованов под опоры вручную, гр II гр.	м3	80	6967,21	557 377,00
1723 .	Монтаж Фундамента ФЛ 10.12-2, Бетон В 10 F 50,Раз. 1,18х1,0х0.3м, вес 0.65 т (9шт), в т.ч.материалы	м3	2,34	175668,41	411 064,08
1724 .	Монтаж Фундамента Ф 60.60.130, Бетон В 15 F 50, Раз. 0,6х0,6х1,38м, вес - 1,18 т (9шт), в т.ч.материалы	м3	4,28	158605,62	678 832,07
1725 .	Монтаж Блока КЛ 495.210, Бетон В15 F50, раз. 4.95х0.31х0.3 м, вес 0.98 т (5шт), в т.ч.материалы	м3	2,08	306635,61	637 802,07
1726 .	Монтаж Блока КЛ 615.270, габ.размер - 6.15х3.0х0.2м, Бетон В15 (М200) F200 W6, вес блока - 1.25т (2шт), в т.ч.материалы	м3	1,00	306635,61	306 635,61
1727 .	Монтаж Площадкок лестниц, Бетон В 15 F 50, Блок ПЛ 75.75.7, раз. 0.75х0.75х0.07м, вес 0.1 т (7шт), в т.ч.материалы	м3	0,28	306635,61	85 857,97
1728 .	Монтаж Ступеней лестниц, Бетон В 15 F 50, Блок СЛ 75.35.7, раз. 0.75х0.35х0.15м, вес 0.045т (70шт), в т.ч.материалы	м3	1,40	306635,61	429 289,85
1729 .	Монтаж Ступеней лестниц, Бетон В 15 F 50, Блок СЛ 75.35.7-1, раз. 0.75х0.35х0.15м, вес 0.045т (32шт), в т.ч.материалы	м3	0,49	306635,61	150 251,45

1730 .	Монтаж металлических ограждений лестниц манипулятором г/п 3.5т : ОГП 7.5п, вес – 15.04 кг (7шт, 105,3кг), ОГМ 21п, вес - 65.72 кг (5шт, 328,6кг),ОГМ 11п/11л, вес -18.02г(4шт, 72,8 кг),ОГМ 27п, вес - 81.43 кг (2шт, 162,9кг),в т.ч.материалы	т	0,6696	2056971,09	1 377 347,84
1731 .	Покраска металлического перильного ограждения масляной краской за 2 раза, покрывной слой –эмаль ХВ-16 (расход -5,0кг на тмк)-в 2 слоя (3,4кг)	т	0,6696	421998,87	282 570,44
1732 .	Обратная засыпка котлованов вручную, гр II гр.	$м^3$	40	3308,02	132 320,75
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**9 850 637,42**
1749 .	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (НМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26), 10х24, Г -10,5+2х0,75, L=246,52м, В=13,3м)**	**шт**			
1767 .	**Ремонт моста**				
1786 .	Установка хомутов для прокладки труб под кабель освещения (арматура AI Ø 8 мм-30кг)	шт	160	512,94	82 070,15
1795 .	*Устройство металлического барьерного ограждения из оцинкованной стали:*	мп			
1796 .	Ограждение мостовое 11-МО-1.5, в том числе:стойка мостовая СМ-2 (320шт, 7744кг, консоль амортизатор КА (320шт,1088 кг), секции балки СБ-1 (120шт, 6756 кг), метизы-848 кг. Изготовление и установка (сварка) цоколей ЦМ, сталь16Д (320шт, 8960 кг)	пм	480	89250,49	42 840 235,11
1797 .	Ограждение дорожное 11ДО-1 (1286кг), в т.ч.:стойка дорожная СД-1(36шт,637кг),консоль жесткая КЖ(36шт,198кг),секции балки СБ-1(8шт,451 кг),элемент световозвращающий ЭС(156шт)	пм	32	86579,35	2 770 539,05
1823 .	**Итого по мосту через р.Илек:**				**45 692 844,31**
1824 .	**Итого по гл.4**				**60 533 056,66**
1959 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**				
2047 .	*Установка дорожных знаков из тонколистовой стали, световозвращающий материал класс I б:*	*шт.*			
2048 .	а) Предупреждающие				
2049 .	1.20, А-900 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	6,00	55813,56	334 881,36
2050 .	1.31.3, (500х2250) на СКМ 1.25 на 2х стойках Ф-1(световозвращающий материал класс II б)	шт.	10,00	110342,76	1 103 427,64
2051 .	**1.32.1**,(600х300) на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	**56,00**	50798,03	2 844 689,83
2052 .	1.32.2, (600х300) на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	65,00	50798,03	3 301 872,12
2055 .	1.32.3, (600х300) щит	шт.	2,00	17130,75	34 261,50
2056 .	1.31.4, (400х200) на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	34,00	45031,25	1 531 062,36
2057 .	**1.32.1**, (400х200) на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	**1,00**	45031,25	45 031,25
2058 .	1.32.2, (400х200) на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	45031,25	45 031,25
2059 .	1.31.5, (400х200) щит	шт.	9,00	11363,96	102 275,65
2060 .	**1.32.1**, (400х200) щит	шт.	**1,00**	11363,96	11 363,96
2061 .	1.32.3, (400х200) щит	шт.	1,00	11363,96	11 363,96
2062 .	б) Приоритета				
2063 .	2.3.1, А-900 на СКМ 1.35 Ф-1	шт.	16,00	63383,34	1 014 133,48
2064 .	2.3.2, А-900 на СКМ 1.35 Ф-1	шт.	9,00	63383,34	570 450,08
2065 .	2.3.3, А-900 на СКМ 1.35 Ф-1	шт.	8,00	63383,34	507 066,74
2066 .	2.4, А-900 на СКМ 1.35 Ф-1	шт.	31,00	63383,34	1 964 883,62
2067 .	2.4, А-900 на СКМ 3.40 Ф-1	шт.	2,00	73531,25	147 062,50
2068 .	2.4, А-700 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	3,00	55062,30	165 186,90
2069 .	2.4, А-700 на СКМ 2.30 Ф-1	шт.	3,00	57983,85	173 951,56
2072 .	в) Запрещающие				
2074 .	3.2 D-700 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	64039,20	64 039,20
2079 .	3.24 D-600 щит	шт.	7,00	25716,52	180 015,62
2083 .	г) Предписывающие				
2084 .	4.1.1D-700 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	2,00	64039,20	128 078,40
2086 .	4.2.3D-700 на СКМ 2.35 Ф-1	шт.	2,00	68673,13	137 346,26
2088 .	4.1.2D-700 щит	шт.	2,00	30371,91	60 743,83
2089 .	4.1.1D-600 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	59383,80	59 383,80
2090 .	4.2.1D-600 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	59383,80	59 383,80
2091 .	4.2.3D-600 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	59383,80	59 383,80
2092 .	4.1.2D-600 щит	шт.	3,00	25716,52	77 149,55
2093 .	д) Информационно-указательные				
2094 .	5.8.1, (700х930) на консоли	шт.	21,00	62008,11	1 302 170,37
2095 .	5.8.1, (700х1400) на консоли	шт.	3,00	62008,11	186 024,34
2098 .	5.8.3, В-700 на СКМ 2.30 Ф-1	шт.	4,00	67313,71	269 254,86
2099 .	5.8.4, В-700 на СКМ 2.30 Ф-1	шт.	19,00	67313,71	1 278 960,57
2100 .	5.8.5, В-700 на СКМ 2.30 Ф-1	шт.	7,00	67313,71	471 196,00
2102 .	5.9, В-700 на СКМ 2.30 Ф-1	шт.	6,00	67313,71	403 882,29
2104 .	5.8.1, (500х670) на консоли	шт.	1,00	24488,27	24 488,27
2105 .	5.8.3, В-600 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	58155,56	58 155,56
2106 .	5.8.5, В-600 на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	1,00	58155,56	58 155,56

	5.12, (1050х700) на СКМ 3.35 Ф-1	шт.	7,00	85429,70	598 007,92
2109 .	5.16.1, В-900 на СКМ 3.35 Ф-1 (световозвращающий материал класс III)	шт.	6,00	100566,90	603 401,42
2110 .	5.16.2, В-900 щит (световозвр.материал класс III)	шт.	6,00	57724,78	346 348,67
2111 .	5.20.1, (3500х3000) на СКМ 5.55 на 2х стойках Ф-2	шт.	2,00	448921,11	897 842,22
2112 .	5.20.1, (3500х2500) на СКМ 5.55 на 2х стойках Ф-2	шт.	1,00	448921,11	448 921,11
2113 .	5.20.2, (2500х1020) РМГ-4	шт.	3,00	333200,05	999 600,15
2114 .	5.20.2, (2000х1020) щит	шт.	1,00	333200,05	333 200,05
2115 .	5.21.2(3500х1020) на СКМ 4.35 на 2х стойках Ф-2	шт.	2,00	419457,59	838 915,17
2116 .	5.21.2(3000х1500) на СКМ 4.40 на 2х стойках Ф-2	шт.	1,00	424709,22	424 709,22
2117 .	5.21.2(3000х1500) на СКМ 4.40 на 2х стойках Ф-2	шт.	4,00	424709,22	1 698 836,89
2118 .	5.21.2(3000х1020) на СКМ 4.35 на 2х стойках Ф-2	шт.	2,00	419457,59	838 915,17
2119 .	5.21.2(4500х1020) на СКМ 4.35 на 2х стойках Ф-2	шт.	4,00	419457,59	1 677 830,35
2120 .	5.21.2(2500х1020) на СКМ 3.35 на 2х стойках, Ф-1 (изм.на Ф-1по замечаниям) по Заявке №1	шт.	1,00	398346,13	398 346,13
2121 .	5.24 (3000х680) на СКМ 3.35 на 2х стойках , Ф-1 (изм.на Ф-1по замечаниям) по Заявке №1	шт.	2,00	398346,13	796 692,25
2122 .	5.25 (3000х680) на СКМ 3.35 на 2х стойках, Ф-1 (изм.на Ф-1по замечаниям) по Заявке №1	шт.	2,00	398346,13	796 692,25
2123 .	5.24 (3500х1020) на СКМ 4.35 на 2х стойках Ф-2	шт.	2,00	419457,59	838 915,17
2124 .	5.25 (3500х1020) на СКМ 4.35 на 2х стойках Ф-2	шт.	2,00	419457,59	838 915,17
2125 .	5.26 (4500х1020) на СКМ 4.35 на 2х стойках Ф-2	шт.	2,00	419457,59	838 915,17
2126 .	5.28 (250х300) на СКМ 1.30 Ф-1	шт.	34,00	45181,50	1 536 171,05
2127 .	5.28 щит	шт.	34,00	11514,22	391 483,37
2128 .	е) Сервиса				
2129 .	6.11(1050х700) на СКМ 3.35 Ф-1	шт.	2,00	99806,11	199 612,22
2130 .	ж) Дополнительной информации (таблички)				
2131 .	7.1.1 (350Х700) щит	шт.	7,00	24562,21	171 935,47
2139 .	7.1.1 (300Х600) щит	шт.	3,00	18938,53	56 815,59
2140 .	7.2.1 (300Х600) щит	шт.	2,00	18938,53	37 877,06
2143 .	*Устройство консолей для знаков 5.8.1*	*шт*			
2144 .	Бурение ям глубиной до 3х м, диаметр до 1м. ямобуром, грунт II группы	$м^3$	26,38	15891,88	419 227,84
2145 .	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты h-0,1 м	$м^3$	1,30	34782,08	45 216,70
2146 .	Погрузка грунта экскаватором ёмк. 1,0 м3 в автотранспорт и транспортировка до 1 км на присыпные бермы, грунт II группы	$м^3$	25,08	776,05	19 463,26
2147 .	Устройство железобетонных фундаментов под консоль. Расход на 1 шт:Бетон кл.В15 F50 W4 – 1,15 м3,Лист 400х10, L=400 мм – 12,56 кг,Болт 1.1М20х1000 (4 шт.) – 2,8 кг,Полоса 50х5, L=1300 мм (2 шт.) – 2,55 кг,Труба ПЭ 63 SDR 13.6-50х3,7 L=1300 мм	шт	25,00	123337,30	3 083 432,53
2148 .	Установка консоли. Расход на 1 шт: Труба 127х9, L=2000 мм – 52,38 кг,Труба 108х5, L=3450 мм – 43,81 кг ,Труба 108х5, L=3400 мм – 43,18 кг , Труба 76х5, L=700 мм – 6,13 кг,Отвод 90-108х5 – 2,1 кг, Лист 400х400х10 – 12,56 кг,Лист 100х200х10 (4 шт.) – 0,80 кг	шт	25,00	246443,74	6 161 093,43
2149 .	*Устройство опоры под знаки 5.20.2*	*шт*			
2150 .	Разработка грунта под фундаменты экскаватором ёмк. 0.35 м3, грунт I группы	$м^3$	60,50	389,38	23 557,31
2151 .	Доработка грунта вручную, грунт I группы	$м^3$	1,90	6250,02	11 875,03
2152 .	Погрузка грунта экскаватором ёмк. 0.35 м3 в автотранспорт и транспортировка до 1 км на присыпные бермы, грунт I группы	$м^3$	7,70	1036,86	7 983,80
2153 .	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы бульдозером 108 л.с. до 10м.	$м^3$	43,80	70,38	3 082,55
2154 .	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	$м^3$	10,90	3227,36	35 178,21
2155 .	Уплотнение грунта пневмотрамбовками, грунт I группы	$м^3$	43,80	586,74	25 699,14
2156 .	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты h-100 мм	$м^3$	1,40	34782,08	48 694,91
2157 .	Устройство монолитного ж/б фундамента(3 шт) ФМ6 В15 F100. Арматура на 1 шт:А I Æ 36 – 52,08, А III Æ 6 – 4,08, А III Æ8 – 10,60,Вр-1Æ4 – 4,14	$м^3$	6,21	100620,44	624 852,96
2158 .	Установка рамы РМГ4 с окраской и огрунтовкой конструкции ПФ-020/ПФ-115	т	2,145	1531086,79	3 284 181,17
2194 .	*Устройство барьерного ограждения*	*мп*	*4671,20*		
2195 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО У2/ 190-0,75:2-1,25: Секция балки СБ-1 (4 мм) - 4210шт, Секция балки СБ-2 (4 мм) - 30 шт, Стойка СД-1 (№12) -8598 шт, Консоль жесткая - 8598 шт, Элемент световозвращающий -4255 шт, Болт М16х45.58 -43222 шт,Болт М10х1.25-8gх30.58 -8598 шт,Гайка М16-6Н.5 -43222 шт, Гайка М10-6Н.5 -8598 шт	п.м	2911,00	43673,30	127 132 963,19

2195-ВКЛ .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО У2/ 190-0,75:2-1,25: Секция балки СБ-1 (4 мм) -32шт, Секция балки СБ-2 (4 мм) - 1 шт, Стойка СД-1 (№12) -64 шт, Консоль жесткая - 64 шт, Элемент световозвращающий -32 шт, Болт М16х45.58 -340 шт,Болт М10х1.25-8gх30.58 -64 шт,Гайка М16-6Н.5 -340 шт, Гайка М10-6Н.5 -64 шт (по Заявке №1)	п.м	134,00	43673,30	5 852 221,60
2196 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО У3/ 250-0,75:2-1,25 : Секция балки СБ-1 (4 мм) -406 шт, Секция балки СБ-2 (4 мм) -5 шт, Стойка СД-1 (№12) -829 шт, Консоль жесткая -829 шт, Элемент световозвращающий -414 шт, Болт М16х45.58 -4133 шт, Болт М10х1.25-8gх30.58 -829 шт, Гайка М16-6Н.5 -4133 шт, Гайка М10-6Н.5 -829 шт	п.м	575,00	43518,15	25 022 938,65
2197 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО У4/ 300-0,75:2-1,25 : Секция балки СБ-1 (4 мм) -243шт, Секция балки СБ-2 (4 мм) -2 шт, Стойка СД-1 (№12) -494 шт, Консоль жесткая -494 шт, Элемент световозвращающий -246 шт, Болт М16х45.58 -2470 шт, Болт М10х1.25-8gх30.58 -494 шт, Гайка М16-6Н.5 -2470 шт, Гайка М10-6Н.5 -494 шт	п.м	393,00	43550,93	17 115 513,81
2198 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО-Н : Секция балки СБ-5 (4 мм) -87 шт,Секция балки СБ-6 (4 мм) -141 шт,Секция балки СБ-8 (4 мм) - 7шт,Стойка СД-2 (№12) -684 шт,Консоль жесткая -684 шт,Элемент световозвращающий -342 шт,Связь диагональная СДД -684 шт,Элемент концевой ЭК-2 (4 мм) - 68 шт,Болт М16х45.58 -3876 шт,Болт М10х1.25-8gх30.58 - 684 шт,Гайка М16-6Н.5 -3876 шт,Гайка М10-6Н.5 -684 шт	п.м	675,00	44284,41	29 891 978,35
2200 .	*Установка перильного ограждения из композита сустройством фундамента (25,51м3)из бетона кл.В15 F50 W4 на щебеночной подготовке, с бурением ям глубиной до 1 м и последующим вывозом до 1 км излишнего грунта на бермы*	*п.м*	*2300*	103015,10	236 934 726,73
2201 .	*Установка сеточного ограждения из композита(Секция h-3.20, l-2.77-1191шт.) с устройством фундамента из бетона кл.В15 F50 W4(71,3м3) на щебеночной подготовке с бурением ям глубиной до 1 м и последующим вывозом до 1 км излишнего грунта на бермы*	*п.м*	*3299,07*	21624,74	71 341 528,71
2202 .	*Разметка проезжей части, горизонтальная (белая эмаль)со светоотражающими шариками*				
2203 .	а) Сплошная, шириной 0,15 м	км линии	45,000	145971,13	6 568 700,92
2203-ВКЛ .	а) Сплошная, шириной 0,15 м по Заявке №1	км линии	0,144	145971,13	21 019,84
2204 .	в) Прерывистая, шириной 0,15 м 1:1	км линии	0,010	95872,28	958,72
2204-ВКЛ .	в) Прерывистая, шириной 0,15 м 1:1 по Заявке №1	км линии	0,010	95872,28	958,72
2205 .	в) Прерывистая, шириной 0,15 м 3:1	км линии	2,900	120917,77	350 661,54
2205-ВКЛ .	в) Прерывистая, шириной 0,15 м 3:1 по Заявке №1	км линии	0,300	120917,77	36 275,33
2206 .	г) Прерывистая, шириной 0,15 м 1:3	км линии	22,118	70795,01	1 565 843,93
2206-ВКЛ .	г) Прерывистая, шириной 0,15 м 1:3 по Заявке №1	км линии	0,134	70795,01	9 486,53
2373 .	***Освещение автобусных остановок(см.чертежи, спецификации)***	***шт***	*7*		
2374 .	*Освещение автобусных остановок пк50+35, 55+62*	*шт*	*2*		
2390 .	**КЛ-0,23кВ**				
2393 .	Установка конических стеклопластиковых опор ОКСн, в т.ч.материалы	шт	18	236926,30	4 264 673,46
2394 .	Монтаж светодиодных светильников на кронштейнах, в т.ч.материалы	шт	18	158666,30	2 855 993,37
2395 .	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29, в т.ч.материалы	шт	18	21735,94	391 246,94
2396 .	Монтаж концевой муфты ЕРКТ 0015, в т.ч.материалы	шт	2	23097,14	46 194,29
2397 .	Монтаж ответвительной муфты ВМНМ 1001-4В1, в т.ч.материалы	шт	3	47748,51	143 245,53
2398 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	22,5	3461,24	77 877,82
2399 .	Прокладка силового кабеля в опоре в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	22,5	3427,19	77 111,73
2400 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy63, в т.ч.материалы	м	1028,0	3832,28	3 939 582,19
2401 .	Прокладка силового кабеля по опоре в стальной трубе Dy50, в т.ч.материалы	м	4,0	6207,80	24 831,19
2402 .	Прокладка силового кабеля по конструкции, в т.ч.материалы	м	1,0	1007,13	1 007,13
2403 .	Прокладка силового кабеля АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 внутри опоры и кронштейна, в т.ч.материалы	м	180,0	1153,59	207 646,61
2404 .	Прокладка трубы ПЭ-110 SDR 17 в траншее, в т.ч.материалы	м	44,0	4515,15	198 666,70
2407 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	61,68	3524,97	217 420,46
2408 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками)	м3	123,36	664,23	81 939,70
2409 .	Устройство берм под опоры освещения (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	м3	12,22	3195,47	39 048,67

.	Планировка откосов (587,6м2)и верха(22,5м2)	м2	610,1	454,44	277 255,90
2411 .	Монтаж магнитных пускателей(2шт) и маркеров(2шт), в т.ч.материалы	шт	4	34384,85	137 539,41
2412 .	*Освещение автобусных остановок пк149+05, 154+48*	*шт*	*2*		
2422 .	**КЛ-0,23кВ**				
2425 .	Установка конических стеклопластиковых опор ОКСн, в т.ч.материалы	шт	18	236926,30	4 264 673,46
2426 .	Монтаж светодиодных светильников на кронштейнах, в т.ч.материалы	шт	18	158666,30	2 855 993,37
2427 .	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29, в т.ч.материалы	шт	18	21735,94	391 246,94
2428 .	Монтаж концевой муфты ЕРКТ 0015, в т.ч.материалы	шт	2	47748,51	95 497,02
2429 .	Монтаж ответвительной муфты ВМНМ 1001-4В1, в т.ч.материалы	шт	2	23097,14	46 194,29
2430 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	22,5	4013,55	90 304,92
2431 .	Прокладка силового кабеля в опоре в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	22,5	4013,55	90 304,92
2432 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy63, в т.ч.материалы	м	983,0	3525,57	3 465 636,12
2433 .	Прокладка силового кабеля по опоре в стальной трубе Dy50, в т.ч.материалы	м	4,0	6830,83	27 323,33
2434 .	Прокладка силового кабеля по конструкции, в т.ч.материалы	м	1,0	1559,45	1 559,45
2435 .	Прокладка силового кабеля АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 внутри опоры и кронштейна, в т.ч.материалы	м	180,0	1153,59	207 646,61
2436 .	Прокладка трубы ПЭ-110 SDR 17 в траншее, в т.ч.материалы	м	72,0	4515,15	325 090,96
2439 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	50,07	3524,97	176 495,50
2440 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками)	м3	118,14	664,23	78 472,40
2442 .	Планировка откосов (587,6м2)и верха(22,5м2)	м2	610,1	454,44	277 255,90
2443 .	Монтаж магнитных пускателей(2шт) и маркеров(2шт), в т.ч.материалы	шт	4	34384,85	137 539,41
2444 .	*Освещение автобусных остановок пк269+76, 276+20*	*шт*	*2*		
2454 .	**КЛ-0,23кВ**				
2457 .	Установка конических стеклопластиковых опор ОКСн, в т.ч.материалы	шт	18	236926,30	4 264 673,46
2458 .	Монтаж светодиодных светильников на кронштейнах, в т.ч.материалы	шт	18	158666,30	2 855 993,37
2459 .	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29, в т.ч.материалы	шт	18	21735,94	391 246,94
2460 .	Монтаж концевой муфты ЕРКТ 0015, в т.ч.материалы	шт	2	23097,14	46 194,29
2461 .	Монтаж ответвительной муфты ВМНМ 1001-4В1, в т.ч.материалы	шт	3	47748,51	143 245,53
2462 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	22,5	3166,55	71 247,33
2463 .	Прокладка силового кабеля в опоре в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	22,5	4220,46	94 960,43
2464 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy63, в т.ч.материалы	м	1092,0	3755,02	4 100 484,77
2465 .	Прокладка силового кабеля по опоре в стальной трубе Dy50, в т.ч.материалы	м	4,0	7044,01	28 176,03
2466 .	Прокладка силового кабеля по конструкции, в т.ч.материалы	м	1,0	1790,30	1 790,30
2467 .	Прокладка силового кабеля АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 внутри опоры и кронштейна, в т.ч.материалы	м	180,0	1153,59	207 646,61
2468 .	Прокладка трубы ПЭ-110 SDR 17 в траншее, в т.ч.материалы	м	55,0	4515,15	248 333,37
2471 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	65,43	3524,97	230 639,11
2472 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками)	м3	130,86	664,23	86 921,44
2474 .	Планировка откосов (587,6м2)и верха(22,5м2)	м2	610,1	454,44	277 255,90
2475 .	Монтаж магнитных пускателей(2шт) и маркеров(2шт), в т.ч.материалы	шт	4	34384,85	137 539,41
2476 .	*Освещение автобусных остановок пк316+16,6*	*шт*	*1*		
2493 .	**КЛ-0,23кВ**				
2496 .	Установка конических стеклопластиковых опор ОКСн, в т.ч.материалы	шт	8	236926,30	1 895 410,43
2497 .	Монтаж светодиодных светильников на кронштейнах, в т.ч.материалы	шт	8	158666,30	1 269 330,39
2498 .	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29, в т.ч.материалы	шт	8	21735,94	173 887,53
2499 .	Монтаж концевой муфты ЕРКТ 0015, в т.ч.материалы	шт	2	23097,14	46 194,29
2500 .	Монтаж ответвительной муфты ВМНМ 1001-4В1, в т.ч.материалы	шт	1	47748,51	47 748,51
2501 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	10	4961,44	49 614,41
2502 .	Прокладка силового кабеля в опоре в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	10	4961,44	49 614,41
2503 .	Прокладка силового кабеля сеч.3х6мм2 в траншее в п/э трубе Dy63, в т.ч.материалы	м	338	4386,07	1 482 493,31
2504 .	Прокладка силового кабеля по опоре в стальной трубе Dy50, в т.ч.материалы	м	4	6593,14	26 372,56
2505 .	Прокладка силового кабеля по конструкции, в т.ч.материалы	м	2	1164,44	2 328,87
2506 .	Прокладка силового кабеля АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 внутри опоры и кронштейна, в т.ч.материалы	м	80,00	1153,59	92 287,38
2507 .	Прокладка трубы ПЭ-110 SDR 17 в траншее, в т.ч.материалы	м	25,00	5646,58	141 164,47
2510 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	18,36	3524,97	64 718,54
2511 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	м3	36,72	664,23	24 390,61
2514 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	3,06	3524,97	10 786,42
2515 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками)	м3	6,12	664,23	4 065,10

.	Планировка откосов (124,15м2)и верха(11,25м2)	м2	135,4	454,44	61 531,63
2518 .	Монтаж магнитных пускателей(2шт) и маркеров(2шт), в т.ч.материалы	шт	4	34384,85	137 539,41
2519 .	***Освещение моста ПК 334+64,1 и площадки отдыха ПК339+70(см.чертежи, спецификации)***	***уч-к***	***1***		
2528 .	Монтаж устройства ответвления на промежуточной опоре, в т.ч.материалы	шт	1	57807,40	57 807,40
2540 .	**МТПО-4кВА-10/0,23кВ**				
2541 .	Установка стойки ж/б СВ105,в т.ч.рытье котлована, материалы	шт	1	164727,38	164 727,38
2542 .	Монтаж МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	731235,26	731 235,26
2543 .	Монтаж провода АС 50/8, в т.ч.материалы	м	16,5	634,53	10 469,66
2544 .	Монтаж контура заземления МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	215369,61	215 369,61
2545 .	Разработка траншеи для прокладки полосы заземления	м3	14,0	6759,59	94 634,20
2546 .	Обратная засыпка траншеи	м3	14,0	3524,97	49 349,65
2547 .	Монтаж ограждения МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	1512498,23	1 512 498,23
2548 .	Гидроизоляция стоек опор битумом на 2 раза	м2	5,64	2691,91	15 182,39
2549 .	**КЛ-0,23кВ Освещение**				
2550 .	Разработка грунта ямобуром д.600 мм глубиной 2,0м	шт	24	16675,56	400 213,34
2551 .	Установка фундаментов опор освещения, в т.ч.материалы	шт	24	51796,74	1 243 121,74
2552 .	Установка конических стеклопластиковых опор ОКСн, в т.ч.материалы	шт	24	236926,30	5 686 231,28
2553 .	Монтаж светодиодных светильников на кронштейнах, в т.ч.материалы	шт	24	200701,29	4 816 830,94
2554 .	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29, в т.ч.материалы	шт	24	20967,78	503 226,63
2555 .	Монтаж концевой муфты ЕРКТ 0015, в т.ч.материалы	шт	2	23097,14	46 194,29
2556 .	Монтаж ответвительной муфты ВМНМ 1001-4В1, в т.ч.материалы	шт	1	47748,51	47 748,51
2557 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	30	4159,62	124 788,58
2558 .	Прокладка силового кабеля в опоре в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	30	4159,62	124 788,58
2559 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy63, в т.ч.материалы	м	927	3756,21	3 482 010,73
2560 .	Прокладка силового кабеля по опоре в стальной трубе Dy50, в т.ч.материалы	м	4	6951,07	27 804,29
2561 .	Прокладка силового кабеля по конструкции, в т.ч.материалы	м	7	1679,67	11 757,71
2562 .	Прокладка силового кабеля АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 внутри опоры и кронштейна, в т.ч.материалы	м	240	146,46	35 150,16
2563 .	Прокладка трубы ПЭ-110 SDR 17 в траншее, в т.ч.материалы	м	32	4515,15	144 484,87
2564 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	м3	270	442,44	119 459,16
2565 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	м3	9	6759,59	60 836,27
2566 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	38,5	3524,97	135 711,54
2567 .	Обратная засыпка траншеи	м3	240,5	664,23	159 747,87
2568 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	м3	30,12	442,44	13 326,33
2568-ВКЛ .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех) (по Заявке№1)	м3	15,38	442,44	6 804,75
2569 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	м3	0,93	6759,59	6 286,41
2569 -ВКЛ.	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч) (по Заявке№1)	м3	0,07	6759,59	473,17
2570 .	Подсыпка траншеи мелкопросеянной землей, 100мм	м3	6,5	3524,97	22 912,34
2571 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками)	м3	20,7	664,23	13 749,61
2571-ВКЛ .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками) (по Заявке№1)	м3	19,3	664,23	12 819,68
2574 .	Монтаж магнитных пускателей(4шт) и маркеров(8шт), в т.ч.материалы	шт	4	38425,03	153 700,12
2578 .	***Освещение участка дороги. Развязка ПК222+07 пк224+84 (см.чертежи, спецификации)***	***уч-к***	***1***		
2618 .	**Установка опор освещения**				
2621 .	Установка стеклопластиковых однорожковых опор длиной 8,0 м, в т.ч.материалы	шт.	123	236926,30	29 141 935,29
2622 .	Монтаж светодиодных светильников "Трасса-4"на кронштейнах, в т.ч.материалы	шт.	123	158666,30	19 515 954,71
2623 .	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29, в т.ч.материалы	шт.	123	11899,59	1 463 649,96
2624 .	Монтаж концевой муфты rek-1КвТ4-35/50-СЛ-М, в т.ч.материалы	шт	2	55729,26	111 458,51
2625 .	Монтаж ответвительной муфты ПОтгб4-25/90-4/35, в т.ч.материалы	шт	6	47748,51	286 491,05

626 .	Устройство присыпных берм (разработка грунта экскаватором с перевозкой на 16км, с уплотнением пневмотрамбовкками с поливом водой)	м³	0,00	3195,47	0,00
2627 .	Планировка откосов (2879,24м2) и верха (110,25м2)	м²	2989,49	454,44	1 358 553,93
2628 .	**Устройство защитной сетки газопровода**				
2629 .	Заземление ограждающей сетки	шт.	1	385277,58	385 277,58
2630-ВКЛ .	Устройство защитного ограждения газопровода от падения провода ВЛ (по Заявке№1)	шт.	1	705356,20	705 356,20
2631 .	**Итого по гл.6**				**688 532 494,69**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**1 000 193 586,67**
	ИТОГО по объекту				**1 000 193 586,67**
	в том числе НДС 12%				107 163 599,00

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф-АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №20 от09.10.2025г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 30.10.2025г.
приемки выполненных работ за период с 24.09.2025г. по 29.10.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 861 312,28	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-78404,22	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,48	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,03	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	117 660 133,43	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-8264897,148	0	0	0	0,00	0	0
7	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	29 001 448,43	213788	25 547 666,01	0	0,00	213788	25 547 666,01
7-ИСКЛ	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-3453782,43	0	0	0	0,00	0	0,00
8	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 891 870,31	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-840929,4053	0	0	0	0,00	0	0
10	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	18 514,65	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-1685,32541	0	0	0	0,00	0	0
11	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	1 302 204,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-1302204,584	0	0	0	0,00	0	0
13	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	328 117,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-328117,2087	0	0	0	0,00	0	0
14	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 465 423,70	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-753863,0367	0	0	0	0,00	0	0
15	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	92 179 556,26	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-3987873,672	0	0	0	0,00	0	0
18	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 742 685,46	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-1030081,783	0	0	0	0,00	0	0
19	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	41 070 362,48	23713	40 675 834,50	0	0,00	23713	40 675 834,50

-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-394527,98	0	0	0	0,00	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	86 160 627,94	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-7193038,239	0	0	0	0,00	0	0
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	11 202 531,64	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-1 355 964,62	0	0	0	0,00	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	463 197 274,26	36	442 987 804,65	0	0,00	36	442 987 804,65
23-ИСКЛ	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-20 209 469,61	0	0	0	0,00	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	227 640 760,12	324000	218 285 600,42	0	0,00	324000	218 285 600,42
24-ИСКЛ	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-9 355 159,70	0	0	0	0,00	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	51 590 933,03	14310	37 647 437,61	4770	12 549 145,87	19080	50 196 583,49
25-ИСКЛ	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-1 394 349,54	0	0	0	0,00	0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	30 052 683,96	16851,75	20 548 580,58	5617,25	6 849 526,86	22469	27 398 107,44
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-2654576,523	0	0	0	0,00	0	0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	8 586 386,86	28	7 787 477,28	0	0,00	28	7 787 477,28
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-798909,583	0	0	0	0,00	0	0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	10 336 569,44	270000	5 028 601,35	270000	5 028 601,35	540000	10 057 202,70
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-279366,74	0	0	0	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 281 656 606,05**		**1 257 229 331,97**		**24 427 274,084**		**1 281 656 606,05**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	35,682712	1 646 262 474,22	34,80035	1 438 452 507,42	0	77 651 212,82	34,80035	1 516 103 720,24
		м3	1025105		977056		0		977056	
31-ИСКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-130 158 753,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	9 982 953,14	0	9 982 953,14	0	0,00	0	9 982 953,14
		м3	1015		1015		0		1015	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	350 996 073,11	573923	344041192,5	0	0,00	573923	344 041 192,55
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-6954880,561	0	0	0	0,00	0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	275 587 542,38	1543134,7	235 196 082,39	335268,3	35 845 212,73	1878403	271 041 295,12
33-ИСКЛ	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-4546247,264	0	0	0	0,00	0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**2 141 169 161,05**		**2 027 672 735,50**		**113 496 425,55**		**2 141 169 161,05**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			**длина без учета моста**						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	572 877 725,21	27,639	404 644 010,30	0	0,00	27,639	404 644 010,30
		м3	96494,07		77511,927		0		77511,9270	
36-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-168 233 714,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	1 306 841 126,84	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-1 084 941 896,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	24,905988	826 719 195,98	24,905988	826 719 195,98	0,00000	0,00	24,905988	826 719 195,98
		м2	262139,3		262139,3		0,00		262139,3	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	2 803 942 507,16	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-2 374 785 470,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,705988	1 423 648 631,97	25,705988	1 423 648 631,96	0,00000	0,00	25,705988	1 423 648 631,96
		м2	247403,90		247403,9		0,00		247403,90	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 324 257 945,92	34,6979	2 226 365 181,79	0,00000	0,00	34,6979	2 226 365 181,79
		м2	313721,55		305780,313		0,000		305780,313	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-97 892 764,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	2 818 618 168,45	31,305988	2 537 033 944,41	3	113 204 335,68	34,305988	2 650 238 280,10
		м2	313721,55		282380,292		12600,018		294980,31	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-71 347 739,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	153 688 549,33	33,905988	149 119 645,06	0,0000	0,00	33,905988	149 119 645,06
		м3	70112,00		68409,995		0		68409,995	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-4 568 904,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	814 693 741,80	33,917988	793 970 265,87	0	0,00	33,917988	793 970 265,87
		м2	208127,2		202833,04		0		202833,04	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-20 723 475,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43.	**Итого по гл.3**			**9 337 296 315,24**		**9 127 059 830,44**		**113 204 335,68**		**9 240 264 166,12**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	**Устройство ж/б труб на основной дороге**	шт.	29	620959936,20	1	547 366 473,31	27	4 778 829,19	28	552 145 302,49
45-ИСКЛ.	**Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1**	шт.	-1	-68814633,70	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	**Устройство ж/б труб на съездах**	шт.	13	64661357,37	3	64 450 611,62	10	210 745,74	13	64 661 357,36
47.	**Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге**	комплекс	1	107581406,16	0	79017085,20	0	0,00	0	79 017 085,20
47-ИСКЛ.	**Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1**	тенге		-28564320,95		0		0,00		0,00
48.	**Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке**	комплекс	1	42403096,33	1	42403096,33	0	0,00	1	42 403 096,33
49.	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"**	шт.	1	284042237,20	0	251 284 623,84	0	9 850 637,42	0	261 135 261,25
50.	**Мост**	шт.	1	435540498,72	0	265 761 959,73	0	45 692 844,31	0	311 454 804,04
51.	**Итого по гл.4**			**1 457 809 577,32**		**1 250 283 850,02**		**60 533 056,66**		**1 310 816 906,69**
52	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1971111463,25	16	1 187 431 142,57	0	0,00	16	1 187 431 142,57
53-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-777607101,02	0	-1084,01	0	0,00	0	-1 084,01
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		622 886 644,69	0	622 886 644,69		0,00		622 886 644,69
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №3	тенге		1 084,01		1 084,01		0,00		1 084,01
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	739395694,64	1	448 806 627,47	0	0,00	1	448 806 627,47
54-ИСКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-290589067,17	0	0,00		0,00		0,00

ВКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219 595 660,68	0	219 595 660,68		0,00		219 595 660,68
55.	**Итого по гл.5**			**2 484 794 379,07**		**2 478 720 075,40**		**0,00**		**2 478 720 075,40**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	122340532,36	0	107 440 938,22	0	0,00	0	107 440 938,22
57-ИСКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-14672386,77		0,00		0,00		0,00
57-ВКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		21167063,9		21 167 063,90		0,00		21 167 063,90
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	585379274,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-585379274,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59.	**Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)**	уч-к	1	83981792,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-83981792,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	139993698,57	0	77 294 399,03	0	49 188 245,91	0	126 482 644,94
60-ИСКЛ.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-13511053,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	16891088,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ.	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	59475,66		0,00	0	0,00	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	957758276,35	3859	636 661 292,37	4671,2	199 163 394,00	8530,2	835 824 686,37
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-58104213,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	5852221,597	0	0,00	134	5 852 221,60	134	5 852 221,60
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	341140679,85	0	0,00	2300	236 934 726,73	2300	236 934 726,73
63-ИСКЛ	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-23579125,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	71341528,71	0	0,00	3299,07	71 341 528,71	3299,07	71 341 528,71
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	13353505,55	0	0,00	70,028	8 486 165,11	70,028	8 486 165,11
65-ИСКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-394055,1143	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	67740,42866	0	0,00	0,588	67 740,43	0,588	67 740,43
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	4278644,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	265269268,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-265269268,6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	72034986,52	0	27 756 657,16	7	44 278 342,27	7	72 034 999,43
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	64301693,3	0	0,00	1	20 231 355,08	1	20 231 355,08

ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-44070338,21		0,00		0,00		0,00
69-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		20097,60		0,00		20 097,60		20 097,60
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	115768718,78	0	43 900 902,56	1	52 263 321,04	1	96 164 223,60
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-19604495,17		0,00		0,00		0,00
70-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		31141671,45		30 436 315,26		705 356,20		31 141 671,45
70	**Итого по гл.6**			**1 803 575 954,99**		**944 657 568,51**		**688 532 494,69**		**1 633 190 063,19**
71	**Глава 7. Прочие**									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам №1-2	тенге		808 572 308,61		0,00		0,00		0,00
72-ИСКЛ	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по Заявке №2	тенге		-718 699 773,74		0,00		0,00		0,00
72-паводок	Восстановительные работы в послепаводковый период по Заявке №2	тенге		422 164 184,96		422 164 184,96		0,00		422 164 184,96
72-ВКЛ	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №3	тенге		469 710 796,83		0,00		0,00		0,00
73	**ИТОГО по главе 7**			**981 747 516,67**		**422 164 184,96**		**0,00**		**422 164 184,96**
74	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**19 488 049 510,38**		**17 507 787 576,79**		**1 000 193 586,67**		**18 507 981 163,46**
	в том числе НДС			*2 088 005 304,68*		*1 875 834 383,23*		*107 163 598,57*		*1 982 997 981,80*
	Заготовка материалов			***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
	Итого по объекту			**19 488 049 510,38**		**17 507 787 576,79**		**1 000 193 586,67**		**18 507 981 163,46**
	в том числе НДС			*2 088 005 304,68*		*1 875 834 383,23*		*107 163 598,57*		*1 982 997 981,80*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С" Мурапов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ермоленко С.Г.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.