Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 9, пятно 1»
Договор Д/с №414/4 от 19.02.2021г. к договору №414 от 12.11.2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 9, пятно 1»	459 033 853	247 813 853	247 813 853		42 006 316	42 006 316	
2	итого:					42 006 316		
3	в том числе НДС					4 500 676,71		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов					2 100 316		
5	**Всего к оплате:**					**39 906 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Руководитель

Бибосынов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Таукеев М.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"
Дополнительное соглашение №414/4 от 19.02.2021г. к договору №414 от 12.11.2019 г.

Акт

выполненных работ по объекту: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 9, пятно 1»

на 27 августа 2021 года

№ смет и расчетов	Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге	Остаток стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
					с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	строительно-монтажных работ	объем, %	СМР	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	СМР	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства												
2-1-1		**Земляные работы**	**4 648 594**	**0**	100%	4 648 594			**4 648 594**	0%				**0**
2-1-2		**Общестроительные работы Блок 1.**												
	Раздел 1	Фундаменты монолитные железобетонные	**9 321 934**	**0**	100%	9 321 934			**9 321 934**	0%				**0**
	Раздел 2	Стены подвалов монолитные железобетонные	**2 027 514**	**0**	100%	2 027 514			**2 027 514**	0%				**0**
	Раздел 3	Каркасы монолитные железобетоные (колонны, ригели, диафрагмы)	**26 056 451**	**0**	100%	26 056 451			**26 056 451**	0%				**0**
	Раздел 4	Заполнение стен (устрйство каркаса, кладка наружных и внутренних стен из газоблока)	**16 826 386**	**0**	100%	16826386			**16 826 386**	0%				**0**
	Раздел 5	Устройство балконов (95шт)	**5 474 932**	**2 211 277**	60%	3263655			**3 263 655**	0%				**0**
	Раздел 6	Перекрытие и покрытие	**54 619 126**	**0**	100%	54 619 126			**54 619 126**	0%				**0**
	Раздел 7	Кровля	**16 906 944**	**0**	100%	16906944			**16 906 944**	0%				**0**
	Раздел 8	Двери	**11 263 613**	**141 617**	99%	11121996			**11 121 996**	0%				**0**
	Раздел 9	Окна	**7 451 949**	**0**	100%	7451949			**7 451 949**	0%				**0**
	Раздел 10	Перегородки (гипсокартонные, кирпичные подвала)	**7 865 957**	**0**	100%	7865957			**7 865 957**	0%				**0**
	Раздел 11	Полы	**14 938 084**	**8 721 069**	42%	6217015			**6 217 015**	0%				**0**
	Раздел 12	Внутренняя отделка	**35 798 988**	**22 548 251**	37%	13250737			**13 250 737**	0%				**0**
	Раздел 13	Наружная отделка	**14 664 984**	**68 845**	100%	14596139			**14 596 139**	94%	13777048			**13 777 048**
	Раздел 14	Лестницы Л-1	**4 903 191**	**8 117**	100%	4 895 074			**4 895 074**	0%				**0**
	Раздел 15	Разные работы	**12 717 400**	**-871 310**	107%	13588710			**13 588 710**	0%				**0**
2-1-3		**Общестроительные работы Блок 2.**												
	Раздел 1	Фундаменты монолитные железобетонные	**12 321 303**	**0**	100%	12 321 303			**12 321 303**	0%				**0**
	Раздел 2	Стены подвалов монолитные железобетонные	**2 322 804**	**0**	100%	2 322 804			**2 322 804**	0%				**0**
	Раздел 3	Каркасы монолитные железобетоные (колонны, ригели, диафрагмы)	**35 498 299**	**0**	100%	35 498 299			**35 498 299**	0%				**0**
	Раздел 4	Заполнение стен (устройтво каркаса, кладка наружных и внутренних стен из газоблока)	**21 749 635**	**0**	100%	21749635			**21 749 635**	0%				**0**
	Раздел 5	Устройство балконов (95шт)	**5 850 728**	**0**	100%	5 850 728			**5 850 728**	0%				**0**
	Раздел 6	Перекрытие и покрытие	**64 719 992**	**0**	100%	64 719 992			**64 719 992**	0%				**0**
	Раздел 7	Кровля	**20 607 953**	**0**	100%	20 607 953			**20 607 953**	0%				**0**
	Раздел 8	Двери	**14 698 823**	**3 813 863**	74%	10 884 960			**10 884 960**	0%				**0**
	Раздел 9	Окна	**8 126 810**	**100 047**	99%	8 026 763			**8 026 763**	0%				**0**
	Раздел10	Перегородки (гипсокартонные, кирпичные подвала)	**8 294 249**	**0**	100%	8 294 249			**8 294 249**	0%				**0**
	Раздел 11	Полы	**18 525 712**	**13 446 949**	27%	5 078 763			**5 078 763**	0%				**0**
	Раздел 12	Внутренняя отделка	**44 972 154**	**33 662 360**	25%	11 309 795			**11 309 795**	0%				**0**
	Раздел 13	Наружная отделка	**17 655 217**	**5 582 976**	68%	12072241			**12 072 241**	60%	10523177			**10 523 177**
№ смет и	Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге	Остаток стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
					с начала строительства					за отчетный месяц				

расчетов	Раздел	Наименование работ	строительно-монтажных работ	строительно-монтажных работ	объем, %	СМР	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	СМР	оборудования	прочих затрат	всего
	Раздел 14	Лестницы Л-1	7 354 787	50 000	99%	7 304 787			7 304 787	0%				0
	Раздел 15	Разные работы	15 766 615	3 475 106	78%	12291509			12 291 509	0%				0
2-1-4		Отопление	57 559 176	8 947 008	84%	48612168			48 612 168	15%	8752372			8 752 372
2-1-5		Вентиляция	2 427 185	224 582	91%	2202603			2 202 603	0%				0
2-1-6		Водопровод холодной воды	22 057 897	13 118 284	41%	8939613			8 939 613	6%	1404236			1 404 236
2-1-7		Водопровод горячей воды	20 626 293	12 281 703	40%	8344590			8 344 590	40%	8344590			8 344 590
2-1-8		Канализация	11 891 822	4 435 199	63%	7456623			7 456 623	0%				0
2-1-9		Газоснабжение внутренние	12 341 056	8 811 240	29%	3529816			3 529 816	29%	3529816			3 529 816
2-1-10		Электроосвещение	26 820 632	-90 628	100%	26 911 260			26 911 260	17%	4679118			4 679 118
2-1-11		Телефонизация	4 571 683	4 571 683	0%					0%				0
2-1-12		Домофонная связь	4 401 210	4 401 210	0%					0%				0
2-1-13		Видеонабдюдение	2 392 774	2 392 774	0%					0%				0
2-1-14		Временные пути	1 288 628	1 288 628	0%	0			0	0%				0
		ИТОГО:	710 329 484	153 340 850		420 868 769			420 868 769		51 010 357			51 010 357
		Временные здания и сооружения 1%	7 080 280	6 594 002		4 208 688			4 208 688		510 104			510 104
		Итого с временными	717 409 764	159 934 852		425 077 457			425 077 457		51 520 454			51 520 454
		Зимние удорожания 0,63%	4 505 182	4 195 763		2 677 988			2 677 988		324 579			324 579
		Итого с зимними удорожаниями	721 914 946	164 130 615		427 755 445			427 755 445		51 845 034			51 845 034
		Непредвиденные работы и затраты 2%	14 392 269	13 403 799		8 555 109			8 555 109		1 036 901			1 036 901
		Итого с непредвиденными работами и затратами	736 307 215	177 534 414		436 310 554			436 310 554		52 881 934			52 881 934
		Итого в текущих ценах 2019 года - 35,29%, к = 1	259 842 816	62 651 895		153 973 994			153 973 994		18 662 035			18 662 035
		НДС 12%	31 181 138	7 518 227		18 476 879			18 476 879		2 239 444			2 239 444
		Итого	291 023 954	70 170 122		172 450 874			172 450 874		20 901 479			20 901 479
		Итого в текущих ценах 2020 года - 64,71%, к = 1,0348515	493 069 898	118 886 347		292 176 412			292 176 412		35 412 514			35 412 514
		НДС 12%	59 168 388	14 266 362		35 061 169			35 061 169		4 249 502			4 249 502
		Итого	552 238 286	133 152 709		327 237 581			327 237 581		39 662 016			39 662 016
		Налог на добавленную стоимость 12%	90 349 526	21 784 589										
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	843 262 240	203 322 831		446 150 406			446 150 406		54 074 549			54 074 549
		Стоимость с понижающим по Государственной программе К=0,770657	649 866 000	156 518 775		343 828 961			343 448 471		41 672 933			41 672 933
		Стоимость по договору с понижающим К согласно договора К=0,9	584 879 400	140 866 898		309 446 065			309 103 623		37 505 640			37 505 640
		Всего стоимость с НДС:	**584 879 400**	**125 845 547**		**459 033 853**			**459 033 853**		**42 006 316**			**42 006 316**
		в том числе НДС 12%	62 665 650,01	15 092 881,88		49 182 199			49 182 199		4 500 676,8			4 500 676,8

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бибосынов Т.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Даут инжиниринг"
Инженер-эксперт
Абдикаримов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Танкеев М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

906650

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 9, пятно 1»**
(наименование, адрес)

Объект **5 эт.80 квартирный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №414/4 от 19.02.2021г. к договору №414 от 12.11.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в те кущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок 2. Локальная смета 2-1-3									
		Наружная отделка									
1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров)	м2	1358,2	2973,29	24,03	4038324	32643	1012805	2400655	6954098
		НР - 80%; СП - 8%			2203,56	5,85	2992876	7943		515118	
2	Перечень обор.п34	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	2308,94	455,36	–	1051392	–	1051392	–	1135504
		СП - 8%			–	–	–	–		84111	
3	Перечень обор.п32	Грунтовка глубокого проникновения	кг	54,328	602,68	–	32742	–	32742	–	35362
		СП - 8%			–	–	–	–		2619	
4	Перечень обор.п33	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	271,64	353,57	–	96044	–	96044	–	103728
		СП - 8%			–	–	–	–		7684	
5	Перечень обор.п35	Колер	кг	407,46	178,57	–	72761	–	72761	–	78582
		СП - 8%			–	–	–	–		5821	
6	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучш енное	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,5	3213,05	32,60	236159	2396	138503	77077	338296
		НР - 80%; СП - 8%			1296,05	14,79	95260	1087		25059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микр озернистого, размер зерна до 0,7 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	73,5	439,72 432,50	7,21 3,25	32320 31789	530 239	1	25622 4635	62577
8	Перечень обор.п34	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer" *СП - 8%*	кг	124,95	455,36 –	– –	56897 –	– –	56897	– 4552	61449
9	Перечень обор.п33	Кварцевая гр унтовка для сцепления *СП - 8%*	кг	14,7	353,57 –	– –	5198 –	– –	5198	– 416	5613
10	Перечень обор.п35	Колер *СП - 8%*	кг	22,05	178,57 –	– –	3938 –	– –	3938	– 315	4253
		Утепление цоколя									
11	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляцио нный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнист ых материалов). Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	112,2	463,83 150,35	6,47 3,01	52042 16869	726 338	34447	13077 5210	70329
12	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветроза щитная паропроницаемая из однослойного полипропиле нового полотна удельным весом 110 г/м2 *СП - 8%*	м2	129,03	102,00 –	– –	13161 –	– –	13161	– 1053	14214
13	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 *СП - 8%*	1000 шт.	0,6732	47968,00 –	– –	32292 –	– –	32292	– 2583	34875
14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели крепежные *СП - 8%*	шт.	561	10,00 –	– –	5610 –	– –	5610	– 449	6059
15	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный (нижний и верхний) *СП - 8%*	шт.	224,4	515,00 –	– –	115566 –	– –	115566	– 9245	124811
16	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция пе ноплексом *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,488	25913,88 24128,16	1785,72 830,76	116301 108287	8014 3728	–	85132 16115	217548
17	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	4,35336	29601,00 –	– –	128864 –	– –	128864	– 10309	139173
18	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинков анной стали типа КК-50 *СП - 8%*	шт.	336,6	73,00 –	– –	24572 –	– –	24572	– 1966	26538
19	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	3,366	994,00	–	3346	–	3346	–	3613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
20	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образны й из оцинкованной стали КПГ-60х44х3000, КПГШ-60Х81Х3000	м	224,4	252,00	–	56549	–	56549	–	61073
		СП - 8%			–	–	–	–		4524	
21	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,7952	8974,00	–	16110	–	16110	–	17399
		СП - 8%			–	–	–	–		1289	
22	2206-0301-0119 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 500мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	112,2	1804,00	–	202409	–	202409	–	218602
		СП - 8%			–	–	–	–		16193	
23	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройст во	м2 фасада (без вычета проемов)	1847,832	136,29	0,26	251834	478	160088	84171	362885
		НР - 92%; СП - 8%			49,39	0,12	91268	222		26880	
24	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	33,22	997,04	2,83	33122	94	31999	721	36550
		НР - 69%; СП - 8%			30,97	0,48	1029	16		2707	
25	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности м еталлические огрунтованные. Окраска эмалями МЛ-1202	м2	33,22	134,20	2,31	4458	77	3874	356	5199
		НР - 69%; СП - 8%			15,28	0,24	507	8		385	
26	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	1136,4	758,35	0,84	861791	952	86837	619202	1599472
		НР - 80%; СП - 8%			681,10	–	774002	–		118479	
27	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	79,548	789,60	2,88	62811	229	54396	6633	75000
		НР - 80%; СП - 8%			102,91	1,32	8186	105		5556	
28	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1847,832	650,67	1,81	1202321	3348	374559	768153	2128112
		НР - 93%; СП - 8%			446,15	0,84	824414	1557		157638	
		Утепление низа эркера									
29	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из бетона. Устройство на ружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (низа эркера)	м2	14,28	3122,27	24,18	44586	345	9224	28081	78480
		НР - 80%; СП - 8%			2452,19	5,85	35017	84		5813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные м арки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	2,2491	21681,00	–	48763	–	48763	–	52664
		СП - 8%			–	–	–	–		3901	
31	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,14	192,00	–	1371	–	1371	–	1481
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
32	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. О краска с лесов по подготовленной поверхности, крем нийорганическая за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,28	1579,20	5,77	22551	82	19530	2382	26927
		НР - 80%; СП - 8%			205,82	2,65	2939	38		1995	
		Перегородки									
		Гипсокартонные перегородки									
33	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	744,08	-72,66	-2,59	-54066	-1926	–	-62582	-125980
		НР - 118%; СП - 8%			-70,07	-1,20	-52140	-896		-9332	
34	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	285,726076	-575,00	–	-164292	–	-164292	–	-177436
		СП - 8%			–	–	–	–		-13143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8707846	47989	3729556	4048680	13777050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13777048				
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы Блок 1. Локальная смета 2-1-3									
		Наружная отделка									
35	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройс тво наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1110,5	2973,29	24,03	3301840	26690	828096	1962839	5685853
		НР - 80%; СП - 8%			2203,56	5,85	2447054	6494		421174	
36	Перечень обор.п34	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	1887,85	455,36	–	859646	–	859646	–	928418
		СП - 8%			–	–	–	–		68772	
37	Перечень обор.п32	Грунтовка глубокого проникновения	кг	44,42	602,68	–	26771	–	26771	–	28913
		СП - 8%			–	–	–	–		2142	
38	Перечень обор.п33	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	222,1	353,57	–	78528	–	78528	–	84810
		СП - 8%			–	–	–	–		6282	
39	Перечень обор.п14	Колер	кг	333,15	178,57	–	59491	–	59491	–	64250
		СП - 8%			–	–	–	–		4759	
40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучш енное	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,5	3213,05	32,60	175111	1776	102700	57153	250845
		НР - 80%; СП - 8%			1296,05	14,79	70635	806		18581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемо й поверхности	54,5	439,72	7,21	23965	393	1	18999	46401
		НР - 80%; СП - 8%			432,50	3,25	23571	177		3437	
42	Перечень обор.п34	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	92,65	455,36	–	42189	–	42189	–	45564
		СП - 8%			–	–	–	–		3375	
43	Перечень обор.п34	Кварцевая гр унтовка для сцепления	кг	10,9	353,57	–	3854	–	3854	–	4162
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
44	Перечень обор.п14	Колер	кг	16,35	178,57	–	2920	–	2920	–	3153
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
		Утепление цоколя									
45	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляци онный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	95	463,83	6,47	44064	615	29166	11073	59548
		НР - 76%; СП - 8%			150,35	3,01	14283	286		4411	
46	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция пе ноплексом	м3 изоляции	3,8	25913,88	1785,72	98473	6786	–	72081	184198
		НР - 76%; СП - 8%			24128,16	830,76	91687	3157		13644	
47	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	919,6	758,35	0,84	697381	771	70270	501072	1294328
		НР - 80%; СП - 8%			681,10	–	626340	–		95876	
48	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	64,372	789,60	2,88	50828	186	44017	5368	60692
		НР - 80%; СП - 8%			102,91	1,32	6625	85		4496	
49	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	м2	27,68	997,04	2,83	27598	78	26663	601	30454
		НР - 69%; СП - 8%			30,97	0,48	857	13		2256	
50	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности м еталлические огрунтованные. Окраска эмалями МЛ-1202	м2	27,68	134,20	2,31	3715	64	3228	296	4332
		НР - 69%; СП - 8%			15,28	0,24	423	7		321	
51	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1624,04	650,67	1,81	1056707	2942	329196	675122	1870375
		НР - 93%; СП - 8%			446,15	0,84	724569	1369		138546	
		Утепление низа эркера									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из бетона. Устройство на ружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (низа эркера)	м2	13,86	3122,27	24,18	43275	335	8953	27255	76172
		НР - 80%; СП - 8%			2452,19	5,85	33987	81		5642	
53	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной в аты на синтетическом связующем теплоизоляционные м арки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	2,18295	21681,00	–	47329	–	47329	–	51115
		СП - 8%			–	–	–	–		3786	
54	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6,93	192,00	–	1331	–	1331	–	1437
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
55	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. О краска с лесов по подготовленной поверхности, крем нийорганическая за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхно сти	13,86	1579,20	5,77	21888	80	18955	2312	26135
		НР - 80%; СП - 8%			205,82	2,65	2853	37		1936	
		Проемы									
56	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконн ые площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профи лей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одно створчатых	м2	4,9999688	-3149,18	-163,86	-15746	-819	-8106	-6469	-23992
		НР - 90%; СП - 8%			-1364,24	-73,42	-6821	-367		-1777	
		Перегородки									
57	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	622,86	-72,66	-2,59	-45258	-1612	–	-52387	-105456
		НР - 118%; СП - 8%			-70,07	-1,20	-43646	-750		-7812	
58	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	239,17888	-575,00	–	-137528	–	-137528	–	-148530
		СП - 8%			–	–	–	–		-11002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6468371	38284	2437670	3275315	10523177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10523178				

РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение. Локальная смета 2-1-10

59	2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные ми огофункциональные многотарифные типа DTZ1513-CT-100-01, 5(40) A, 380 В(прим.)	шт.	6	57944,00	–	347664	–	347664	–	375477
		СП - 8%			–	–	–	–		27813	
60	2307-0101-0332 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.1 ГОСТ 17677-82	шт.	7	712,00	–	4984	–	4984	–	5383
		СП - 8%			–	–	–	–		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, м одели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической се ти 220 В, мощность 23 Вт,цоколь Е27	шт.	7	646,00	–	4522	–	4522	–	4884
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
62	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	49	1142,00	–	55958	–	55958	–	60435
		СП - 8%			–	–	–	–		4477	
63	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	50	637,00	–	31850	–	31850	–	34398
		СП - 8%			–	–	–	–		2548	
64	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещен ия рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42/36	шт.	1	3286,00	–	3286	–	3286	–	3549
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
65	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические дл я местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	–	80	–	80	–	86
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
66	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	183	-419,29	-53,50	-76730	-9791	-11461	-41755	-127964
		НР - 72%; СП - 8%			-303,16	-13,74	-55478	-2515		-9479	
67	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 20 мм	м	183	-221,00	–	-40443	–	-40443	–	-43678
		СП - 8%			–	–	–	–		-3235	
68	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х	м кабеля	183	-310,39	-144,66	-56800	-26472	-8295	-21351	-84403
		НР - 72%; СП - 8%			-120,40	-41,64	-22033	-7621		-6252	
69	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	747	-738,70	-346,05	-551811	-258500	-185384	-136259	-743116
		НР - 72%; СП - 8%			-144,48	-108,87	-107927	-81323		-55046	
70	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (о к)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	-114756,00	–	-3213	–	-3213	–	-3470
		СП - 8%			–	–	–	–		-257	
71	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,838	-168496,00	–	-141200	–	-141200	–	-152496
		СП - 8%			–	–	–	–		-11296	
72	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (о к)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	-273235,00	–	-9290	–	-9290	–	-10033
		СП - 8%			–	–	–	–		-743	
73	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	-667780,00	–	-10017	–	-10017	–	-10818
		СП - 8%			–	–	–	–		-801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (о к)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	-960234,00	–	-14404	–	-14404	–	-15556
		СП - 8%			–	–	–	–		-1152	
75	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабе ля	10	-1349,54	-800,36	-13495	-8004	-2481	-3998	-18893
		НР - 72%; СП - 8%			-301,00	-254,28	-3010	-2543		-1399	
76	2306-0128-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	-11543021,00	–	-115430	–	-115430	–	-124665
		СП - 8%			–	–	–	–		-9234	
77	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	4	20606,32	2720,99	82425	10884	56529	13251	103330
		НР - 72%; СП - 8%			3753,00	847,96	15012	3392		7654	
78	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазныемноготарифные активной энергии типа DDZ1513, классточности 1	шт.	12	25817,00	–	309804	–	309804	–	334588
		СП - 8%			–	–	–	–		24784	
79	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные мн оготарифные активной энергии типа DDZ1513, класст очности 1	шт.	4	25817,00	–	103268	–	103268	–	111529
		СП - 8%			–	–	–	–		8261	
80	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трех полюсный на ток до 25 А(16А,25А,16А). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80	2638,02	24,18	211042	1934	114228	68314	301704
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	–	94880	–		22348	
81	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые ЗО-220	шт.	16	925,00	–	14800	–	14800	–	15984
		СП - 8%			–	–	–	–		1184	
82	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1142,00	–	17130	–	17130	–	18500
		СП - 8%			–	–	–	–		1370	
83	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-001 ГОС Т 17677-82	шт.	16	1228,00	–	19648	–	19648	–	21220
		СП - 8%			–	–	–	–		1572	
84	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	32	637,00	–	20384	–	20384	–	22015
		СП - 8%			–	–	–	–		1631	
85	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	191	451,75	3,46	86284	662	4382	58654	156533
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	81240	223		11595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнени я или распределительный пункт (шкаф) высота и шири на до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	16	20606,32	2720,99	329701	43536	226117	53003	413321
		НР - 72%; СП - 8%			3753,00	847,96	60048	13567		30616	
87	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа DDZ1513,класс точности 1	шт.	48	25817,00	–	1239216	–	1239216	–	1338353
		СП - 8%			–	–	–	–		99137	
88	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.	48	4675,42	115,79	224420	5558	105006	82987	332000
		НР - 72%; СП - 8%			2372,00	29,24	113856	1404		24593	
89	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	4	20606,32	2720,99	82425	10884	56529	13251	103330
		НР - 72%; СП - 8%			3753,00	847,96	15012	3392		7654	
90	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа DDZ1513,класс точности 1	шт.	16	25817,00	–	413072	–	413072	–	446118
		СП - 8%			–	–	–	–		33046	
91	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на сте не или колонне	шт.	16	4675,42	115,79	74807	1853	35002	27662	110667
		НР - 72%; СП - 8%			2372,00	29,24	37952	468		8198	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А(16А,25А,16А). Установк а на конструкции на стене или колонне	шт.	320	2638,02	24,18	844166	7738	456908	273254	1206814
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	–	379520	–		89394	
93	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	64	1228,00	–	78592	–	78592	–	84879
		СП - 8%			–	–	–	–		6287	
94	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	64	637,00	–	40768	–	40768	–	44029
		СП - 8%			–	–	–	–		3261	
95	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ла мп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	48	3780,00	–	181440	–	181440	–	195955
		СП - 8%			–	–	–	–		14515	
96	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная у топленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	764	451,75	3,46	345136	2647	17529	234614	626131
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	324960	894		46380	
97	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	8550	-45,00	–	-384750	–	-384750	–	-415530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		-30780	
98	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВ Х диаметром 20 мм	м	260	-60,00	–	-15600	–	-15600	–	-16848
		СП - 8%			–	–	–	–		-1248	
99	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВ Х диаметром 25 мм	м	285	-80,00	–	-22800	–	-22800	–	-24624
		СП - 8%			–	–	–	–		-1824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3710889	-217072	2993928	621627	4679118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4679116				

РАЗДЕЛ 4.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ - Блок 1 и 2. Локальная смета 2-1-9

Блок №1

100	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	330	1649,27	20,53	544258	6776	425835	111828	708573
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	111647	2463		52487	
101	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1703,50	20,53	119245	1437	94125	23721	154404
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	23683	523		11437	
102	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1453,81	20,53	49430	698	37229	11522	65827
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	11503	254		4876	
103	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2272,36	20,53	45447	411	38270	6777	56403
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	6766	149		4178	
104	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор з агазованности, диаметр 20 мм. Установка	клапан	35	3420,13	233,28	119705	8165	20096	92093	228741
		НР - 98%; СП - 8%			2612,68	72,24	91444	2528		16944	
105	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	829,00	–	58030	–	58030	–	62672
		СП - 8%			–	–	–	–		4642	
106	2304-0905-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1244,00	–	6220	–	6220	–	6718
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
107	2304-0905-1009 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1913,00	–	1913	–	1913	–	2066
		СП - 8%			–	–	–	–		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2304-0905-1010 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3347,00	–	6694	–	6694	–	7230
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
109	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(прим. 25мм х 3мм - 20мм х 3мм)	шт.	4	249,00	–	996	–	996	–	1076
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
110	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	230,00	–	460	–	460	–	497
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
111	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, д иаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	58	2729,91	37,73	158335	2188	116792	39314	213460
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	39355	761		15812	
112	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопрово дов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9	537,00	–	3168	–	3168	–	3422
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
		Блок №2									
113	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	510	1649,27	20,53	841127	10471	658111	172825	1095068
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	172545	3807		81116	
114	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	62	1703,50	20,53	105617	1273	83368	21010	136758
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	20976	463		10130	
115	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1453,81	20,53	61060	862	45988	14233	81316
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	14210	314		6023	
116	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет р до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2272,36	20,53	61354	554	51665	9150	76144
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	9135	202		5640	
117	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор з агазованности, диаметр 20 мм. Установка	клапан	45	3420,13	233,28	153906	10498	25837	118405	294096
		НР - 98%; СП - 8%			2612,68	72,24	117571	3251		21785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	829,00	–	74610	–	74610	–	80579
		СП - 8%			–	–	–	–		5969	
119	2304-0905-1008 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1244,00	–	3732	–	3732	–	4031
		СП - 8%			–	–	–	–		299	
120	2304-0905-1009 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1913,00	–	5739	–	5739	–	6198
		СП - 8%			–	–	–	–		459	
121	2304-0905-1010 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3347,00	–	10041	–	10041	–	10844
		СП - 8%			–	–	–	–		803	
122	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(25ммх 3мм - 20мм х 3мм)	шт.	3	249,00	–	747	–	747	–	807
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
123	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	230,00	–	690	–	690	–	745
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
124	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61,5	2729,91	37,73	167889	2320	123839	41686	226341
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	41730	807		16766	
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	–	5370	–	5370	–	5800
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2605783	45654	1899565	662564	3529816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3529814				
		РАЗДЕЛ 5.Холодный водопровод. Локальная смета 2-1-6									
		Блок №1 (35 кв. жилой дом)									
126	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	–	27035	–	27035	–	29198
		СП - 8%			–	–	–	–		2163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	–	2738	–	2738	–	2957
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
128	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7482,00	–	14964	–	14964	–	16161
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
129	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5053,00	–	35371	–	35371	–	38201
		СП - 8%			–	–	–	–		2830	
130	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3146,00	–	18876	–	18876	–	20386
		СП - 8%			–	–	–	–		1510	
131	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114,00	–	4228	–	4228	–	4566
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
132	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	521,00	–	10316	–	10316	–	11141
		СП - 8%			–	–	–	–		825	
133	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	524,00	–	4035	–	4035	–	4358
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
134	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	341,00	–	11253	–	11253	–	12153
		СП - 8%			–	–	–	–		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	450,00	–	1485	–	1485	–	1604
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
136	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	306,00	–	12454	–	12454	–	13451
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
137	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	259,00	–	6838	–	6838	–	7385
		СП - 8%			–	–	–	–		547	
138	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	197,00	–	4117	–	4117	–	4447
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
139	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные б есшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	163,00	–	1793	–	1793	–	1936
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
140	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ш т.	2	320,00	–	640	–	640	–	691
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
141	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	438,00	–	4818	–	4818	–	5203
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
142	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ш т.	9	628,00	–	5652	–	5652	–	6104
		СП - 8%			–	–	–	–		452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	594,00	–	1188	–	1188	–	1283
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
144	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	962,00	–	1924	–	1924	–	2078
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
145	2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	534,00	–	1602	–	1602	–	1730
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
146	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x25x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	759,00	–	1518	–	1518	–	1639
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
147	2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компресси онный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	883,00	–	4415	–	4415	–	4768
		СП - 8%			–	–	–	–		353	
148	2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	909,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
149	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный переходной DN 40x20x40(прим.), PN 16 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	шт.	1	759,00	–	759	–	759	–	820
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
150	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40(прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	–	3769	–	3769	–	4071
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
151	2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	665,00	–	665	–	665	–	718
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
152	2305-1206-1502 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмак с 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/2, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	23986,00	–	23986	–	23986	–	25905
		СП - 8%			–	–	–	–		1919	
153	2302-0301-0716 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионна я переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	386,00	–	2316	–	2316	–	2501
		СП - 8%			–	–	–	–		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионн ая переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	245,00	–	3430	–	3430	–	3704
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
155	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	165,00	–	1980	–	1980	–	2138
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
156	2302-0301-0705 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионна я переходная с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	106,00	–	424	–	424	–	458
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
157	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,49	94,00	–	14052	–	14052	–	15176
		СП - 8%			–	–	–	–		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				229550	–	229550	–	247913
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				247914				
		РАЗДЕЛ 6.Блок №2(45 кв.жилой дом)									
158	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ21345-2005	шт.	2	7482,00	–	14964	–	14964	–	16161
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
159	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОС Т 21345-2005	шт.	20	5053,00	–	101060	–	101060	–	109145
		СП - 8%			–	–	–	–		8085	
160	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М ", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	18	3146,00	–	56628	–	56628	–	61158
		СП - 8%			–	–	–	–		4530	
161	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-" М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114,00	–	4228	–	4228	–	4566
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
162	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	341,00	–	16880	–	16880	–	18230
		СП - 8%			–	–	–	–		1350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	306,00	–	16830	–	16830	–	18176
		СП - 8%			–	–	–	–		1346	
164	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66	259,00	–	17094	–	17094	–	18462
		СП - 8%			–	–	–	–		1368	
165	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	197,00	–	4117	–	4117	–	4447
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
166	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ш т.	4	320,00	–	1280	–	1280	–	1382
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
167	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	438,00	–	7884	–	7884	–	8515
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
168	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	628,00	–	7536	–	7536	–	8139
		СП - 8%			–	–	–	–		603	
169	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ш т.	2	594,00	–	1188	–	1188	–	1283
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
170	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	962,00	–	3848	–	3848	–	4156
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
171	2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	909,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	519,00	–	519	–	519	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
173	2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	534,00	–	2670	–	2670	–	2884
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
174	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x20x40(прим.), PN 16 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	шт.	2	759,00	–	1518	–	1518	–	1639
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
175	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный переходной DN 40x25x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	759,00	–	3036	–	3036	–	3279
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
176	2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессион ный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	883,00	–	2649	–	2649	–	2861
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
177	2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	665,00	–	1995	–	1995	–	2155
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
178	2302-0301-0716 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	386,00	–	1544	–	1544	–	1668
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
179	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	245,00	–	9800	–	9800	–	10584
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
180	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионн ая переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	165,00	–	5940	–	5940	–	6415
		СП - 8%			–	–	–	–		475	
181	2302-0301-0705 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионна я переходная с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 С Т РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	106,00	–	424	–	424	–	458
		СП - 8%			–	–	–	–		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	198	94,00	–	18612	–	18612	–	20101
		СП - 8%			–	–	–	–		1489	
183	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° II Э 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	320,00	–	115200	–	115200	–	124416
		СП - 8%			–	–	–	–		9216	
184	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165	723,00	–	119295	–	119295	–	128839
		СП - 8%			–	–	–	–		9544	
185	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	830,00	–	22410	–	22410	–	24203
		СП - 8%			–	–	–	–		1793	
186	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°II Э 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	962,00	–	17316	–	17316	–	18701
		СП - 8%			–	–	–	–		1385	
187	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	530,00	–	14310	–	14310	–	15455
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	
188	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	476,00	–	12852	–	12852	–	13880
		СП - 8%			–	–	–	–		1028	
189	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" " М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	63	1376,00	–	86688	–	86688	–	93623
		СП - 8%			–	–	–	–		6935	
190	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	1147,00	–	84878	–	84878	–	91668
		СП - 8%			–	–	–	–		6790	
191	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	1147,00	–	71114	–	71114	–	76803
		СП - 8%			–	–	–	–		5689	
192	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	1147,00	–	44733	–	44733	–	48312
		СП - 8%			–	–	–	–		3579	
193	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1195,00	–	17925	–	17925	–	19359
		СП - 8%			–	–	–	–		1434	
194	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	225,04	537,00	–	120846	–	120846	–	130514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9668	
195	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100ш т.	9,75	4097,00	–	39946	–	39946	–	43141
		СП - 8%			–	–	–	–		3196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1070666	–	1070666	–	1156321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1156319				

РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячей воды. Локальная смета 2-1-7

196	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	299	1618	3952
		НР - 98%; СП - 8%			1627,29	24,08	1627	24		293	
197	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Устан овка	шт.	24	178,23	–	4278	–	431	3770	8692
		НР - 98%; СП - 8%			160,31	–	3847	–		644	
198	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы в одоснабжения из стальных водогазопроводных оцинков анных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопро вода	10	2775,92	19,81	27759	198	23504	4049	34353
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	4057	75		2545	
199	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полим ерных труб, наружный диаметр 40 мм(прим.). Проклад ка с соединением на компрессионных фитингах	м труб опровода	15	519,36	1,24	7790	19	61	7557	16576
		НР - 98%; СП - 8%			513,99	0,12	7710	2		1228	
200	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полим ерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с со единением на компрессионных фитингах	м трубопровод а	44	519,36	1,24	22852	55	181	22168	48622
		НР - 98%; СП - 8%			513,99	0,12	22616	5		3602	
201	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полим ерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровод а	72	518,68	1,55	37345	111	368	36135	79358
		НР - 98%; СП - 8%			512,03	0,09	36866	6		5878	
202	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	35	21394,04	26,40	748791	924	643360	102830	919751
		НР - 98%; СП - 8%			2985,92	12,04	104507	421		68130	
203	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли мерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с с оединением на компрессионных фитингах	м трубопрово да	485	520,08	2,13	252238	1034	3168	243103	534968
		НР - 98%; СП - 8%			511,41	0,06	248036	28		39627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли мерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с с оединением на компрессионных фитингах	м трубопрово да	264	518,68	1,55	136933	409	1349	132494	290981
		НР - 98%; СП - 8%			512,03	0,09	135175	23		21554	
205	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с со единением на компрессионных фитингах	м трубопровода	45	519,36	1,24	23371	56	185	22672	49727
		НР - 98%; СП - 8%			513,99	0,12	23130	5		3683	
206	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного для укрытия стояков по ме таллическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	247,05	1866,14	13,71	461029	3387	241726	195430	708975
		НР - 90%; СП - 8%			873,98	4,97	215916	1228		52517	
207	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйны е (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	60	6020,00	–	361200	–	361200	–	390096
		СП - 8%			–	–	–	–		28896	
208	2304-0905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латун ь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-му фта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1142,00	–	137040	–	137040	–	148003
		СП - 8%			–	–	–	–		10963	
209	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, T до +120°C, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK Г OCT P 50553-2010	шт.	60	1320,00	–	79200	–	79200	–	85536
		СП - 8%			–	–	–	–		6336	
210	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовы й латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ11823-91	шт.	60	3442,00	–	206520	–	206520	–	223042
		СП - 8%			–	–	–	–		16522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2508387	6308	1698592	771826	3542632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3542632				
		РАЗДЕЛ 8.Блок №2 (45 кв. жилой дом)									
211	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	299	1618	3952
		НР - 98%; СП - 8%			1627,29	24,08	1627	24		293	
212	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы в одоснабжения из стальных водогазопроводных оцинков анных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопро вода	10	2775,92	19,81	27759	198	23504	4049	34353