Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Декларация о соответствии

«10» сентября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау», Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**

наименование организации, юридический адрес

В лице **генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акколь Балхашского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района» Руководитель Төлепберген Қуаныш Шұғайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО «Mellon»**;

наименование организации

2) **ТОО «DHR GROUP»**;

наименование организации

3) **ТОО «БетаСтройПроект»**;

наименование организации

4) **ТОО «ПМК-105»**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Болашак ЮгКонсалтинг», № 03-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», № 15 от 08.04.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-кономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь участка ограждении	м2	1,2122		1,2122	
Площадь застройки	м2	251,2		251,2	
Площадь покрытий	м2	1270,0		1270,0	
Площадь озеленения	м2	10600,8		10600,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акколь Балхашского района Алматинской области»**

Резервуары для чистой воды 100м3.

Подготовка предусмотрена толщиной 100мм из бетона класса В 7.5. Набетонка по днищу для устройства уклонов смонтирована из цементного раствора М100 с добавлением азотно-кислого кальция.

Водонапорная башня на 25м3.

Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей длиной по 6 и 9м. Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крышка приварена на заводе к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости.

Контрольно-пропускной пункт.

Здание "КПП" смонтировано по жесткой конструктивной схеме. Несущими элементами являются кирпичные стены. толщ. 380 мм по ряду А и Б.

Насосная станция I-го подъема.

Строительную часть насосной станции составляет подземная камера, смонтированная над устьем скважины. Ограждающими конструкциями камеры являются железобетонные кольца внутренним диаметром 1,5м.

Насосная станция II-го подъема.

Здание насосной станция II-го подъема с бактерицидными установками одноэтажное, прямоугольной формы, заглубленное. В здании размещается машинный зал. Здание оборудовано монорельсом грузоподъемностью 1 т.

Надворный туалет.

Выгреб из бетона кл.В15 маркой по водонепроницаемости W4 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94. По периметру выполнена отмостка шириной 1,0 м из асфальтобетона толщ.40мм по щебеночному основанию толщ.100мм.

Электротехническая часть.

Электроснабжение водоснабжение в населенном пункте реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Аккол Балхашского района Алматинской области, осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТП 40/10- 0,4кВ мощностью 40кВА и предусмотрен резервный источник питания дизельная электростанция типа Р33Е1, мощностью 30,0кВА/24,0кВт.

Все электромонтажные работы выполненгы в соответствии с действующими ПУЭ РК нормами и правилами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2024;**
месяц, год
окончание работ **август 2025**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **17.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;
фактически, месяц: **17** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97% и фактически применено 97% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ГКП на ПХВ "Балхаш Таза Су"
Начальник Балхашских РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акколь Балхашского района Алматинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готов к приему в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Асыл-Тау», Генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржуниссович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «Mellon», директор Мутайев Марат Саламатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «DHR GROUP», директор Садакбаев Берик Байтасович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «БетаСтройПроект», директор Абылгазиев Кайрат Дарханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «ПМК-105», директор Токтарбаев Данияр Абилханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)