Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Декларация о соответствии

«10» сентября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Асыл-Тау», Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Желторангы Балхашского района Алматинской области»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области» в лице руководителя Толепбергена Куаныш Шугайулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией); государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ***ТОО «Mellon»;***

наименование организации

2) ***ТОО «DHR GROUP»;***

наименование организации

3) ***ТОО «БетаСтройПроект»;***

наименование организации

4) ***ТОО «ПМК-105»;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Болашақ Юг Консалтинг» заказ № 04-2023, тома 1, 2, 3, 4, «Проект бурения скважин № 7427, № 7428»***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Балхашского района» за № 16 от 08.04.2024 года***

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1) Среднесуточный расход волы	***м3/сутки***	***212,65***		***212,65***	
2) Протяженность водопроводных сетей	***м***	***9460***		***9460***	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Проектом предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений: резервуары для чистой воды на 1000 м3 - существующая, насосная 1-го подъема, насосная 2-го подъема - существующая, КПП, надворный туалет. Источником водоснабжения являются две скважины 1рабочии (существующий), 1 резервный (проектируемый) на насосной 1-го подъема. Скважины оборудованы насосами Wilo TWI4.14-15-DM-C Q=12 м3/ч, H=65м. Исходная скважинная вода от насосной 1-го подъема по трубопроводу ф 100 мм поступает в существующий железобетонный резервуар чистой воды емкостью 1000 м3, расположенный на территории насосной 2-го подъема. Далее вода подается в существующую насосную станцию 2-го подъема. В здании второго подъема установлены 4 насоса (1 рабочий, 1резервный, 2 пожарный), хоз-питевой насосы WILO TESCOR-2 Helix V 2205/SKw-EB-R производительностью Q=25m3/h H=50м, пожарный насосы WILO TESCO 2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R-CS Q=36m3/h H=50m вода пройдя бактерицидную установку УОВ-50 50,0м3/ч. (1 рабочий 1резервный) подается в закольцованные сети поселка Желторангы. Насосная станция 2-го подъема работает в автоматическом режиме, насос работает по датчику давления, установленному на напорном трубопроводе, значение рабочего давления выбирается оператором. Насос включается при пониженном давлении (ниже у ставки рабочего давления) и работает до достижения у ставки. затем останавливается. Пожарный насос включается оператором при возникновении пожарной тревоги. Предусмотрено резервное питание от дизельного электрогенератора. На территории водозаборного сооружения в пределах ограждения выполнены из стальных труб. Диаметр трубопроводов от скважины к резервуарам (подводящие трубопроводы) приняты 108х4 мм. Для сброса лишних вод и спуска воды из резервуаров во время ремонтных работ предусмотрены сбросные трубопроводы. Диаметр переливного водопровода 108 мм. Сброс воды переливного и спускного трубопровода осуществляется в мокрый колодец. Откачивание воды из мокрого колодца осуществляется с помощи дренажного насоса на рельеф. Трубопроводная арматура установлена в колодцах. Для разбора воды населением предусмотрена магистральная водопроводная сеть из полиэтиленовых труб SDR 17 ф 110 мм, ф 63 мм, SDR 11 ф 20 мм непосредственно к границам жилых участков потребителей с установкой колодцев на 1-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах установка счётчиков холодной воды СХВ 1,5м3/час для каждого абонента. Колодцы на сетях водопровода выполнены из сборных ж/б круглых колодцев Ø2000, Ø1500, Ø1000 мм. Наружное пожаротушение запроектировано из пожарных гидрантов, установленных на кольцевых сетях водопровода.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***мая 2024 года;***
окончание работ ***август 2025 года;***
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 месяцев***
фактически, месяц: ***16***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***98%*** и фактически применено ***98%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ГКК „Балкаш Таза су" Э. Камзин
Начальник Балхашского РЭС Кодонбаев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **считает объект:** ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Желторангы Балхашского района Алматинской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Асыл-Тау», Генеральный директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «Mellon», директор Мутайев Марат Саламатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «DHR GROUP», директор Садакбаев Берик Байтасович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «БетаСтройПроект», директор Абылгазиев Кайрат Дарханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:
ТОО «ПМК-105», директор Токтарбаев Данияр Абилханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)