Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган,040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая, зд. 241, тел.: 8(7282)-24-31-33**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BSK Qurylys",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество Восход, дом № 14/1**	**201040022897**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл. №02 к договору №47-к от 20.06.2025г (8 этап)

Номер документа	Дата составления
13	**30.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)				1	64 722 805,00	64 722 805,00	6 934 586,25
				Итого	1	x	64 722 805,00	6 934 586,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2025

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2025 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Доп.согл №02	**11.08.2025**				
			к дог. №47-к	**20.06.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)	**162 340 215,00**	**57 788 218,75**							**6 934 586,25**	**64 722 805,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик

ТОО "BSK Qurylys"

Директор **Калиев Б.К.**

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган (8 этап)

Доп.соглашение № 02 от 11.08.2025 к дог. №47-к от 20.06.2025 года.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Шевченко 134				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**6110-0402-0401**	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	**м**	**152**	**1209**	**183 768**
2	**2**	**290-000-0004 (кпл)**	**Снегозадержателидля кровли из металлочерепицы**	**1 шт**	**76**	**2678,57**	**203 571**
			Раздел 4. Кабанбай батыр №62				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
3	**3**	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**991,16**	**1191**	**1 180 472**
4	**4**	**1208-0101-1403**	**Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.**	**м2**	**991,16**	**761**	**754 273**
5	**5**	**6110-0101-0601**	**Обрешетка сплошная из досок.Устройство**	**м2**	**991,16**	**4828**	**4 785 320**

6	6	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	991,16	158	156 603
			неучтенные ресурсы				
6.1	6.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0594696	124660	7 413
6.2	6.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2279668	725535	165 398
6.3	6.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0396464	435089	17 250
7	7	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	991,16	7604	7 536 781
8	8	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	1096,22	3974	4 356 378
9	9	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	92	7218	664 056
10	10	290-000-0000 (кпл)	Конек бочкообразный для кровли из металлочерепицы 2м	1 шт	46	3125	143 750
11	11	290-000-0001 (кпл)	Торцевая планка 2м	1 шт	11	2678,57	29 464
12	12	290-000-0002 (кпл)	Уголок ендовый	1 шт	10	3125	31 250
13	13	290-000-0003 (кпл)	Доборный элемент конька-тройник для кровли из металлочерепицы	1 шт	2	4017,86	8 036
14	14	290-000-0004 (кпл)	Доборный элемент конька-заглушка для кровли из металлочерепицы	1 шт	4	3125	12 500
15	15	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	128	1209	154 752
16	16	290-000-0004 (кпл)	Снегозадержателидля кровли из металлочерепицы	1 шт	64	2678,57	171 428
17	17	1110-0210-0101	Стропила. Разборка	м3 древесины в конструкции	4,515	50334	227 258
18	18	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,515	204626	923 886
19	19	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	4,515	4146	18 719
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0076755	124660	957
19.2	19.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0302505	725535	21 948
19.3	19.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004515	435089	1 964

20	20	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	14,736	1191	17 551
21	21	1208-0101-1403	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.	м2	14,736	761	11 214
22	22	6110-0101-0601	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	м2	14,736	4828	71 145
23	23	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	14,736	158	2 328
			неучтенные ресурсы				
23.1	23.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00088416	124660	110
23.2	23.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00338928	725535	2 459
23.3	23.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00058944	435089	256
24	24	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	14,736	7604	112 053
25	25	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	14,736	3974	58 561
26	26	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	252	8883	2 238 516
27	27	261-201-0115	Металлосайдинг с комплектующими	1 м2	252	4423	1 114 553
			Раздел 8. Самал 39				
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования				
28	28	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1418,35	1191	1 689 255
29	29	1208-0101-1403	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов.	м2	1418,35	761	1 079 364
30	30	6110-0101-0601	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	м2	1418,35	4828	6 847 794
31	31	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1418,35	158	224 099
			неучтенные ресурсы				
31.1	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,085101	124660	10 609
31.2	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3262205	725535	236 684
31.3	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,056734	435089	24 684
32	32	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	1418,35	7604	10 785 133
33	33	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	1568,7	3974	6 234 014

34	34	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	104	7218	750 672
35	35	290-000-0000 (кпл)	Конек бочкообразный для кровли из металлочерепицы 2м	1 шт	52	3125	162 500
36	36	290-000-0001 (кпл)	Торцевая планка2м	1 шт	18	2678,57	48 214
37	37	290-000-0002 (кпл)	Уголок ендовый	1 шт	6	3125	18 750
38	38	290-000-0003 (кпл)	Планка угла внутреннего	1 шт	1	3125	3 125
39	39	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	180	1209	217 620
40	40	290-000-0004 (кпл)	Снегозадержателидля кровли из металлочерепицы	1 шт	90	2678,57	241 071
41	41	1110-0210-0101	Стропила. Разборка	м3 древесины в конструкции	6,3	50334	317 104
42	42	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,3	204626	1 289 144
43	43	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	6,3	4146	26 120
			неучтенные ресурсы				
43.1	43.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01071	124660	1 335
43.2	43.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,04221	725535	30 625
43.3	43.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0063	435089	2 741
44	44	6110-0203-0201	Устройство обшивки воздуховодов из листовой оцинкованной стали	м2	70	7619	533 330

			Итого:				56 159 928
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			25 772 859
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			12 893 462
			машины и механизмы	Тенге			414 191
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			104 676
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			29 972 880
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 711

Всего	**56 159 932**
Итого с общеплощадочными затратами	**56 159 932**
Сметная прибыль (5%)	2 807 997
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**58 967 929**
НДС (12%)	7 076 151
Всего по акту	**66 044 080**
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**64 722 805**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель _____ **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:

ТОО "BSK Qurylys"

Директор _____ **Калиев Б.К.**