Форма 4

Наименование объекта - Капремонт фасада жилых домов по ул Женис дом 1 мкр Деева в городе Жезказган
Заказчик: ГУ "ЖКХ " г. Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Акт приемки выполненных работ №71 ноябрь 2023г. Форма 2

Составлен(а) 2023.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
1	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Очистка участка от мусора	$м^2$	60	69,15	--	4149	--	--	2987	7708
					69,15	--	4149	--		571	
2	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Заливка бетона под козырки кровли В20. Устройство	$м^3$	2,5	100300,19	3288,16	250750	8221	158489	61944	337709
					33616,13	797,05	84040	1993		25016	
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,055	331233,00	--	18218	--	18218	--	19675
					--	--	--	--		1457	
		Стены									
4	Е11-131001-0501 1113-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской	$м^2$ поверхности	16	1485,18	338,67	23763	5419	12964	6235	32398
					336,22	205,00	5380	3280		2400	
5	Е11-70516-104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	80	101,53	11,92	8122	954	--	5496	14708
					89,61	5,81	7169	465		1090	
6	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,6385542	1957,00	--	18863	--	18863	--	20372
					--	--	--	--		1509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	120	206,92	20,73	24830	2488	--	16960	45133
					186,19	10,10	22343	1212		3343	
8	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14,4578313	1957,00	--	28294	--	28294	--	30558
					--	--	--	--		2264	
9	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Промазка швов цементным раствором	м шва	827,4	768,83	5,18	636130	4286	9399	449659	1172649
					752,29	2,52	622445	2085		86860	
10	Е12-120102-0703 1212-0102-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску тикурили красками: огрунтовка с люлек	$м^2$	1242,6	774,04	18,00	961822	22367	595466	247899	1306494
					276,83	0,25	343989	311		96774	
11	Е12-120102-806 1212-0102-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Фасады простые. Окраска тикурили красками по подготовленной поверхности за 3 раза с люлек	$м^2$	1242,6	3383,91	99,85	4204847	124073	3150464	673129	5268214
					748,68	3,69	930310	4585		390239	
12	Е11-150402-201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, тикурили	$м^2$ окрашиваемой поверхности	156	2804,43	5,98	437491	933	389716	34049	509263
					300,27	2,87	46842	448		37724	
13	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	$м^2$	40	442,32	--	17693	--	--	12739	32866
					442,32	--	17693	--		2434	
14	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Нижний часть балкона. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	40	570,27	9,27	22811	371	19168	2363	27188
					81,79	0,25	3272	10		2014	
15	Е12-120102-804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Нижний часть балкона. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	$м^2$	40	644,15	35,84	25766	1433	13596	7802	36253
					268,43	2,46	10737	98		2686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	70	1877,57	11,23	131430	786	42604	63606	210639
					1257,71	4,30	88040	301		15603	
17	Е11-150402-201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м^2 окрашиваемой поверхности	70	1323,53	5,98	92647	419	71209	15278	116559
					300,27	2,87	21019	201		8634	
18	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м^2	25	8909,29	0,53	222732	13	33600	136166	387610
					7564,77	--	189119	--		28712	
19	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м^2	62	570,27	9,27	35357	575	29711	3662	42141
					81,79	0,25	5071	16		3122	
20	Е12-120102-804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м^2	62	644,15	35,84	39937	2223	21071	12092	56192
					268,43	2,46	16643	153		4163	
		Проемы									
21	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное . Разборка	м^2	11,5	3158,79	271,77	36326	3125	--	25259	66512
					2887,02	163,58	33201	1881		4927	
22	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное . Разборка	м^2	3,38	3158,79	271,77	10677	919	--	7424	19549
					2887,02	163,58	9758	553		1448	
23	Е11-100501-103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	11,5	7122,98	304,76	81914	3504	45499	24970	115435
					2861,80	153,95	32911	1770		8551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100501-103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	3,38	7122,98	304,76	24076	1030	13373	7339	33928
					2861,80	153,95	9673	520		2513	
25	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	11,5	56804,00	--	653246	--	653246	--	705506
					--	--	--	--		52260	
26	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	3,38	56804,00	--	191998	--	191998	--	207358
					--	--	--	--		15360	
27	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	5449,51	68,46	47411	595	11391	25764	79029
					4071,82	41,20	35425	358		5854	
28	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	5449,51	68,46	13733	173	3299	7463	22891
					4071,82	41,20	10261	104		1696	
29	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24	483,31	10,83	11599	260	--	8259	21446
					472,48	5,47	11340	131		1589	
30	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	24	2306,00	--	55344	--	55344	--	59772
					--	--	--	--		4428	
31	Прайс-лист	Сетка противомоскитная	шт	16	4017,86	--	64286	--	--	--	64286
					--	--	--	--		--	
32	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная под полы (Устройство бетонного покрытия крылец входных групп (8 шт), толщ. 70 мм, 15м^2). Устройство	м^3	1,11	33149,04	2468,95	36795	2740	31007	2651	42602
				Страниц - 7	2745,57	572,11	3048	635		3156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Решетка Р-2-10шт									
33	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки металлические.Разборка	т металлических изделий	0,0938	66886,37	10092,02	6274	947	--	4090	11194
					56794,35	3771,57	5327	354		829	
34	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0938	1225484,67	16820,03	114950	1578	104493	6817	131509
					94657,25	6285,96	8879	590		9741	
35	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	2852,29	1569,80	42784	23547	5454	15884	63361
					918,85	551,85	13783	8278		4694	
36	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	$м^3$	0,48	173620,00	--	83338	--	83338	--	90005
					--	--	--	--		6667	
37	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	109,80	1,03	439	4	--	315	814
					108,77	0,62	435	2		60	
38	Е12-170101-401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	40	43,72	--	1749	--	--	1259	3249
					43,72	--	1749	--		241	
39	Е12-170101-401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	110	43,72	--	4809	--	--	3463	8934
					43,72	--	4809	--		662	
40	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	7695,03	1540,25	30780	6161	9309	14449	48847
					3827,54	1189,36	15310	4757		3618	
41	С1247-103-0812 247-103-0812 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	4	21168,00	--	84672	--	84672	--	91446
					--	--	--	--		6774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-210301-101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40	664,06	3,91	26562	157	2001	17588	47682
					610,10	0,59	24404	24		3532	
43	С1243-105-0403 243-105-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,04	660204,00	--	26408	--	26408	--	28521
					--	--	--	--		2113	
44	Е11-210301-101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	110	664,06	3,91	73047	430	5506	48367	131127
					610,10	0,59	67111	65		9713	
45	С1243-105-0403 243-105-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,11	660204,00	--	72622	--	72622	--	78432
					--	--	--	--		5810	
46	Е11-210401-109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фотореле. Установка	шт.	1	892,88	25,64	893	26	14	622	1637
					852,95	11,50	853	12		121	
47	Прайс СТПРАЙС	Фотореле	шт	1	3080,36	--	3080	--	--	--	3080
					--	--	--	--		--	
		отмостка									
48	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	7,2	11045,13	3001,17	79525	21608	46052	15814	102966
					1647,91	1402,64	11865	10099		7627	
49	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка бетонная В15. Устройство	$м^3$	14,4	40311,27	1975,16	580482	28443	517660	29498	658779
					2387,45	457,69	34379	6591		48798	
50	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,2	204,00	--	653	--		--	705
					--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	41,6	60,00	--	2496	--		--	2696
					--	--	--	--		200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12617630
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2752782				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51882			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6578604		
		- Перевозка грузов	Тенге				3149				
		- Прочие затраты	Тенге				64286				
		- Накладные расходы	Тенге							2019361	
		- Сметная прибыль	Тенге							929649	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2023года	Тенге								12 617 630
		временные здания и сооружения	Тенге	0,72%							90 847
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								12 708 477
		Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями	Тенге	1,02%							129 626
		Итого с дополнительными затратми связанными с климатическими условиями	Тенге								12 838 103
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							256 762
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								13 094 865
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г.	Тенге	1,079							14 129 360
		Налог на добавочную стоимость	Тенге	12,00%							1 695 523
		Итого с налогом на добавочную стоимось	Тенге								15 824 883
		Ценовая скидка подрядчика	Тенге	5%							791 244
		Итого за вычетом ценовой скидки подрядчика	Тенге								**15 033 639**

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ" г. Жезказган

_____ **Арынов А.А.**

Авторский надзор: Директор ТОО "Халыкпроектстрой"

_____ **Боранов С.**

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ **Молдашов М. Е.**

Технический надзор: эксперт технического надзора ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Абдиров Т.А.**