Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21**	**210840029664**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/09 от 03.06.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
137	**29.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	362 694 410,00	362 694 410,00	38 860 115,36
				Итого	1	x	362 694 410,00	38 860 115,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2025 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашение №	Дополнительное соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№32	07.07.2022 г.	№220033/09	03.06.2025 г.				

Спец-ика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь 2025 г: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь 2025 г: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ , тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 378 727 328,26	2 378 727 328,26	0,00	7 594 821 119,68	7 957 515 529,68		267 413 966,10	362 694 410,00

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №82

за октябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Сатпаева(остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-90

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 157)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	404,25	164	164	66297	66296	--	--	66297
						--	42	--	16978		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	404,25	164	164	66297	66296	--	--	66297
						--	42	--	16978		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	397,2	456	456	181123	181123	--	--	181123
						--	99	--	39323		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	1 299,37	485	485	630194	630194	--	--	630194
						--	106	--	137733		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	9,1	485	485	4414	4414	--	--	4414
						--	106	--	965		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	21,72	11 066	--	240354	--	--	--	240354
						11 066	--	240354	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	70,76	14 905	--	1054678	--	--	--	1054678
						14 905	--	1054678	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	0,59	14 905	--	8794	--	--	--	8794
						14 905	--	8794	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	12,92	13 279	--	171565	--	--	--	171565
						13 279	--	171565	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	42,27	17 886	--	756041	--	--	--	756041
						17 886	--	756041	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	$м^3$	0,29	17 886	--	5187	--	--	--	5187
						17 886	--	5187	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	147,67	456	456	67338	67337	--	--	67338
						--	99	--	14619		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	0,88	456	456	401	401	--	--	401
						--	99	--	87		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	43 388,748	39	--	1692161	--		--	1692161
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	1 540,1	456	456	702286	702286	--	--	702286
						--	99	--	152470		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	36 038,34	39	--	1405495	--		--	1405495
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	1 501,64	113	113	169685	169686	--	--	169685
						--	29	--	43548		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	38,46	4 539	--	174570	--	--	--	174570
						4 539	--	174570	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	237,8	100	100	23780	23780	--	--	23780
						--	26	--	6183		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	6,17	4 132	--	25494	--	--	--	25494
						4 132	--	25494	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	256,90041	4 180	--	1073844	--	1073844	--	1073844
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	1 739,44	710	268	1235002	466170	--	--	1235002
						442	88	768832	153071		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	9,98	5 013	5 013	50030	50030	--	--	50030
						--	2 021	--	20170		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	508,13	2 609	88	1325711	44716	680893	--	1325711
						1 181	28	600102	14228		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11130741	2472729	1754737	--	11130741
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3805617	616353	--	--	
			Материалы	тенге				11130741				
			Всего заработная плата	тенге				680894				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					4421970			
			Транспортные расходы	тенге				1073844				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3097656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11130741				
			Сметная заработная плата	тенге					4421970			982

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11130741			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982
			Сметная заработная плата	тенге						4421970		

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

25	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	59,01	10 500	489	619605	28856	271328	--	619605
						5 413	118	319421	6963		--	
26	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2413	1 542 373	502 660	372175	121292	--	--	372175
						1 039 713	136 619	250883	32966		--	
27	30	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	243,713	829	--	202038	--	202038	--	202038
						--	--	--	--		--	
28	33	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,0201	1 609 624	529 479	32353	10642	--	--	32353
						1 080 145	138 828	21711	2790		--	
29	35	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,301	2 466	--	50062	--	50062	--	50062
						--	--	--	--		--	
30	44	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	58	6 455	100	374390	5800	56086	--	374390
						5 388	34	312504	1972		--	
31	45	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25 /Спускник-10шт/	шт.	58	98 546	--	5715668	--	5715668	--	5715668
						--	--	--	--		--	
32	46	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63	шт.	50	62 211	--	3110550	--	3110550	--	3110550
						--	--	--	--		--	
33	47	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 315	комплект	8	109 990	--	879920	--	879920	--	879920
						--	--	--	--		--	
34	48	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398
						8 572	101	17144	202		--	
35	49	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636
						--	--	--	--		--	
36	50	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	6 455	100	45185	700	6769	--	45185

						5 388	34	37716	238		--	
37	51	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, / AVK /	шт.	7	115 878	--	811146	--	811146	--	811146
						--	--	--	--		--	
38	52	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	14 294	611	14294	611	3159	--	14294
						10 524	197	10524	197		--	
39	53	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	77 612	--	77612	--	77612	--	77612
						--	--	--	--		--	
40	60	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1119	264 209	10 542	29565	1179	1144	--	29565
						243 446	3 533	27242	395		--	
41	61	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151 884	--	151884	--	151884	--	151884
						--	--	--	--		--	
42	63	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x200 /300x100/	шт.	1	304 159	--	304159	--	304159	--	304159
						--	--	--	--		--	
43	64	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	65	9 170	--	596050	--	596050	--	596050
						--	--	--	--		--	
44	65	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	
45	66	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	5 576	319	44608	2552	--	--	44608
						5 257	2	42056	16		--	
46	67	241-210-0306 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм	шт.	3	2 082	--	6246	--	6246	--	6246
						--	--	--	--		--	
47	68	241-209-1003 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	1 345	--	6725	--	6725	--	6725
						--	--	--	--		--	
48	69	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	10	2 100	--	21000	--	21000	--	21000
						--	--	--	--		--	
49	70	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 /63мм/	шт.	20	2 907	--	58140	--	58140	--	58140
						--	--	--	--		--	

50	71	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	20	797	--	15940	--	15940	--	15940
						--	--	--	--		--	
51	72	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /63/	шт.	20	529	--	10580	--	10580	--	10580
						--	--	--	--		--	
52	73	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	7	4 366	--	30562	--	30562	--	30562
						--	--	--	--		--	
53	74	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	7	1 578	--	11046	--	11046	--	11046
						--	--	--	--		--	
54	75	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	7	529	--	3703	--	3703	--	3703
						--	--	--	--		--	
55	76	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
56	77	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
57	78	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
58	79	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,029792	1 234 313	4 432	36773	132	--	--	36773
						1 229 881	1 428	36641	43		--	
59	80	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	40	1 428	--	57120	--	57120	--	57120
						--	--	--	--		--	
60	81	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	42	2 674	--	112308	--	112308	--	112308
						--	--	--	--		--	
61	82	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	3	5 976	--	17928	--	17928	--	17928
						--	--	--	--		--	
62	83	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350, PN 16/365/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/25шт/									

63	84	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,836	140 161	30 228	3060556	660058	403683	--	3060556
64	85	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			91 446	9 523	1996815	207944		--	
				шт.	7	43 426	--	303982	--	303982	--	303982
65	86	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		--	
				шт.	7	30 057	--	210399	--	210399	--	210399
66	87	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		--	
				шт.	17	7 087	--	120479	--	120479	--	120479
67	88	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			--	--	--	--		--	
				шт.	7	13 070	--	91490	--	91490	--	91490
68	89	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			--	--	--	--		--	
				шт.	7	18 066	--	126462	--	126462	--	126462
69	90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		--	
				шт.	17	34 112	--	579904	--	579904	--	579904
70	91	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		--	
				шт.	4	30 815	--	123260	--	123260	--	123260
71	92	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		--	
				комплект	7	31 145	--	218015	--	218015	--	218015
72	95	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм			--	--	--	--		--	
				м	781,4	785	--	613399	--	613399	--	613399
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		--	
				тенге				19937045	832424	16031964	--	19937045
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3072657	253726	--	--	
		Материалы		тенге				19937045				
		Всего заработная плата		тенге				745820				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3326383			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15286143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19937045				
			Сметная заработная плата	тенге								616
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3326383			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19937045				
												616

			Сметная заработная плата	тенге					3326383			

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

73	115	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	2 182	485	485	1058270	1058270	--	--	1058270
						--	106	--	231292		--	
74	116	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	119	8 695	--	1034705	--	--	--	1034705
						8 695	--	1034705	--		--	
75	117	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	71,3	10 434	--	743944	--	--	--	743944
						10 434	--	743944	--		--	
76	118	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	190,3	456	456	86777	86777	--	--	86777
						--	99	--	18840		--	
77	119	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	55 511,82	39	--	2164961	--		--	2164961
						--	--	--	--		--	
78	120	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	2 024	456	456	922944	922944	--	--	922944
						--	99	--	200376		--	
79	121	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	47 361,6	39	--	1847102	--		--	1847102
						--	--	--	--		--	
80	122	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	1 973	113	113	222949	222949	--	--	222949
						--	29	--	57217		--	
81	123	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	50,8	4 539	--	230581	--	--	--	230581
						4 539	--	230581	--		--	

82	124	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	261	100	100	26100	26100	--	--	26100
						--	26	--	6786		--	
83	125	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	6,6	4 132	--	27271	--	--	--	27271
						4 132	--	27271	--		--	
84	126	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	282,623	4 180	--	1181364	--	1181364	--	1181364
						--	--	--	--		--	
85	127	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2 234	710	268	1586140	598712	--	--	1586140
						442	88	987428	196592		--	
86	128	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	80,6	10 500	489	846300	39414	370598	--	846300
						5 413	118	436288	9511		--	
87	129	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,2915	1 527 051	496 691	445135	144785	--	--	445135
						1 030 360	135 991	300350	39641		--	
88	130	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	294,415	228	--	67127	--	67127	--	67127
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12491670	3099951	1619089	--	12491670
								3760567	760255	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				12491670				
			Материалы	тенге				370599				
			Всего заработная плата	тенге					4520822			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1248491				
			Транспортные расходы	тенге				4012063				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12491670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
			Сметная заработная плата	тенге					4520822			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12491670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
			Сметная заработная плата	тенге					4520822			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								43559456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				10638841				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6405104			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1630334			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19405791		
			- Перевозка грузов	тенге				7109719				
			ИТОГО:			43 559 456	0		43 559 456			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			3 266 959			3 266 959			

			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	140 479			140 479			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов	46 966 894	0	0	46 966 894			
			Сметная прибыль 5%	2 348 345			2 348 345			
			Непредвиденные работы и затраты 5%	2 348 345	0	0	2 348 345			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	51 663 584	0	0	51 663 584			
			Итого с учетом тендерной скидки	50 956 592	0	0	50 956 592			
			НДС 12%			6 114 791	6 114 791			
			ИТОГО по акту	50 956 592	0	6 114 791	57 071 383			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительство Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №83

за октябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Turkectan (остаточные работы,1пуск). Локальная смета №06-01-28

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы105,106)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	238,79	164	164	39162	39161	--	--	39162
						--	42	--	10029		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	238,79	164	164	39162	39161	--	--	39162
						--	42	--	10029		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ ./сухой/	$м^3$ грунта	34,22	456	456	15604	15605	--	--	15604
						--	99	--	3388		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	500,63	485	485	242806	242806	--	--	242806
						--	106	--	53067		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	200,1	485	485	97048	97049	--	--	97048
						--	106	--	21211		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	1,86	11 066	--	20583	--	--	--	20583
						11 066	--	20583	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	27,15	14 905	--	404671	--	--	--	404671
						14 905	--	404671	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	10,79	14 905	--	160825	--	--	--	160825
						14 905	--	160825	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	1,11	13 279	--	14740	--	--	--	14740
						13 279	--	14740	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	16,37	17 886	--	292794	--	--	--	292794
						17 886	--	292794	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	$м^3$	6,51	17 886	--	116438	--	--	--	116438
						17 886	--	116438	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	46,5	456	456	21204	21204	--	--	21204
						--	99	--	4604		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	17,3	456	456	7889	7889	--	--	7889
						--	99	--	1713		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	18 690,51	39	--	728930	--		--	728930
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	642,89	456	456	293158	293158	--	--	293158
						--	99	--	63646		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	15 043,79	39	--	586708	--		--	586708
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	642,89	113	113	72647	72647	--	--	72647
						--	29	--	18644		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	16	4 539	--	72624	--	--	--	72624
						4 539	--	72624	--		--	
19	19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 18,5$м^3$/	$м^3$	112,17	4 180	--	468871	--	468871	--	468871
						--	--	--	--		--	
20	20	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3 384,83	710	268	2403229	907134	--	--	2403229
						442	88	1496095	297865		--	
21	21	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	217,4	5 013	5 013	1089826	1089826	--	--	1089826
						--	2 021	--	439365		--	
22	22	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	1 102,05	2 609	88	2875248	96980	1476747	--	2875248
						1 181	28	1301521	30857		--	
23	23	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	13,5	18 954	3 482	255879	47007	117531	--	255879
						6 766	1 034	91341	13959		--	
24	24	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07731	478 446	--	36989	--	36989	--	36989
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10357035	2969627	2100138	--	10357035
								3971632	968377	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10357035				
		Материалы		тенге				1594278				
		Всего заработная плата		тенге					4940009			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				505860				
		Транспортные расходы		тенге				1315638				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10357035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
			Сметная заработная плата	тенге					4940009			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10357035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
			Сметная заработная плата	тенге					4940009			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
25	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	24,18	10 500	489	253890	11824	111180	--	253890
						5 413	118	130886	2853		--	
26	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,1855	1 542 373	502 660	286110	93244	--	--	286110
						1 039 713	136 619	192867	25343		--	
27	30	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	187,355	829	--	155317	--	155317	--	155317
						--	--	--	--		--	
28	49	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,08	264 209	10 542	21137	844	817	--	21137
						243 446	3 533	19476	283		--	
29	51	241-505-0304 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	241 729	--	241729	--	241729	--	241729
						--	--	--	--		--	
30	52	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100(100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768
						--	--	--	--		--	
31	60	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250	шт.	2	16 016	--	32032	--	32032	--	32032
						--	--	--	--		--	
32	62	241-214-0115 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	2	11 104	--	22208	--	22208	--	22208
						--	--	--	--		--	
33	64	241-229-0205 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 250	шт.	2	2 467	--	4934	--	4934	--	4934
						--	--	--	--		--	
34	69	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,05964	1 234 313	4 432	73614	264	--	--	73614
						1 229 881	1 428	73350	85		--	
35	70	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	43	1 428	--	61404	--	61404	--	61404
						--	--	--	--		--	

36	71	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 300, PN 16/315/	шт.	2	43 130	--	86260	--	86260	--	86260
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм/20шт/								
37	78	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	20	31 145	--	622900	--	622900	--	622900
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/								
38	89	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	140 161	30 228	454122	97939	59898	--	454122
						91 446	9 523	296285	30855		--	
39	80	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	
40	81	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
41	82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 087	--	14174	--	14174	--	14174
						--	--	--	--		--	
42	83	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
43	84	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 923	--	18923	--	18923	--	18923
						--	--	--	--		--	
44	85	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	52 390	--	157170	--	157170	--	157170
						--	--	--	--		--	
45	86	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
46	89	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	989,3	64	--	63315	--	63315	--	63315
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2896422	204115	1979444	--	2896422
								712864	59419	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2896422				
			Материалы	тенге				171896				
			Всего заработная плата	тенге					772283			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1807549				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2896422				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге				772283			148
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			2896422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	тенге				772283			148
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							13253457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге			4684496				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				3173742			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				1027796			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					4079583		
			- Перевозка грузов	тенге			1315638				
			ИТОГО:		13 253 457	0		13 253 457			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		994 009			994 009			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		42 742			42 742			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		14 290 209	0	0	14 290 209			
			Сметная прибыль 5%		714 510			714 510			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		714 510	0	0	714 510			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		15 719 230	0	0	15 719 230			
			Итого с учетом тендерной скидки		15 504 119	0	0	15 504 119			
			НДС 12%				1 860 494	1 860 494			
			ИТОГО по акту		15 504 119	0	1 860 494	17 364 613			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

N.Nab **Наби Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунибеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №84
за октябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Altai (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-27

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 76-82)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	144	164	164	23616	23616	--	--	23616
						--	42	--	6048		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)**	$м^3$ грунта	144	164	164	23616	23616	--	--	23616
						--	42	--	6048		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/**	$м^3$ грунта	81	456	456	36936	36936	--	--	36936
						--	99	--	8019		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/**	$м^3$ грунта	445	485	485	215825	215825	--	--	215825
						--	106	--	47170		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	186	485	485	90210	90210	--	--	90210
						--	106	--	19716		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	4	11 066	--	44264	--	--	--	44264
						11 066	--	44264	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	24	14 905	--	357720	--	--	--	357720
						14 905	--	357720	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	10	14 905	--	149050	--	--	--	149050
						14 905	--	149050	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	3	13 279	--	39837	--	--	--	39837
						13 279	--	39837	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	15	17 886	--	268290	--	--	--	268290
						17 886	--	268290	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	м^3	6	17 886	--	107316	--	--	--	107316
						17 886	--	107316	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	46	456	456	20976	20976	--	--	20976
						--	99	--	4554		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	16	456	456	7296	7296	--	--	7296
						--	99	--	1584		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	18 111,6	39	--	706352	--		--	706352
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	578	456	456	263568	263568	--	--	263568
						--	99	--	57222		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	13 525,2	39	--	527483	--		--	527483
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	563	113	113	63619	63619	--	--	63619
						--	29	--	16327		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	14	4 539	--	63546	--	--	--	63546
						4 539	--	63546	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	146	100	100	14600	14600	--	--	14600
						--	26	--	3796		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 32,6$м^3$)	$м^3$	5	4 132	--	20660	--	--	--	20660
						4 132	--	20660	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 32,6$м^3$/	$м^3$	159,003	4 180	--	664633	--	664633	--	664633
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	709	710	268	503390	190012	--	--	503390
						442	88	313378	62392		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	354	5 013	5 013	1774602	1774602	--	--	1774602
						--	2 021	--	715434		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	284	2 609	88	740956	24992	380560	--	740956
						1 181	28	335404	7952		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	0,88	18 954	3 482	16680	3064	7662	--	16680
						6 766	1 034	5954	910		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,00379	478 446	--	1813	--	1813	--	1813
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6746854	2752932	1054668	--	6746854
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1705419	957172	--	--	
			Материалы	тенге				6746854				
			Всего заработная плата	тенге				388221				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2662591			
			Транспортные расходы	тенге				666446				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1233835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6746854				
			Сметная заработная плата	тенге								766
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2662591			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6746854				
			Сметная заработная плата	тенге								766
									2662591			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	24	10 500	489	252000	11736	110352	--	252000
						5 413	118	129912	2832		--	
28	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0906	1 542 373	502 660	139739	45541	--	--	139739
						1 039 713	136 619	94198	12378		--	
29	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,506	829	--	75858	--	75858	--	75858
						--	--	--	--		--	
30	46	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6 455	100	25820	400	3868	--	25820
						5 388	34	21552	136		--	
31	47	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25/1шт-спускник/	шт.	4	98 546	--	394184	--	394184	--	394184
						--	--	--	--		--	
32	74	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	1	2 100	--	2100	--	2100	--	2100
						--	--	--	--		--	
33	79	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63	шт.	4	62 211	--	248844	--	248844	--	248844
						--	--	--	--		--	
34	84	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	4	9 170	--	36680	--	36680	--	36680
						--	--	--	--		--	

35	86	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 250	шт.	2	53 632	--	107264	--	107264	--	107264
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм								
36	108	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	140 161	30 228	242479	52295	31982	--	242479
						91 446	9 523	158202	16475		--	
37	109	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43 426	--	86852	--	86852	--	86852
						--	--	--	--		--	
38	110	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30 057	--	60114	--	60114	--	60114
						--	--	--	--		--	
39	111	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 087	--	28348	--	28348	--	28348
						--	--	--	--		--	
40	112	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13 070	--	26140	--	26140	--	26140
						--	--	--	--		--	
41	113	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
42	116	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31 145	--	62290	--	62290	--	62290
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1806778	109972	1292942	--	1806778
			Стоимость общестроительных работ	тенге				403864	31821	--	--	
			Материалы	тенге				1806778				
			Всего заработная плата	тенге				146203				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					435685			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1146740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1806778				
			Сметная заработная плата	тенге								85
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					435685			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1806778				
			Сметная заработная плата	тенге								85
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					435685			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									8553632
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2109283				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2862904			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					988993			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2347610		

			- Перевозка грузов	тенге				1233835				
			ИТОГО:			**8 553 632**	**0**		**8 553 632**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**641 522**			**641 522**			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**27 585**			**27 585**			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			**9 222 740**	**0**	**0**	**9 222 740**			
			Сметная прибыль 5%			**461 137**			**461 137**			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			**461 137**	**0**	**0**	**461 137**			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			**10 145 014**	**0**	**0**	**10 145 014**			
			Итого с учетом тендерной скидки			**10 006 184**	**0**	**0**	**10 006 184**			
			НДС 12%					**1 200 742**	**1 200 742**			
			ИТОГО по акту			**10 006 184**	**0**	**1 200 742**	**11 206 926**			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

N. Nabi _____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №85
за октябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Qazhymyqana.(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-01

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
1	Р(1)	1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	22,56665	45 165	29 298	1019223	661158	2031	--	1019223
						15 777	11 054	356034	249452		--	
2	37	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	22,7923165	2 466	--	56206	--	56206	--	56206
						--	--	--	--		--	
3	40	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./63 мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	50,4	419	2	21118	101	101	--	21118
						415	--	20916	--		--	
4	41	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2 047,8	425	2	870315	4096	16382	--	870315
						415	--	849837	--		--	
5	42	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм/63 мм/. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0504	300 724	--	15156	--	147	--	15156
						297 802	--	15009	--		--	
6	43	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,0478	309 438	--	633667	--	23828	--	633667

						297 802	--	609839	--		--	
7	49	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398
						8 572	101	17144	202		--	
8	50	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636
						--	--	--	--		--	
9	53	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	57 146	18 770	114292	37540	8344	--	114292
						34 204	5 344	68408	10688		--	
10	54	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300/AVK/	шт.	2	513 715	--	1027430	--		--	1027430
						--	--	--	--	1027430	--	
11	63	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,067	264 209	10 542	17702	707	684	--	17702
						243 446	3 533	16311	237		--	
12	66	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478
						--	--	--	--		--	
13	73	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732
						--	--	--	--		--	
14	75	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/ГОСТ 33259-2015	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
15	77	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3156
						--	--	--	--		--	
16	79	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
17	80	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные б DN63, 100	шт.	12	529	--	6348	--	6348	--	6348
						--	--	--	--		--	
18	82	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN300/ 315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
19	84	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	

20	88	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0.0112	1 234 313	4 432	13824	50	--	--	13824
						1 229 881	1 428	13775	16		--	
21	92	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	43 130	--	86260	--	86260	--	86260
						--	--	--	--		--	
22	93	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
23	94	6121-0601-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	91 655	40 529	91655	40529	10397	--	91655
						40 729	11 035	40729	11035		--	
24	95	6121-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	104 934	47 810	104934	47810	11771	--	104934
						45 353	13 001	45353	13001		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/38шт/									
25	105	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	36 711	--	110133	--	110133	--	110133
						--	--	--	--		--	
26	106	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	294	785	--	230790	--	230790	--	230790
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/11шт/									
27	116	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	69	785	--	54165	--	54165	--	54165
						--	--	--	--		--	
28	117	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/.Люки и лазы утепленные однопольные/	$м^2$	15	55 191	--	827865	--	827865	--	827865
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6330213	792593	2456836	--	6330213
								2053355	284631	1027430	--	
		Стоимость оборудования		тенге				1027430				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1027430				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5302783				
		Материалы		тенге				64886				
		Всего заработная плата		тенге					2337986			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2379499				
		Местные материалы		тенге				12452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5302783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
			Сметная заработная плата	тенге					2337986			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6330213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
			Сметная заработная плата	тенге					2337986			

РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

29	156	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 885,6	268	1	505341	1886	1885	--	505341
						266	--	501570	--		--	
30	157	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,8856	192 463	--	362908	--	3526	--	362908
						190 593	--	359382	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				868249	1886	5411	--	868249
								860952	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				868249				
		Материалы		тенге				5412				
		Всего заработная плата		тенге					860952			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				868249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	тенге					860952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				868249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	тенге					860952			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7198462
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2914307				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					794479			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					284631			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2462249		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1027430		
			ИТОГО:			6 171 032	1 027 430		7 198 462			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			462 827			462 827			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			19 902			19 902			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			6 653 761	1 027 430	0	7 681 191			
			Сметная прибыль 5%			332 688			332 688			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			332 688	51 372	0	384 060			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			7 319 137	1 078 802	0	8 397 939			
			Итого с учетом тендерной скидки			7 218 978	1 064 039	0	8 283 017			
			НДС 12%					993 962	993 962			
			ИТОГО по акту			7 218 978	1 064 039	993 962	9 276 979			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №86
за октябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.ул. Кайрата Рыскулбекова(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-15

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы 153-155)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	152	164	164	24928	24928	--	--	24928
						--	42	--	6384		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	152	164	164	24928	24928	--	--	24928
						--	42	--	6384		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	166	456	456	75696	75696	--	--	75696
						--	99	--	16434		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	423	485	485	205155	205155	--	--	205155
						--	106	--	44838		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	79	485	485	38315	38315	--	--	38315
						--	106	--	8374		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	9	11 066	--	99594	--	--	--	99594
						11 066	--	99594	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	23	14 905	--	342815	--	--	--	342815
						14 905	--	342815	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	9	14 905	--	134145	--	--	--	134145
						14 905	--	134145	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	5	13 279	--	66395	--	--	--	66395
						13 279	--	66395	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	14	17 886	--	250404	--	--	--	250404
						17 886	--	250404	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м^3	6	17 886	--	107316	--	--	--	107316
						17 886	--	107316	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	51	456	456	23256	23256	--	--	23256
						--	99	--	5049		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	11	456	456	5016	5016	--	--	5016
						--	99	--	1089		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	17 175,6	39	--	669848	--		--	669848
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	625	456	456	285000	285000	--	--	285000
						--	99	--	61875		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	14 625	39	--	570375	--		--	570375
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	609	113	113	68817	68817	--	--	68817
						--	29	--	17661		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	16	4 539	--	72624	--	--	--	72624
						4 539	--	72624	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	132	100	100	13200	13200	--	--	13200
						--	26	--	3432		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 120$м^3$)	$м^3$	3	4 132	--	12396	--	--	--	12396
						4 132	--	12396	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 55$м^3$/	$м^3$	142,155	4 180	--	594208	--	594208	--	594208
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	741	710	268	526110	198588	--	--	526110
						442	88	327522	65208		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	105	5 013	5 013	526365	526365	--	--	526365
						--	2 021	--	212205		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	246	2 609	88	641814	21648	329640	--	641814
						1 181	28	290526	6888		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	20,471	18 954	3 482	388007	71280	178220	--	388007
						6 766	1 034	138507	21167		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07081	478 446	--	33879	--	33879	--	33879
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5800606	1582192	1135947	--	5800606
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1842244	476988	--	--	
			Материалы	тенге				5800606				
			Всего заработная плата	тенге				507861				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2319232			
			Транспортные расходы	тенге				628087				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1240223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5800606				
			Сметная заработная плата	тенге								562
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2319232			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5800606				
			Сметная заработная плата	тенге								562
									2319232			

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	25	10 500	489	262500	12225	114950	--	262500
						5 413	118	135325	2950		--	
28	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0283	1 542 373	502 660	43649	14225	--	--	43649
						1 039 713	136 619	29424	3866		--	
29	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,583	829	--	23695	--	23695	--	23695
						--	--	--	--		--	
30	37	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0277	5 151 038	3 422 125	142684	94793	--	--	142684
						1 728 913	888 565	47891	24613		--	
31	38	6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 300 мм./315мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	7 812	37	156240	740	30160	--	156240
						6 267	10	125340	200		--	
32	39	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	27,977	20 891	--	584468	--	584468	--	584468
						--	--	--	--		--	
33	49	6121-0201-0830 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,02	9 465 586	2 922 375	189312	58447	117488	--	189312
						668 833	783 213	13377	15664		--	

34	50	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	29	6 455	100	187195	2900	28043	--	187195
						5 388	34	156252	986		--	
35	51	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	22	98 546	--	2168012	--	2168012	--	2168012
						--	--	--	--		--	
36	52	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	7	112 436	--	787052	--	787052	--	787052
						--	--	--	--		--	
37	53	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6 455	100	19365	300	2901	--	19365
						5 388	34	16164	102		--	
38	54	242-206-0506 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 50	шт.	3	171 462	--	514386	--	514386	--	514386
						--	--	--	--		--	
39	55	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. /1-спускник/Установка	задвижка или клапан	8	10 699	301	85592	2408	14608	--	85592
						8 572	101	68576	808		--	
40	56	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/1шт-спускник/	шт.	8	194 318	--	1554544	--	1554544	--	1554544
						--	--	--	--		--	
41	61	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	14 294	611	85764	3666	18954	--	85764
						10 524	197	63144	1182		--	
42	62	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	84 711	--	84711	--	84711	--	84711
						--	--	--	--		--	
43	63	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	93 365	--	466825	--	466825	--	466825
						--	--	--	--		--	
44	70	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7774	264 209	10 542	205396	8196	7945	--	205396
						243 446	3 533	189255	2747		--	
45	71	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	151 884	--	303768	--	303768	--	303768
						--	--	--	--		--	
46	72	241-515-0205 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	4	195 728	--	782912	--	782912	--	782912
						--	--	--	--		--	
47	74	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100(100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768

						--	--	--	--		--	
48	75	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	347 478	--	694956	--	694956	--	694956
						--	--	--	--		--	
49	78	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300x200/300x100/ мм	шт.	1	304 159	--	304159	--	304159	--	304159
						--	--	--	--		--	
50	82	241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65	шт.	2	1 619	--	3238	--	3238	--	3238
						--	--	--	--		--	
51	83	241-117-0109 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300	шт.	1	30 618	--	30618	--	30618	--	30618
						--	--	--	--		--	
52	84	241-503-0102 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63	шт.	6	62 212	--	373272	--	373272	--	373272
						--	--	--	--		--	
53	85	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 25	шт.	9	65 166	--	586494	--	586494	--	586494
						--	--	--	--		--	
54	86	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 225 /315/	шт.	7	109 990	--	769930	--	769930	--	769930
						--	--	--	--		--	
55	87	241-503-0102 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63-32/спускник/	шт.	2	62 212	--	124424	--	124424	--	124424
						--	--	--	--		--	
56	88	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 -32/спускник/	шт.	5	65 166	--	325830	--	325830	--	325830
						--	--	--	--		--	
57	89	241-503-0233 РСНБ РК 2022	Хомут врезной переходной с фланцем, DN 315 - DN 50	комплект	3	210 922	--	632766	--	632766	--	632766
						--	--	--	--		--	
58	90	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 /63мм/	шт.	4	2 907	--	11628	--	11628	--	11628
						--	--	--	--		--	
59	91	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	12	4 366	--	52392	--	52392	--	52392
						--	--	--	--		--	
60	93	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /280мм/	шт.	1	10 443	--	10443	--	10443	--	10443

						--	--	--	--		--	
61	94	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	17	10 443	--	177531	--	177531	--	177531
						--	--	--	--		--	
62	95	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	797	--	3188	--	3188	--	3188
						--	--	--	--		--	
63	96	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	12	1 578	--	18936	--	18936	--	18936
						--	--	--	--		--	
64	98	241-214-0116 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10	шт.	1	14 276	--	14276	--	14276	--	14276
						--	--	--	--		--	
65	99	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	17	18 737	--	318529	--	318529	--	318529
						--	--	--	--		--	
66	100	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /63/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
67	101	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	12	529	--	6348	--	6348	--	6348
						--	--	--	--		--	
68	102	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 225	шт.	1	2 232	--	2232	--	2232	--	2232
						--	--	--	--		--	
69	103	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 300 /280мм/	шт.	1	2 232	--	2232	--	2232	--	2232
						--	--	--	--		--	
70	104	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 300 /315мм/	шт.	19	2 232	--	42408	--	42408	--	42408
						--	--	--	--		--	
71	105	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	32	9 170	--	293440	--	293440	--	293440
						--	--	--	--		--	
72	106	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	8	15 244	--	121952	--	121952	--	121952
						--	--	--	--		--	
73	107	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300/250мм/	шт.	1	53 632	--	53632	--	53632	--	53632
						--	--	--	--		--	
74	108	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300/300мм/	шт.	2	53 632	--	107264	--	107264	--	107264
						--	--	--	--		--	
75	111	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,425456	1 234 313	4 432	525146	1886	--	--	525146
						1 229 881	1 428	523260	608		--	
76	112	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	22	1 428	--	31416	--	31416	--	31416

						--	--	--	--		--	
77	113	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	6	2 674	--	16044	--	16044	--	16044
						--	--	--	--		--	
78	114	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	20	5 976	--	119520	--	119520	--	119520
						--	--	--	--		--	
79	115	241-211-0617 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16	шт.	1	40 495	--	40495	--	40495	--	40495
						--	--	--	--		--	
80	116	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16	шт.	1	74 631	--	74631	--	74631	--	74631
						--	--	--	--		--	
81	117	241-211-0620 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16	шт.	24	119 381	--	2865144	--	2865144	--	2865144
						--	--	--	--		--	
82	118	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	35 021	12 097	35021	12097	7154	--	35021
						15 770	3 388	15770	3388		--	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм/19-1=18шт/1 вып/								
83	119	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах/в т.ч.упоры/	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,79	140 161	30 228	951693	205248	125527	--	951693
						91 446	9 523	620918	64661		--	
84	120	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	43 426	--	173704	--	173704	--	173704
						--	--	--	--		--	
85	121	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	30 057	--	120228	--	120228	--	120228
						--	--	--	--		--	
86	122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609
						--	--	--	--		--	
87	123	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13 070	--	52280	--	52280	--	52280
						--	--	--	--		--	
88	124	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18 066	--	72264	--	72264	--	72264
						--	--	--	--		--	

89	125	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	34 112	--	307008	--	307008	--	307008
						--	--	--	--		--	
90	126	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30 815	--	92445	--	92445	--	92445
						--	--	--	--		--	
91	127	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	31 145	--	124580	--	124580	--	124580
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/7-1=6шт/							
92	130	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах/в т.ч.упоры/	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,162	140 161	30 228	723511	156037	95430	--	723511
						91 446	9 523	472044	49158		--	
93	131	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830
						--	--	--	--		--	
94	132	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578
						--	--	--	--		--	
95	133	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 087	--	21261	--	21261	--	21261
						--	--	--	--		--	
96	134	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132
						--	--	--	--		--	
97	135	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 923	--	37846	--	37846	--	37846
						--	--	--	--		--	
98	136	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	52 390	--	209560	--	209560	--	209560
						--	--	--	--		--	
99	137	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
100	138	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31 145	--	62290	--	62290	--	62290
						--	--	--	--		--	
101	142	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	961,9	64	--	61562	--	61562	--	61562

						--	--	--	--		--	
102	143	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные В12,5,упоры/3шт/ на углах поворота,столбики/33шт/ . Устройство	$м^3$	3	56 321	3 167	168963	9501	76320	--	168963
						27 714	673	83142	2019		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21149230	582669	18006679	--	21149230
								2559882	172952	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				21149230				
		Материалы		тенге				572583				
		Всего заработная плата		тенге					2732834			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				17367199				
		Местные материалы		тенге				66898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21149230				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
			Сметная заработная плата	тенге					2732834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21149230				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
			Сметная заработная плата	тенге					2732834			

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

103	154	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	3 692	485	485	1790620	1790620	--	--	1790620
						--	106	--	391352		--	
104	155	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$ грунта	201	8 695	--	1747695	--	--	--	1747695
						8 695	--	1747695	--		--	
105	156	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	120	10 434	--	1252080	--	--	--	1252080
						10 434	--	1252080	--		--	
106	157	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	321	456	456	146376	146376	--	--	146376
						--	99	--	31779		--	
107	158	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	93 904,2	39	--	3662264	--		--	3662264
						--	--	--	--		--	
108	159	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	3 416	456	456	1557696	1557696	--	--	1557696
						--	99	--	338184		--	

109	160	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	79 934,4	39	--	3117442	--		--	3117442
						--	--	--	--		--	
110	161	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	3 330	113	113	376290	376290	--	--	376290
						--	29	--	96570		--	
111	162	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	85	4 539	--	385815	--	--	--	385815
						4 539	--	385815	--		--	
112	163	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	448	100	100	44800	44800	--	--	44800
						--	26	--	11648		--	
113	164	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	11	4 132	--	45452	--	--	--	45452
						4 132	--	45452	--		--	
114	165	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	483,327	4 180	--	2020307	--	2020307	--	2020307
						--	--	--	--		--	
115	166	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3 778	710	268	2682380	1012504	--	--	2682380
						442	88	1669876	332464		--	
116	167	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	138	10 500	489	1449000	67482	634524	--	1449000
						5 413	118	746994	16284		--	
117	168	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,3295	1 527 051	496 691	503163	163660	--	--	503163
						1 030 360	135 991	339504	44809		--	
118	169	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	332,795	228	--	75877	--	75877	--	75877
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20857257	5159428	2730708	--	20857257
								6187416	1263090	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20857257				
		Материалы		тенге				634524				
		Всего заработная плата		тенге					7450506			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2096184				
		Транспортные расходы		тенге				6779705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20857257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1710
			Сметная заработная плата	тенге					7450506			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20857257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1710
			Сметная заработная плата	тенге					7450506			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								47807093
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				10589542				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7324289			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1913030			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21873336		
			- Перевозка грузов	тенге				8019929				
			ИТОГО:		47 807 093	0			47 807 093			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		3 585 532				3 585 532			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		154 178				154 178			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		51 546 803	0	0		51 546 803			
			Сметная прибыль 5%		2 577 340				2 577 340			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		2 577 340	0	0		2 577 340			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		56 701 483	0	0		56 701 483			
			Итого с учетом тендерной скидки		55 925 549	0	0		55 925 549			
			НДС 12%				6 711 066		6 711 066			
			ИТОГО по акту		55 925 549	0	6 711 066		62 636 615			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №87
за октябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Улы Дала (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-08

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы171-174)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15,636	164	164	2564	2565	--	--	2564
						--	42	--	657		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	995,8	164	164	163311	163312	--	--	163311
						--	42	--	41824		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	48,572	456	456	22149	22149	--	--	22149
						--	99	--	4809		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	5,648	485	485	2739	2740	--	--	2739
						--	106	--	599		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	0,133	485	485	65	64	--	--	65
						--	106	--	14		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	2,635	11 066	--	29159	--	--	--	29159
						11 066	--	29159	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	0,306	14 905	--	4561	--	--	--	4561
						14 905	--	4561	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	0,01	14 905	--	149	--	--	--	149
						14 905	--	149	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	1,583	13 279	--	21021	--	--	--	21021
						13 279	--	21021	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	0,194	17 886	--	3470	--	--	--	3470
						17 886	--	3470	--		--	
11	11	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	4,728	456	456	2156	2156	--	--	2156
						--	99	--	468		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	0,01	456	456	5	5	--	--	5
						--	99	--	1		--	
13	13	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	1 382,799	39	--	53929	--		--	53929
						--	--	--	--		--	
14	14	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	45,047	456	456	20541	20542	--	--	20541
						--	99	--	4460		--	

15	15	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	1 054,285	39	--	41117	--		--	41117
						--	--	--	--		--	
16	16	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	43,935	113	113	4965	4965	--	--	4965
						--	29	--	1274		--	
17	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1,123	4 539	--	5097	--	--	--	5097
						4 539	--	5097	--		--	
18	18	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	8,507	100	100	851	851	--	--	851
						--	26	--	221		--	
19	19	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	0,225	4 132	--	930	--	--	--	930
						4 132	--	930	--		--	
20	20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	9,20388	4 180	--	38472	--	38472	--	38472
						--	--	--	--		--	
21	21	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	52,443	710	268	37235	14055	--	--	37235
						442	88	23180	4615		--	
22	22	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	0,143	5 013	5 013	717	717	--	--	717
						--	2 021	--	289		--	
23	23	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами/18м-ГБ/. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	73,87096	2 609	88	192729	6500	98987	--	192729
						1 181	28	87242	2068		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				647932	240621	137459	--	647932
								174809	61299	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				647932				
		Материалы		тенге				98987				
		Всего заработная плата		тенге					236108			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				38472				
		Транспортные расходы		тенге				95046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				647932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					236108			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				647932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					236108			

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

24	24	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,634	10 500	489	17157	799	7513	--	17157
						5 413	118	8845	193		--	
25	35	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 250 мм/225мм/. Укладка	км трубопровода	0,0335	3 436 886	2 039 918	115136	68338	--	--	115136
						1 396 968	464 380	46798	15557		--	
26	36	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	33,835	10 215	--	345625	--	345625	--	345625
						--	--	--	--		--	
27	40	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 185,2	425	2	503710	2370	9482	--	503710
						415	--	491858	--		--	
28	41	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм/225мм/. Испытание гидравлическое	м трубопровода	877,5	452	2	396630	1755	30713	--	396630
						415	--	364162	--		--	
29	42	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1852	309 438	--	366746	--	13791	--	366746
						297 802	--	352955	--		--	
30	43	6121-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 200 мм/225мм/. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8775	404 007	--	354516	--	40931	--	354516
						357 362	--	313585	--		--	
31	59	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 225,315, модель 3250	шт.	5	109 990	--	549950	--	549950	--	549950
						--	--	--	--		--	
32	73	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1256	264 209	10 542	33185	1324	1284	--	33185
						243 446	3 533	30577	444		--	
33	76	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100(100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768
						--	--	--	--		--	
34	77	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768
						--	--	--	--		--	
35	83	241-506-0205 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	113 016	--	226032	--	226032	--	226032
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/50шт/									

36	112	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,036	140 161	30 228	2387783	514964	314945	--	2387783
						91 446	9 523	1557874	162234		--	
37	113	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426	--	43426	--	43426	--	43426
						--	--	--	--		--	
38	114	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057	--	30057	--	30057	--	30057
						--	--	--	--		--	
39	117	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
40	118	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	34 112	--	136448	--	136448	--	136448
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=2000мм/2шт/								
41	132	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные	$м^2$	8	55 191	--	441528	--	441528	--	441528
						--	--	--	--		--	
42	134	6121-0601-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	66 051	27 020	66051	27020	9499	--	66051
						29 532	7 409	29532	7409		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6339582	616570	2526826	--	6339582
								3196186	185837	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6339582				
		Материалы		тенге				421931				
		Всего заработная плата		тенге					3382023			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2098668				
		Местные материалы		тенге				6226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6339582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
			Сметная заработная плата	тенге					3382023			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6339582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
			Сметная заработная плата	тенге					3382023			
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
43	175	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	812,755	456	456	370616	370617	--	--	370616
						--	99	--	80463		--	

44	176	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	494,964	485	485	240058	240057	--	--	240058
						--	106	--	52466		--	
45	177	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	44,401	6 662	--	295799	--	--	--	295799
						6 662	--	295799	--		--	
46	178	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	26,873	8 695	--	233661	--	--	--	233661
						8 695	--	233661	--		--	
47	179	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	26,552	7 661	--	203415	--	--	--	203415
						7 661	--	203415	--		--	
48	180	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	16,181	9 999	--	161794	--	--	--	161794
						9 999	--	161794	--		--	
49	181	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	113,897	456	456	51937	51937	--	--	51937
						--	99	--	11276		--	
50	182	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	33 254,7418	39	--	1296935	--		--	1296935
						--	--	--	--		--	
51	183	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	1 252,685	456	456	571224	571225	--	--	571224
						--	99	--	124016		--	
52	184	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	29 310,2454	39	--	1143100	--		--	1143100
						--	--	--	--		--	
53	185	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	1 221,301	113	113	138007	138007	--	--	138007
						--	29	--	35418		--	
54	186	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	31,414	4 539	--	142588	--	--	--	142588

						4 539	--	142588	--		--	
55	187	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	126,419	100	100	12642	12642	--	--	12642
						--	26	--	3287		--	
56	188	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	3,298	4 132	--	13627	--	--	--	13627
						4 132	--	13627	--		--	
57	189	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	136,676167	4 180	--	571306	--	571306	--	571306
						--	--	--	--		--	
58	190	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1 347,709	710	268	956873	361186	--	--	956873
						442	88	595687	118598		--	
59	191	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	39,154	10 500	489	411117	19146	180030	--	411117
						5 413	118	211941	4620		--	
60	192	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,079	1 527 051	496 691	120637	39238	--	--	120637
						1 030 360	135 991	81398	10743		--	
61	193	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,79	228	--	18192	--	18192	--	18192
						--	--	--	--		--	
62	194	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	880	268	1	235840	880	880	--	235840
						266	--	234080	--		--	
63	195	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,88	192 463	--	169367	--	1645	--	169367
						190 593	--	167722	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7358735	1804935	772053	--	7358735
								2341712	440887	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7358735				
		Материалы		тенге				182556				
		Всего заработная плата		тенге					2782599			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				589498				
		Транспортные расходы		тенге				2440035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7358735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
			Сметная заработная плата	тенге					2782599			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7358735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
			Сметная заработная плата	тенге					2782599			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14346249

			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5712707			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2662126		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					688023		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3436338	
			- Перевозка грузов	тенге				2535081			
			ИТОГО:			**14 346 249**	**0**		**14 346 249**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**1 075 969**			**1 075 969**		
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**46 267**			**46 267**		
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			**15 468 484**	**0**	**0**	**15 468 484**		
			Сметная прибыль 5%			**773 424**			**773 424**		
			Непредвиденные работы и затраты 5%			**773 424**	**0**	**0**	**773 424**		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			**17 015 333**	**0**	**0**	**17 015 333**		
			Итого с учетом тендерной скидки			**16 782 486**	**0**	**0**	**16 782 486**		
			НДС 12%					**2 013 898**	**2 013 898**		
			ИТОГО по акту			**16 782 486**	**0**	**2 013 898**	**18 796 384**		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

N. Nabi

Набн Н.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №88
за октябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Кокшетау(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-09

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
1	29	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 300,6	425	2	552755	2601	10405	--	552755
						415	--	539749	--		--	
2	30	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,3006	309 438	--	402455	--	15134	--	402455
						297 802	--	387321	--		--	
3	52	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,1226	1 234 313	4 432	151327	543	--	--	151327
						1 229 881	1 428	150783	175		--	
4	54	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	29	5 976	--	173304	--	173304	--	173304
						--	--	--	--		--	
5	55	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 220, PN 16	шт.	2	15 063	--	30126	--	30126	--	30126
						--	--	--	--		--	
6	56	241-211-0617 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 274, PN 16	шт.	2	40 495	--	80990	--	80990	--	80990

						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1390957**	**3144**	**309959**	**--**	**1390957**
								1077853	**175**	**--**	**--**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1390957**				
			Материалы	тенге				**25539**				
			Всего заработная плата	тенге					**1078028**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**284420**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1390957**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
			Сметная заработная плата	тенге					**1078028**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1390957**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
			Сметная заработная плата	тенге					**1078028**			
			РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	**108**	**6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**987**	**272**	**1**	**268464**	**987**	**4935**	**--**	**268464**
						266	**--**	**262542**	**--**		**--**	
8	**109**	**6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,987**	**192 463**	**--**	**189961**	**--**	**1846**	**--**	**189961**
						190 593	**--**	**188115**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**458425**	**987**	**6781**	**--**	**458425**
								450657	**--**	**--**	**--**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**458425**				
			Материалы	тенге				**6781**				
			Всего заработная плата	тенге					**450657**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**458425**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
			Сметная заработная плата	тенге					**450657**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**458425**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
			Сметная заработная плата	тенге					**450657**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1849382**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1528510**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**4131**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**175**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**316740**		
			ИТОГО:			**1 849 382**	**0**		**1 849 382**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**138 704**			**138 704**			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**5 964**			**5 964**			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			**1 994 050**	**0**	**0**	**1 994 050**			
			Сметная прибыль 5%			**99 702**			**99 702**			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			**99 702**	**0**	**0**	**99 702**			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			**2 193 455**	**0**	**0**	**2 193 455**			

			Итого с учетом тендерной скидки	2 163 438	0	0	2 163 438			
			НДС 12%			259 613	259 613			
			ИТОГО по акту	2 163 438	0	259 613	2 423 051			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ГОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №89
за октябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.5 (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-10

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы 208-212)									
1	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	274	164	164	44936	44936	--	--	44936
						--	42	--	11508		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				44936	44936	--	--	44936
								--	11508	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				44936				
			Всего заработная плата	тенге					11508			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				44936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					11508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				44936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					11508			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
2	26	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм/180мм/. Испытание гидравлическое	м трубопровода	313,4	452	2	141657	627	10969	--	141657
						415	--	130061	--		--	

3	27	6121-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 200 мм./180мм/ Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3134	404 007	--	126616	--	14619	--	126616
						357 362	--	111997	--		--	
4	33	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	14 294	611	28588	1222	6318	--	28588
						10 524	197	21048	394		--	
5	34	244-404-0108 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	81 552	--	81552	--	81552	--	81552
						--	--	--	--		--	
6	35	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	84 711	--	84711	--	84711	--	84711
						--	--	--	--		--	
7	44	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0986	264 209	10 542	26051	1039	1008	--	26051
						243 446	3 533	24004	348		--	
8	45	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 /150мм/	шт.	2	187 216	--	374432	--	374432	--	374432
						--	--	--	--		--	
9	48	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,0098	1 234 313	4 432	12096	43	--	--	12096
						1 229 881	1 428	12053	14		--	
10	49	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	7	15 063	--	105441	--	105441	--	105441
						--	--	--	--		--	
11	50	241-214-0112 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	4	4 669	--	18676	--	18676	--	18676
						--	--	--	--		--	
12	51	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 /180мм/	шт.	4	10 443	--	41772	--	41772	--	41772
						--	--	--	--		--	
13	52	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 /180/	шт.	4	2 232	--	8928	--	8928	--	8928
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/4шт/									
14	67	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	312,4	64	--	19994	--	19994	--	19994
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1070514	2931	768420	--	1070514
			Стоимость общестроительных работ	тенге				299163	756	--	--	
			Материалы	тенге				1070514				
			Всего заработная плата	тенге				32914				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					299919			
								735506				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1070514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	тенге					299919			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1070514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	тенге					299919			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1115450**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				299163				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					47867			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					12264			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						768420		
			ИТОГО:			1 115 450	0		1 115 450			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			83 659			83 659			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			3 597			3 597			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			1 202 706	0	0	1 202 706			
			Сметная прибыль 5%			60 135			60 135			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			60 135	0	0	60 135			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			1 322 977	0	0	1 322 977			
			Итого с учетом тендерной скидки			1 304 872	0	0	1 304 872			
			НДС 12%					156 585	156 585			
			ИТОГО по акту			1 304 872	0	156 585	1 461 457			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №90

за октябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул.Абылхайырхан (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-13

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
1	24	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм/225мм/. Испытание гидравлическое	м трубопровода	313,6	452	2	141747	627	10976	--	141747
						415	--	130144	--		--	
2	25	6121-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 200 мм/225мм/. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3136	404 007	--	126697	--	14628	--	126697
						357 362	--	112069	--		--	
3	27	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	28 286	5 522	56572	11044	6216	--	56572
						19 656	1 571	39312	3142		--	
4	28	242-101-1108 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200/AVK/	шт.	2	505 955	--	1011910	--	1011910	--	1011910
						--	--	--	--		--	
5	29	242-108-0103 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	2	20 205	--	40410	--	40410	--	40410
						--	--	--	--		--	
6	48	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,068258	1 234 313	4 432	84252	302	--	--	84252
						1 229 881	1 428	83949	97		--	

7	49	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	13	1 428	--	18564	--	18564	--	18564
						--	--	--	--		--	
8	50	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	16	15 063	--	241008	--	241008	--	241008
						--	--	--	--		--	
9	51	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	2	43 130	--	86260	--	86260	--	86260
						--	--	--	--		--	
10	52	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	2	8 406	--	16812	--	16812	--	16812
						--	--	--	--		--	
11	53	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 /225мм/	шт.	2	10 443	--	20886	--	20886	--	20886
						--	--	--	--		--	
12	54	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 225	шт.	2	2 232	--	4464	--	4464	--	4464
						--	--	--	--		--	
13	55	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
14	56	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/ГОСТ 33259-2015	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
15	57	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/7шт/									
16	70	6121-0601-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	66 051	27 020	66051	27020	9499	--	66051
						29 532	7 409	29532	7409		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1995613	38993	1561613	--	1995613
								395006	10648	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1995613				
			Материалы	тенге				35093				
			Всего заработная плата	тенге					405654			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1520294				
			Местные материалы	тенге				6226				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1995613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	тенге					405654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1995613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	тенге					405654			

РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

17	102	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	180,1	268	1	48267	180	180	--	48267
						266	--	47907	--		--	
18	103	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1801	192 463	--	34663	--	337	--	34663
						190 593	--	34326	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				82930	180	517	--	82930
								82233	--	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				82930				
			Материалы	тенге				517				
			Всего заработная плата	тенге					82233			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				82930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					82233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				82930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					82233			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2078543
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				477239				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39173			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10648			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					-	1562130		
			ИТОГО:			2 078 543	0		2 078 543			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			155 891			155 891			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			6 703			6 703			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			2 241 137	0	0	2 241 137			
			Сметная прибыль 5%			112 057			112 057			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			112 057	0	0	112 057			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			2 465 251	0	0	2 465 251			
			Итого с учетом тендерной скидки			2 431 515	0	0	2 431 515			
			НДС 12%					291 782	291 782			
			ИТОГО по акту			2 431 515	0	291 782	2 723 297			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №91
за октябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Калдаякова(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-17

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	10 699	301	117689	3311	20086	--	117689
						8 572	101	94292	1111		--	
2	6	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	11	194 318	--	2137498	--	2137498	--	2137498
						--	--	--	--		--	
3	9	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,174	264 209	10 542	45972	1835	1777	--	45972
						243 446	3 533	42360	615		--	
4	11	241-505-0304 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	241 729	--	241729	--	241729	--	241729
						--	--	--	--		--	
5	12	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150(100X100) ГОСТ 5525-88	шт.	4	204 015	--	816060	--	816060	--	816060
						--	--	--	--		--	
6	15	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	9	4 366	--	39294	--	39294	--	39294
						--	--	--	--		--	

7	16	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /280мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
8	17	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	1 578	--	14202	--	14202	--	14202
						--	--	--	--		--	
9	18	241-214-0116 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10	шт.	2	14 276	--	28552	--	28552	--	28552
						--	--	--	--		--	
10	19	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	9	529	--	4761	--	4761	--	4761
						--	--	--	--		--	
11	20	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 300 /280мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
12	22	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	11	15 244	--	167684	--	167684	--	167684
						--	--	--	--		--	
13	23	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,03295	1 234 313	4 432	40671	146	--	--	40671
						1 229 881	1 428	40525	47		--	
14	24	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	9	5 976	--	53784	--	53784	--	53784
						--	--	--	--		--	
15	25	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
16	28	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	1	2 787	--	2787	--	2787	--	2787
						--	--	--	--		--	
17	29	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные В12,5 на углах поворота . Устройство	$м^3$	0,17	56 321	3 167	9575	538	4326	--	9575
						27 714	673	4711	114		--	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм/4-2=2шт/2шт-вып/								
18	30	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,975	140 161	30 228	276818	59700	36512	--	276818
						91 446	9 523	180606	18808		--	
19	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426	--	43426	--	43426	--	43426
						--	--	--	--		--	
20	32	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057	--	30057	--	30057	--	30057
						--	--	--	--		--	

21	33	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 087	--	28348	--	28348	--	28348
						--	--	--	--		--	
22	34	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
23	35	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
24	36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 112	--	68224	--	68224	--	68224
						--	--	--	--		--	
25	37	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	--	30815	--	30815	--	30815
						--	--	--	--		--	
26	39	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99/2 вып/	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
27	40	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	37	785	--	29045	--	29045	--	29045
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=2000мм/3шт-1шт=2шт/1шт-вып/								
28	41	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,15	140 161	30 228	861990	185902	113695	--	861990
						91 446	9 523	562393	58566		--	
29	42	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830
						--	--	--	--		--	
30	43	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578
						--	--	--	--		--	
31	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 087	--	14174	--	14174	--	14174
						--	--	--	--		--	
32	45	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132
						--	--	--	--		--	
33	46	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	52 390	--	261950	--	261950	--	261950
						--	--	--	--		--	

34	47	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42 397	--	84794	--	84794	--	84794
						--	--	--	--		--	
35	48	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36 711	--	73422	--	73422	--	73422
						--	--	--	--		--	
36	49	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	25	785	--	19625	--	19625	--	19625
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6087101
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				924887				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					251432			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					79261			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4910782		
			ИТОГО:			6 087 101	0		6 087 101			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			456 533			456 533			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			19 631			19 631			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			6 563 264	0	0	6 563 264			
			Сметная прибыль 5%			328 163			328 163			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			328 163	0	0	328 163			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			7 219 591	0	0	7 219 591			
			Итого с учетом тендерной скидки			7 120 794	0	0	7 120 794			
			НДС 12%					854 495	854 495			
			ИТОГО по акту			7 120 794	0	854 495	7 975 289			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №92
за октябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Mahmud Gashgari(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-26

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 107-109)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	201,27	164	164	33008	33008	--	--	33008
						--	42	--	8453		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	201,27	164	164	33008	33008	--	--	33008
						--	42	--	8453		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	44,86	456	456	20456	20456	--	--	20456
						--	99	--	4441		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	481,52	485	485	233537	233537	--	--	233537
						--	106	--	51041		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	319,45	485	485	154933	154934	--	--	154933
						--	106	--	33862		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	2,46	11 066	--	27222	--	--	--	27222
						11 066	--	27222	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	26,15	14 905	--	389766	--	--	--	389766
						14 905	--	389766	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м³	17,36	14 905	--	258751	--	--	--	258751
						14 905	--	258751	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	1,49	13 279	--	19786	--	--	--	19786
						13 279	--	19786	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	15,72	17 886	--	281168	--	--	--	281168
						17 886	--	281168	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	м³	10,43	17 886	--	186551	--	--	--	186551
						17 886	--	186551	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	45,83	456	456	20898	20898	--	--	20898
						--	99	--	4537		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	27,8	456	456	12677	12677	--	--	12677
						--	99	--	2752		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	21 515,05	39	--	839087	--		--	839087
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	740,83	456	456	337818	337818	--	--	337818
						--	99	--	73342		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	17 335,5	39	--	676084	--		--	676084
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	722,38	113	113	81629	81629	--	--	81629
						--	29	--	20949		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	18,58	4 539	--	84335	--	--	--	84335
						4 539	--	84335	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	119,3	100	100	11930	11930	--	--	11930
						--	26	--	3102		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 31,93м³)	м³	5,43	4 132	--	22437	--	--	--	22437
						4 132	--	22437	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 31,93м³/	м³	131,37	4 180	--	549127	--	549127	--	549127
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	841,96	710	268	597792	225645	--	--	597792
						442	88	372146	74092		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	347,17	5 013	5 013	1740363	1740364	--	--	1740363
						--	2 021	--	701631		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	729,17	2 609	88	1902405	64167	977088	--	1902405
						1 181	28	861150	20417		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²	м короба	6,4	18 954	3 482	121306	22285	55719	--	121306
						6 766	1 034	43302	6618		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,03	478 446	--	14353	--	14353	--	14353
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8650427	2992356	1596287	--	8650427
								2546614	1013690	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8650427				
		Материалы		тенге				1032806				
		Всего заработная плата		тенге					3560304			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				563480				
		Транспортные расходы		тенге				1515171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8650427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
			Сметная заработная плата	тенге					3560304			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8650427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
			Сметная заработная плата	тенге					3560304			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	91,69	10 500	489	962745	44836	421591	--	962745
						5 413	118	496318	10819		--	
28	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,047	1 542 373	502 660	72492	23625	--	--	72492
						1 039 713	136 619	48867	6421		--	
29	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	829	--	39353	--	39353	--	39353
						--	--	--	--		--	
30	35	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,0545	1 609 624	529 479	87725	28856	--	--	87725
						1 080 145	138 828	58868	7566		--	
31	37	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,045	2 466	--	135741	--	135741	--	135741
						--	--	--	--		--	
32	46	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	26	6 455	100	167830	2600	25142	--	167830
						5 388	34	140088	884		--	
33	47	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	25	98 546	--	2463650	--	2463650	--	2463650
						--	--	--	--		--	
34	48	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	1	112 436	--	112436	--	112436	--	112436
						--	--	--	--		--	

35	49	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
36	50	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/AVK/	шт.	1	115 878	--	115878	--	115878	--	115878
						--	--	--	--		--	
37	53	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	14 294	611	100058	4277	22113	--	100058
						10 524	197	73668	1379		--	
38	54	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	84 711	--	508266	--	508266	--	508266
						--	--	--	--		--	
39	55	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	93 365	--	93365	--	93365	--	93365
						--	--	--	--		--	
40	69	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 25	шт.	28	65 166	--	1824648	--	1824648	--	1824648
						--	--	--	--		--	
41	71	241-503-0106 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 -32/спускник/	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
42	73	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	20	4 366	--	87320	--	87320	--	87320
						--	--	--	--		--	
43	77	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	20	1 578	--	31560	--	31560	--	31560
						--	--	--	--		--	
44	81	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	20	529	--	10580	--	10580	--	10580
						--	--	--	--		--	
45	84	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	27	9 170	--	247590	--	247590	--	247590
						--	--	--	--		--	
						Колодцы водопроводные Д=1500мм/40шт/						
46	96	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,085	140 161	30 228	993041	214165	130981	--	993041
						91 446	9 523	647895	67470		--	

47	97	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	43 426	--	130278	--	130278	--	130278
						--	--	--	--		--	
48	98	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30 057	--	90171	--	90171	--	90171
						--	--	--	--		--	
49	99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	7 087	--	99218	--	99218	--	99218
						--	--	--	--		--	
50	100	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	13 070	--	39210	--	39210	--	39210
						--	--	--	--		--	
51	101	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132
						--	--	--	--		--	
52	102	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	34 112	--	238784	--	238784	--	238784
						--	--	--	--		--	
53	103	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	--	30815	--	30815	--	30815
						--	--	--	--		--	
54	104	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	--	93435	--	93435	--	93435
						--	--	--	--		--	
55	105	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785	--	14130	--	14130	--	14130
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
56	106	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	101,5	64	--	6496	--	6496	--	6496
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8904568	318459	7115016	--	8904568
								1471092	94573	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8904568				
		Материалы		тенге				600793				
		Всего заработная плата		тенге					1565665			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6514222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8904568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
			Сметная заработная плата	тенге					1565665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8904568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
			Сметная заработная плата	тенге					1565665			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17554995
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4017706				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3310815			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1108263			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8711301		
			- Перевозка грузов	тенге				1515171				
			ИТОГО:			17 554 995	0		17 554 995			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			1 316 625			1 316 625			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			56 615			56 615			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			18 928 234	0	0	18 928 234			
			Сметная прибыль 5%			946 412			946 412			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			946 412	0	0	946 412			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			20 821 058	0	0	20 821 058			
			Итого с учетом тендерной скидки			20 536 131	0	0	20 536 131			
			НДС 12%					2 464 336	2 464 336			
			ИТОГО по акту			20 536 131	0	2 464 336	23 000 467			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №93
за октябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.ул. Kultegin(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-25

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 110-112)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	679,01	164	164	111358	111357	--	--	111358
						--	42	--	28518		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	679,01	164	164	111358	111357	--	--	111358
						--	42	--	28518		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ ./сухой/	$м^3$ грунта	193,61	456	456	88286	88286	--	--	88286
						--	99	--	19167		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	2 140,02	485	485	1037910	1037910	--	--	1037910
						--	106	--	226842		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	1 484,36	485	485	719915	719914	--	--	719915
						--	106	--	157342		--	
6	6	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	10,55	6 662	--	70284	--	--	--	70284
						6 662	--	70284	--		--	
7	7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	116,37	8 695	--	1011837	--	--	--	1011837
						8 695	--	1011837	--		--	
8	8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/мокрый/	м^3	80,64	8 695	--	701165	--	--	--	701165
						8 695	--	701165	--		--	
9	9	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	6,29	7 994	--	50282	--	--	--	50282
						7 994	--	50282	--		--	
10	10	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	69,75	10 434	--	727772	--	--	--	727772
						10 434	--	727772	--		--	
11	11	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м^3	48,48	10 434	--	505840	--	--	--	505840
						10 434	--	505840	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	202,96	456	456	92550	92550	--	--	92550
						--	99	--	20093		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	129,11	456	456	58874	58874	--	--	58874
						--	99	--	12782		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	97 111,58	39	--	3787352	--		--	3787352
						--	--	--	--		--	
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	3 348,79	456	456	1527048	1527048	--	--	1527048
						--	99	--	331530		--	

16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	78 361,25	39	--	3056089	--		--	3056089
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	3 265,07	113	113	368953	368953	--	--	368953
						--	29	--	94687		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	83,7	4 539	--	379914	--	--	--	379914
						4 539	--	379914	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	573,16	100	100	57316	57316	--	--	57316
						--	26	--	14902		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 43$м^3$)	$м^3$	21,94	4 132	--	90656	--	--	--	90656
						4 132	--	90656	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 43$м^3$/	$м^3$	626,64	4 180	--	2619355	--	2619355	--	2619355
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3 838,22	710	268	2725136	1028643	--	--	2725136
						442	88	1696493	337763		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	1 613,48	5 013	5 013	8088375	8088375	--	--	8088375
						--	2 021	--	3260843		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	86,31	2 609	88	225183	7596	115655	--	225183
						1 181	28	101932	2417		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	18,63	18 954	3 482	353113	64869	162193	--	353113
						6 766	1 034	126051	19263		--	
26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,05	478 446	--	23922	--	23922	--	23922
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				28589843	13363048	2921125	--	28589843
								5462226	4554667	--	--	

			Стоимость общестроительных работ	тенге				28589843					
			Материалы	тенге				277848					
			Всего заработная плата	тенге					10016893				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2643277					
			Транспортные расходы	тенге				6843440					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				28589843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3117
			Сметная заработная плата	тенге					10016893				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				28589843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3117
			Сметная заработная плата	тенге					10016893				
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1										
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	492,19	10 500	489	5167995	240680	2263091	--	5167995	
						5 413	118	2664224	58078		--		
28	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0961	1 542 373	502 660	148222	48306	--	--	148222	
						1 039 713	136 619	99916	13129		--		
29	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97,061	829	--	80464	--	80464	--	80464	
						--	--	--	--		--		
30	35	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,11105	1 609 624	529 479	178749	58799	--	--	178749	
						1 080 145	138 828	119950	15417		--		
31	37	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112,1605	2 466	--	276588	--	276588	--	276588	
						--	--	--	--		--		
32	46	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	67	6 455	100	432485	6700	64789	--	432485	
						5 388	34	360996	2278		--		
33	47	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	67	98 546	--	6602582	--	6602582	--	6602582	
						--	--	--	--		--		
34	53	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	14 294	611	100058	4277	22113	--	100058	
						10 524	197	73668	1379		--		
35	54	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	84 711	--	592977	--	592977	--	592977	
						--	--	--	--		--		
36	62	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,2793	264 209	10 542	73794	2945	2855	--	73794	
						243 446	3 533	67994	987		--		

37	63	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	151 884	--	1063188	--	1063188	--	1063188
						--	--	--	--		--	
38	72	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 25	шт.	67	65 166	--	4366122	--	4366122	--	4366122
						--	--	--	--		--	
39	76	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	14	4 366	--	61124	--	61124	--	61124
						--	--	--	--		--	
40	80	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	14	1 578	--	22092	--	22092	--	22092
						--	--	--	--		--	
41	84	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	14	529	--	7406	--	7406	--	7406
						--	--	--	--		--	
42	87	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	67	9 170	--	614390	--	614390	--	614390
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19788236	361707	16039781	--	19788236
								3386748	91268	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19788236				
		Материалы		тенге				2352847				
		Всего заработная плата		тенге					3478016			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13686933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19788236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
			Сметная заработная плата	тенге					3478016			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19788236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
			Сметная заработная плата	тенге					3478016			
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
43	124	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	4 914	485	485	2383290	2383290	--	--	2383290
						--	106	--	520884		--	
44	125	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	2 973	485	485	1441905	1441905	--	--	1441905
						--	106	--	315138		--	
45	126	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	267	8 695	--	2321565	--	--	--	2321565
						8 695	--	2321565	--		--	

46	127	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	162	8 695	--	1408590	--	--	--	1408590
						8 695	--	1408590	--		--	
47	128	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	160	10 434	--	1669440	--	--	--	1669440
						10 434	--	1669440	--		--	
48	129	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	97	10 434	--	1012098	--	--	--	1012098
						10 434	--	1012098	--		--	
49	130	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	686	456	456	312816	312816	--	--	312816
						--	99	--	67914		--	
50	131	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	200 596	39	--	7823244	--		--	7823244
						--	--	--	--		--	
51	132	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	7 419	456	456	3383064	3383064	--	--	3383064
						--	99	--	734481		--	
52	133	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	173 615	39	--	6770985	--		--	6770985
						--	--	--	--		--	
53	134	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	7 234	113	113	817442	817442	--	--	817442
						--	29	--	209786		--	
54	135	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	185	4 539	--	839715	--	--	--	839715
						4 539	--	839715	--		--	
55	136	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	864	100	100	86400	86400	--	--	86400
						--	26	--	22464		--	
56	137	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	22	4 132	--	90904	--	--	--	90904

						4 132	--	90904	--		--	
57	138	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	933	4 180	--	3899940	--	3899940	--	3899940
						--	--	--	--		--	
58	139	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	8 098	710	268	5749580	2170264	--	--	5749580
						442	88	3579316	712624		--	
59	140	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	3 232	5 013	5 013	16202016	16202016	--	--	16202016
						--	2 021	--	6531872		--	
60	141	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	670	10 500	489	7035000	327630	3080660	--	7035000
						5 413	118	3626710	79060		--	
61	144	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,589	1 527 051	496 691	899433	292551	--	--	899433
						1 030 360	135 991	606882	80099		--	
62	148	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	594,89	228	--	135635	--	135635	--	135635
						--	--	--	--		--	
63	149	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 906	268	1	510808	1906	1906	--	510808
						266	--	506996	--		--	
64	150	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,906	192 463	--	366834	--	3564	--	366834
						190 593	--	363270	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				65160704	27419284	7121705	--	65160704
								16025486	9274322	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				65160704				
			Материалы	тенге				3086130				
			Всего заработная плата	тенге					25299808			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				4035575				
			Транспортные расходы	тенге				14594229				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				65160704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7361
			Сметная заработная плата	тенге					25299808			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				65160704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7361
			Сметная заработная плата	тенге					25299808			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								113538783
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				24874460				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41144039			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					13920257			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26082610		

			- Перевозка грузов	тенге				21437670				
			ИТОГО:			113 538 783	0		113 538 783			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			8 515 409			8 515 409			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			366 163			366 163			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			122 420 354	0	0	122 420 354			
			Сметная прибыль 5%			6 121 018			6 121 018			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			6 121 018	0	0	6 121 018			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			134 662 390	0	0	134 662 390			
			Итого с учетом тендерной скидки			132 819 597	0	0	132 819 597			
			НДС 12%					15 938 352	15 938 352			
			ИТОГО по акту			132 819 597	0	15 938 352	148 757 949			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**