Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1

Приложение 4-1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Стройка: Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области

от 02.04.2019 № 178

Объект: Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области

# СПРАВКА № 4
## о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2025** года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован | Источник код | Организационно-правовая наименован | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №083 | 2025-02-13 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянауыльского района Павлодарской области | **223 554 757,05** | **73 848 629,16** | | | | | | | **8 861 835,50** | **82 710 464,66** |
| **Удержание аванса 30%** | | **22 154 588,75** | | | | | | | 2 658 550,65 | 24 813 139,40 |
| 5 % на сдачу объекта | | 3 692 431,45 | | | | | | | 443 091,78 | 4 135 523,23 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **48 001 608,96** | | | | | | | **5 760 193,07** | **53 761 802,03** |

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1

БИН 010240002480

Руководитель_____Арынов С.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Vector Vision"

БИН 200240022594

Директор_____Жанузаков Н.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.

БИН 170840020928

Директор_____Абжаков К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 17

**за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-6 Система видеонаблюдения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Видеонаблюдения** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 1 | 6159,42<br>6152,37 | 7,05<br>0,00 | 6159,00<br>6152,00 | 7,00<br>0,00 | | 4430,00<br>847,00 | 11436,00 | Казахстан |
| 2 | 2 | 248-403-0108 РСНБ РК 2022 | Видеорегистратор модели TRASSIR NeuroStation Base (Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS Linux с поддержкой видеоаналитики. Регистрация, воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.Установка до 8-х HDD 3,5. Крепление 8 19 стойку 4U. Габариты 482x530x177 мм) | шт. | 1 | 204164,00 | | 204164,00 | | 204164,00 | 16333,00 | 220497,00 | Казахстан |
| 3 | 3 | 248-404-0302 РСНБ РК 2022 | Диск жесткий WD81PURZ | шт. | 2 | 29619,00 | | 59238,00 | | 59238,00 | 4739,00 | 63977,00 | Казахстан |
| 4 | 4 | 248-404-0405 СпрСЦ 11.2022 | Сетевое оборудование TR-NS2226-360-24PoE, коммутатор управляемый TRASSIR 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit | шт. | 2 | 183246,00 | | 366492,00 | | 366492,00 | 29319,00 | 395811,00 | Казахстан |
| 5 | 5 | 247-214-0415 РСНБ РК 2022 | Сетевой фильтр SHIP 700510102 | шт. | 2 | 9762,00 | | 19524,00 | | 19524,00 | 1562,00 | 21086,00 | Казахстан |
| 6 | 6 | 248-402-0305 СпрСЦ 11.2022 | IP-видеокамера TR-D8121IR2v4 2.8 AN-279932 с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 13 | 49726,00 | | 646438,00 | | 646438,00 | 51715,00 | 698153,00 | Казахстан |
| 7 | 7 | 248-402-0102 РСНБ РК 2022 | Уличная IP видеокамера модели TR-D2222WDZIR4 (Уличная миниатюрная 2Мп варифокальная IP-камера с мотор-зумом. Матрица 1/2,8 Sony STARVIS CMOS 2 Мп, чувствительность 0,003Лк (F1 6)/0Лк ИК вкл.) | шт. | 5 | 32966,00 | | 164830,00 | | 164830,00 | 13186,00 | 178016,00 | Казахстан |
| 8 | 8 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 | Телекоммуникационный шкаф 12U настенный 600x450x635 цвет черный LinkBasik. Монтаж оборудования | шкаф | 2 | 36946,04<br>25520,17 | 8881,32<br>3813,26 | 73892,00<br>51040,00 | 17763,00<br>7627,00 | 5089,00 | 42240,00<br>9291,00 | 125423,00 | Казахстан |
| 9 | 9 | 247-305-0124 РСНБ РК 2022 | 12U Телекоммуникационный шкаф настенный 600x450x635, цвет черный | шт. | 2 | 80696,00 | | 161392,00 | | 161392,00 | 12911,00 | 174303,00 | Казахстан |
| 10 | 10 | 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 | Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка | шт. | 1 | 88438,24<br>88438,24 | 0,00<br>0,00 | 88438,00<br>88438,00 | 0,00<br>0,00 | | 63676,00<br>12169,00 | 164283,00 | Казахстан |
| 11 | 11 | 248-404-0203 РСНБ РК 2022 | Монитор 32 HP EliteDisplay T243 Monitor 1FH32 | шт. | 1 | 213748,00 | | 213748,00 | | 213748,00 | 17100,00 | 230848,00 | Казахстан |
| 12 | 12 | 252-207-3928 РСНБ РК 2022 | Кронштейн металлический для настенного крепления монитора VESA | шт. | 1 | 37494,00 | | 37494,00 | | 37494,00 | 3000,00 | 40494,00 | Казахстан |
| 13 | 13 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 | Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 26297,95<br>21111,12 | 3232,98<br>863,76 | 26298,00<br>21111,00 | 3233,00<br>864,00 | 1954,00 | 15822,00<br>3370,00 | 45490,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 245-405-3101 РСНБ РК 2022 | Источник бесперебойного питания со стабилизацией URS SVC RTL-3K-LCD | шт. | 1 | 175733,00 | | 175733,00 | | 175733,00 | 14059,00 | 189792,00 | Казахстан |
| 15 | 17 | 247-211-1103 РСНБ РК 2022 | RG45 разъм видео | шт | 36 | 3562,00 | | 128232,00 | | 128232,00 | 10259,00 | 138491,00 | Казахстан |
| 16 | 18 | 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 18 | 6778,80<br>6570,52 | 0,00<br>0,00 | 122018,00<br>118269,00 | 0,00<br>0,00 | 3749,00 | 85154,00<br>16574,00 | 223746,00 | Казахстан |
| 17 | 19 | 247-202-0103 РСНБ РК 2022 | Монтажная коробка распределительная наружная IP66 | шт. | 18 | 1289,00 | | 23202,00 | | 23202,00 | 1856,00 | 25058,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: Видеонаблюдения** | | | | | **2517292,00**<br>**285010,00** | **21003,00**<br>**8491,00** | **2211279,00**<br>**0,00** | **211322,00**<br>**218290,00** | **2946904,00** | |
| | | | **Раздел 2: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | | | | | | |
| 18 | 26 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км | т-км | 5,56 | 24,00 | | 133,56 | | | 10,88 | 144,44 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см** | | | | | **133,56**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**10,88** | **144,44** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **2517425,56**<br>**285010,00** | **21003,00**<br>**8491,00** | **2211279,00**<br>**0,00** | **211322,00**<br>**218300,88** | **2947048,44** | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,20 | | | 35364,58 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **2982413,02** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 59648,26 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **3042061,28** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **3282384,12** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 3 216 736,44 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 386 008,37 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 602 744,81** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер_____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 18

за **Август 2025** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы см.л.3** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 | Покрытия из бетонных плиток. Разборка | $м^3$ конструкции | 1,5675 | 1950,87<br>699,10 | 1251,77<br>309,09 | 3058,00<br>1096,00 | 1962,00<br>484,00 | | 1138,00<br>336,00 | 4532,00 | Казахстан |
| 2 | 2 | 1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 20 | 1554,24<br>1143,58 | 410,66<br>184,53 | 31085,00<br>22872,00 | 8214,00<br>3691,00 | | 19125,00<br>4017,00 | 54227,00 | Казахстан |
| 3 | 3 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | 17,127 | 4384,76<br>2484,22 | 1900,54<br>795,60 | 75098,00<br>42547,00 | 32550,00<br>13626,00 | | 40445,00<br>9243,00 | 124786,00 | Казахстан |
| 4 | 4 | 1107-0111-0107 РСНБ РК 2022 | Ограды металлические высотой до 1,5 м. Разборка #Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1 | м оград | 150,3 | 2977,73<br>2015,66 | 962,07<br>374,66 | 447553,00<br>302954,00 | 144599,00<br>56311,00 | | 258671,00<br>56498,00 | 762722,00 | Казахстан |
| 5 | 5 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 35,178 | 170,00 | | 5980,00 | | | 478,00 | 6458,00 | Казахстан |
| 6 | 6 | 412-102-0110 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 35,178 | 580,00 | | 20403,00 | | | 1632,00 | 22035,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы см.л.3** | | | | | **583177,00**<br>**369469,00** | **187325,00**<br>**74112,00** | **0,00**<br>**0,00** | **319379,00**<br>**72204,00** | **974760,00** | |
| | | | **Раздел 2: Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Конструкция ограждения см.л.7** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 | Ограждение От-1. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 5,21316 | 311295,97<br>282396,80 | 24320,83<br>8183,17 | 1622836,00<br>1472180,00 | 126788,00<br>42660,00 | 23868,00 | 1090685,00<br>217082,00 | 2930603,00 | Казахстан |
| 8 | 8 | 241-417-0206 РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 102х4 мм | м | 140,4 | 34859,00 | | 4894204,00 | | 4894204,00 | 391536,00 | 5285740,00 | Казахстан |
| 9 | 9 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 16х16 мм | т | 0,945 | 482071,00 | | 455557,00 | | 455557,00 | 36445,00 | 492002,00 | Казахстан |
| 10 | 10 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 14х14 мм | т | 2,9106 | 482071,00 | | 1403116,00 | | 1403116,00 | 112249,00 | 1515365,00 | Казахстан |
| 11 | 11 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетонирование стойки Фм-1 | $м^3$ | 3,888 | 39873,61<br>1906,63 | 1749,52<br>365,70 | 155029,00<br>7413,00 | 6802,00<br>1422,00 | 140813,00 | 6361,00<br>12911,00 | 174301,00 | Казахстан |
| 12 | 12 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 | Ограждения металлические без поручня. Установка | | 162 | 1028,54 | 121,88 | 166623,00 | 19744,00 | 15560,00 | 100497,00 | 288489,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м ограждения | | 810,61 | 50,99 | 131319,00 | 8260,00 | | 21369,00 | | |
| 13 | 13 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 | Ограждение Ог-2. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0578 | 311295,97 | 24320,83 | 17993,00 | 1406,00 | 265,00 | 12093,00 | 32493,00 | Казахстан |
| | | | | | | 282396,80 | 8183,17 | 16323,00 | 473,00 | | 2407,00 | | |
| 14 | 14 | 241-417-0206 РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 102х4 мм | м | 2,6 | 34859,00 | | 90633,00 | | 90633,00 | | 97884,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7251,00 | | |
| 15 | 15 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 16х16 мм | т | 0,0084 | 482071,00 | | 4049,00 | | 4049,00 | | 4373,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 324,00 | | |
| 16 | 16 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 14х14 мм | т | 0,0243 | 482071,00 | | 11714,00 | | 11714,00 | | 12651,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 937,00 | | |
| 17 | 17 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетонирование стойки Фм-1 | $м^3$ | 0,072 | 39873,61 | 1749,52 | 2871,00 | 126,00 | 2608,00 | 118,00 | 3228,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1906,63 | 365,70 | 137,00 | 26,00 | | 239,00 | | |
| 18 | 18 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 1,5 | 1028,54 | 121,88 | 1543,00 | 182,00 | 144,00 | 931,00 | 2672,00 | Казахстан |
| | | | | | | 810,61 | 50,99 | 1216,00 | 76,00 | | 198,00 | | |
| 19 | 19 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 | Ограждение Ог-3. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,065 | 311295,97 | 24320,83 | 20234,00 | 1581,00 | 298,00 | 13599,00 | 36540,00 | Казахстан |
| | | | | | | 282396,80 | 8183,17 | 18356,00 | 532,00 | | 2707,00 | | |
| 20 | 20 | 241-417-0206 РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 102х4 мм | м | 2,6 | 34859,00 | | 90633,00 | | 90633,00 | | 97884,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7251,00 | | |
| 21 | 21 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 16х16 мм | т | 0,0103 | 482071,00 | | 4965,00 | | 4965,00 | | 5362,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 397,00 | | |
| 22 | 22 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 14х14 мм | т | 0,0296 | 482071,00 | | 14269,00 | | 14269,00 | | 15411,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1142,00 | | |
| 23 | 23 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетонирование стойки Фм-1 бетон кл.В10 | $м^3$ | 0,072 | 39873,61 | 1749,52 | 2871,00 | 126,00 | 2608,00 | 118,00 | 3228,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1906,63 | 365,70 | 137,00 | 26,00 | | 239,00 | | |
| 24 | 24 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 1,8 | 1028,54 | 121,88 | 1851,00 | 220,00 | 173,00 | 1117,00 | 3205,00 | Казахстан |
| | | | | | | 810,61 | 50,99 | 1459,00 | 92,00 | | 237,00 | | |
| 25 | 25 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 | Ограждение Ог-3. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,1514 | 311295,97 | 24320,83 | 47130,00 | 3682,00 | 693,00 | 31676,00 | 85110,00 | Казахстан |
| | | | | | | 282396,80 | 8183,17 | 42755,00 | 1239,00 | | 6304,00 | | |
| 26 | 26 | 241-417-0206 РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 102х4 мм | м | 5,2 | 34859,00 | | 181267,00 | | 181267,00 | | 195768,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14501,00 | | |
| 27 | 27 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 16х16 мм | т | 0,0258 | 482071,00 | | 12437,00 | | 12437,00 | | 13432,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 995,00 | | |
| 28 | 28 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 14х14 мм | т | 0,0754 | 482071,00 | | 36348,00 | | 36348,00 | | 39256,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2908,00 | | |
| 29 | 29 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетонирование стойки Фм-1 бетон кл.В10 | $м^3$ | 0,144 | 39873,61 | 1749,52 | 5742,00 | 252,00 | 5215,00 | 236,00 | 6456,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1906,63 | 365,70 | 275,00 | 53,00 | | 478,00 | | |
| 30 | 30 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 4,47 | 1028,54 | 121,88 | 4598,00 | 545,00 | 429,00 | 2773,00 | 7961,00 | Казахстан |
| | | | | | | 810,61 | 50,99 | 3623,00 | 228,00 | | 590,00 | | |
| 31 | 31 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 | Изготовление ворот Вр-1 и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,2904 | 311295,97 | 24320,83 | 90400,00 | 7062,00 | 1330,00 | 60757,00 | 163250,00 | Казахстан |
| | | | | | | 282396,80 | 8183,17 | 82008,00 | 2376,00 | | 12093,00 | | |
| 32 | 32 | 241-417-0206 РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 102х4 мм | м | 10,4 | 34859,00 | | 362534,00 | | 362534,00 | | 391537,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 29003,00 | | |
| 33 | 33 | 214-201-0101 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 30 мм, толщиной от 3 мм | т | 0,0406 | 501374,00 | | 20356,00 | | 20356,00 | | 21984,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1628,00 | | |
| 34 | 34 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 14х14 мм | т | 0,1444 | 482071,00 | | 69611,00 | | 69611,00 | | 75180,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5569,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 35 | 214-102-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 4 мм 100х100 мм | т | 0,0032 | 414392,00 | | 1326,00 | | 1326,00 | | 1432,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 106,00 | | |
| 36 | 36 | 241-101-0103 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм | м | 0,8 | 419,00 | | 335,00 | | 335,00 | | 362,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 27,00 | | |
| 37 | 37 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной от 5 мм | т | 0,0008 | 479350,00 | | 383,00 | | 383,00 | | 414,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 31,00 | | |
| 38 | 38 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетонирование стойки Фм-1 бетон кл.В10 | $м^3$ | 0,144 | 39873,61 | 1749,52 | 5742,00 | 252,00 | 5215,00 | 236,00 | 6456,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1906,63 | 365,70 | 275,00 | 53,00 | | 478,00 | | |
| 39 | 39 | 1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 | Ворота. Монтаж | $м^2$ | 23,4 | 1719,84 | 6,59 | 40244,00 | 154,00 | | 28865,00 | 74638,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1713,25 | 0,00 | 40090,00 | 0,00 | | 5529,00 | | |
| 40 | 40 | 1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 | Изготовление калитки Кк-1 и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,2313 | 311295,97 | 24320,83 | 72003,00 | 5626,00 | 1059,00 | 48392,00 | 130027,00 | Казахстан |
| | | | | | | 282396,80 | 8183,17 | 65318,00 | 1893,00 | | 9632,00 | | |
| 41 | 41 | 241-417-0206 РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 102х4 мм | м | 15,6 | 34859,00 | | 543800,00 | | 543800,00 | | 587304,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 43504,00 | | |
| 42 | 42 | 214-201-0101 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 30 мм, толщиной от 3 мм | т | 0,0228 | 501374,00 | | 11431,00 | | 11431,00 | | 12346,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 915,00 | | |
| 43 | 43 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 14х14 мм | т | 0,0546 | 482071,00 | | 26321,00 | | 26321,00 | | 28427,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2106,00 | | |
| 44 | 44 | 214-102-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 4 мм 100х100 мм | т | 0,0024 | 414392,00 | | 995,00 | | 995,00 | | 1075,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 80,00 | | |
| 45 | 45 | 241-101-0103 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм | м | 0,6 | 419,00 | | 251,00 | | 251,00 | | 271,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 20,00 | | |
| 46 | 46 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной от 5 мм | т | 0,0012 | 479350,00 | | 575,00 | | 575,00 | | 621,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 46,00 | | |
| 47 | 47 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетонирование стойки Фм-1 бетон кл.В10 | $м^3$ | 0,216 | 39873,61 | 1749,52 | 8613,00 | 378,00 | 7823,00 | 353,00 | 9683,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1906,63 | 365,70 | 412,00 | 79,00 | | 717,00 | | |
| 48 | 48 | 1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 | Монтаж калитки Кк-1 | $м^2$ | 9,36 | 1719,84 | 6,59 | 16098,00 | 62,00 | | 11546,00 | 29855,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1713,25 | 0,00 | 16036,00 | 0,00 | | 2211,00 | | |
| 49 | 49 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 134,2494 | 114,86 | 3,19 | 15420,00 | 428,00 | 6410,00 | 6216,00 | 23366,00 | Казахстан |
| | | | | | | 63,92 | 0,38 | 8581,00 | 51,00 | | 1730,00 | | |
| 50 | 50 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 134,2494 | 191,26 | 4,67 | 25677,00 | 627,00 | 15017,00 | 7296,00 | 35611,00 | Казахстан |
| | | | | | | 74,73 | 0,76 | 10032,00 | 102,00 | | 2638,00 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Конструкция ограждения см.л.7** | | | | | **10560628,00** | **176043,00** | **8466638,00** | **1423865,00** | **12943253,00** | |
| | | | | | | | | **1917945,00** | **59641,00** | **0,00** | **958760,00** | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Монтажные работы** | | | | | **10560628,00** | **176043,00** | **8466638,00** | **1423865,00** | **12943253,00** | |
| | | | | | | | | **1917945,00** | **59641,00** | **0,00** | **958760,00** | | |
| | | | **Раздел 3: Асфальтобетонные покрытие /лист 6/** | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 82,05 | 8704,47 | 1537,96 | 714202,00 | 126190,00 | 570359,00 | 34153,00 | 808224,00 | Казахстан |
| | | | | | | 215,15 | 362,97 | 17653,00 | 29782,00 | | 59869,00 | | |
| 52 | 57 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 295 | 3416,35 | 44,11 | 1007823,00 | 13012,00 | 653496,00 | 249650,00 | 1358071,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1157,00 | 18,38 | 341315,00 | 5422,00 | | 100598,00 | | |
| 53 | 58 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 13,275 | 40958,00 | | 543717,00 | | 543717,00 | | 587214,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 43497,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 54 | 62 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | $м^2$ покрытия | 106,5 | 1858,35 | 202,22 | 197914,50 | 21536,00 | 2471,00 | 129356,00 | 353452,50 | Казахстан |
| | | | | | | 1632,93 | 54,03 | 173907,00 | 5754,00 | | 26182,00 | | |
| 55 | 63 | 255-102-0201 РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 106,5 | 2275,00 | | 242287,50 | | 242287,50 | | 261670,50 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 19383,00 | | |
| 56 | 64 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 0,3 | 15346,27 | 2569,25 | 4604,00 | 771,00 | 2408,00 | 1253,00 | 6326,00 | Казахстан |
| | | | | | | 4749,78 | 1049,98 | 1425,00 | 315,00 | | 469,00 | | |
| 57 | 65 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытия тактильное. Устройство на бетонное основание | $м^2$ покрытия | 3 | 5601,01 | 35,16 | 16803,00 | 106,00 | 13724,00 | 2168,00 | 20489,00 | Казахстан |
| | | | | | | 991,24 | 12,30 | 2974,00 | 37,00 | | 1518,00 | | |
| 58 | 66 | 251-104-0106 РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины | $м^2$ | 3 | 33827,00 | | 101481,00 | | 101481,00 | | 109599,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8118,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Асфальтобетонные покрытие /лист 6/** | | | | | **2828832,00** | **161615,00** | **2129943,50** | **416580,00** | **3505046,00** | |
| | | | | | | | | **537274,00** | **41310,00** | **0,00** | **259634,00** | | |
| | | | **Раздел 4: МАФ /лист 6/** | | | | | | | | | | |
| 59 | 67 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 6 | 120442,00 | 214,00 | 722652,00 | 1284,00 | 675030,00 | 33631,00 | 816786,00 | Казахстан |
| | | | | | | 7723,00 | 62,00 | 46338,00 | 372,00 | | 60503,00 | | |
| 60 | 68 | 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках | шт. | 6 | 38208,00 | 84,00 | 229248,00 | 504,00 | 217122,00 | 8454,00 | 256718,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1937,00 | 20,00 | 11622,00 | 120,00 | | 19016,00 | | |
| 61 | 69 | 222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 2 | 141236,00 | | 282472,00 | | 282472,00 | | 305070,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 22598,00 | | |
| 62 | 70 | 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров | шт. | 1 | 272350,00 | 359,00 | 272350,00 | 359,00 | 265948,00 | 4424,00 | 298916,00 | Казахстан |
| | | | | | | 6043,00 | 101,00 | 6043,00 | 101,00 | | 22142,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: МАФ /лист 6/** | | | | | **1506722,00** | **2147,00** | **1440572,00** | **46509,00** | **1677490,00** | |
| | | | | | | | | **64003,00** | **593,00** | **0,00** | **124259,00** | | |
| | | | **Раздел 6: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | | | | | | |
| 63 | 77 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 13636,816 | 24,00 | | 327283,20 | | | | 353465,60 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 26182,40 | | |
| | | | **Итого по разделу 6: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см** | | | | | **327283,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **353465,60** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26182,40** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **15806642,20** | **527130,00** | **12037153,50** | **2206333,00** | **19454014,60** | |
| | | | | | | | | **2888691,00** | **175656,00** | **0,00** | **1441039,40** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,20 | | | 233448,18 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 19687462,78 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 393749,26 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 20081212,03 | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | 21667627,78 | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 21 234 275,23 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 2 548 113,03 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 23 782 388,26 | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____ Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____ Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор _____ Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер _____ Култасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 19

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 38 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 30,226 | 995,78 | 20,51 | 30098,50 | 620,00 | | 21398,50 | 55617,00 | Казахстан |
| | | | | | | 975,27 | 7,99 | 29478,50 | 241,50 | | 4120,00 | | |
| 2 | 39 | 245-102-0113 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 238 | 3091,00 | | 735658,00 | | 735658,00 | | 794510,50 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 58852,50 | | |
| 3 | 40 | 245-106-0101 РСНБ РК 2022 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 78,5876 | 364,00 | | 28606,00 | | 28606,00 | | 30894,50 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2288,50 | | |
| 4 | 41 | 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 | Радиаторы стальные панельные. Установка | кВт | 13,18 | 1540,88 | 118,96 | 20309,00 | 1568,00 | 4921,00 | 10505,00 | 33279,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1048,54 | 58,48 | 13820,00 | 771,00 | | 2465,00 | | |
| 5 | 42 | 245-104-0303 РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 600 мм | комплект | 4 | 12624,00 | | 50496,00 | | 50496,00 | | 54536,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4040,00 | | |
| 6 | 43 | 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 94 | 2099,24 | 23,92 | 197328,50 | 2248,50 | 1864,00 | 139154,00 | 363401,50 | Казахстан |
| | | | | | | 2055,49 | 0,56 | 193216,00 | 52,50 | | 26919,00 | | |
| 7 | 44 | 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 82 | 1908,90 | 20,29 | 156530,00 | 1664,00 | 1062,50 | 110760,00 | 288673,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1875,65 | 0,37 | 153803,50 | 30,50 | | 21383,00 | | |
| 8 | 45 | 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 24 | 1771,26 | 17,38 | 42510,00 | 417,00 | 280,00 | 30109,50 | 78429,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1742,21 | 0,23 | 41813,00 | 5,50 | | 5809,50 | | |
| 9 | 46 | 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 58 | 1660,14 | 14,57 | 96288,00 | 845,00 | 673,00 | 68243,00 | 177693,50 | Казахстан |
| | | | | | | 1633,97 | 0,19 | 94770,50 | 11,00 | | 13162,50 | | |
| 10 | 47 | 241-205-1105 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм | м | 94 | 800,00 | | 75200,00 | | 75200,00 | | 81216,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6016,00 | | |
| 11 | 48 | 241-205-1104 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 82 | 578,00 | | 47396,00 | | 47396,00 | | 51187,50 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3791,50 | | |
| 12 | 49 | 241-205-1103 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 24 | 319,00 | | 7656,00 | | 7656,00 | | 8268,50 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 612,50 | | |
| 13 | 50 | 241-205-1102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 58 | 217,00 | | 12586,00 | | 12586,00 | | 13593,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1007,00 | | |
| 14 | 51 | 241-208-2504 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм | | 6 | 152,00 | | 912,00 | | 912,00 | | 985,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 73,00 | | |
| 15 | 52 | 241-208-2503 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 7 | 65,00 | | 455,00 | | 455,00 | 36,50 | 491,50 | Казахстан |
| 16 | 53 | 241-208-2502 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 9 | 42,00 | | 378,00 | | 378,00 | 30,00 | 408,00 | Казахстан |
| 17 | 54 | 241-208-2501 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 154 | 23,00 | | 3542,00 | | 3542,00 | 283,50 | 3825,50 | Казахстан |
| 18 | 55 | 241-209-2009 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм | шт. | 6 | 125,00 | | 750,00 | | 750,00 | 60,00 | 810,00 | Казахстан |
| 19 | 57 | 241-209-2005 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 30 | 98,00 | | 2940,00 | | 2940,00 | 235,08 | 3175,08 | Казахстан |
| 20 | 58 | 241-209-2002 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 15 | 65,00 | | 975,00 | | 975,00 | 77,90 | 1052,90 | Казахстан |
| 21 | 60 | 241-210-1003 РСНБ РК 2022 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | 11 | 46,00 | | 506,00 | | 506,00 | 40,65 | 546,65 | Казахстан |
| 22 | 61 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 | Краны воздушные. Установка | шт. | 39 | 273,67<br>254,17 | 0,00<br>0,00 | 10673,16<br>9912,42 | 0,00<br>0,00 | 760,75 | 7137,00<br>1424,73 | 19234,89 | Казахстан |
| 23 | 62 | 242-207-3801 РСНБ РК 2022 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 39 | 320,00 | | 12480,00 | | 12480,00 | 998,20 | 13478,20 | Казахстан |
| 24 | 63 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром до 20 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 39 | 1565,72<br>1437,65 | 128,07<br>0,40 | 61063,14<br>56068,18 | 4994,96<br>15,80 | | 40380,80<br>8115,46 | 109559,40 | Казахстан |
| 25 | 64 | 242-208-0101 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый полипропиленовый полуоборотный под пайку 16 мм | шт. | 39 | 1311,00 | | 51129,00 | | 51129,00 | 4090,56 | 55219,56 | Казахстан |
| 26 | 65 | 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 39 | 662,13<br>641,78 | 0,85<br>0,38 | 25822,94<br>25029,61 | 33,08<br>14,81 | 760,75 | 18031,82<br>3508,52 | 47363,28 | Казахстан |
| 27 | 66 | 245-405-2305 РСНБ РК 2022 | Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5 | шт. | 39 | 7522,00 | | 293358,00 | | 293358,00 | 23468,62 | 316826,62 | Казахстан |
| 28 | 67 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 625 | 124,36<br>121,03 | 1,37<br>0,00 | 77725,00<br>75644,00 | 856,00<br>0,00 | 1225,00 | 54463,00<br>10575,00 | 142763,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: Отопление** | | | | | **2043371,24**<br>693555,71 | **13246,54**<br>1142,61 | **1336570,00**<br>0,00 | **500182,62**<br>203484,72 | **2747038,58** | |
| | | | **Раздел 4: Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 29 | 72 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка | камера | 1 | 86363,01<br>75159,10 | 4361,27<br>1291,27 | 86363,00<br>75159,00 | 4361,00<br>1291,00 | 6843,00 | 55044,00<br>11313,00 | 152720,00 | Казахстан |
| 30 | 73 | 514-401-0201 РСНБ РК 2022 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час | комплект | 1 | 828719,00 | | 828719,00 | | 828719,00 | | 828719,00 | Казахстан |
| 31 | 74 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка | камера | 3 | 86363,01<br>75159,10 | 4361,27<br>1291,27 | 259089,00<br>225477,00 | 13084,00<br>3874,00 | 20528,00 | 165133,00<br>33938,00 | 458160,00 | Казахстан |
| 32 | 75 | 514-401-0201 РСНБ РК 2022 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м³/час | комплект | 3 | 828719,00 | | 2486157,00 | | 2486157,00 | | 2486157,00 | Казахстан |
| 33 | 76 | 1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 | Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка | вентилятор | 3 | 13975,31<br>10082,70 | 1602,35<br>655,66 | 41926,00<br>30248,00 | 4807,00<br>1967,00 | 6871,00 | 23195,00<br>5210,00 | 70331,00 | Казахстан |
| 34 | 77 | 246-408-0101 РСНБ РК 2022 | Вентилятор крышной радиальный ВКР №3,15, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,25 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм | комплект | 3 | 188942,00 | | 566826,00 | | 566826,00 | 45346,00 | 612172,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 82 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка | камера | 1 | 86363,01<br>75159,10 | 4361,27<br>1291,27 | 86363,00<br>75159,00 | 4361,00<br>1291,00 | 6843,00 | 55044,00<br>11313,00 | 152720,00 | Казахстан |
| 36 | 83 | 514-401-0201 РСНБ РК 2022 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность RWC-600-HE-AH-5/5,4 кВт | комплект | 1 | 828719,00 | | 828719,00 | | 828719,00 | | 828719,00 | Казахстан |
| 37 | 84 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка | камера | 1 | 86363,01<br>75159,10 | 4361,27<br>1291,27 | 86363,00<br>75159,00 | 4361,00<br>1291,00 | 6843,00 | 55044,00<br>11313,00 | 152720,00 | Казахстан |
| 38 | 85 | 514-401-0201 РСНБ РК 2022 | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность RWC-500-HE-AH-4/4,38 кВт | комплект | 1 | 828719,00 | | 828719,00 | | 828719,00 | | 828719,00 | Казахстан |
| 39 | 90 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 54,6 | 8975,05<br>2457,57 | 59,19<br>23,96 | 490038,00<br>134183,00 | 3232,00<br>1308,00 | 352623,00 | 97554,00<br>47007,00 | 634599,00 | Казахстан |
| 40 | 91 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 41,4 | 10409,11<br>2457,57 | 62,25<br>20,13 | 430937,00<br>101743,00 | 2577,00<br>833,00 | 326617,00 | 73855,00<br>40383,00 | 545175,00 | Казахстан |
| 41 | 92 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 | Тройниковый узел из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 1,21 | 10409,11<br>2457,57 | 62,25<br>20,13 | 12595,00<br>2974,00 | 75,00<br>24,00 | 9546,00 | 2159,00<br>1180,00 | 15934,00 | Казахстан |
| 42 | 93 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 | Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 1,024 | 10409,11<br>2457,57 | 62,25<br>20,13 | 10659,00<br>2517,00 | 64,00<br>21,00 | 8079,00 | 1827,00<br>999,00 | 13485,00 | Казахстан |
| 43 | 94 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 | Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 0,604 | 8975,05<br>2457,57 | 59,19<br>23,96 | 5421,00<br>1484,00 | 35,00<br>14,00 | 3901,00 | 1079,00<br>520,00 | 7020,00 | Казахстан |
| 44 | 95 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 | Отвод 90гр.из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 2,363 | 10409,11<br>2457,57 | 62,25<br>20,13 | 24597,00<br>5807,00 | 148,00<br>48,00 | 18642,00 | 4215,00<br>2305,00 | 31117,00 | Казахстан |
| 45 | 96 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 | Отвод 90гр. из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 2,393 | 8975,05<br>2457,57 | 59,19<br>23,96 | 21477,00<br>5881,00 | 141,00<br>57,00 | 15455,00 | 4276,00<br>2060,00 | 27813,00 | Казахстан |
| 46 | 101 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Крепление воздуховодов. Установка | кг изделия | 244 | 105,87<br>94,09 | 3,91<br>0,80 | 25832,00<br>22958,00 | 954,00<br>195,00 | 1920,00 | 16670,00<br>3401,00 | 45903,00 | Казахстан |
| 47 | 102 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 244 | 790,00 | | 192760,00 | | 192760,00 | 15421,00 | 208181,00 | Казахстан |
| 48 | 112 | 1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 | Канал вентиляционный. Прочистка | м канала | 159,3 | 315,16<br>307,17 | 0,26<br>0,16 | 50205,00<br>48932,00 | 41,00<br>25,00 | 1231,00 | 35250,00<br>6837,00 | 92292,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 4: Вентиляция** | | | | | **7363765,00**<br>**807681,00** | **38241,00**<br>**12239,00** | **1545528,00**<br>**4972314,00** | **590345,00**<br>**238546,00** | **8192656,00** | |
| | | | **Раздел 6: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | | | | | | |
| 49 | 118 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 69,72 | 24,00 | | 1673,00 | | | 133,70 | 1806,70 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 6: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | **1673,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**133,70** | **1806,70** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **9408809,24**<br>**1501236,71** | **51487,54**<br>**13381,61** | **2882098,00**<br>**4972314,00** | **1090527,62**<br>**442164,42** | **10941501,28** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **4972314,00** | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **71630,25** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **11013131,53** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **120816,35** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **11133947,88** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **12013529,76** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 11 773 259,17 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1 412 791,10 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **13 186 050,27** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер _____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 20

**за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-5 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 66 | 3994,05 | 2,09 | 263607,00 | 138,00 | 4341,00 | 186572,00 | 486193,00 | |
| | | | | шт. | | 3926,18 | 0,00 | 259128,00 | 0,00 | | 36014,00 | | |
| 2 | 4 | 248-302-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | | 64 | 2482,00 | | 158848,00 | | 158848,00 | | 171556,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 12708,00 | | |
| 3 | 5 | 248-302-0501 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | | 2 | 1153,00 | | 2306,00 | | 2306,00 | | 2490,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 184,00 | | |
| 4 | 6 | 1308-0105-0201 РСНБ РК 2022 | Батарея аккумуляторов. Формирование и контрольный заряд-разряд | | 1 | 188456,64 | 0,00 | 188457,00 | 0,00 | | 135689,00 | 350078,00 | |
| | | | | шт | | 188456,64 | 0,00 | 188457,00 | 0,00 | | 25932,00 | | |
| 5 | 7 | 247-208-1211 РСНБ РК 2022 | Аккумуляторная батаркея АКБ 12В, 7А/ч | | 1 | 12667,00 | | 12667,00 | | 12667,00 | | 13680,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1013,00 | | |
| 6 | 8 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 | Указатели световые настенные. Установка | | 9 | 1043,92 | 23,62 | 9395,00 | 212,00 | 78,00 | 6619,00 | 17295,00 | |
| | | | | шт. | | 1011,66 | 9,80 | 9105,00 | 88,00 | | 1281,00 | | |
| 7 | 9 | 248-304-0108 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели Янтарь-С "Выход" | | 9 | 2688,00 | | 24192,00 | | 24192,00 | | 26127,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1935,00 | | |
| 8 | 10 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | | 5 | 1112,36 | 6,15 | 5562,00 | 31,00 | 41,00 | 3960,00 | 10284,00 | |
| | | | | шт. | | 1098,07 | 1,96 | 5490,00 | 10,00 | | 762,00 | | |
| 9 | 11 | 248-304-0213 РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | | 5 | 2265,00 | | 11325,00 | | 11325,00 | | 12231,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 906,00 | | |
| 10 | 12 | 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | | 16 | 445,10 | 0,00 | 7122,00 | 0,00 | 720,00 | 4609,00 | 12670,00 | |
| | | | | шт. | | 400,12 | 0,00 | 6402,00 | 0,00 | | 939,00 | | |
| 11 | 13 | 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | | 14 | 203,00 | | 2842,00 | | 2842,00 | | 3069,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 227,00 | | |
| 12 | 14 | 252-207-3980 РСНБ РК 2022 | Коробка распределительная на 10 пары КРТП 2 | | 2 | 738,00 | | 1476,00 | | 1476,00 | | 1594,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 118,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | **687799,00** | **381,00** | **218836,00** | **337449,00** | **1107267,00** | |
| | | | | | | | | **468582,00** | **98,00** | **0,00** | **82019,00** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **687799,00** | **381,00** | **218836,00** | **337449,00** | **1107267,00** | |
| | | | | | | | | **468582,00** | **98,00** | **0,00** | **82019,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **13287,20** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1120554,20** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **22411,08** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1142965,29** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **1233259,55** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 1 208 594,35 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 145 031,32 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 353 625,67** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар**
**БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер _____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 21

**за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-8 Сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Шкаф локальной сети в комплекте** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 36946,04 | 8881,32 | 36946,00 | 8881,00 | 2545,00 | 21120,00 | 62711,00 | Казахстан |
| | | | | | | 25520,17 | 3813,26 | 25520,00 | 3813,00 | | 4645,00 | | |
| 2 | 2 | 247-305-0113 РСНБ РК 2022 | Шкаф напольный 19 " 9U 600x600x500 мм | шт. | 1 | 25850,00 | | 25850,00 | | 25850,00 | 2068,00 | 27918,00 | Казахстан |
| 3 | 3 | 1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 | Шкаф коммутации. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 137258,71 | 293,91 | 1098070,00 | 2351,00 | 45176,00 | 756842,00 | 2003305,00 | Казахстан |
| | | | | | | 131317,75 | 78,52 | 1050542,00 | 628,00 | | 148393,00 | | |
| 4 | 4 | 248-401-0608 РСНБ РК 2022 | Патч-панель UTP, 19" (1U), 24 порта RJ-45, Cat.5e Dual IDC, APC610073 | шт. | 2 | 9696,00 | | 19392,00 | | 19392,00 | 1551,00 | 20943,00 | Казахстан |
| 5 | 8 | 248-401-0623 СпрСЦ 11.2022 | Коммутатор Switch 24 ports D-Link DGS-1210-26/F2A | шт. | 2 | 58472,00 | | 116944,00 | | 116944,00 | 9356,00 | 126300,00 | Казахстан |
| 6 | 9 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 26297,95 | 3232,98 | 52596,00 | 6466,00 | 3908,00 | 31644,00 | 90979,00 | Казахстан |
| | | | | | | 21111,12 | 863,76 | 42222,00 | 1728,00 | | 6739,00 | | |
| 7 | 10 | 248-404-0405 СпрСЦ 11.2022 | Источник бесперебойного питания, SVC, RT-3KL-LCD, Мощность 3000ВА-2700Вт, Стоечный 19, 4U | шт. | 2 | 183246,00 | | 366492,00 | | 366492,00 | 29319,00 | 395811,00 | Казахстан |
| 8 | 11 | 1311-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования | шт. | 148 | 3285,63 | 234,11 | 486273,00 | 34648,00 | 198998,00 | 194444,00 | 735175,00 | Казахстан |
| | | | | | | 1706,94 | 117,79 | 252627,00 | 17433,00 | | 54458,00 | | |
| 9 | 12 | 247-214-0413 РСНБ РК 2022 | Розетка телекоммуникационная однопортовая,5е категории, RJ-45 | шт. | 37 | 1581,00 | | 58497,00 | | 58497,00 | 4680,00 | 63177,00 | Казахстан |
| 10 | 13 | 247-216-0301 РСНБ РК 2022 | Рамка под розетку | шт. | 37 | 49,00 | | 1813,00 | | 1813,00 | 145,00 | 1958,00 | Казахстан |
| 11 | 14 | 247-211-1103 РСНБ РК 2022 | RG45 разъм | шт | 74 | 634,00 | | 46916,00 | | 46916,00 | 3753,00 | 50669,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: Шкаф локальной сети в комплекте** | | | | | **2309789,00** | **52346,00** | **886531,00** | **1004050,00** | **3578946,00** | |
| | | | | | | | | **1370911,00** | **23602,00** | **0,00** | **265107,00** | | |
| | | | **Раздел 2: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | | | | | | |
| 12 | 21 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км | т·км | 14,6 | 24,00 | | 350,35 | | | 28,03 | 378,38 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см** | | | | | **350,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378,38** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,03** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **2310139,35** | **52346,00** | **886531,00** | **1004050,00** | **3579324,38** | |
| | | | | | | | | **1370911,00** | **23602,00** | **0,00** | **265135,03** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **42951,89** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **3622276,27** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **72445,53** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **3694721,80** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **3986604,82** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 3 906 872,72 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 468 824,73 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **4 375 697,45** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00034365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер_____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 22

за **Август 2025 (месяц, год) на 2-1-7 Электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В** | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | | 1 | 29005,31 | 961,16 | 29005,00 | 961,00 | 16222,00 | 8803,00 | 40833,00 | Казахстан |
| | | | | шкаф | | 11821,84 | 404,07 | 11822,00 | 404,00 | | 3025,00 | | |
| 2 | 9 | 515-301-0306 РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 УХЛ4(вводно-распределительная панель(800х1700х450) IP31), номинальный ток панели 200 А | | 1 | 1948323,00 | | 1948323,00 | | | | 1948323,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | 1948323,00 | | | |
| 3 | 10 | 1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 | Щит аварийного переключения трехфазный 25А. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 1 | 9355,18 | 317,18 | 9355,00 | 317,00 | 2994,00 | 4447,00 | 14906,00 | Казахстан |
| | | | | шкаф | | 6043,83 | 132,73 | 6044,00 | 133,00 | | 1104,00 | | |
| 4 | 11 | 247-201-0830 РСНБ РК 2022 | Щит аварийного переключения трехфазный 25А, типа ЩАП-23 | | 1 | 74385,00 | | 74385,00 | | 74385,00 | | 80336,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5951,00 | | |
| 5 | 12 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 2 | 20404,53 | 1275,51 | 40809,00 | 2551,00 | 30105,00 | 6557,00 | 51155,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 4076,60 | 476,66 | 8153,00 | 953,00 | | 3789,00 | | |
| 6 | 13 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 2 | 8102,00 | | 16204,00 | | 16204,00 | | 17500,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1296,00 | | |
| 7 | 14 | 247-204-2529 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А | | 1 | 2561,00 | | 2561,00 | | 2561,00 | | 2766,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 205,00 | | |
| 8 | 15 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 3771,19 | 28,44 | 3771,00 | 28,00 | 1810,00 | 1391,00 | 5575,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 1932,57 | 0,00 | 1933,00 | 0,00 | | 413,00 | | |
| 9 | 16 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 7130,30 | 166,05 | 7130,00 | 166,00 | 3099,00 | 2817,00 | 10743,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 3865,14 | 47,67 | 3865,00 | 48,00 | | 796,00 | | |
| 10 | 17 | 247-204-1835 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С" | | 1 | 7334,00 | | 7334,00 | | 7334,00 | | 7921,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 587,00 | | |
| 11 | 18 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | | 1 | 4063,00 | | 4063,00 | | 4063,00 | | 4388,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 325,00 | | |
| 12 | 19 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2-С | | 1 | 795,00 | | 795,00 | | 795,00 | | 859,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 64,00 | | |
| 13 | 20 | 247-215-0106 РСНБ РК 2022 | Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-8-У2-Ж | | 1 | 4713,00 | | 4713,00 | | 4713,00 | | 5090,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 377,00 | | |
| 14 | 21 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 2 | 20404,53 | 1275,51 | 40809,00 | 2551,00 | 30105,00 | 6557,00 | 51155,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 4076,60 | 476,66 | 8153,00 | 953,00 | | 3789,00 | | |
| 15 | 22 | 247-201-0102 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 2 | 6901,00 | | 13802,00 | | 13802,00 | | 14906,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 23 | 247-204-2525 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А | шт. | 2 | 2049,00 | | 4098,00 | | 4098,00 | 1104,00 | 4426,00 | Казахстан |
| 17 | 24 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 7130,30<br>3865,14 | 166,05<br>47,67 | 28521,00<br>15461,00 | 665,00<br>191,00 | 12396,00 | 328,00<br>11269,00<br>3183,00 | 42973,00 | Казахстан |
| 18 | 25 | 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С" | шт. | 4 | 2473,00 | | 9892,00 | | 9892,00 | | 10683,00 | Казахстан |
| 19 | 26 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2-С | шт. | 2 | 795,00 | | 1590,00 | | 1590,00 | 791,00 | 1717,00 | Казахстан |
| 20 | 27 | 247-215-0106 РСНБ РК 2022 | Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-8-У2-Ж | шт. | 2 | 4713,00 | | 9426,00 | | 9426,00 | 127,00 | 10180,00 | Казахстан |
| 21 | 28 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 20404,53<br>4076,60 | 1275,51<br>476,66 | 20405,00<br>4077,00 | 1276,00<br>477,00 | 15052,00 | 754,00<br>3278,00<br>1895,00 | 25578,00 | Казахстан |
| 22 | 29 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 8102,00 | | 8102,00 | | 8102,00 | | 8750,00 | Казахстан |
| 23 | 30 | 247-204-2525 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А | шт. | 1 | 2049,00 | | 2049,00 | | 2049,00 | 648,00 | 2213,00 | Казахстан |
| 24 | 31 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 7130,30<br>3865,14 | 166,05<br>47,67 | 64173,00<br>34786,00 | 1494,00<br>429,00 | 27892,00 | 164,00<br>25355,00<br>7162,00 | 96690,00 | Казахстан |
| 25 | 32 | 247-204-0763 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2157,00 | | 2157,00 | | 2157,00 | | 2330,00 | Казахстан |
| 26 | 33 | 247-204-0719 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 695,00 | | 2085,00 | | 2085,00 | 173,00 | 2252,00 | Казахстан |
| 27 | 34 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 6 | 4063,00 | | 24378,00 | | 24378,00 | 167,00 | 26328,00 | Казахстан |
| 28 | 35 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2-С | шт. | 1 | 795,00 | | 795,00 | | 795,00 | 1950,00 | 859,00 | Казахстан |
| 29 | 36 | 247-215-0106 РСНБ РК 2022 | Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-8-У2-Ж | шт. | 1 | 4713,00 | | 4713,00 | | 4713,00 | 64,00 | 5090,00 | Казахстан |
| 30 | 37 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 20404,53<br>4076,60 | 1275,51<br>476,66 | 20405,00<br>4077,00 | 1276,00<br>477,00 | 15052,00 | 377,00<br>3278,00<br>1895,00 | 25578,00 | Казахстан |
| 31 | 38 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 8102,00 | | 16204,00 | | 16204,00 | | 17500,00 | Казахстан |
| 32 | 39 | 247-204-2525 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А | шт. | 2 | 2049,00 | | 4098,00 | | 4098,00 | 1296,00 | 4426,00 | Казахстан |
| 33 | 40 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 7130,30<br>3865,14 | 166,05<br>47,67 | 42782,00<br>23191,00 | 996,00<br>286,00 | 18595,00 | 328,00<br>16903,00<br>4775,00 | 64460,00 | Казахстан |
| 34 | 41 | 247-204-0719 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 695,00 | | 2085,00 | | 2085,00 | | 2252,00 | Казахстан |
| 35 | 42 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 3 | 4063,00 | | 12189,00 | | 12189,00 | 167,00 | 13164,00 | Казахстан |
| 36 | 43 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2-С | шт. | 1 | 795,00 | | 795,00 | | 795,00 | 975,00 | 859,00 | Казахстан |
| 37 | 44 | 247-215-0106 РСНБ РК 2022 | Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-8-У2-Ж | шт. | 1 | 4713,00 | | 4713,00 | | 4713,00 | 64,00 | 5090,00 | Казахстан |
| 38 | 45 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 2 | 20404,53 | 1275,51 | 40809,00 | 2551,00 | 30105,00 | 377,00<br>6557,00 | 51155,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 4076,60 | 476,66 | 8153,00 | 953,00 | | 3789,00 | | |
| 39 | 46 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 2 | 8102,00 | | 16204,00 | | 16204,00 | | 17500,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1296,00 | | |
| 40 | 47 | 247-204-2525 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А | | 2 | 2049,00 | | 4098,00 | | 4098,00 | | 4426,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 328,00 | | |
| 41 | 48 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 8 | 7130,30 | 166,05 | 57042,00 | 1328,00 | 24793,00 | 22538,00 | 85946,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 3865,14 | 47,67 | 30921,00 | 381,00 | | 6366,00 | | |
| 42 | 49 | 247-204-0719 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" | | 8 | 695,00 | | 5560,00 | | 5560,00 | | 6005,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 445,00 | | |
| 43 | 50 | 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | | 10 | 4063,00 | | 40630,00 | | 40630,00 | | 43880,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3250,00 | | |
| 44 | 51 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2-С | | 2 | 795,00 | | 1590,00 | | 1590,00 | | 1717,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 127,00 | | |
| 45 | 52 | 247-215-0106 РСНБ РК 2022 | Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-8-У2-Ж | | 2 | 4713,00 | | 9426,00 | | 9426,00 | | 10180,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 754,00 | | |
| 46 | 53 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 20404,53 | 1275,51 | 20405,00 | 1276,00 | 15052,00 | 3278,00 | 25578,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 4076,60 | 476,66 | 4077,00 | 477,00 | | 1895,00 | | |
| 47 | 54 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 1 | 8102,00 | | 8102,00 | | 8102,00 | | 8750,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 648,00 | | |
| 48 | 55 | 247-204-2525 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А | | 1 | 2049,00 | | 2049,00 | | 2049,00 | | 2213,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 164,00 | | |
| 49 | 56 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 4 | 7130,30 | 166,05 | 28521,00 | 665,00 | 12396,00 | 11269,00 | 42973,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 3865,14 | 47,67 | 15461,00 | 191,00 | | 3183,00 | | |
| 50 | 57 | 247-204-0719 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" | | 4 | 695,00 | | 2780,00 | | 2780,00 | | 3002,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 222,00 | | |
| 51 | 62 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 20404,53 | 1275,51 | 20405,00 | 1276,00 | 15052,00 | 3278,00 | 25578,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 4076,60 | 476,66 | 4077,00 | 477,00 | | 1895,00 | | |
| 52 | 63 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 1 | 8102,00 | | 8102,00 | | 8102,00 | | 8750,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 648,00 | | |
| 53 | 64 | 247-204-2525 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А | | 1 | 2049,00 | | 2049,00 | | 2049,00 | | 2213,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 164,00 | | |
| 54 | 65 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 2 | 7130,30 | 166,05 | 14261,00 | 332,00 | 6198,00 | 5634,00 | 21487,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 3865,14 | 47,67 | 7730,00 | 95,00 | | 1592,00 | | |
| 55 | 66 | 247-204-0719 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" | | 2 | 695,00 | | 1390,00 | | 1390,00 | | 1501,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 111,00 | | |
| 56 | 71 | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | | 2 | 2439,69 | 444,07 | 4879,00 | 888,00 | 65,00 | 3101,00 | 8618,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 1963,09 | 190,66 | 3926,00 | 381,00 | | 638,00 | | |
| 57 | 72 | 245-601-0112 СирСЦ 11.2022 | Симисторный регулятор СРМ 1 | | 2 | 36228,00 | | 72456,00 | | 72456,00 | | 78252,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5796,00 | | |
| 58 | 73 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | 1 | 2287,49 | 225,43 | 2287,00 | 225,00 | 24,00 | 1536,00 | 4129,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 2038,30 | 95,33 | 2038,00 | 95,00 | | 306,00 | | |
| 59 | 74 | 247-201-0830 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54 | | 1 | 74385,00 | | 74385,00 | | 74385,00 | | 80336,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5951,00 | | |
| 60 | 85 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | 214 | 429,06 | 0,49 | 91819,00 | 105,00 | 9431,00 | 59278,00 | 163184,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 384,50 | 0,22 | 82283,00 | 47,00 | | 12087,00 | | |
| 61 | 86 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | 38 | 390,00 | | 14820,00 | | 14820,00 | | 16006,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1186,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 87 | 247-212-0104 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 32 | 438,00 | | 14016,00 | | 14016,00 | | 15137,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1121,00 | | |
| 63 | 88 | 247-212-0205 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 11 | 1003,00 | | 11033,00 | | 11033,00 | | 11916,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 883,00 | | |
| 64 | 89 | 247-207-0503 РСНБ РК 2022 | Датчик движения инфракрасный IS771 | шт. | 4 | 1345,00 | | 5380,00 | | 5380,00 | | 5810,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 430,00 | | |
| 65 | 90 | 247-214-0116 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 80 | 500,00 | | 40000,00 | | 40000,00 | | 43200,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3200,00 | | |
| 66 | 91 | 247-214-0118 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 34 | 685,00 | | 23290,00 | | 23290,00 | | 25153,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1863,00 | | |
| 67 | 92 | 247-214-0501 РСНБ РК 2022 | Розетка промышленная переносная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 | шт. | 4 | 921,00 | | 3684,00 | | 3684,00 | | 3979,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 295,00 | | |
| 68 | 93 | 247-214-0119 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная трехместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 11 | 626,00 | | 6886,00 | | 6886,00 | | 7437,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 551,00 | | |
| 69 | 94 | 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 453 | 6778,80 | 0,00 | 3070796,00 | 0,00 | 94351,00 | 2143039,00 | 5630944,00 | Казахстан |
| | | | | | | 6570,52 | 0,00 | 2976446,00 | 0,00 | | 417109,00 | | |
| 70 | 95 | 243-905-0201 РСНБ РК 2022 | Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 | шт. | 250 | 106,00 | | 26500,00 | | 26500,00 | | 28620,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2120,00 | | |
| 71 | 96 | 243-905-0201 РСНБ РК 2022 | Коробка для разводки проводов типа КМ-201 IP20 | шт. | 203 | 106,00 | | 21518,00 | | 21518,00 | | 23239,00 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1721,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В** | | | | | **6255886,00** | **20927,00** | **1029963,00** | **2350163,00** | **9138668,00** | |
| | | | | | | | | **3256674,00** | **7448,00** | **1948323,00** | **532619,00** | | |
| | | | **Раздел 3: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | | | | | | |
| 72 | 122 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км | т·км | 34,7 | 24,00 | | 832,72 | | | | 899,53 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 66,81 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см** | | | | | **832,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **899,53** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,81** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **6256718,72** | **20927,00** | **1029963,00** | **2350163,00** | **9139567,53** | |
| | | | | | | | | **3256674,00** | **7448,00** | **1948323,00** | **532685,81** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **1948323,00** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **86294,93** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **9225862,46** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **145550,79** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **9371413,25** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **10111754,90** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 9 909 519,80 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1 189 142,38 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **11 098 662,18** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VUE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар**
**БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер _____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 23

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 2: Двери** | | | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м² | 45,15 | 2466,84<br>1710,60 | 122,25<br>52,10 | 111377,75<br>77233,42 | 5519,30<br>2352,41 | 28625,02 | 57301,37<br>13494,64 | 182173,76 | Казахстан |
| 2 | 44 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 50 | 527,00 | | 26350,00 | | 26350,00 | 2107,69 | 28457,69 | Казахстан |
| 3 | 45 | 261-103-0141 РСНБ РК 2022 | Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88 | м | 125,1 | 556,00 | | 69555,60 | | 69555,60 | 5564,06 | 75119,66 | Казахстан |
| 4 | 46 | 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 25 | 5075,00 | | 126875,00 | | 126875,00 | 10150,00 | 137025,00 | Казахстан |
| 5 | 51 | 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м² | 31 | 3187,45<br>1583,72 | 272,97<br>134,46 | 98810,90<br>49095,37 | 8462,42<br>4168,63 | 41253,91 | 38349,66<br>10972,75 | 148133,31 | Казахстан |
| 6 | 52 | 1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью более 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м² | 15,32 | 2432,13<br>1359,59 | 274,08<br>139,36 | 37260,08<br>20828,80 | 4199,05<br>2134,79 | 12232,22 | 16533,79<br>4303,21 | 58097,08 | Казахстан |
| 7 | 53 | 223-203-0202 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | м² | 31 | 44578,00 | | 1381918,06 | | 1381918,06 | 110553,83 | 1492471,89 | Казахстан |
| 8 | 54 | 223-203-0305 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-14, однопольный | м² | 3,36 | 34970,00 | | 117499,00 | | 117499,00 | 9400,00 | 126899,00 | Казахстан |
| 9 | 55 | 223-203-0305 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 26-23, однопольный | м² | 11,96 | 34970,00 | | 418241,00 | | 418241,00 | 33459,00 | 451700,00 | Казахстан |
| 10 | 56 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Установка отбойной пластины из нержавеющей стали по нижней части двери на высоту 300 мм | т | 0,25122 | 109488,01<br>107508,80 | 1979,21<br>855,69 | 27506,00<br>27008,00 | 497,00<br>215,00 | | 19601,00<br>3769,00 | 50876,00 | Казахстан |
| 11 | 57 | 214-103-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм | т | 0,25122 | 1569495,00 | | 394289,00 | | 394289,00 | 31543,00 | 425832,00 | Казахстан |
| 12 | 60 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные свинцовые однопольные. Установка в кирпичных стенах | м² | 7,77 | 4239,57<br>3528,54 | 67,87<br>30,33 | 32941,00<br>27417,00 | 528,00<br>236,00 | 4997,00 | 19910,00<br>4228,00 | 57079,00 | Казахстан |
| 13 | 61 | 223-207-0201 РСНБ РК 2022 | Двери свинцовые для рентген кабинета однопольный | | 7,77 | 82686,00 | | 642470,00 | | 642470,00 | | 693868,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 51398,00 | | |
| 14 | 62 | 248-401-0751 СпрСЦ 11.2022 | ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг | шт. | 7 | 6764,00 | | 47348,00 | | 47348,00 | 3788,00 | 51136,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 2: Двери** | | | | | **3532441,39** | **19205,77** | **3311653,81** | **151695,82** | **3978868,39** | |
| | | | | | | | | **201582,59** | **9106,83** | **0,00** | **294731,18** | | |
| | | | **Подраздел 6: Полы 2-этаж см.л. 10.2** | | | | | | | | | | |
| 15 | 113 | 1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | $м^2$ покрытия | 200,87 | 4236,62<br>424,72 | 53,20<br>14,59 | 851010,00<br>85314,00 | 10687,00<br>2931,00 | 755010,00 | 63535,00<br>73163,00 | 987708,00 | Казахстан |
| 16 | 114 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 196,8 | 301,74<br>123,12 | 3,06<br>1,24 | 59382,00<br>24230,00 | 602,00<br>244,00 | 34550,00 | 17621,00<br>6160,00 | 83163,00 | Казахстан |
| 17 | 115 | 261-201-0509 РСНБ РК 2022 | Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов | шт. | 150 | 210,00 | | 31500,00 | | 31500,00 | 2520,00 | 34020,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 6: Полы 2-этаж см.л. 10.2** | | | | | **941892,00** | **11289,00** | **821060,00** | **81156,00** | **1104891,00** | |
| | | | | | | | | **109544,00** | **3175,00** | **0,00** | **81843,00** | | |
| | | | **Подраздел 7: Внутренняя отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| 18 | 122 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 18,77 | 5005,58<br>2617,15 | 21,15<br>9,84 | 93955,00<br>49124,00 | 397,00<br>185,00 | 44434,00 | 35502,00<br>10357,00 | 139814,00 | Казахстан |
| 19 | 126 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 38,78 | 608,25<br>397,90 | 4,49<br>2,07 | 23588,00<br>15431,00 | 174,00<br>80,00 | 7983,00 | 11168,00<br>2781,00 | 37537,00 | Казахстан |
| 20 | 128 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 264,48 | 5005,58<br>2617,15 | 21,15<br>9,84 | 1323875,85<br>692183,64 | 5593,50<br>2602,43 | 626098,00 | 500245,25<br>145929,23 | 1970050,33 | Казахстан |
| 21 | 132 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 354,37 | 608,25<br>397,90 | 4,49<br>2,07 | 215545,37<br>141003,64 | 1591,11<br>733,92 | 72950,61 | 102051,58<br>25408,59 | 343005,54 | Казахстан |
| 22 | 133 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 7,71 | 1769,19<br>964,08 | 23,58<br>8,44 | 13640,00<br>7433,00 | 182,00<br>65,00 | 6026,00 | 5399,00<br>1523,00 | 20562,00 | Казахстан |
| 23 | 134 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 7,71 | 5005,58<br>2617,15 | 21,15<br>9,84 | 38593,00<br>20178,00 | 163,00<br>76,00 | 18252,00 | 14583,00<br>4254,00 | 57430,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 7: Внутренняя отделка помещений** | | | | | **1709197,22** | **8100,62** | **775743,61** | **668948,83** | **2568398,87** | |
| | | | | | | | | **925353,28** | **3742,35** | **0,00** | **190252,82** | | |
| | | | **Подраздел 8: Помещений 2-го этажа (Коридор, лестничной площадки) /.лист 12.1/** | | | | | | | | | | |
| 24 | 143 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 21,48 | 608,25<br>397,90 | 4,49<br>2,07 | 13065,00<br>8547,00 | 96,00<br>44,00 | 4422,00 | 6186,00<br>1540,00 | 20791,00 | Казахстан |
| 25 | 149 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 510,06 | 608,25<br>397,90 | 4,49<br>2,07 | 310244,00<br>202953,00 | 2290,00<br>1056,00 | 105001,00 | 146887,00<br>36571,00 | 493702,00 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 8: Помещений 2-го этажа (Коридор, лестничной площадки) /.лист 12.1/** | | | | | **323309,00** | **2386,00** | **109423,00** | **153073,00** | **514493,00** | |
| | | | | | | | | **211500,00** | **1100,00** | **0,00** | **38111,00** | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Ремонтно-строительные работы** | | | | | **6506839,61** | **40981,39** | **5017880,42** | **1054873,65** | **8166651,26** | |
| | | | | | | | | **1447979,87** | **17124,18** | **0,00** | **604938,00** | | |
| | | | **Раздел 5: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | | | | | | |
| 26 | 203 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | | 1000 | 24,00 | | 24000,01 | | | | 25920,05 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т·км | | | | | | | 1920,04 | | |
| | | | **Итого по разделу 5: Доставка строительных материалов автомобильным транспортом с г.Экибастуз до п.Майкаин. Расстояние 50 км -30 км = 20 км/см.ПОС стр.14/** | | | | | **24000,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25920,05** | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1920,04** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **6530839,62** | **40981,39** | **5017880,42** | **1054873,65** | **8 192 571** | |
| | | | | | | | | **1447979,87** | **17124,18** | **0,00** | **606858,04** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **98310,86** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **8290882,17** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **165817,64** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **8456699,81** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **9124779,09** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 8 942 283,51 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1 073 074,02 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **10 015 357,53** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Исключить из акта № 4 от 28 мая 2025 года** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Окна /см.л.8.5-8.6/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | -0,385 | 4346,09 | 254,43 | -1673,24 | -97,96 | -824,33 | -575,25 | -2428 | Казахстан |
| | | | | | | 1950,54 | 124,67 | -750,96 | -48,00 | | -179,88 | | |
| 2 | 36 | 223-102-0208 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /размером ОК-1 1400х1500 мм - 5 шт/с учетом коэф.к=1,04 на теплоотражающее покрытие | $м^2$ | -0,4004 | 38517,00 | | -15422,21 | | -15422,21 | | -16656 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | -1233,78 | | |
| | | | **Подраздел 2: Двери** | | | | | | | | | | |
| 3 | 59 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /ДГ900х2000мм/ | $м^2$ | -4,9 | 55181,00 | | -270386,90 | | -270386,90 | | -292018 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | -21630,95 | | |
| | | | **Подраздел 5: Полы 1-этаж см.л. 10.1/** | | | | | | | | | | |
| 4 | 88 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | -105,56 | 1032,43 | 34,86 | -108983,31 | -3679,82 | -53120,96 | -39113,53 | -159945 | Казахстан |
| | | | | | | 494,34 | 20,29 | -52182,53 | -2141,81 | | -11847,75 | | |
| 5 | 89 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | -105,56 | 550,38 | 23,85 | -58098,11 | -2517,61 | -53002,73 | -2875,96 | -65852 | Казахстан |
| | | | | | | 24,42 | 13,42 | -2577,78 | -1416,62 | | -4877,93 | | |
| | | | **Исключить из акта № 11 за июль месяц 2025 года** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 8: Помещений 2-го этажа (Коридор, лестничной площадки) /лист 12.1/** | | | | | | | | | | |
| 6 | 139 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | -12,41 | 5005,58 | 21,15 | -62119,00 | -262,00 | -29378,00 | -23473,00 | -92439 | Казахстан |
| | | | | | | 2617,15 | 9,84 | -32479,00 | -122,00 | | -6847,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО** | | | | | **-516682,78** | **-6557,38** | **-422135,13** | **-66037,74** | **- 629 338** | |
| | | | | | | | | **-87990,26** | **-3728,43** | **0,00** | **-46617,28** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с учетом исключения** | | | | | | | | | **7 563 234** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **90758,80** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **7653992,32** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **153079,85** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7807072,17** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **8423830,87** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 8 255 354,25 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 990 642,51 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9 245 996,76** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____ Аипов А.М.**
аттестат KZ35VTE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер_____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 24

**за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-4 Водоснабжение и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 4: Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 45 | 1117-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Умывальник медицинский хирургический с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 3 | 38184,18<br>3053,99 | 175,97<br>87,31 | 114553,00<br>9162,00 | 528,00<br>262,00 | 104863,00 | 6785,00<br>9707,00 | 131045,00 | Казахстан |
| 2 | 46 | 1117-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 21 | 38184,18<br>3053,99 | 175,97<br>87,31 | 801868,00<br>64134,00 | 3696,00<br>1834,00 | 734039,00 | 47497,00<br>67949,00 | 917314,00 | Казахстан |
| 3 | 47 | 244-101-0102 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | комплект | 21 | 9913,00 | | 208173,00 | | 208173,00 | 16654,00 | 224827,00 | Казахстан |
| 4 | 48 | 244-101-0105 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм | комплект | 3 | 19868,00 | | 59604,00 | | 59604,00 | 4768,00 | 64372,00 | Казахстан |
| 5 | 49 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 24 | 5326,00 | | 127824,00 | | 127824,00 | 10226,00 | 138050,00 | Казахстан |
| 6 | 52 | 261-301-1727 РСНБ РК 2022 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м для смесителей | шт. | 24 | 494,00 | | 11856,00 | | 11856,00 | 948,00 | 12804,00 | Казахстан |
| 7 | 53 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Унитазы напольные. Установка | комплект | 3 | 3298,94<br>2932,31 | 83,45<br>38,62 | 9897,00<br>8796,75 | 249,75<br>115,50 | 849,75 | 6417,00<br>1305,00 | 17619,00 | Казахстан |
| 8 | 54 | 244-101-0304 РСНБ РК 2022 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм | комплект | 3 | 19683,00 | | 59049,00 | | 59049,00 | 4724,25 | 63773,25 | Казахстан |
| 9 | 55 | 244-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 3 | 14807,00 | | 44421,00 | | 44421,00 | 3553,50 | 47974,50 | Казахстан |
| 10 | 56 | 244-104-0201 РСНБ РК 2022 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 3 | 1783,00 | | 5349,00 | | 5349,00 | 428,25 | 5777,25 | Казахстан |
| 11 | 57 | 261-301-0372 РСНБ РК 2022 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 3 | 2277,00 | | 6831,00 | | 6831,00 | 546,75 | 7377,75 | Казахстан |
| 12 | 58 | 261-301-1725 РСНБ РК 2022 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м | шт. | 3 | 348,00 | | 1044,00 | | 1044,00 | 83,25 | 1127,25 | Казахстан |
| 13 | 59 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 | Поддоны душевые. Установка 800x800 мм | комплект | 1 | 2533,46<br>1889,97 | 321,34<br>155,10 | 2533,00<br>1890,00 | 321,00<br>155,00 | 322,00 | 1472,00<br>320,00 | 4325,00 | Казахстан |
| 14 | 60 | 244-103-0201 РСНБ РК 2022 | Поддон душевой акриловый угловой размерами 800 мм x 800 мм | | 1 | 36924,00 | | 36924,00 | | 36924,00 | | 39878,00 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2954,00 | | |
| 15 | 61 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Смесители. Установка | | 1 | 1372,11 | 0,13 | 1372,00 | 0,00 | 36,00 | 962,00 | 2521,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | 1336,34 | 0,00 | 1336,00 | 0,00 | | 187,00 | | |
| 16 | 62 | 244-104-0508 РСНБ РК 2022 | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | | 1 | 11437,00 | | 11437,00 | | 11437,00 | | 12352,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 915,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Санитарно-техническое оборудование** | | | | | **1502735,00** | **4794,75** | **1412621,75** | **63133,00** | **1691137,00** | |
| | | | | | | | | **85318,75** | **2366,50** | **0,00** | **125269,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1502735,00** | **4794,75** | **1412621,75** | **63133,00** | **1691137,00** | |
| | | | | | | | | **85318,75** | **2366,50** | **0,00** | **125269,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | | **20293,64** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1711430,64** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **34228,61** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1745659,26** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **1883566,34** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 1 845 895,01 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 221 507,40 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **2 067 402,41** | |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**
**БИН 010240002480**

**Руководитель _____ Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____ Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031368 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040003849**
**Инженер _____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 25
# по Корректирующей смете № 5

**за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 223-201-0301 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | $м^2$ | 45,36 | | 19800,00 | -- | 898128 | -- | 898128 | -- | 969978 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 71850 | | |
| 2 | 2 | 233-101-0108 РСНБ РК 2022 | **Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43** | $м^2$ | 450 | | 5256,00 | -- | 2365200 | -- | 2365200 | -- | 2554416 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 189216 | | |
| 3 | 3 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1225 | | 380,38 | 1,10 | 465966 | 1348 | 38649 | 341310 | 871858 | Казахстан |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 347,73 | 0,54 | 425969 | 662 | | 64582 | | |
| 4 | 4 | 236-202-0404 РСНБ РК 2022 | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям** | кг | 306,25 | | 1838,00 | -- | 562888 | -- | 562888 | -- | 607919 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45031 | | |
| 5 | 5 | 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1225 | | 183,19 | 0,47 | 224408 | 576 | 86 | 179218 | 435917 | Казахстан |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 182,65 | 0,22 | 223746 | 270 | | 32291 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 236-202-0404 РСНБ РК 2022 | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям** | **кг** | **183,75** | **1838,00** | **--** | **337733** | **--** | **337733** | **--** | **364752** | **Казахстан** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **27019** | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **5 804 840** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **4854323** | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **1924** | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **932** | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **4202684** | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **520528** | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **429989** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | **69658,08** | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **5874498,08** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | **117489,96** | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5991988,04** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **6465355,10** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 6 336 047,99 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 760 325,76 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **7 096 373,75** | |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**

**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009649**
**Инженер_____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1 БИН 010240002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4. БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянаульского района Павлодарской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №083 от 2025-02-13

# Акт выполненных работ № 26
# по Корректирующей смете № 6

**за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-7 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.01.2023

| № п/п | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1121-0401-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка | шт. | 173 | | 3932,26 | 458,57 | 680281 | 79333 | 36561 | 430882 | 1200056 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3262,35 | 196,89 | 564387 | 34062 | | 88893 | | |
| 2 | 2 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 11 | | 3364,05 | 22,81 | 37005 | 251 | 19351 | 12608 | 53582 | Казахстан |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1582,12 | 9,80 | 17403 | 108 | | 3969 | | |
| 3 | 3 | 247-102-0115 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 173 | | 22802,00 | -- | 3944746 | -- | 3944746 | -- | 4260326 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 315580 | | |
| 4 | 4 | 247-102-0163 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65 | шт. | 11 | | 11068,00 | -- | 121748 | -- | 121748 | -- | 131488 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9740 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **5645452** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **581790** | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **79584** | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **34170** | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **4122406** | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **443490** | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **418182** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,20** | | **67745,42** | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **5713197,42** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | **114263,95** | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5827461,37** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | | | | | | | | | **6287830,82** | |
| | | | понижающий коэффициент 0,98 | | | | | | | | | 6 162 074,20 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 739 448,90 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6 901 523,10** | |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1**

**БИН 010240002480**

**Руководитель _____Арынов С.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**

**ТОО "Vector Vision"**

**БИН 200240022594**
**Эксперт _____Аипов А.М.**
аттестат KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.

**Подрядчик:**

**ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область , г. Павлодар БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4.**

**БИН 170840020928**

**Директор_____Абжаков К.Н.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "I-Smart Project"**

**БИН 061040009849**
**Инженер_____Султасов М.А.**
**приказ № 007 от 01.04.2025 г.**