Генподрядчик : ТОО "Exclusive Project company"
Субподрядчик: ТОО "ММА"

Обьект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 20.06.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 09/24	«16» мая 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2024 г.	дополнительные затраты: на приобретение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»	5 201 420,40	4 644 125,36							557 295,04	5 201 420,40
Итого:	**5 201 420,40**	**4 644 125**							**557 295,0**	**5 201 420,40**

Генподрядчик:

ТОО "Exclusive Project company"

Директор_____Телеуов Е.А.

Субподрядчик:

ТОО "ММА"

Директор _____Базарбек С.Н.

Генподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Субподрядчик : **ТОО "ММА"**

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»**

Договор субподряда (контракт) **№9 от «16» мая 2024 г.**

АКТ

выполненных работ за 20.06.2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1636,673104		316,84	316,84	518564	518564	–	89477	656683
						--	75,93	--	124273		48642	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	50,6187558		2150,05	–	108833	--	–	78360	202168
						2150,05	–	108833	--		14976	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	207,024		230,73	111,79	47767	23143	–	25077	78672
						118,94	49,30	24623	10206		5828	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	181,7889769		1110,92	–	201953	--	–	145406	375147
						1110,92	–	201953	--		27788	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1346,456806		44,51	44,51	59931	59931	–	12589	78324
						--	12,98	--	17477		5803	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1346,456806		230,73	111,79	310668	150520	–	163096	511667
						118,94	49,30	160148	66380		37903	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	69,4300767		63,39	63,39	4401	4401	–	924	5751
						--	18,48	--	1283		426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	69,4300767	58,68	58,68	4074	4074	–	855	5324
					–	17,11	–	1188		394	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	14,3744	7857,08	245,55	112941	3530	88262	21874	145600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1471,33	65,74	21149	945		10785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1369132	764163	88262	537658	2059336
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				516706	221752	–	152545	
		Материалы	Тенге				1369132				
		Всего заработная плата	Тенге				88262				
		Накладные расходы	Тенге					738458			
		Сметная прибыль	Тенге				537658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2059335				
		Сметная заработная плата	Тенге								535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					738458			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2059335				
		Сметная заработная плата	Тенге								535
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ						738458			
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром ДО 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,67528	553258,68	259613,52	373605	175312	–	248127	671471
					293645,16	77509,51	198293	52341		49739	
11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0148	522119,43	239415,18	7727	3543	–	5260	14026
					282704,25	76275,75	4184	1129		1039	
12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,58888	515553,60	235392,47	303599	138618	–	207595	552090
					280161,13	75925,10	164981	44711		40896	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	3617,21	256,54	18086	1283	2493	14711	35421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2861,91	110,01	14310	550		2624	
14	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	1222,50	–	6113	–	688	5859	12930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1085,01	–	5425	–		958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	3,6	39182,39 6080,84	1307,13 511,05	141057 21891	4706 1840	114460	21595 13012	175664
		Фланцы свободные									
16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1689,01 1429,12	259,89 1,31	6756 5716	1039 5	–	5665 994	13414
17	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1522,39 1368,52	153,87 0,38	10657 9580	1077 3	–	9486 1611	21755
		ФУТЛЯРЫ									
18	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1951464,04 469973,63	1481490,41 496106,00	11709 2820	8889 2977	–	5739 1396	18843
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	6	1809,92 1585,23	11,13 3,19	10860 9511	67 19	1282	9435 1624	21919
		Опознавательный знак и железобетонные столбики.(5.905-25.05 в.1АС 2.00 СБ)									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,883125	2026,02 2026,02	– –	1789 1789	– –	–	1288 246	3323
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,883125	1110,92 1110,92	– –	981 981	– –	–	706 135	1822
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,1	35862,89 1776,06	1646,46 340,52	3586 178	165 34	3243	193 302	4081
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,25	43487,85 6934,64	2600,38 548,61	10872 1734	650 137	8488	1702 1006	13580
24	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	2497,29 987,75	1200,49 509,81	12486 4939	6002 2549	1545	8087 1646	22219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	1222,50	--	6113	--	688	5859	12930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1085,01	--	5425	--		958	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт									
26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,35	28592,96	12687,47	210158	93253	10508	143847	382325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14475,82	5292,88	106397	38903		28320	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-5шт									
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,85	32283,44	12687,47	156575	61534	24833	94919	271614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14475,82	5292,88	70208	25670		20120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1292729	496138	168228	790073	2249427
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628362	170868	--	166626	
	Материалы		Тенге				1292729				
	Всего заработная плата		Тенге				168227				
		Накладные расходы	Тенге					799230			
		Сметная прибыль	Тенге				790073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2249428				
		Сметная заработная плата	Тенге								483
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					799230			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2249428				
											483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					799230			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4308763**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1145068**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1260301**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**392620**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**256489**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1327731**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**319171**	

ИТОГО:	тенге		**4308763**
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика			4308763
Временные здания и сооружения	тенге	**2,90%**	4433717
	тенге		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		**0,27%**	4445688
Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**	4534602
Сметная стоймость:	тенге		
в том числе на 2023- год-100% К=1,0450539	тенге	**100%**	4738903
Итого без НДС	тенге		4738903
НДС	тенге	**12 %**	568668
Итого с НДС	тенге		**5307572**
Понижающий коэффициент, К=0,98			**5201420,40**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ММА"

Директор **Базарбек С.Н.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Exclusive Project company"

Директор **Телеуов Е.А.**