Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",030600, Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук, ул. Акбулакская, д. 1, тел. 87013523270, тел.: 87133131892** — **990240006713**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РегионСтройГрупп",Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 259в** — **090440002928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительно-монтажных работ №140 от 30 июля 2025 г.

Номер документа	Дата составления
1	05.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий,сооружений,помещений. «Капитальный ремонт Байнассайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнассай»			работа	1	27 160 699,15	27 160 699,15	2 910 074,91
				Итого	1	x	27 160 699,15	2 910 074,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Ескалиев А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Босшы / _____ / Ақтұжин С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Байнасайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
9,9024E+11	090440002928			**140**	**от 30.07.2025 года**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	27 160 699,15	27 160 699,15					2 910 074,91	27 160 699,15
в том числе: за август месяц 2025 года		27 160 699,15	24 250 624,24				2 910 074,91	27 160 699,15

Заказчик: **ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990240006713**

Руководитель **Айтукин С.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "РегионСтройГрупп", БИН 090440002928**

Руководитель **Ескалиев А.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Заказчик: **ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713**

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Байнасайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

Реестр актов выполненных работ
за <u>август месяц 2025 года №1</u>

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №1	Архитектурно-строительные решения	20 942 810,40
2	Акт №2	Водопровод и канализация	2 925 440,68
3	Акт №3	Отопление и вентиляция	3 292 448,08
4	Акт №4	Пожарная сигнализация	31 608,59
5	Акт №5	Электрическая часть	1 105 238,14
		ИТОГО	**27 160 699,15**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Стройка: Капитальный ремонт Байнасайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

Договор подряда (контракт) №:140 от 30.07.2025г.

Акт выполненных работ №1
на Архитектурно-строительные решения (Локальная смета № 2-01-00-01)
за Август 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядк у	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**2 013 201**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 013 201**
1	**1**	**1146-0401-1103** Кклим = 1,11	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**29,82**	**4464**	**133 116**
2	**2**	**1146-0401-1101** Кклим = 1,11	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**23,1**	**7685**	**177 524**
3	**3**	**1207-0101-0205** Кклим = 1,08	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**174**	**456**	**79 344**
4	**4**	**1207-0101-0201** Кклим = 1,08	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**174**	**1376**	**239 424**
5	**5**	**1207-0101-0101** Кклим = 1,08	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**174**	**560**	**97 440**
6	**6**	**1207-0101-0209** Кклим = 1,08	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**73**	**2227**	**162 571**
7	**7**	**1208-0101-0204** Кклим = 1,08	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**246,24**	**1133**	**278 990**

8	8	1203-0101-0201 Кклим = 1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,8	95212	171 382
9	9	1204-0101-0302 Кклим = 1,08	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	174	587	102 138
10	10	1203-0101-0201 Кклим = 1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	6	95212	571 272
			Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			3 605 446
			Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			3 371 007
11	11	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	154	382	58 828
			неучтенные ресурсы				
11.7	11.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	7,854	6920	54 350
12	12	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	21,56	31533	679 851
13	13	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	15,4	9929	152 907
			неучтенные ресурсы				
13.7	13.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,708	31525	495 195
14	14	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	154	1822	280 588
15	15	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	154	5882	905 828
			неучтенные ресурсы				
15.13	15.13	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная	м2	157,08	4733	743 460
			Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			234 439
16	16	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	20	382	7 640
			неучтенные ресурсы				
16.7	16.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	1,02	6920	7 058
17	17	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,8	31533	88 292
18	18	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	2	9929	19 858
			неучтенные ресурсы				
18.7	18.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	31525	64 311
19	19	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	20	1822	36 440
20	20	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=15;К1трм=15;К1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	20	542	10 840

			Раздел 3. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**1 375 673**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 375 673**
21	**21**	**6107-0203-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой**	**м2**	**138,51**	**7316**	**1 013 339**
22	**24**	**1212-0104-0501 Кклим = 1,08**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**517,62**	**700**	**362 334**
			Раздел 4. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**1 305 612**
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 305 612**
23	**30**	**6108-0102-0107 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**23,1**	**6376**	**147 286**
24	**31**	**223-102-0203**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1 м2**	**23,1**	**46832**	**1 081 819**
25	**32**	**6108-0105-0204 Кклим = 1,11**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**14,85**	**3166**	**47 015**
26	**33**	**223-501-0115**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021**	**1 м**	**14,85**	**1986**	**29 492**
			Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**3 624 632**
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 624 632**
31	**39**	**6107-0104-0213 Кклим = 1,11**	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2**	**35,04**	**1131**	**39 630**
			неучтенные ресурсы				
39.4	39.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020	т	0,147168	568420	83 653
32	**40**	**6110-0101-0512 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**369**	**5366**	**1 980 054**
			неучтенные ресурсы				
40.12	40.12	214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой	м2	424,35	3585	1 521 295
			Раздел 7. Фасад, ИТОГО:	тенге			**3 843 206**
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 843 206**
33	**43**	**6111-0403-0203 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**210**	**327**	**68 670**
34	**44**	**6112-0401-0115 Кклим = 1,05**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**210**	**9182**	**1 928 220**
			неучтенные ресурсы				
44.12	44.12	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с	шт.	701,4	27	18 938
44.13	44.13	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с	шт.	1764	54	95 256
44.14	44.14	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного	м2	231	2741	633 171

44.15	44.15	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных	м	462	355	164 010
44.16	44.16	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	22,05	0	0
35	**45**	**234-101-0110**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**1 м3**	**21**	**44521**	**934 941**
			Итого по локальной смете: 2-01-00-01 Архитектурно-строительные решения				**15 767 770**
			ИТОГО по акту				**15 767 770**

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	930 298,43
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	16 698 068,43
	Сметная прибыль, (5.00%)	834 903,42
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	834 903,42
	Итого с непредвидемыми работами и затратами	18 367 875,27
	в том числе на II квартал 2025 г., к = 1.0388	19 080 548,83
	в том числе с тендерной скидкой, к = 0,98	18 698 937,86
	НДС (12%)	2 243 872,54
	Итого с НДС	20 942 810,40

Заказчик:
ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990240006713

Руководитель _____ **Айтукин С.Т.**

Автор проекта
директор _____ Горон В.В.

Подрядчик:
ТОО "РегионСтройГрупп", БИН 090440002928

Руководитель _____ **Ескалиев А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Элитстройнадзор", БИН 190940019664

Директор _____ **Нарбеков Ә.Ү.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Стройка: Капитальный ремонт Байнасайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

Договор подряда (контракт) №:140 от 30.07.2025г.

Акт выполненных работ №2
на Водопровод и канализация (Локальная смета № 2-01-00-02)
за Август 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядк у	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Холодное водоснабжение В1, ИТОГО:	тенге			**288 430**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**288 430**
1	**1**	**6114-0103-0301** Кклим = 1,05	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**8**	**757**	**6 056**
2	**2**	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6**	**1 м**	**8**	**142**	**1 136**
3	**3**	**6114-0103-0302** Кклим = 1,05	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**26**	**1205**	**31 330**
4	**4**	**241-201-0102**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6**	**1 м**	**26**	**218**	**5 668**
5	**5**	**6114-0202-0101** Кклим = 1,05	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**19**	**8792**	**167 048**
6	**6**	**242-301-0301**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С,**	**1 шт.**	**19**	**3716**	**70 604**
7	**7**	**241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм**	**1 шт.**	**13**	**31**	**403**
8	**8**	**241-209-1902**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной**	**1 шт.**	**16**	**52**	**832**
9	**9**	**241-211-1802**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с**	**1 шт.**	**19**	**240**	**4 560**
10	**10**	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**1,12**	**708**	**793**
			Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3, ИТОГО:	тенге			**381 548**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**381 548**

11	11	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	12	757	9 08
12	12	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6	1 м	12	142	1 70
13	13	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	12	31	37
14	14	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной	1 шт.	6	52	31
15	15	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром	1 шт.	12	24	28
16	16	6117-0101-0202 Кклим = 1,05	Установка водонагревателей емкостных	шт.	4	41104	164 41
17	17	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью	1 комплект	4	51343	205 37
			Раздел 3. Канализация бытовая К1, ИТОГО:	тенге			920 01
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			920 01
18	18	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4	3359	13 43
19	19	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26	1 м	4	307	1 22
20	20	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	18	3232	58 17
21	21	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26	1 м	18	1111	19 99
22	22	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	1 шт.	8	98	78
23	23	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	1 шт.	4	345	1 38
24	24	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных	1 шт.	1	163	16
25	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	597	59
26	26	6115-0102-0101 Кклим = 1,05	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10499	10 49
			неучтенные ресурсы				
26.7	26.7	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36171	36 17
27	27	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	1	64823	64 82
28	28	6115-0103-0104 Кклим = 1,05	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	39896	159 58
29	29	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный,	1 шт.	4	21736	86 94
30	30	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	4	9054	36 21
31	31	6115-0104-0201 Кклим = 1,05	Установка смесителя	шт.	4	3920	15 68
32	32	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной	1 шт.	4	11136	44 54
33	33	6117-0101-0202 Кклим = 1,05	Установка водонагревателей емкостных	шт.	4	41104	164 41
34	34	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью	1 комплект	4	51343	205 37
			Раздел 4. Выгреб, ИТОГО:	тенге			476 89
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			476 89
35	35	9203-0302-0101	Выгреб	объект	1	476895	476 89
			Раздел 5. Водомерный узел В1, ИТОГО:	тенге			176 18
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			176 18

36	36	6114-0501-0101 Кклим = 1,05	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм.	узел	1	61380	61 380
37	37	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7820	7 820
38	38	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для	1 шт.	1	39557	39 557
39	39	6116-0701-0103 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	1	1775	1 775
			неучтенные ресурсы				
39.5	39.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и	комплект	1	3173	3 173
40	40	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным	1 шт.	3	18940	56 820
41	41	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С,	1 шт.	1	3716	3 716
42	42	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т	1 шт.	1	883	883
43	43	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и	1 шт.	2	530	1 060
			Итого по локальной смете: 2-01-00-02 Водопровод и канализация				2 243 068
			ИТОГО по акту				2 243 068

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	108 107,12
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2 351 175,12
	Сметная прибыль, (5.00%)	97 021,56
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	117 558,76
	Итого с непредвидемыми работами и затратами	2 565 755,43
	в том числе на II квартал 2025 г., к = 1.0388	2 665 306,74
	в том числе с тендерной скидкой, к = 0,98	2 612 000,60
	НДС (12%)	313 440,07
	Итого с НДС	2 925 440,68

Заказчик:
ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990240006713

Руководитель _____ **Айтукин С.Т.**

Автор проекта ЗАО "BUILDPROJECT"
директор Харсун В.В.

Подрядчик:
ТОО "РегионСтройГрупп", БИН 090440002928

Руководитель _____ **Ескалиев А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Элитстройнадзор", БИН 190940019664

Директор _____ **Нарбеков Ә.Ү.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Стройка: Капитальный ремонт Байнасайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

Договор подряда (контракт) №:140 от 30.07.2025г.

Акт выполненных работ №3
на Отопление и вентиляция (Локальная смета № 2-01-00-03)
за Август 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядк у	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 487 649**
1	1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный	м	6	757	4 542
2	2	241-205-5102	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления	1 м	6	779	4 674
3	3	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	64	1323	84 672
4	4	241-205-5104	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления	1 м	64	1763	112 832
5	5	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	135,8	2784	378 067
			неучтенные ресурсы				
5.6	5.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	353,08	1056	372 852
6	6	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым	1 секция	97	5878	570 166
7	7	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	шт.	30	8792	263 760
8	8	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска	1 шт.	14	320	4 480
9	9	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	1 шт.	14	8397	117 558
10	10	242-203-1401	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды,	1 шт.	2	10417	20 834
11	11	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	шт.	8	8885	71 080
12	12	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный,	1 шт.	4	19584	78 336
13	13	242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды,	1 шт.	4	14405	57 620
14	14	6116-0101-0206 Кклим = 1,05	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе.	шт.	1	257200	257 200
15	15	513-108-0128	Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт	1 комплект	1	88976	88 976
			Итого по локальной смете: 2-01-00-03 Отопление и вентиляция				**2 487 649**

			ИТОГО по акту	**2 487 649**

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	141 521,71
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2 629 170,71
	Сметная прибыль, (5.00%)	127 009,74
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	131 458,54
	Итого с непредвидемыми работами и затратами	2 887 638,98
	в том числе на II квартал 2025 г., к = 1.0388	2 999 679,37
	в том числе с тендерной скидкой, к = 0,98	2 939 685,78
	НДС (12%)	352 762,29
	Итого с НДС	3 292 448,08

Заказчик:
ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990240006713

Руководитель _____ **Айтукин С.Т.**

Автор Тех Вед проекта
директор Тарсан В.В.

Подрядчик:
ТОО "РегионСтройГрупп", БИН 090440002928

Руководитель _____ **Ескалиев А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Элитстройнадзор", БИН 190940019664

Директор _____ **Нарбеков Ә.Ү.**

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развити
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 18

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Стройка: Капитальный ремонт Байнасайского медицинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

Договор подряда (контракт) №:140 от 30.07.2025г.

Акт выполненных работ №4
на Пожарная сигнализация (Локальная смета № 2-01-00-04)
за Август 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядк у	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			23 7
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			23 7
1	**18**	**6119-0201-0101** Кклим = 1,11	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**14**	**1470**	20 5
2	**19**	**243-802-0102**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**1 м**	**6**	**103**	6
3	**20**	**243-105-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**8**	**325**	2 6
			Итого по локальной смете: 2-01-00-04 Пожарная сигнализация				23 7
			ИТОГО по акту				23 7

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	1 404,(
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	25 202,(
	Сметная прибыль, (5.00%)	1 260,
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	1 260,
	Итого с непредвидемыми работами и затратами	27 722,

	в том числе на II квартал 2025 г., к = 1.0388	28 797,92
	в том числе с тендерной скидкой, к = 0,98	28 221,96
	НДС (12%)	3 386,63
	Итого с НДС	31 608,59

Заказчик:
ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990240006713

Руководитель _____ **Айтукин С.Т.**

Автор Проект
директор Таран В.В.

Подрядчик:
ТОО "РегионСтройГрупп", БИН 090440002928

Руководитель _____ **Ескалиев А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Элитстройнадзор", БИН 190940019664

Директор _____ **Нарбеков Ә.Ү.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Акбулакская, 1, БИН 990240006713

Подрядчик: ТОО "РегионСтройГрупп", Актюбинская область, г.Актобе, Братьев Жубановых, 259в, БИН 090440002928

Стройка: Капитальный ремонт Байнасайского меднцинского пункта по адресу Актюбинская область Мартукский район с.Байнасай

Договор подряда (контракт) №:140 от 30.07.2025г.

Акт выполненных работ №5
на Электрическая часть (Локальная смета № 2-01-00-05)
за Август 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядк у	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**832 130**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**832 130**
1	**19**	**247-202-0501**	**Коробка ответвительная для полых стентипа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**1 шт.**	**39**	**172**	**6 708**
2	**20**	**6119-0201-0102** Кклим = 1,11	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2**	**м**	**410**	**1618**	**663 380**
3	**21**	**243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**216**	**311**	**67 176**
4	**22**	**243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**194**	**489**	**94 866**
			Итого по локальной смете: 2-01-00-05 Электрическая часть				**832 130**
			ИТОГО по акту				**832 130**

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	49 095,67
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	881 225,67
	Сметная прибыль, (5.00%)	44 061,28
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	44 061,28
	Итого с непредвидемыми работами и затратами	969 348,24
	в том числе на II квартал 2025 г., к = 1.0388	1 006 958,95
	в том числе с тендерной скидкой, к = 0,98	986 819,77

	НДС (12%)	118 418,37
	Итого с НДС	1 105 238,14

Заказчик:
ГКП "Мартукская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990240006713

Руководитель _____ **Айтукин С.Т.**

Актюбинский филиал
директор Гаран В.В.

Подрядчик:
ТОО "РегионСтройГрупп", БИН 090440002928

Руководитель _____ **Ескалиев А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Элитстройнадзор", БИН 190940019664

Директор _____ **Парбеков Ә.Ү.**