Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, 1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 070140002001

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 000340001900

Договор (контракт): доп.соглашение №39-2 от 13.02.2025 к договору№39 от 10.05.2024 г.

Номер документа	Дата составления
130	20.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области			работа	1	731 280 396,00	731 280 396,00	78 351 471,00
				Итого	1	x	731 280 396,00	78 351 471,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области". Пусковой комплекс №2.

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код	
070140002001	000340001900			№39	10.05.2024 г.			
				№39-2	13.02.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	2 377 727 514	2 377 469 514	652 928 925	634 076 618		97 203 778	78 351 471	731 280 396,00
Удержание аванса 30%								219 384 118,80
Всего к оплате								**511 896 277,20**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ Ізмагамбетов Б.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ Абылаев С.М.
БИН 000340001900

Технический надзор: ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ Каржаубаев Р.Б.
БИН 050140003046

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области". Пусковый комплекс №2.**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод от а.Саксаульск до НС "Аральск"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **10.05.2024г. Доп. Соглашение № 39-2 от 13.02.2025г.**

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы													
Сухой грунт													
1	1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	36297,01307	211,94	211,94	7692789	7692789	–	1186186	9589308	
						–	45,39	–	1647521		710333		
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1069,631679	5497,22	–	5880001	–	–	4233602	10922694	
						5497,22	–	5880001	–		809091		
3	7	1101-0107-1307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /Излишек грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1679,963506	46,35	46,35	77866	77867	–	14095	99319	
						–	11,65	–	19572		7358		
4	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	32637,06413	51,88	51,88	1693211	1693211	–	344974	2201370	
						–	14,68	–	479112		163185		

5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3190,487219	1242,92	–	3965520	–	–	2855167	7366356
			НР - 72%, СП - 85%			1242,92	–	3965520	–		545669	
6	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	32637,06413	235,38	114,19	7682112	3726826	–	4028393	12647189
			НР - 72%, СП - 85%			121,19	50,24	3955286	1639686		936684	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				26991499	13190693	–	12662417	42826236
								13800807	3785891	–	3172320	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				26991499				
Всего заработная плата				Тенге					17586698			
			Накладные расходы	Тенге				12662417				
			Сметная прибыль	Тенге				3172320				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				42826236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13031
			Сметная заработная плата	Тенге					17586698			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				42826236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13031
			Сметная заработная плата	Тенге					17586698			
РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода												
7	11	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,57891	4538383,75	3587872,47	16242467	12840672	–	6924910	25020767
			НР - 99%, СП - 85%			950511,28	1003954,96	3401794	3593064		1853390	
8	12	241-201-1518 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 710х42,1 мм	м	3614,6991	122688,00	–	443480203	–	443480203	–	478958619
			СП - 85%			–	–	–	–		35478416	
9	31	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0055	1934863,03	1464122,93	10642	8052	–	5231	17143
			НР - 99%, СП - 85%			470740,10	490039,52	2589	2695		1270	
10	32	241-201-1510 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 280х16,6 мм	м	5,555	17859,00	–	99207	–	99207	–	107144
			СП - 85%			–	–	–	–		7937	
Фасонные части												
11	63	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5453,04	1766,03	5453	1766	–	4806	11080
			НР - 99%, СП - 85%			3687,01	1167,58	3687	1168		821	
12	64	241-208-1514 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	шт.	1	24108,00	–	24108	–	24108	–	26037
			СП - 85%			–	–	–	–		1929	
Арматура												
13	65	1122-0901-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	3	93026,36	38388,16	279079	115165	13523	183678	499778

			НР - 99%; СП - 8%			50130,36	11714,20	150391	35143		37021	
14	66	519-105-1107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 700	шт.	3	4239208,00	–	12717624	–		–	12717624
						–	–	–	–	12717624	–	
15	71	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	6	14213,72	6654,43	85282	39926	3885	54245	150690
			НР - 99%; СП - 8%			6911,87	2220,35	41471	13322		11162	
16	72	242-101-1209 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	6	350838,00	–	2105028	–	2105028	–	2273430
			СП - 8%			–	–	–	–		168402	
17	75	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2809,58	127,07	2810	127	308	2408	5636
			НР - 99%; СП - 8%			2375,35	57,41	2375	57		417	
18	76	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80407,00	–	80407	–	80407	–	86840
			СП - 8%			–	–	–	–		6433	
19	79	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2741,71	127,07	13709	635	1537	11706	27448
			НР - 99%; СП - 8%			2307,48	57,41	11537	287		2033	
20	80	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	66017,00	–	330085	–	330085	–	356492
			СП - 8%			–	–	–	–		26407	
			Фасонные элементы из стальных труб									
21	97	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм (Тройник д.700х700)	м	1,8	97940,00	–	176292	–	176292	–	190395
			СП - 8%			–	–	–	–		14103	
22	98	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	3	85243,00	–	255729	–	255729	–	276187
			СП - 8%			–	–	–	–		20458	
23	103	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм (Тройник д.700х250)	м	4,8	97940,00	–	470112	–	470112	–	507721
			СП - 8%			–	–	–	–		37609	

24	104	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм (Тройник д.700х250)	м	2,4	23870,00	–	57288	–	57288	–	61871
			СП - 8%			–	–	–	–		4583	
25	105	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	12	85243,00	–	1022916	–	1022916	–	1104749
			СП - 8%			–	–	–	–		81833	
26	106	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	14000,00	–	84000	–	84000	–	90720
			СП - 8%			–	–	–	–		6720	
27	107	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм (Тройник д.700х100)	м	0,8	97940,00	–	78352	–	78352	–	84620
			СП - 8%			–	–	–	–		6268	
28	112	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (Тройник д.700х100)	м	0,4	4695,00	–	1878	–	1878	–	2028
			СП - 8%			–	–	–	–		150	
29	113	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	2	85243,00	–	170486	–	170486	–	184125
			СП - 8%			–	–	–	–		13639	
30	114	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249,00	–	4249	–	4249	–	4589
			СП - 8%			–	–	–	–		340	
31	115	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм (Тройник д.700х80)	м	4	97940,00	–	391760	–	391760	–	423101
			СП - 8%			–	–	–	–		31341	
32	116	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм (Тройник д.700х80)	м	0,8	3903,00	–	3122	–	3122	–	3372
			СП - 8%			–	–	–	–		250	
33	117	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	10	85243,00	–	852430	–	852430	–	920624
			СП - 8%			–	–	–	–		68194	
34	118	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	3344,00	–	16720	–	16720	–	18058
			СП - 8%			–	–	–	–		1338	

35	149	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5453,04	1766,03	5453	1766	–	4806	11080
			НР - 99%, СП - 8%			3687,01	1167,58	3687	1168		821	
36	150	241-209-1014 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	1	33808,00	–	33808	–	33808	–	36513
			СП - 8%			–	–	–	–		2705	
Втулки												
37	159	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	40178,95	30873,73	843758	648349	–	360843	1300970
			НР - 99%, СП - 8%			9305,22	8051,37	195410	169079		96368	
38	160	241-214-0124 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм	шт.	21	83067,00	–	1744407	–	1744407	–	1883960
			СП - 8%			–	–	–	–		139553	
39	161	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	21	85243,00	–	1790103	–	1790103	–	1933311
			СП - 8%			–	–	–	–		143208	
40	165	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	92	5453,04	1766,03	501680	162474	–	442156	1019343
			НР - 99%, СП - 8%			3687,01	1167,58	339205	107417		75507	
41	166	241-214-0116 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	92	26135,00	–	2404420	–	2404420	–	2596774
			СП - 8%			–	–	–	–		192354	
42	167	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	92	14000,00	–	1288000	–	1288000	–	1391040
			СП - 8%			–	–	–	–		103040	
43	174	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	–	1443	3402
			НР - 99%, СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
44	175	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2452,00	–	2452	–	2452	–	2648
			СП - 8%			–	–	–	–		196	
45	176	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249,00	–	4249	–	4249	–	4589
			СП - 8%			–	–	–	–		340	
Гильзы												

46	183	241-201-0631 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 900х53,3 мм СП - 8%	м	5,25	218766,00 –	–	1148522 –	–	1148522	– 91882	1240404
47	185	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм СП - 8%	м	1,25	51150,00 –	–	63938 –	–	63938	– 5115	69053
48	187	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм СП - 8%	м	0,25	20163,00 –	–	5041 –	–	5041	– 403	5444
		Воздушные клапаны										
49	188	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	5	2741,71 2307,48	127,07 57,41	13709 11537	635 287	1537	11706 2033	27448
50	189	242-402-0303 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 80 СП - 8%	шт.	5	483222,00 –	–	2416110 –	–	2416110	– 193289	2609399
51	190	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	фильтр	5	3066,08 2493,82	520,53 160,27	15330 12469	2602 801	259	13005 2267	30602
52	191	242-404-0204 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80 СП - 8%	шт.	5	440164,00 –	–	2200820 –	–	2200820	– 176066	2376886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				493544945 4177608	13822419 3924489	462827291 12717624	8020943 39107863	540673754
		Стоимость оборудования		Тенге				12717624				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12717624				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				480811991				
		Материалы		Тенге				20788				
		Всего заработная плата		Тенге					8088827			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462806242				
			Накладные расходы	Тенге				8007938				
			Сметная прибыль	Тенге				39105596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				527925525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4192
			Сметная заработная плата	Тенге					8088827			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15330				
		Материалы		Тенге				259				
		Всего заработная плата		Тенге					13270			
		Сдача и испытание		Тенге				439				
			Накладные расходы	Тенге				13005				
			Сметная прибыль	Тенге				2267				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					13270			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				540673751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199

			Сметная заработная плата	Тенге					8102097			
			РАЗДЕЛ 3. Сбросные колодцы									
			Колодцы прямоугольные сборные 2500х2000 (168шт), 3000х2000 (2шт), 3000х2500 (1шт), 3500х2500(1шт), 4500х2500(10шт), 4500х3000 (10шт), (всего 192шт)									
53	201	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 85%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	97,25	25878,68 15095,65	4083,42 2029,07	2516702 1468052	397113 197327	651537	1648725 333234	4498661
54	202	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Рабочая часть+упоры) СП - 85%	м³	65,02	34521,00 –	–	2244555 –	–	2244555	– 179564	2424119
55	203	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СП - 85%	м³	34,83	83564,00 –	–	2910534 –	–	2910534	– 232843	3143377
56	204	СЦ РК 8.04-08-2021, т.4	Надбавка на изменение марки бетона В22,5 на В25 СП - 85%	м³	34,83	857,00 –	–	29849 –	–	29849	– 2388	32237
57	205	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 85%	шт.	20	7265,00 –	–	145300 –	–	145300	– 11624	156924
58	206	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 85%	шт.	40	8740,00 –	–	349600 –	–	349600	– 27968	377568
59	209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 85%	м² поверхности	267	1184,12 399,54	27,97 3,83	316160 106677	7468 1023	202015	100160 33306	449625
			Колодцы круглые сборные диам.2000мм (92шт)									
60	211	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 85%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,2	34921,83 14755,09	13032,08 5393,84	391124 165257	145959 60411	79908	223411 49163	663698
61	212	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 85%	шт.	4	41481,00 –	–	165924 –	–	165924	– 13274	179198
62	213	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 85%	шт.	4	39248,00 –	–	156992 –	–	156992	– 12559	169551
63	214	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	52961,00	–	211844	–	211844	–	228792

			СП - 8%									
64	215	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	–	–	–	–		16948	
			СП - 8%			34715,00	–	138860	–	138860	–	149969
65	216	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	–	–	–	–		11109	
			СП - 8%			7265,00	–	87180	–	87180	–	94154
66	217	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	–	–	–	–		6974	
			СП - 8%			8740,00	–	34960	–	34960	–	37757
67	220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	76	–	–	–	–		2797	
			ПР - 95%, СП - 8%			1184,12	27,97	89993	2126	57502	28510	127983
						399,54	3,83	30365	291		9480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9789577	552666	7466560	2000806	12733613
								1770351	259052	–	943231	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9789577				
		Материалы		Тенге				990962				
		Всего заработная плата		Тенге					2029403			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6475598				
			Накладные расходы	Тенге				2000806				
			Сметная прибыль	Тенге				943231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12733614				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1150
			Сметная заработная плата	Тенге					2029403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12733614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150
			Сметная заработная плата	Тенге					2029403			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								596233601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19748766				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27565778			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7969432			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						470293849		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						12717624		
			- Накладные расходы	Тенге							22684166	
			- Сметная прибыль	Тенге							43223414	
			ИТОГО ПО АКТУ	596 233 601							596 233 601	
			в том числе оборудование	12 717 624								
			в том числе СМР	583 515 977							583 515 977	
			Временные здания и сооружения - 1,6%	9 336 256							9 336 256	
			Итого с временными	**592 852 233**							592 852 233	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,11%	6 580 660							6 580 660	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			18 178 728					18 178 728	
			Итого:	6 580 660							6 580 660	
			Всего:	**599 432 892**		**18 178 728**					617 611 620	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	11 988 658							11 988 658	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**611 421 550**		**18 178 728**					629 600 278	
			в том числе на 2023 год-72%	440 223 516		13 088 684					453 312 200	
			в том числе на 2024 год-28%	171 198 034		5 090 044					176 288 078	

			в том числев текущих ценах на 2023 год-72%, К=1,0450539	460 057 302		13 678 380						473 735 683
			в том числев текущих ценах на 2024 год-28%, К=1,0920666	186 959 655		5 558 667						192 518 322
			Итого в текущих ценах на 2024 год	**647 016 957**		**19 237 047**						**666 254 005**
			Понижающий коэффициент 2 % (к=0,98)	634 076 618		18 852 306						652 928 925
			НДС в текущих ценах -12%			78 351 471						**78 351 471**
			ВСЕГО	**634 076 618**		**97 203 777**						**731 280 396**

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" 070140002001

Главный специалист отдела_____ Қазтай Ә.А.

м.п.

Авторский надзор ГИП ТОО "Аква-Д":

_____ Мальгинов М.С.

м.п.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ Абылаев С.М.

м.п.

Технический надзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ Каржаубаев Р.Б.

м.п.