**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

**Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.**
**по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области** | тенге | 2461144638,40 | 1537940960,51 | 738343391,52 | 1425762427,66 | 112178532,85 | 22178532,85 | 90000000,00 |
| | в т.ч. на 2024г. | тенге | 847040444,00 | 847040444,00 | 584328784,14 | 847040444,00 | | | |
| | в т.ч. на 2025г. | тенге | 1614104194,40 | 690900516,51 | 154014607,38 | 578721983,66 | 112178532,85 | 22178532,85 | 90000000,00 |
| | Всего по акту: | тенге | 2461144638,40 | 1537940960,51 | 738343391,52 | 1425762427,66 | 112178532,85 | 22178532,85 | 90000000,00 |

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Жанібеков А.Н.
МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ Гринченко В.Н.
МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
_____ Накыпбаев А.Ж.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Ігілік Стройпроект"
_____ Муканов К.Н.

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Аскаров Н.А.

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»
_____ Байдаров Ж.М.
МП

Форма -2

# А К Т

## выполненных работ за Октябрь 2025г.

**Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

## Демонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм** | $м^2$ | | 5378,6258 | 788,52 | 745,26 | 4241154 | 4008474 | 1776 | 668456 | 5302357 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 42,93 | 129,68 | 230904 | 697500 | | 392747 | |
| 2 | 412-102-0202 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** | т·км | | 2169,288576 | 124,00 | -- | 268992 | -- | | -- | 290511 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 21519 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 4510146 | 4008474 | 1776 | 668456 | 5592868 |
| | | | | | | | | 230904 | 697500 | -- | 414266 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4510146 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1775 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 928404 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 268992 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 668456 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 414266 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5592868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 342 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 928404 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 5592868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 342 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 928404 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (ГЛАВА 5)** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1220-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм** | $м^2$ | | 806 | 572,88 | 540,89 | 461741 | 435957 | 234 | 71637 | 576048 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | 31,70 | 91,74 | 25550 | 73942 | | 42670 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 412-102-0202 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т*км | | 270,816 | 124,00 | -- | 33581 | -- | | -- | 36267 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2686 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 495322 | 435957 | 234 | 71637 | 612315 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 25550 | 73942 | -- | 45356 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 495322 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 234 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | | 99492 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 33581 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 71637 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 45356 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 612315 | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 99492 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 612315 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 99492 | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 6205183 |
| | | Временные здания и сооружения 3,12% | Тенге | | | | | | | | | 193601,71 |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | | 6398784,71 |
| | | Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89% | Тенге | | | | | | | | | 56949,18 |
| | | ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | Тенге | | | | | | | | | 6455733,89 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | | 129114,68 |
| | | ИТОГО с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | 6584848,57 |
| | | В т.ч. за 2024 г К=1,163 | Тенге | | | | | | | | | 0,00 |
| | | В т.ч. за 2025г. К=1,253 | Тенге | | | | | | | | | 8250815,26 |
| | | В т.ч. за 2026г. К=1,349 | Тенге | | | | | | | | | 0,00 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 990097,83 |
| | | ВСЕГО с НДС | Тенге | | | | | | | | | 9240913,09 |
| | | ИТОГО с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | | 9056094,83 |

## Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ПК0+00 - ПК05+80 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 551 | 218,75 | 218,75 | 120531 | 120531 | -- | 29693 | 162242 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 74,85 | -- | 41242 | | 12017 | |
| 2 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 551 | 183,46 | 183,46 | 101086 | 101086 | -- | 24900 | 136063 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 62,77 | -- | 34586 | | 10078 | |
| 3 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 330,6 | 218,75 | 218,75 | 72319 | 72318 | -- | 17816 | 97345 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 74,85 | -- | 24745 | | 7210 | |
| 4 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 330,6 | 825,56 | 825,56 | 272930 | 272931 | -- | 67237 | 367382 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 282,47 | -- | 93385 | | 27215 | |
| 5 | 1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ | $м^3$ грунта | 220,4 | 405,28 | 405,28 | 89324 | 89324 | -- | 16008 | 113758 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 100,88 | -- | 22234 | | 8426 | |
| 6 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 451,82 | 231,00 | -- | 104370 | -- | | -- | 112720 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8350 | |
| 7 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 2345,52 | 218,75 | 218,75 | 513083 | 513082 | -- | 126400 | 690639 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 74,85 | -- | 175562 | | 51156 | |
| 8 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 2345,52 | 183,46 | 183,46 | 430309 | 430309 | -- | 105994 | 579203 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 62,77 | -- | 147228 | | 42900 | |
| 9 | 1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ | $м^3$ грунта | 2345,52 | 405,28 | 405,28 | 950592 | 950592 | -- | 170355 | 1210616 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 100,88 | -- | 236616 | | 89669 | |
| 10 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 100974,636 | 26,00 | -- | 2625341 | -- | | -- | 2835368 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210027 | |
| | | СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | | 1102 | 144,72 | 144,72 | 159481 | 159482 | -- | 39551 | 214956 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | -- | 49,85 | -- | 54935 | | 15924 | |
| 12 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | | 1102 | 50,42 | 50,42 | 55563 | 55563 | -- | 15009 | 76214 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | -- | 18,91 | -- | 20839 | | 5642 | |
| 13 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | | 1102 | 131,24 | 109,84 | 144626 | 121044 | 3636 | 38868 | 198172 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 18,10 | 30,88 | 19946 | 34030 | | 14679 | |
| | | **ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | | |
| 14 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | $м^2$ спланированной площади | | 8880,89 | 12,36 | 12,36 | 109768 | 109768 | -- | 22913 | 143338 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | -- | 3,58 | -- | 31794 | | 10657 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 5749323 | 2996030 | 3636 | 674744 | 6938016 |
| | | | | | | | | 19946 | 917196 | -- | 513950 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5749323 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 3637 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 937142 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2729711 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 674744 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 513950 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6938017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 296 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 937142 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 6938017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 296 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 937142 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 НА ПК 0+00 ДО ПК12+40** | | | | | | | | | | |
| | | **УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК0+00 - ПК05+80** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 1811,9395 | 4223,83 | 1755,38 | 7653324 | 3180642 | 3983205 | 946775 | 9288110 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 270,14 | 455,58 | 489477 | 825483 | | 688012 | |
| 16 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(18) см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | | 5759,5361 | 323,62 | 238,13 | 1863901 | 1371518 | 2016 | 664881 | 2731057 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 85,14 | 75,20 | 490367 | 433117 | | 202275 | |
| 17 | 211-603-0103 РСНБ РК 2022 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм | $м^3$ | | 1275,16068 | 2442,00 | -- | 3113942 | -- | 3113942 | -- | 3363057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 249115 | |
| 18 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,233 | 195671,74 | 3583,95 | 828278 | 15171 | 813107 | 5347 | 900316 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 1754,55 | -- | 7427 | | 66690 | |
| 19 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 5759,5361 | 294,77 | 252,11 | 1697738 | 1452036 | 173 | 367574 | 2230553 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 42,63 | 46,01 | 245529 | 264996 | | 165241 | |
| 20 | 216-201-0202 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,062203 | 180693,00 | -- | 11240 | -- | 11240 | -- | 12139 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 899 | |
| 21 | 212-501-0402 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 552,339512 | 15484,00 | -- | 8552425 | -- | 8552425 | -- | 9236619 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 684194 | |
| 22 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=10 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м$^2$ покрытия | 5759,5361 | 37,72 | 0,24 | 217250 | 1382 | -- | 155450 | 402534 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 37,48 | -- | 215867 | -- | | 29834 | |
| 23 | 216-201-0202 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,0806335 | 180693,00 | -- | 14570 | -- | 14570 | -- | 15736 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1166 | |
| 24 | 212-501-0402 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 668,1061876 | 15484,00 | -- | 10344956 | -- | 10344956 | -- | 11172552 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 827596 | |
| 25 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,814 | 195671,74 | 3583,95 | 354949 | 6502 | 348447 | 2292 | 385820 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 1754,55 | -- | 3183 | | 28579 | |
| 26 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 5759,5361 | 306,37 | 263,71 | 1764549 | 1518847 | 173 | 362908 | 2297652 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 42,63 | 44,88 | 245529 | 258488 | | 170194 | |
| 27 | 216-201-0201 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 0,062203 | 180693,00 | -- | 11240 | -- | 11240 | -- | 12139 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 899 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 562,1307234 | 16874,00 | -- | 9485394 | -- | 9485394 | -- | 10244226 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 758832 | |
| 29 | 1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 | $м^2$ покрытия | | 5759,5361 | 15,09 | 0,10 | 86911 | 576 | -- | 62145 | 160979 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 14,99 | -- | 86335 | -- | | 11922 | |
| 30 | 216-201-0202 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | | 0,0345572 | 180693,00 | -- | 6244 | -- | 6244 | -- | 6744 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 500 | |
| 31 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 292,5844339 | 16874,00 | -- | 4937070 | -- | 4937070 | -- | 5332036 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 394966 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 50943981 | 7546674 | 41624202 | 2567372 | 57792269 |
| | | | | | | | | 1773104 | 1792694 | -- | 4280914 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 50943981 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 5147122 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 3565798 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 36477081 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2567372 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4280914 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 57792267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3565798 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 57792267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3565798 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПК0+00 - ПК05+80 | | | | | | | | | | |
| 32 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50) м в насыпь | $м^3$ грунта | | 859,188 | 71,97 | 71,97 | 61836 | 61836 | -- | 15233 | 83238 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 24,62 | -- | 21153 | | 6169 | |
| 33 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | $м^3$ грунта | | 859,188 | 193,67 | 193,67 | 166399 | 166399 | -- | 40992 | 223982 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 66,26 | -- | 56930 | | 16591 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ | м³ грунта | | 158,3823 | 241,13 | 241,13 | 38191 | 38191 | -- | 6844 | 48638 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 60,02 | -- | 9506 | | 3603 | |
| 35 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | | 285,08814 | 231,00 | -- | 65855 | -- | | -- | 71123 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5268 | |
| 36 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ уплотненного грунта | | 158,3823 | 144,72 | 144,72 | 22921 | 22921 | -- | 5684 | 30894 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 49,85 | -- | 7895 | | 2289 | |
| 37 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ уплотненного грунта | | 158,3823 | 70,58 | 70,58 | 11179 | 11178 | -- | 3019 | 15333 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 26,47 | -- | 4192 | | 1136 | |
| 38 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | | 158,3823 | 131,24 | 109,84 | 20786 | 17397 | 522 | 5586 | 28482 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 18,10 | 30,88 | 2867 | 4891 | | 2110 | |
| 39 | 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 | м² спланированной площади | | 1008,4662 | 10,58 | 10,58 | 10670 | 10670 | -- | 2209 | 13907 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 3,04 | -- | 3066 | | 1029 | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | | |
| 40 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м³ материала основания в плотном теле | | 244,8412 | 4223,83 | 1755,38 | 1034168 | 429790 | 538237 | 127934 | 1255071 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 270,14 | 455,58 | 66141 | 111545 | | 92969 | |
| 41 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство | м² основания или покрытия | | 1152,1939 | 323,62 | 238,13 | 372873 | 274372 | 403 | 133009 | 546347 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 85,14 | 75,20 | 98098 | 86645 | | 40465 | |
| 42 | 211-603-0103 РСНБ РК 2022 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм | м³ | | 237,233667 | 2442,00 | -- | 579325 | -- | 579325 | -- | 625671 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 46346 | |
| 43 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 0,5823 | 195671,74 | 3583,95 | 113940 | 2087 | 111853 | 736 | 123850 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 1754,55 | -- | 1022 | | 9174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | | 792,3663 | 306,37 | 263,71 | 242757 | 208955 | 23 | 49927 | 316098 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 42,63 | 44,88 | 33779 | 35561 | | 23414 | |
| 45 | 216-201-0201 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | | 0,0085576 | 180693,00 | -- | 1546 | -- | 1546 | -- | 1670 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 46 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 77,3349509 | 16874,00 | -- | 1304950 | -- | 1304950 | -- | 1409346 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 104396 | |
| 47 | 1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 | м$^2$ покрытия | | 792,3663 | 22,64 | 0,15 | 17939 | 119 | -- | 12828 | 33232 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 22,49 | -- | 17820 | -- | | 2464 | |
| 48 | 216-201-0202 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | | 0,0071313 | 180693,00 | -- | 1289 | -- | 1289 | -- | 1392 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 49 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 60,3783121 | 16874,00 | -- | 1018824 | -- | 1018824 | -- | 1100330 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 81506 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 5085448 | 1243915 | 3556972 | 404001 | 5928604 |
| | | | | | | | | 218705 | 342406 | -- | 439156 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5085448 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 651040 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 561111 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2905934 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 65855 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 404001 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 439156 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5928605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 561111 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 5928605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 561111 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 70658889 |
| | | **Временные здания и сооружения 3,12%** | **Тенге** | | | | | | | | | 2204557,34 |
| | | **ИТОГО с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | | 72863446,34 |
| | | **Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%** | **Тенге** | | | | | | | | | 648484,67 |
| | | **ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | **Тенге** | | | | | | | | | 73511931,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | | 1470238,62 |
| | | ИТОГО с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | 74982169,63 |
| | | В т.ч. за 2024 г К=1,163 | Тенге | | | | | | | | | 0,00 |
| | | В т.ч. за 2025г. К=1,253 | Тенге | | | | | | | | | 93952658,55 |
| | | В т.ч. за 2026г. К=1,349 | Тенге | | | | | | | | | 0,00 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 11274319,03 |
| | | ВСЕГО с НДС | Тенге | | | | | | | | | 105226977,57 |
| | | ИТОГО с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | | 103122438,02 |
| | | ИТОГО по акту с НДС | Тенге | | | | | | | | | 112178532,85 |

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ Жанібеков А.Н.

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____ Накыпбаев А.Ж.

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог _____ Аскаров Н.А.

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" _____ Кожаханов Р.С.

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" _____ Муканов К.Н.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.