Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика) форма 3-КС

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "South Road"**

Договор №91 от 14.07.2025г., Дополнительное соглашение №91-1 от 12.08.2025г.

Наименование объекта **Благоустройство тротуара ул.Султан Бейбарыс, в с.Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Справка №3

о стоимости выполненных работ от 14.10.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2021	из них				
				в отчетном месяце	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
В	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство тротуара ул.Султан Бейбарыс, в с.Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области	**35 000 000,00**	**8 928 571,43**					**1 071 428,57**	**10 000 000,00**
Всего к оплате	**35 000 000,00**	**8 928 571,43**					**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"

Руководитель _____ **А. Р. Искаков**

Подрядчик:
ТОО "South Road"

Директор _____ **Шынбергенов Б. Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "South Road"

Объект: Благоустройство тротуара ул.Султан Бейбарыс,в с.Шубарсу,Ордабасинского района,Туркестанской области

АКТ №3
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Устройство освещения**				
13	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,количество рожков 1	шт.	17	33 195	564 315
14	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклон а оси крепления светильника к горизонтали 15°,тол щиной 3,2 мм	шт.	17	13 795	234 515
15	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	63	13 998	881 874
16	247-103-0262 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50,мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	63	65 799	4 145 337
17	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	63	1 703	107 289
18	252-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PS435	шт.	63	1 896	119 448

19	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	63	5 577	351 351
20	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечениедо 6м м^2.Затягивание первого в проложенные трубы и метал лические рукава	м	157,42	352	55 412
21	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	157,5	325	51 188
22	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудо вания	шт.	63	5 533	348 579
23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-200 5 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,59409	335 822	199 508
		Проводка кабеля				
24	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,2	123 706	272 153
25	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	2 200	455	1 001 000
26	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	2 538	2 538
27	ПРАЙС *ЛИСТ*	Таймер стоимость	шт	1	16 071,43	16 071
28	1308-0303-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	23 438	23 438
29	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями,типа ЯРП 11М-311-100А,IP54	шт.	1	24 860	24 860

30	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 160	5 160
31	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01,3х230/400 В,5(60) А,ОУ,класс точности 1	шт.	1	21 238	21 238
8	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,192	5 987,0	61 020
9	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты бетонные.Устройство	$м^3$	1,30645	49 392,0	64 528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-4				**8 550 822**
Сметная прибыль 5%						427541,0857
Итого в сметных ценах без НДС						**8 978 363**
	Итого спонижающим коэфицентом 0,994454281763573					**8 928 571**
Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			--			**1071428,56**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%						**10 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"

Руководитель _____ **А. Р. Искаков**

Подрядчик:
ТОО "South Road"

Директор _____ **Шынбергенов Б. Б.**