авторку

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к школе № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2087)"

С П Р А В К А № 1
от 18.04.2025 т.
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2025 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			№ 1	от 15.01.2025 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
			Дополнительное соглашение					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах , (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство инженерных сетей к школе № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2087)"	**386 015 014,56**	**344 656 263,00**					**41 358 751,56**	**386 015 014,56**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Кожагельдинов Р.Н.

Технический надзор: ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
_____ Байжанов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

Наименование объекта - **"Строительство инженерных сетей к школе № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области" (кадастровый номер: 01-174-014-2087)"**

Договор № 1 от 15.01.2025 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) 2024.11

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство КЛ-10кВ				
		Оборудование 10кВ объекта				
1	**Прайс-лист** *ТОО "Техпромресурс". НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	**Распределительный пункт комплектный, блочно-модульный, наружный 10/0,4кВ, кабель/кабель,с двумя трансформаторами ТМГ-2000-10/0,4кВ; РПК-2х2000-10/0,4кВ+/Монтаж ТС,ТИ,ТУ,АСКУЭ + Доставка до объекта/.**	**компл**	**1**	**124 079 845,57**	**124 079 846**
2	**6401-0103-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 7 т**	**шт.**	**2**	**366 257**	**732 514**
3	**515-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА**	**шт.**	**2**	**10 442 050**	**20 884 100**
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**724**	**508**	**367 792**
5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**80**	**9 653**	**772 240**
6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**32**	**4 196**	**134 272**
7	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**504**	**67**	**33 768**
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**504**	**662**	**333 648**

1	2	3	4	5	6	7
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	268	144	38 592
10	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 750,4	831	1 454 582
11	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	513,9	255	131 044
12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	294,8	4 631	1 365 219
13	6401-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	5 599	2 286	12 799 314
14	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	1 479	3 536	5 229 744
15	6401-0201-0712 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	160	4 192	670 720
16	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	м	7 382,76	10 700	78 995 532
17	6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	16	151 863	2 429 808
18	243-903-0909 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М	шт.	16	48 733	779 728
19	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	24	83 980	2 015 520
20	243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	24	57 988	1 391 712
		Труба защита кабеля				
21	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп + /Метод ГНБ/	м	360	31 958	11 504 880
22	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	367,2	4 312	1 583 366
23	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм +/стальных труб/	м	1 151	579	666 429
24	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1 174,02	3 800	4 461 276
25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 100	24	50 400
26	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1 600	88	140 800
27	249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	100	211	21 100
28	249-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	300	264	79 200
29	249-101-0507 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	100	313	31 300

1	2	3	4	5	6	7
		Заземление РПК-10/0,4кВ				
30	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	14	7 360	103 040
31	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	27	1 436	38 772
		Оборудование для РП-10/0,4кВ №5				
32	Прайс-лист *ТОО "Техпромресурс" г.Щучинск. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Ячейка КСО2-10 10кВ с ВВ-10кВ с БРМЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с разборной схемой с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя,с разборной схемой ШР-10кВ,ЛР-10кВ.Монтаж и наладка ТУ,ТС,ТИ на проектируемых ячейках 10кВ с передачей информации,КСО2-10 + /Монтаж + Доставка/.	компл	2	3 372 321,43	6 744 643
		Оборудование для ГКТП-10/0,4кВ №723				
33	Прайс-лист *ТОО "Техпромресурс" г.Щучинск. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Ячейка 10кВ с ВВ-10кВ с БМРЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с разборной схемой с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя,КСО2-10 + /Монтаж+Доставка/.	компл	2	3 777 000	7 554 000
		Оборудование для ГКТП-10/0,4кВ №742				
34	Прайс-лист *ТОО "Техпромресурс" г.Щучинск. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Ячейка КСО2-10 10кВ с ВВ-10кВ с БРМЗ (блок микропроцессорной релейной защиты) по схеме дешунтирования с разборной схемой с блоками гарантированного питания для цепей оперативного тока и электромеханическим управлением приводом выключателя,с разборной схемой ШР-10кВ,ЛР-10кВ.Монтаж и наладка ТУ,ТС,ТИ на проектируемых ячейках 10кВ с передачей информации,КСО2-10 + /Монтаж + Доставка/.	компл	2	9 127 750	18 255 500
		Фундамент под РПК /АС-7/				
35	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	202	514	103 828
36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	22	9 653	212 366
37	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	7	4 196	29 372
38	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	108	67	7 236
39	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	108	662	71 496

1	2	3	4	5	6	7
40	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	109	144	15 696
41	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	19,5	19 896	387 972
42	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,655	5 617	31 764
43	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,755	5 537	9 717
44	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	19,5	3 784	73 788
45	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	51	12 100	617 100
46	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,629	54 692	1 893 929
47	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	32	8 220	263 040
48	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	10,07	54 692	550 748
49	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной +/монолитные заделки/	$м^3$	1,1	23 255	25 581
50	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,122	22 957	25 758
51	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	222,75	3 803	847 118
		Отмостка /АС-7/				
52	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	27,1	609	16 504
53	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,3821	3 910	5 404
54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,71	46 652	126 427
		Фундамент под ТП МН №742 /АС-3,4/				
55	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	11	508	5 588
56	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,5	67	101
57	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,5	662	993
58	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,5	144	1 368
59	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,6	19 896	11 938
60	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,174	5 617	977
61	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,054	5 537	299

1	2	3	4	5	6	7
62	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,6	3 784	2 270
63	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	17	8 220	139 740
64	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	4,505	54 692	246 387
65	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	6 214	37 284
66	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,17	54 692	63 990
67	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной +/монолитные заделки/	$м^3$	0,2	23 255	4 651
68	212-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,204	22 957	4 683
69	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	28,8	3 803	109 526
70	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	16	20	320
71	6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками, щебеночных	$м^3$	1,6	20 785	33 256
72	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,288	5 617	1 618
73	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,144	5 537	797
74	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,6	3 784	6 054
		Отмостка /АС-4/				
75	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	21,4	609	13 033
76	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,0914	3 910	4 267
77	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,14	46 652	99 835

ИТОГО: **311 978 220,00**

Итого по акту **311 978 220,00**

в том числе:

Оборудование 177 518 089,00

Итого по акту **311 978 220,00**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,4% 11 294 651,00

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				437 264,35
		ИТОГО:				**323 710 135,35**
		Сметная прибыль 5%				7 309 602,32
		Непредвиденные работы и затраты - 3%				9 711 304,06
		ИТОГО:				**340 731 041,73**
		Пересчет итогов по кварталам				
		в том числе на IV квартал 2024 г. - 40% К= 1,000				**136 292 416,69**
		на ш квартал 2025 г. - 60% К=1,0192				**208 363 846,64**
		Итого в текущих ценах по акту				**344 656 263**
		НДС 12 %				41 358 751,56
		Итого по акту с НДС 12 %				**386 015 014,56**

Заказчик: ИО Руководителя
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____Кожагельдинов Р.И.

Подрядчик: Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____Саржегитов О.М.

Технический надзор: ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
_____Байжанов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"
_____Феоктистов Ю.Ф.