Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование объекта: «Строительство внешних сетей водоснабжения и канализации для торгового центра по адресу: г.Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№9	20.04.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внешних сетей водоснабжения и канализации для торгового центра по адресу: г.Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г»	3 600 000,00	3 600 000,00	3 168 000,00				432 000,00	3 600 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ **Ермекова М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Директор _____ **Закариянов Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

ДОГОВОР: №9 от 20 апреля 2025 года

Объект: «Строительство внешних сетей водоснабжения и канализации для торгового центра по адресу: г.Кокшетау, микрорайон Центральный, 24Г»

Акт выполненных работ № 1
за СЕНТЯБРЬ, 2025 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1		2	3	4	5	6	7	8
			Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета 02-01-01					
			Колодцы /8 шт/					
9	14	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	15,68	121052	1898095	
10	15	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,41	26615	10912	
11	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	27451	164706	
12	17	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	64611	129222	
13	18	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	31711	253688	
14	19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27874	55748	
15	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	3	27874	83622	
16	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	27874	83622	
17	22	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	36298	145192	
18	23	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	41785	83570	
19	24	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	8	13859	110872	
20	25	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	6	30942	185652	
21	26	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	2	54467	108934	

1		2	3	4	5	6	7	8
22	27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	4162	45782	
23	28	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8468	8468	
24	29	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	17605	123235	
25	30	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	8	71162	569296	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				4 060 616,00	
			Итого со скидкой субподрядчика	тенге			**3 600 000,00**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ **Ермекова М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Директор _____ **Закариянов Е.М.**