Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 65, тел.: 87012160782**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АГС-ПЛАСТ",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А**	**990440000642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №25 от 27.02.2024г

Номер документа	Дата составления
16	**27.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)			Работа	1	67 605 095,68	67 605 095,68	7 243 403,11
				Итого	1	x	67 605 095,68	7 243 403,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Устенов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Подрядчик: **ТОО "АГС ПЛАСТ"**

Объект: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	№ 25		27.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	67 605 095,68	60 361 692,57		67 605 095,68					7 243 403,11	67 605 095,68
Итого к оплате	**67 605 095,68**	**60 361 692,57**		**67 605 095,68**					**7 243 403,11**	**67 605 095,68**

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Директор: Устенов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель: Адылов Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

Эксперт: Алтынбеков С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Поселковая сеть В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 27-02-2024

Акт выполненных работ №1

за май 2025 (месяц, год) на 2-1 Поселковая сеть В1 работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	7 404	356,0	2 635 824,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 7.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	370,239	9 440,0	3 495 056,16	
3	3	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	477,981	198,0	94 640,24	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	159,301	1 343,0	213 941,24	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	887,601	3 737,0	3 316 964,94	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м /10м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	6 275,1	65,0	407 881,5	
7	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	6 275,1	29,0	181 977,9	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**241,302**	**140,0**	**33 782,28**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**10 380 068**	
			Раздел 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги					
9	9	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**2**	**9 234,0**	**18 468,0**	
10	10	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	**шт.**	**2**	**56 424,0**	**112 848,0**	**Казахстан**
11	12	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**0,86811**	**1 674 107,0**	**1 453 308,95**	
12	13	241-404-1705 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	**м**	**876,79**	**3 615,0**	**3 169 595,9**	**Казахстан**
13	14	6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм**	**км**	**0,75598**	**1 557 496,0**	**1 177 435,8**	
14	15	241-404-1704 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм**	**м**	**763,54**	**2 873,0**	**2 193 650,45**	**Казахстан**
15	16	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**1,19209**	**1 462 178,0**	**1 743 047,74**	
16	17	241-404-1703 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**1 204,01**	**2 256,0**	**2 716 246,53**	**Казахстан**
17	18	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,18499**	**1 399 608,0**	**258 913,44**	
18	19	241-404-1701 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**186,84**	**747,0**	**139 569,47**	**Казахстан**
19	20	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**1,96733**	**1 385 612,0**	**2 725 956,07**	
20	21	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**1 987**	**91,0**	**180 817,03**	**Казахстан**
21	24	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**4**	**9 372,0**	**37 488,0**	
22	25	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**4**	**17 759,0**	**71 036,0**	
23	26	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5 679,0**	**5 679,0**	
24	27	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**11 502,0**	**11 502,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	28	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /монтажная вставка/	т	0,00821	3 825 936,0	31 410,92	
26	31	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,8	3 614,0	2 891,23	
27	32	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	16	7 971,0	127 536,0	
28	33	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	6 996,0	111 936,0	
29	36	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 252,0	21 008,0	
30	37	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0	16 012,0	
31	38	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 673,0	2 673,0	
32	39	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149,0	2 149,0	
33	40	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	6 996,0	83 952,0	
34	41	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	8 772,0	35 088,0	
35	42	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0	16 012,0	
36	43	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149,0	2 149,0	
37	44	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	7 377,0	88 524,0	
38	45	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	12	2 991,0	35 892,0	Казахстан
39	48	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 054,0	20 216,0	
40	49	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 607,0	6 428,0	Казахстан
41	50	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 733,0	4 733,0	
42	51	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 049,0	1 049,0	
43	53	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	7,2	9 598,0	69 105,56	
44	54	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	3	5 508,0	16 524,07	
45	64	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,0925	216 535,0	20 029,51	
46	65	241-505-0408 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	1	221 584,0	221 584,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	67	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0264	3 825 936,0	101 004,69	
48	68	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	4	19 559,0	78 236,0	
49	72	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,0486	216 535,0	10 523,6	
50	75	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	1	151 884,0	151 884,0	
51	78	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002	3 825 936,0	7 651,87	
52	81	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1 686,0	1 686,0	
53	109	1122-0501-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,8	49 920,0	838 655,96	
54	110	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	129 231,0	904 617,0	Казахстан
55	111	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а	шт.	14	39 687,0	555 618,0	Казахстан
56	112	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	58 477,0	233 908,0	Казахстан
57	113	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	3	76 230,0	228 690,0	Казахстан
58	114	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 505,0	24 535,0	Казахстан
59	115	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо ко юдцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	6 978,0	48 846,0	Казахстан
60	117	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	22 439,0	157 073,0	Казахстан
61	118	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,75	60 720,0	2 838 660,06	
62	119	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	51 535,0	1 546 050,0	Казахстан
63	120	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	60	25 223,0	1 513 380,0	Казахстан
64	121	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	37 408,0	1 122 240,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	3 505,0	105 150,0	Казахстан
66	123	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	6 978,0	160 494,0	Казахстан
67	125	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	30	22 439,0	673 170,0	Казахстан
68	126	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/	т	1,31205	2 310 562,0	3 031 572,82	
69	127	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	44,4	634,0	28 149,57	
70	128	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	10,545	30 087,0	317 267,43	
71	137	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм /футляр/	км	0,05347	6 444 521,0	344 588,46	
72	138	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	54	22 949,0	1 239 246,01	Казахстан
73	139	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм /футляр/	км	0,047	4 706 247,0	221 193,68	
74	140	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	47	18 092,0	850 324,06	Казахстан
75	143	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 225 мм /футляр/	км	0,03	3 137 004,0	94 110,1	
76	144	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	30	9 292,0	278 759,98	Казахстан
77	145	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр, диаметр 150 мм	м	101	6 329,0	639 229,0	
78	146	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр, диаметр 100 мм	м	30	5 853,0	175 590,0	
			Итого по разделу 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги				35 474 569	
			Раздел 3: Колодцы распределительные из сборных ж/б элементов Д1500мм - 193шт					
79	480	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,71	60 720,0	285 991,25	
80	481	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 505,0	10 515,0	Казахстан
81	482	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6 978,0	20 934,0	Казахстан
82	483	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37 408,0	112 224,0	Казахстан
83	484	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	6	25 223,0	151 338,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	485	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	51 535,0	154 605,0	Казахстан
85	487	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439,0	67 317,0	Казахстан
86	488	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,846	30 087,0	25 453,5	
87	493	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,10608	2 310 562,0	245 104,5	
88	494	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	3,6	1 104,0	3 974,5	
89	515	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,36	
90	516	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
91	517	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
92	518	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
93	519	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
94	520	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
95	522	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
96	523	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,55	
97	528	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,45	
98	529	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,82	
99	585	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,4	
100	586	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
101	587	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
102	588	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	589	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
104	590	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
105	592	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
106	593	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,5	
107	598	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,5	
108	599	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,8	
109	620	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,45	
110	621	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
111	622	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
112	623	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
113	624	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
114	625	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
115	627	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
116	628	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,56	
117	633	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,44	
118	634	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,78	
119	655	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,71	60 720,0	285 991,2	
120	656	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 505,0	10 515,0	Казахстан
121	657	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6 978,0	20 934,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	658	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37 408,0	112 224,0	Казахстан
123	659	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	6	25 223,0	151 338,0	Казахстан
124	660	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	51 535,0	154 605,0	Казахстан
125	662	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439,0	67 317,0	Казахстан
126	663	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,846	30 087,0	25 453,56	
127	668	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,10608	2 310 562,0	245 104,44	
128	669	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	3,6	1 104,0	3 974,4	
129	690	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,41	
130	691	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
131	692	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
132	693	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
133	694	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
134	695	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
135	697	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Каза: стан
136	698	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,54	
137	703	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,46	
138	704	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,81	
139	795	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,51	
140	796	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	797	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
142	798	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
143	799	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
144	800	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
145	802	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
146	803	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,5	
147	808	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,5	
148	809	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,75	
149	830	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,33	
150	831	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
151	832	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
152	833	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
153	834	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
154	835	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
155	837	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
156	838	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,5	
157	843	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,5	
158	844	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,83	
159	920	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,45	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	921	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
161	922	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
162	923	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
163	924	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
164	925	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
165	927	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
166	928	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,56	
167	933	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,44	
168	934	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,78	
169	950	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	60 720,0	95 330,43	
170	951	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
171	952	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 978,0	6 978,0	Казахстан
172	953	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
173	954	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
174	955	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
175	957	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
176	963	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,43	
177	964	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,86	
			Итого по разделу 3: Колодцы распределительные из сборных ж/б элементов Д1500мм - 193шт				5 019 647	
			ИТОГО по акту				50 874 284	
			Всего по акту				50 874 284	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)				3 255 954,18	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**54 130 238,18**	
			Сметная прибыль (5%)				2 706 511,91	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 623 907,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**58 460 657,23**	
			Итого в текущих ценах II 2025 года, к = 1,0388				25 506 150,91	
			Итого в текущих ценах III 2025 года, к = 1,0587				25 994 765,08	
			Итого в текущих ценах IY 2025 года, к = 1,079				10 092 647,86	
			Итого:				**61 593 563,85**	
			НДС (12%)				7 391 227,66	
			Итого с НДС				**68 984 791,51**	
			Тендерная скидка 2%				1 379 695,83	
			Итого к оплате				**67 605 095,68**	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Адылов Ш.Т**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Алтынбеков С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

_____ **Злавдинов И.**