Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 65, тел.: 87012160782** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АГС-ПЛАСТ",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А** — **990440000642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25 от 27.02.2024г

Номер документа	Дата составления
22	28.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)			Работа	1	100 043 453,82	100 043 453,82	10 718 941,48
				Итого	1	x	100 043 453,82	10 718 941,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Устенов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Подрядчик: **ТОО "АГС ПЛАСТ"**

Объект: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	№ 25		27.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	167 648 549,51	89 324 512,34		100 043 453,82					10 718 941,48	100 043 453,82
Итого к оплате	**167 648 549,51**	**89 324 512,34**		**100 043 453,82**					**10 718 941,48**	**100 043 453,82**

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Директор: Устенов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"
и.о. Руководитель: Кисанов Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

Эксперт: Алтынбеков С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Поселковая сеть В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 27-02-2024

Акт выполненных работ № 2

за <u>август 2025</u> (месяц, год) на <u>2-1 Поселковая сеть В1</u> работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	14 370,6071	356,0	5 115 936,13	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	718,6051	9 440,0	6 783 632,14	
3	3	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	927,7246	198,0	183 689,47	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	309,1917	1 343,0	415 244,45	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	1 722,7676	3 737,0	6 437 982,52	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м /10м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	12 179,4897	65,0	791 666,83	
7	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	12 179,4897	29,0	353 205,2	
8	8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	468,3499	140,0	65 568,99	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				20 146 926	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	2 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги					
9	12	**6301-0105-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**0,828**	**1 674 107,0**	**1 386 160,52**	
10	13	**241-404-1705** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	**м**	**836,28**	**3 615,0**	**3 023 152,25**	**Казахстан**
11	14	**6301-0105-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм**	**км**	**0,645**	**1 557 496,0**	**1 004 584,9**	
12	15	**241-404-1704** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм**	**м**	**651,45**	**2 873,0**	**1 871 615,88**	**Казахстан**
13	16	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**1,723**	**1 462 178,0**	**2 519 332,65**	
14	17	**241-404-1703** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**1 740,23**	**2 256,0**	**3 925 958,84**	**Казахстан**
15	18	**6301-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,205**	**1 399 608,0**	**286 919,59**	
16	19	**241-404-1701** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**207,05**	**747,0**	**154 666,33**	**Казахстан**
17	20	**6301-0105-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**3,634**	**1 385 612,0**	**5 035 314,04**	
18	21	**241-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**3 670,34**	**91,0**	**334 001,0**	**Казахстан**
19	109	**1122-0501-0103** *РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,62**	**49 920,0**	**230 630,39**	
20	110	**225-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**2**	**129 231,0**	**258 462,0**	**Казахстан**
21	111	**225-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а**	**шт.**	**4**	**39 687,0**	**158 748,0**	**Казахстан**
22	112	**225-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**2**	**58 477,0**	**116 954,0**	**Казахстан**
23	114	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**3 505,0**	**7 010,0**	**Казахстан**
24	117	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**22 439,0**	**44 878,0**	**Казахстан**
25	118	**1122-0501-0102** *РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**103,36**	**60 720,0**	**6 276 019,33**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	3 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	119	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**68**	**51 535,0**	**3 504 380,0**	**Казахстан**
27	120	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а**	**шт.**	**136**	**25 223,0**	**3 430 328,0**	**Казахстан**
28	121	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**68**	**37 408,0**	**2 543 744,0**	**Казахстан**
29	122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**68**	**3 505,0**	**238 340,0**	**Казахстан**
30	125	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**68**	**22 439,0**	**1 525 852,0**	**Казахстан**
31	126	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/**	**т**	**2,376**	**2 310 562,0**	**5 489 895,22**	
32	127	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785**	**$м^2$**	**80,4**	**634,0**	**50 973,55**	
33	128	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/**	**$м^3$**	**19,1**	**30 087,0**	**574 661,72**	
34	137	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм /футляр/**	**км**	**0,052**	**6 444 521,0**	**335 115,02**	
35	138	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм**	**м**	**52,52**	**22 949,0**	**1 205 281,49**	**Казахстан**
36	139	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм /футляр/**	**км**	**0,075**	**4 706 247,0**	**352 968,64**	
37	140	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	**м**	**75,75**	**18 092,0**	**1 370 469,09**	**Казахстан**
38	141	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм /футляр/**	**км**	**0,044**	**3 518 799,0**	**154 827,33**	
39	142	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм**	**м**	**44,44**	**11 404,0**	**506 794,0**	**Казахстан**
40	143	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 225 мм /футляр/**	**км**	**0,075**	**3 137 004,0**	**235 275,25**	
41	144	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**75,75**	**9 292,0**	**703 868,94**	**Казахстан**
42	145	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр, диаметр 150 мм**	**м**	**52**	**6 329,0**	**329 108,0**	
43	146	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр, диаметр 100 мм**	**м**	**194**	**5 853,0**	**1 135 482,0**	
44	152	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**1 235,86**	**3 897,0**	**4 816 146,42**	
			Итого по разделу 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги				**55 137 918**	
			ИТОГО по акту				**75 284 844**	
			Всего по акту				**75 284 844**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)					4 818 230,02	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**80 103 074,02**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль (5%)				4 005 153,7	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 403 092,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**86 511 319,94**	
			Итого в текущих ценах II 2025 года, к = 1,0388				37 744 542,84	
			Итого в текущих ценах III 2025 года, к = 1,0587				38 467 604,46	
			Итого в текущих ценах IY 2025 года, к = 1,079				14 935 314,27	
			Итого:				**91 147 461,57**	
			НДС (12%)				10 937 695,39	
			Итого с НДС				**102 085 156,96**	
			Тендерная скидка 2%				2 041 703,14	
			Итого к оплате				**100 043 453,82**	

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Кисанов Р.Б.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Алтынбеков С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

_____ **Ануаров Д.А.**