Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**филиал АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу,040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая, ст-е 295, тел.: +7 778 520 7888**	**231241003096**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 090140000306/250281/00 от 01.04.2025/Жетісу/ 213-234 км

Номер документа	Дата составления
795	31.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234 сертификат №02			Работа	1	260 566 357,27	260 566 357,27	27 917 823,99
				Итого	1	x	260 566 357,27	27 917 823,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Жайсанбаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ Акылтаев Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2025

М.П.

к Правилам организации деятельности и осуществления

Приложение 4-1
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 213-234

СПРАВКА № 3 от "32" 20 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
90140000306	060 340 007 296	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250281/00	01.04.2025 г.	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				ДС №090140000306/250281/03	22.07.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	551 651 853,81	551 651 853,81	232 648 533,28				27 917 823,99	260 566 357,27
Выплата аванса	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 151 651 853,81**	**1 151 651 853,81**	**232 648 533,28**				**27 917 823,99**	**260 566 357,27**

Заказчик:

Директор филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
/ Акылтаев Н.Д.
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Технический надзор:

Главный инженер проекта
ТОО "Amanat Expert KZ"
/ Салыкпаев Е.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)
Аттестат № KZ59VJE00078675

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
/ Жайсанбаев Б.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 213-234

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Договор: №090140000306/250281/00 от 01.04.2025 года

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №02

Статья оплаты	Период с 07.10. 2025г. По 31.10. 2025г. Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВДЦ
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	**Размер выплаты**					
1	Итого по ВДЦ	24 561 329 948,40	259 897 764,77	232 648 533,28	492 546 298,05	2,01%
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					0,00%
3	Корректировка стоимости					0,00%
4	Авансовый платеж	-	535 714 285,71		535 714 285,71	
5	Материалы на стройплощадке				-	0,00%
6	Другие выплаты Подрядчику	-	-	-		0,00%
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5+6)**	**24 561 329 948,40**	**795 612 050,48**	**232 648 533,28**	**1 028 260 583,76**	**4,19%**
II,I	**Сумма не облагаемая НДС**					
III	**НДС 12% ((II-4-9)*0,12)**	**2 947 359 593,81**	**95 473 446,06**	**27 917 823,99**	**123 391 270,05**	**4,19%**
IV	**Итого включая НДС (II+III)**	**27 508 689 542,21**	**891 085 496,54**	**260 566 357,27**	**1 151 651 853,81**	**4,19%**
V	**Вычеты**					
7	Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12	1 375 434 477,1			-	
8	Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12	-	-			
9	Возврат аванса (с НДС)		-		-	
10	Другие отчисления	-				
VI	**Совокупный итог, (7+8+9+10)**	-	-	-	-	
VII	**Возврат удержаний**		-			
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)**		**891 085 496,54**	**260 566 357,27**	**1 151 651 853,81**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		***(Двести шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь тенге 27 тиын)***			

Заказчик:
Заместитель директора филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

_____ Калтаев Ж.К.

Представитель заказчика:
Начальник ОККиПР
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ Кабышев Р.М.

Технический надзор:
ТОО "Amanat Expert KZ"
Главный инженер проекта:

_____ Салыкпаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:

_____ Жайсанбаев Б.А.

Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 21

Номер Сертификата: №02

Заказчик: Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Дата Сертификата: 31.10.2025

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО "Amanat Expert KZ"

Договор: №090140000306/250281/00 от 01.04.2025 года

ОБЩАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВДЦ
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3 211 649 514,35		36 398 663,51		14 595 120,92		50 993 784,43	1,59%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				5 218 948 642,98		36 398 663,51		217 257 314,70		440 756 415,96	8,45%
3	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				12 429 143 728,19		223 499 101,26		-		-	0,00%
4	ВОДОСБРОС				550 739 880,54		-		-		-	0,00%
5	ПЕРЕСЕЧНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ				235 210 186,12		-		796 097,66		796 097,66	0,34%
6	ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				2 533 819 754,76		-		-		-	0,00%
7	МАЛЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				204 252 186,05		-		-		-	0,00%
8	МОСТ ЧЕРЕЗ Р.МУКРЫ				177 566 055,41		-		-		-	0,00%
	Всего без НДС				24 561 329 948,40		259 897 764,77		232 648 533,28		492 546 298,05	2,01%
	Стоимость НДС 12%:				2 947 359 593,81		31 187 731,77		27 917 823,99		59 105 555,77	2,01%
	ВСЕГО с НДС:				27 508 689 542,21		291 085 496,54		260 566 357,27		551 651 853,82	2,01%

Заказчик:
Заместитель директора филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Калтаев Ж.К

Представитель заказчика:
Начальник ОККиПР
филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Кабышев Р.М.

Технический надзор:
ТОО "Amanat Expert KZ"
Главный инженер проекта:

Салыкпаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:

Жайсанбаев Б.А.

Заказчик: Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО "Amanat Expert KZ"

Авторский надзор: ТОО "КАЗДОРПРОЕКТ"

Договор: №090140000306/250281/00 от 01.04.2025 года

Номер Сертификата: №02

Дата Сертификата:

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от "33" 10 2025 г.

по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 213-234"

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
				Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
I		**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**											
		Восстановление и закрепление оси											
1	1-01-00-01	Восстановление и закрепление оси	км	20,547	160 341,15	3 294 529,61	20,55	3 294 529,61	-	-	20,547	3 294 529,61	100,00%
		Разборка существующих дорожной одежды, устройств и обстановки на дороге (дорожные знаки, сигнальные столбики, сетчатое ограждение на ПК202+73)											
2	1-01-00-02	Разборка существующих дорожных устройств	шт	566,00	5 339,27	3 022 026,82	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	1-01-00-02	Демонтаж муляжа видеокамеры с последующей установкой	шт	2,00	106 279,53	212 559,06	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	1-01-00-02	Разборка существующих сигнальных столбиков,	шт	177,00	757,03	133 994,31	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	1-01-00-02	Разборка существующего сетчатого ограждения на ПК202+73	м	162,00	3 733,52	604 830,24	-	-	162,000	604 830,24	162	604 830,24	100,00%
6	1-01-00-02	Разборка существующего дорожного ограждения,	м	34287,00	2 090,75	71 685 545,25	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	1-01-00-02	Разборка бортового камня на площадках для кратковременной остановки	м	211,00	4 789,78	1 010 643,58	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	1-01-00-03	Разборка существующих продольных лотков вдоль кромки проезжей части	м	20268,08	5 351,45	108 463 616,72	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	1-01-00-03	Разборка существующих лотков по откосу насыпи	м	1687,00	4 940,81	8 335 146,47	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	1-01-00-03	Разборка существующих гасителей у подошвы насыпи	шт	102,00	155 307,64	15 841 379,28	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	1-01-00-04	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05м на разделительной полосе	м2	62847,00	694,23	43 630 272,81	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	1-01-00-04	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 15 см	м2	384299,00	1 601,72	615 539 394,28	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	1-01-00-04	Фрезерование существующего асфальтобетонного верхнего слоя основания	м2	413709,00	1 601,72	662 645 979,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	1-01-00-04	Разборка основании из ЩПС	м3	95770,00	2 430,19	232 739 296,30	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	1-01-00-04	Разборка основании из ПГС	м3	126223,00	2 480,42	313 086 053,66	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	1-01-00-04	Разборка основании из ПГС на разделительной полосе	м3	19538,00	2 480,42	48 462 445,96	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	1-01-00-05	Разборка присыпных обочин	м3	87520,00	1 298,73	113 664 849,60	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	1-01-00-05	Разборка рабочего слоя	м3	457825,00	975,22	446 480 096,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
19	1-01-00-06	Разборка на железобетонных труб отв.1,5 м	шт	26,00	3 222 042,79	83 773 112,54	-	-	2,000	6 444 085,58	2	6 444 085,58	7,69%
20	1-01-00-07	Разборка существующего укрепления на ПК3+04 (скотопрогон отв.4х2,5м), ПК99+54 (прямоугольная ж/б труба отв.2х2 м), ПК125+43 (ж/б труба отв. 2х1,5 м)	шт	3,00	1 254 929,85	3 764 789,55	-	-	-	-	-	-	0,00%
21	1-01-00-08	Разборка металлической трубы отв.0,5 м на съезде ПК171+66,6 (вправо 30 м)	шт	1,00	131 111,26	131 111,26	-	-	1,000	131 111,26	1,00	131 111,26	100,00%

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
				Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	1-01-00-09	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ на пересечении с автодорогой (ПК111+03)	шт	1,00	58 363,90	58 363,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	1-01-00-09	Переустройство ВЛ-0,4 кВ на пересечении с автодорогой (ПК111+03)	шт	1,00	3 775 132,48	3 775 132,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	1-01-00-10	Демонтаж ВЛ-10кВ на ПК0+48,31	шт	1,00	173 782,42	173 782,42	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	1-01-00-10	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК0+48,31	шт	1,00	4 306 277,78	4 306 277,78	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	1-01-00-11	Демонтаж ВЛ-10кВ на ПК204+11	шт	1,00	154 285,32	154 285,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
27	1-01-00-11	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК204+11	шт	1,00	6 509 446,16	6 509 446,16	-	-	-	-	-	-	0,00%
28	1-01-00-12	Демонтаж ВЛ-35КВ на ПК203+10.00	шт	1,00	1 164 464,42	1 164 464,42	-	-	-	-	-	-	0,00%
29	1-01-00-12	Переустройство ВЛ-35КВ на ПК203+10.00	шт	1,00	63 151 980,08	63 151 980,08	-	-	-	-	-	-	0,00%
30	1-01-00-13	Демонтаж ВЛ-220кВ на ПК9+70.00	шт	1,00	1 889 823,18	1 889 823,18	-	-	-	-	-	-	0,00%
31	1-01-00-13	Переустройство ВЛ-220кВ на ПК9+70.00	шт	1,00	74 447 265,06	74 447 265,06	-	-	-	-	-	-	0,00%
32	1-01-00-14	Демонтаж ВЛ-220кВ на ПК190+86.00	шт	1,00	5 082 559,30	5 082 559,30	-	-	-	-	-	-	0,00%
33	1-01-00-14	Переустройство ВЛ-220кВ на ПК190+86.00	шт	1,00	109 046 400,26	109 046 400,26	-	-	-	-	-	-	0,00%
34	1-01-00-15	Снятие растительного слоя	м3	111623,00	954,74	106 570 943,02	23 075,82	22 031 407,91	7 048,000	6 729 007,52	30 124	28 760 415,43	26,99%
35	1-01-00-16	Устройство пионерных дорог к выемкам ПК192+00-ПК194+20 (справа); ПК194+30- ПК198+44 (справа)	км	3,77	8 090 904,71	30 478 438,04	0,60	4 854 542,83	-	-	0,60	4 854 542,83	15,93%
		Организация движения на период капитального ремонта											
36	1-01-00-17	Дорожные знаки	шт	185,00	28 586,93	5 288 582,05	21,00	600 325,53	24,000	686 086,32	45,00	1 286 411,85	24,32%
37	1-01-00-17	Разметка проезжей проезжей части	км	43,44	151 833,99	6 595 668,53	37,00	5 617 857,63	-	-	37,00	5 617 857,63	85,17%
38	1-01-00-17	Разметка проезжей проезжей части в ручную	м2	36,36	2 739,50	99 608,22	-	-	-	-	-	-	0,00%
39	1-01-00-17	Установка защитного барьера из блоков БО30.6.8	шт	12,00	14 787,71	177 452,52	-	-	-	-	-	-	0,00%
40	1-01-00-17	Демонтаж защитного барьера из блоков БО30.6.8	шт	12,00	13 196,52	158 358,24	-	-		-	-	-	0,00%
41	1-01-00-17	Установка сигнальных столбиков	шт	2804,00	3 190,19	8 945 292,76	-	-	-	-	-	-	0,00%
42	1-01-00-17	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	2804,00	797,78	2 236 975,12	-	-	-	-	-	-	0,00%
43	1-01-00-17	Разборка дорожных знаков	шт	185,00	10 011,82	1 852 186,70	-	-	-	-	-	-	0,00%
		Уширение существующей насыпи слева при устройстве скотопрогона на ПК19+80				-		-		-	-	-	
44	1-01-00-18	Уплотнение грунта	м3	302,00	406,49	122 759,98	-	-	-	-	-	-	0,00%
45	1-01-00-18	Утройство основания из ПГС Н-15	м2	473,00	974,65	461 009,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
46	1-01-00-18	Установка дорожных знаков	шт	6,00	47 714,24	286 285,44	-	-	-	-	-	-	0,00%
47	1-01-00-18	Демонтаж дорожных знаков	шт	6,00	36 406,11	218 436,66	-	-	-	-	-	-	0,00%
48	1-01-00-18	Установка защитного барьера из блоков БО30.6.8	шт	21,00	70 555,52	1 481 665,92	-	-	-	-	-	-	0,00%
49	1-01-00-18	Демонтаж защитного барьера из блоков БО30.6.8	шт	21,00	18 780,86	394 398,06	-	-	-	-	-	-	0,00%
		ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ				**3 211 649 514,35**		**36 398 663,51**		**14 595 120,92**		**50 993 784,43**	**1,59%**
II		**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**											
		Механизированные земляные работы											
50	2-01-00-01	Перемещение грунта в насыпь	м3	78053,00	433,65	33 847 683,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
51	2-01-00-01	Разработка грунта в насыпь	м3	544316,00	1 013,53	551 680 595,48	-		-	-	-	-	0,00%
52	2-01-00-01	Грунт от уполаживания выемки и из рабочего слоя не используемый в распределении	м3	996661,00	1 145,36	1 141 535 642,96	149 275,00	170 973 614,00	153 738,140	176 085 516,03	303 013,14	347 059 130,03	30,40%
53	2-01-00-01	Уплотнение грунта земляного полотна	м3	551339,00	764,61	421 559 312,79	-		-	-	-	-	0,00%
54	2-01-00-01	Планировка верха земляного полотна	м2	546964,00	218,27	119 385 832,28	-		-	-	-	-	0,00%
		Дополнительные земляные работы				-	-		-	-	-	-	
55	2-01-00-02	Доуплотнение грунтов нормальной влажности в существующем земляном полотне	м3	205361,00	858,55	176 312 686,55	-		-	-	-	-	0,00%
56	2-01-00-02	Засыпка промоин	м3	12970,00	9 447,39	122 532 648,30	4 259,00	40 236 434,01	2 724,000	25 734 690,36	6 983,00	65 971 124,37	53,84%
57	2-01-00-02	Устройство кюветов и быстротоков	м3	48984,00	722,14	35 373 305,76	-		200,000	144 428,00	200,00	144 428,00	0,41%
58	2-01-00-03	Укрепление кюветов монолитным бетоном	м2	31315,59	21 310,87	667 362 467,46	-		717,600	15 292 680,31	717,60	15 292 680,31	2,29%
		Устройство быстротоков					-			-	-	-	
59	2-01-00-04	Бетонный упор	м3	168,40	111 217,14	18 728 966,38	-		-	-	-	-	0,00%
60	2-01-00-04	Бетонный зуб	м3	1982,42	90 480,04	179 369 440,90	-		-	-	-	-	0,00%
61	2-01-00-04	Укрепление дна и стенок быстротока	м2	23735,80	21 248,32	504 345 873,86	-		-	-	-	-	0,00%
62	2-01-00-04	Гаситель из монолитного бетона (тип 1)	м3	225,88	104 884,56	23 691 324,41	-		-	-	-	-	0,00%

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
				Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
63	2-01-00-04	Ребра-гасители из монолитного бетона (тип 2)	м3	15,18	140 981,46	2 140 098,56	-		-	-	-	-	0,00%
64	2-01-00-05	Укрепление откосов насыпи георешеткой	м2	146656,00	6 898,58	1 011 718 148,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
		Устройство нагорных канав на ПК27+65-ПК29+35, ПК39+15-ПК40+75, ПК95+15-ПК96+65, ПК142+70-ПК143+80, ПК191+20-ПК193+25, ПК195+55-ПК197+55								-	-	-	
65	2-01-00-06	Устройство нагорных канав	м2	5959,00	1 618,15	9 642 555,85	524,00	847 910,60	-	-	524,00	847 910,60	8,79%
66	2-01-00-06	Укрепление канав монолитным бетоном	м2	5650,00	21 120,03	119 328 169,50	541,72	11 441 142,65	-	-	541,72	11 441 142,65	9,59%
67	2-01-00-06	Устройство колодца и рассекателя из монолитного бетона	м3	8,70	89 410,28	777 869,44	-	-		-	-		0,00%
68	2-01-00-07	Устройство подъездов к площадкам ДСМ	км	1,304	12 108 361,44	15 789 303,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
69	2-01-00-08	Восстановление временно-занимаемых земель	м2	197759,00	322,75	63 826 717,25	-	-		-	-		0,00%
		ИТОГО ПО ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ				**5 218 948 642,98**		**223 499 101,26**		**217 257 314,70**		**440 756 415,96**	**8,45%**
III		**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**											
70	2-02-00-01	Укладка геотекстиля	м2	537150,00	795,50	427 302 825,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
71	2-02-00-01	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=25 см	м3	129051,00	7 349,60	948 473 229,60		-		-	-	-	0,00%
72	2-02-00-01	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смечи С-4 Н=20 см	м2	439189,00	1 403,16	616 252 437,24		-		-	-	-	0,00%
73	2-02-00-01	Розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2	тн	290,34	265 380,77	77 051 448,90		-		-	-	-	0,00%
74	2-02-00-01	Устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II Н-12 см	м2	414775,00	9 152,75	3 796 331 881,25		-		-	-	-	0,00%
75	2-02-00-01	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	тн	117,09	265 381,23	31 074 125,14		-		-	-	-	0,00%
76	2-02-00-01	Устройство нижнего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона Тип Б марки II Н-10 см	м2	390308,00	7 393,88	2 885 890 515,04		-		-	-	-	0,00%
77	2-02-00-01	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	тн	117,09	265 381,23	31 074 125,14		-		-	-	-	0,00%
78	2-02-00-01	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5 см с полимерной добавкой	м2	390308,00	6 775,36	2 644 477 210,88		-		-	-	-	0,00%
79	2-02-00-01	Укрепление обочин Н-15 см	м2	100503,00	984,31	98 926 107,93		-		-	-	-	0,00%
80	2-02-00-01	Установка бортового камня БР100.30.18	м	211,00	9 496,84	2 003 833,24		-		-	-	-	0,00%
81	2-02-00-01	Устройство основания на разделительной полосе из фрезерованного материала	м3	18513,00	19 315,24	357 583 038,12		-		-	-	-	0,00%
82	2-02-00-01	Устройство разделительной полосы (шириной1-3 м) из к/з а/б Тип Б марки 11	м2	61239,00	5 320,93	325 848 432,27		-		-	-	-	0,00%
83	2-02-00-02	Устройство присыпных обочин	м3	73116,00	2 555,59	186 854 518,44		-		-	-	-	0,00%
		ИТОГО ПО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				**12 429 143 728,19**		-		-		-	**0,00%**
IV		**ВОДОСБРОС С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**								-	-	-	
		Устройство сбросов воды с проезжей части открытыми лотками											
84	2-02-00-03	Продольные лотки вдоль кромки проезжей части,	м	17127,20	8 771,29	150 227 638,09				-	-	-	0,00%
85	2-02-00-03	Устройство поперечных сбросов воды на обочине	шт	2485,00	33 620,03	83 545 774,55				-	-	-	0,00%
86	2-02-00-03	Бетонные лотки по откосу насыпи	м	3433,70	29 592,01	101 610 084,74				-	-	-	0,00%
87	2-02-00-03	Укрепление откоса вдоль бетонного лотка по откосу насыпи	м2	6860,20	20 739,94	142 280 136,39				-	-	-	0,00%
88	2-02-00-03	Гаситель тип-I у подошвы насыпи	шт	107,00	332 375,31	35 564 158,17				-	-	-	0,00%
89	2-02-00-03	Гаситель тип - II,укрепление дна и откосов канавы бетонными плитами	шт	16,00	213 555,33	3 416 885,28				-	-	-	0,00%
90	2-02-00-03	Гаситель индивидуальный тип-Б с примыканием к водоотводной канаве, укрепленной бетоном	шт	199,00	171 332,68	34 095 203,32				-	-	-	0,00%
		ИТОГО ПО ВОДОСБРОСУ				**550 739 880,54**		-		-		-	**0,00%**
V		**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ**											
		Земляные работы											
91	2-05-00-01	Снятие ПСП	м3	3840,00	511,17	1 962 892,80	-	-	450,000	230 026,50	450,00	230 026,50	11,72%
92	2-05-00-01	Доуплотнение грунтов в основании	м3	3954,00	921,94	3 645 350,76	-	-	614,000	566 071,16	614,00	566 071,16	15,53%
		Механизированные земляные работы											
93	2-05-00-01	Устройтсво земляного полотна с уплотнением	м3	15213,00	1 337,70	20 350 430,10	-	-	-	-	-	-	0,00%
94	2-05-00-01	Планировка верха земляного полотна насыпи	м2	11480,00	218,27	2 505 739,60	-	-	-	-	-	-	0,00%

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
				Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
95	2-05-00-01	Надвижка почвенно-растительного грунта	м2	4699,00	153,21	719 933,79	-	-	-	-	-	-	0,00%
96	2-05-00-01	Устройство кюветов	м3	3145,00	4 845,17	15 238 059,65	-	-	-	-	-	-	0,00%
97	2-05-00-01	Укрепление кюветов монолитным бетоном	м2	1114,02	21 204,61	23 622 359,63	-	-	-	-	-	-	0,00%
		Дорожная одежда в пределах закругления по типу основной дороги											
98	2-05-00-01	Укладка геотекстиля	м2	5776,50	795,60	4 595 783,40	-	-	-	-	-	-	0,00%
99	2-05-00-01	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=25 см	м3	1415,00	14 913,24	21 102 234,60	-	-	-	-	-	-	0,00%
100	2-05-00-01	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смечи С-4 Н=20 см	м2	5035,00	3 505,11	17 648 228,85	-	-	-	-	-	-	0,00%
101	2-05-00-01	Розлив вяжущих материалов 0,7 л/м2	тн	3,34	265 381,46	885 922,93	-	-	-	-	-	-	0,00%
102	2-05-00-01	Устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II Н-12 см	м2	4769,00	9 152,75	43 649 464,75	-	-	-	-	-	-	0,00%
103	2-05-00-01	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	1,37	265 379,84	364 544,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
104	2-05-00-01	Устройство нижнего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона Тип Б марки II Н-10 см	м2	4578,90	7 393,88	33 855 837,13	-	-	-	-	-	-	0,00%
105	2-05-00-01	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	1,37	265 379,84	364 544,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
106	2-05-00-01	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5 см с полимерной добавкой	м2	4578,90	6 776,25	31 027 771,13	-	-	-	-	-	-	0,00%
107	2-05-00-01	Устройство присыпных обочин	м3	1011,00	2 822,74	2 853 790,14	-	-	-	-	-	-	0,00%
108	2-05-00-01	Укрепление обочин	м2	1586,00	984,37	1 561 210,82	-	-	-	-	-	-	0,00%
109	2-05-00-01	Дорожная одежда серповидного профиля	м2	4900,00	988,11	4 841 739,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
110	2-05-00-01	Установка дорожных знаков	шт	27,00	81 697,99	2 205 845,73	-	-	-	-	-	-	0,00%
111	2-05-00-01	Установка гибких сигнальных столбиков	шт	210,00	5 102,65	1 071 556,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
112	2-05-00-01	Дорожная разметка	км	1,16	976 338,49	1 136 946,17	-	-	-	-	-	-	0,00%
		ИТОГО ПО ПЕРЕЧЕНИЯМ И ПРИМЫКАНИЯМ				**235 210 186,12**		**-**		**796 097,66**		**796 097,66**	**0,34%**
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ											
		Дорожные устройства и обстановка дороги											
113	2-06-00-01	Установка дорожных знаков	шт	169,00	117 364,99	19 834 683,31	-	-	-	-	-	-	0,00%
114	2-06-00-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках на монолитном фундаменте на разделительной полосе	шт	21,00	15 923,32	334 389,72	-	-	-	-	-	-	0,00%
115	2-06-00-01	Монтаж металлических щитков	шт	219,00	16 976,89	3 717 938,91	-	-	-	-	-	-	0,00%
116	2-06-00-01	Монтаж знаков индивидуального проектирования	м2	26,37	33 986,30	896 218,73	-	-	-	-	-	-	0,00%
117	2-06-00-01	Установка гибких сигнальных столбиков	шт	559,00	5 102,65	2 852 381,35	-	-	-	-	-	-	0,00%
118	2-06-00-02	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДД на разделительной полосе	м	20176,00	38 335,63	773 459 670,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
119	2-06-00-02	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДО на обочине и разделительной полосе	м	13164,00	45 654,38	600 994 258,32	-		-	-	-	-	0,00%
120	2-06-00-02	Установка противоослепляющих экранов размером 240х1200мм	шт	7825,00	15 418,35	120 648 588,75	-		-	-	-	-	0,00%
121	2-06-00-02	Установка противоослепляющих экранов размером 240х900мм	шт	21472,00	15 153,09	325 367 148,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
122	2-06-00-02	Дорожный буфер	шт	1,00	143 076,99	143 076,99	-	-	-	-	-	-	0,00%
123	2-06-00-03	Устройство ограждения из металлической сетки на железобетонных столбах тип 11ПО-СЖ	м	41898,00	14 941,80	626 031 536,40	-	-	-	-	-	-	0,00%
124	2-06-00-04	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (сплошная краевая 1.1 h-0,15м)	км	38,18	638 674,50	24 384 592,41	-		-				
125	2-06-00-04	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (сплошная краевая 1.4 (желтая) h-0,15м)	км	41,03	638 786,93	26 209 427,74	-	-	-	-	-	-	0,00%
126	2-06-00-04	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (прерывистая 1.5 h-0,15м (1:3))	км	40,97	183 746,96	7 528 112,95	-	-	-	-	-	-	0,00%

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Договорной Цены			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
				Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
127	2-06-00-04	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (прерывистая 1.8 h-0,2м (1:3))	км	1,45	233 701,61	338 867,33	-	-	-	-	-	-	0,00%
128	2-06-00-04	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1,18, 1.19.1)	м2	66,60	12 808,91	853 073,41	-	-	-	-	-	-	0,00%
129	2-06-00-04	Разметка вертикальная 2.7	м2	80,10	2 818,84	225 789,08	-	-		-	-	-	0,00%
		ИТОГО ПО ОБУСТРОЙСТВУ				**2 533 819 754,76**		-		-		-	**0,00%**
		ИТОГО ПО СМР БЕЗ НДС				**24 561 329 948,40**		259 897 764,77		**232 648 533,28**		**492 546 298,05**	**2,01%**
		НДС 12%				2 947 359 593,81		31 187 731,77		27 917 823,99		59 105 555,76	2,01%
		ИТОГО ПО СМР С НДС				**27 508 689 542,21**		291 085 496,54		**260 566 357,27**		**551 651 853,81**	**2,01%**

Заказчик:
Заместитель директора филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу

_____ Калтаев Ж.К.

Представитель заказчика:
Начальник ОККиПР
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ Кабышев Р.М.

Технический надзор:
ТОО "Amanat Expert KZ"
Главный инженер проекта:

_____ Салыкпаев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта:

_____ Жайсанбаев Б.А.