Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, Байзакова, 221** ИИН/БИН **060640007336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaMax",РК, 050040, г.Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. 8а** **030440011887**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупках работ в сфере строительства № 25Д0022Р от 29.01.2025 г.

Номер документа	Дата составления
00000000044	23.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №17 МТК 2ПМ- 4-5 квадрат улиц Гоголя-Муратбаева-Айтеке би-Кожамкулова			Работа	1	31 350 476,00	31 350 476,00	3 358 979,57
				Итого	1	x	31 350 476,00	3 358 979,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кудранов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2025

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ТОО «Алматинские тепловые сети»

Подрядчик: ТОО «AsiaMax»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №17 МТК 2ПМ-4-5 квадрат улиц Гоголя-Муратбаева-Айтеке би-Кожамкулова в г.Алматы»

Справка № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Октябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 25Д0022Р	от 29.01.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №17 МТК 2ПМ-4-5 квадрат улиц Гоголя-Муратбаева-Айтеке би-Кожамкулова в г.Алматы	172 630 055,00	27 991 496,43							3 358 979,57	31 350 476,00
Аванс 30%	51 789 016,50	8 397 448,93							1 007 693,87	9 405 142,80
ИТОГО к оплате	**120 841 038,50**	**19 594 047,50**							**2 351 285,70**	**21 945 333,20**

Заказчик:

ТОО «Алматинские тепловые сети»

Технический директор _____ **Темирхан А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Исаев Л.Т»

Эксперт _____ **Бекзатова А.Л.**

Подрядчик:

ТОО «AsiaMax»

Директор _____ **Кудранов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AsiaMax»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №17 МТК 2ПМ-4-5 квадрат улиц Гоголя-Муратбаева-Айтеке би-Кожамкулова в г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25Д0022Р от 29.01.2025г**

Акт выполненных работ № 5-1

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-03 Горячее водоснабжение на время строительства. Общестроительные работы марки КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	133,3	509,0	509,0	67 850,0	67 850,0			67 850,0	
						0,0	113,0	0,0	15 063,0				
2	2	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	6 998,25	71,0		496 876,0				496 876,0	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	133,3	90,0	73,0	11 997,0	9 731,0			11 997,0	
						17,0	19,0	2 266,0	2 533,0				
4	4	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	118,9	531,0	490,0	63 136,0	58 261,0	119,0		63 136,0	
						40,0	113,0	4 756,0	13 436,0				
5	5	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	6 242,25	71.0		443 200,0				443 200,0	
6	6	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	м^3	118,9	122,0	122,0	14 506,0	14 506,0			14 506,0	
						0,0	31,0	0,0	3 686,0				
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	118,9	759,0	286,0	90 245,0	34 006,0			90 245,0	
						473,0	94,0	56 240,0	11 177,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0,33	11 741,0 6 828,0	3 161,0 652,0	3 875,0 2 253,0	1 043,0 215,0	578,0		3 875,0	
9	9	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3366	18 371,0		6 184,0		6 184,0		6 184,0	
10	10	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,092	56 537,0 32 160,0	23 606,0 7 132,0	5 201,0 2 959,0	2 172,0 656,0	71,0		5 201,0	
11	11	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	23	1 239,0		28 497,0		28 497,0		28 497,0	
12	12	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0,38	11 741,0 6 828,0	3 161,0 652,0	4 462,0 2 595,0	1 201,0 248,0	666,0		4 462,0	
13	13	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3876	18 371,0		7 121,0		7 121,0		7 121,0	
14	14	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,104	56 537,0 32 160,0	23 606,0 7 132,0	5 880,0 3 345,0	2 455,0 742,0	80,0		5 880,0	
15	15	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	26	1 239,0		32 214,0		32 214,0		32 214,0	
16	16	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,98	36 313,0 26 658,0	5 023,0 1 050,0	35 587,0 26 125,0	4 923,0 1 029,0	4 539,0		35 587,0	
17	17	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9996	19 285,0		19 277,0		19 277,0		19 277,0	
18	18	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21343	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	35 607,0 25 814,0	5 146,0 1 222,0	4 647,0		35 607,0	
19	19	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21343	1 132 558,0		241 722,0		241 722,0		241 722,0	
20	20	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,28	36 313,0 26 658,0	5 023,0 1 050,0	10 168,0 7 464,0	1 406,0 294,0	1 297,0		10 168,0	
21	21	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2856	19 285,0		5 508,0		5 508,0		5 508,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06228	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	10 390,0 7 533,0	1 502,0 357,0	1 355,0		10 390,0	
23	23	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06228	1 132 558,0		70 536,0		70 536,0		70 536,0	
24	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	11 741,0 6 828,0	3 161,0 652,0	587,0 341,0	158,0 33,0	88,0		587,0	
25	25	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	18 371,0		937,0		937,0		937,0	
26	26	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,025	56 537,0 32 160,0	23 606,0 7 132,0	1 413,0 804,0	590,0 178,0	19,0		1 413,0	
27	27	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	5	1 385,0		6 925,0		6 925,0		6 925,0	
28	28	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,66	48 639,0 38 324,0	5 564,0 1 172,0	80 741,0 63 618,0	9 237,0 1 946,0	7 887,0		80 741,0	
29	29	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,6849	19 749,0		33 275,0		33 275,0		33 275,0	
30	30	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,04404	106 618,0 102 036,0	3 058,0 873,0	4 695,0 4 494,0	134,0 38,0	67,0		4 695,0	
31	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03144	350 395,0		11 016,0		11 016,0		11 016,0	
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	349 715,0		4 406,0		4 406,0		4 406,0	
33	33	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,36208	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	60 407,0 43 793,0	8 730,0 2 073,0	7 884,0		60 407,0	
34	34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36208	1 132 558,0		410 077,0		410 077,0		410 077,0	
35	35	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,32	48 639,0 38 324,0	5 564,0 1 172,0	161 481,0 127 236,0	18 472,0 3 891,0	15 773,0		161 481,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	3,3698	19 749,0		66 550,0		66 550,0		66 550,0	
37	37	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,08808	106 618,0 102 036,0	3 058,0 873,0	9 391,0 8 987,0	269,0 77,0	134,0		9 391,0	
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06288	350 395,0		22 033,0		22 033,0		22 033,0	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	349 715,0		8 813,0		8 813,0		8 813,0	
40	40	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,75568	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	126 072,0 91 398,0	18 220,0 4 326,0	16 454,0		126 072,0	
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75568	1 132 558,0		855 851,0		855 851,0		855 851,0	
42	42	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	3,32	48 639,0 38 324,0	5 564,0 1 172,0	161 481,0 127 236,0	18 472,0 3 891,0	15 773,0		161 481,0	
43	43	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	3,3698	19 749,0		66 550,0		66 550,0		66 550,0	
44	44	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,08808	106 618,0 102 036,0	3 058,0 873,0	9 391,0 8 987,0	269,0 77,0	134,0		9 391,0	
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06288	350 395,0		22 033,0		22 033,0		22 033,0	
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	349 715,0		8 813,0		8 813,0		8 813,0	
47	47	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,37568	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	229 509,0 166 386,0	33 169,0 7 876,0	29 954,0		229 509,0	
48	48	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,37568	1 132 558,0		1 558 037,0		1 558 037,0		1 558 037,0	
49	49	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	1,66	48 639,0 38 324,0	5 564,0 1 172,0	80 741,0 63 618,0	9 237,0 1 946,0	7 887,0		80 741,0	
50	50	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	1,6849	19 749,0		33 275,0		33 275,0		33 275,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,04404	106 618,0 102 036,0	3 058,0 873,0	4 695,0 4 494,0	134,0 38,0	67,0		4 695,0	
52	52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03144	350 395,0		11 016,0		11 016,0		11 016,0	
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	349 715,0		4 406,0		4 406,0		4 406,0	
54	54	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,69436	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	115 842,0 83 981,0	16 742,0 3 975,0	15 119,0		115 842,0	
55	55	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,69436	1 132 558,0		786 403,0		786 403,0		786 403,0	
56	56	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,28	36 313,0 26 658,0	5 023,0 1 050,0	10 168,0 7 464,0	1 406,0 294,0	1 297,0		10 168,0	
57	57	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2856	19 285,0		5 508,0		5 508,0		5 508,0	
58	58	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03061	166 833,0 120 948,0	24 111,0 5 725,0	5 107,0 3 702,0	738,0 175,0	667,0		5 107,0	
59	59	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03061	1 132 558,0		34 668,0		34 668,0		34 668,0	
60	60	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	94,34124	308,0 231,0	5,0 0,0	29 057,0 21 793,0	472,0 0,0	6 793,0		29 057,0	
61	61	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	94,34124	455,0 269,0	8,0 2,0	42 925,0 25 378,0	755,0 189,0	16 793,0		42 925,0	
62	62	6104-0901-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м^3	4,24	34 862,0 19 895,0	14 339,0 4 407,0	147 815,0 84 355,0	60 798,0 18 686,0	2 663,0		147 815,0	
63	63	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	17 515,0		280 240,0		280 240,0		280 240,0	
64	64	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /МС-1/	т	0,070752	1 556 747,0 332 149,0	18 190,0 3 702,0	110 143,0 23 500,0	1 287,0 262,0	85 356,0		110 143,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,65952	358 145,0		236 204,0		236 204,0		236 204,0	
66	66	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м³	1,06	34 862,0 19 895,0	14 339,0 4 407,0	36 954,0 21 089,0	15 199,0 4 671,0	666,0		36 954,0	
67	67	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 515,0		70 060,0		70 060,0		70 060,0	
68	68	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /МС-1/	т	0,026532	1 556 747,0 332 149,0	18 190,0 3 702,0	41 304,0 8 813,0	482,0 98,0	32 008,0		41 304,0	
69	69	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,08244	358 145,0		29 525,0		29 525,0		29 525,0	
			Итого вне раздела					7 746 579 1 132 817	419 172 105 398	5 254 515 0	0 0	7 746 579	
			Раздел 1: Демонтажные работы										
70	70	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки *Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	м³	0,76	7 991,0 5 462,0	2 529,0 522,0	6 073,0 4 151,0	1 922,0 397,0			6 073,0	
71	71	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм *Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	м³	0,221	44 613,0 25 728,0	18 885,0 5 706,0	9 859,0 5 686,0	4 174,0 1 261,0			9 859,0	
72	72	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³ *Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	м³	1,54	25 345,0 21 327,0	4 018,0 840,0	39 031,0 32 844,0	6 188,0 1 294,0			39 031,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3** *Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	м^3	9,96	35 110,0 30 659,0	4 451,0 937,0	349 696,0 305 364,0	44 332,0 9 333,0			349 696,0	
74	74	6104-0901-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм** *Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	м^3	5,3	27 386,0 15 916,0	11 470,0 3 526,0	145 146,0 84 355,0	60 791,0 18 688,0			145 146,0	
75	75	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *Коэффициент 0,6 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды, кислород, пропан-бутан). Демонтаж металлических конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*	т конструкций	3,49412	94 412,0 72 569,0	16 878,0 4 008,0	329 887,0 253 565,0	58 973,0 14 004,0	17 349,0		329 887,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					879 692 685 965	176 380 44 977	17 349 0	0 0	879 692	
			Раздел 3: Перевозка материалов										
76	79	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	44,2225	1 338,0		59 170,0				59 170,0	
77	80	414-103-0101 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	3,49412	1 478,0		5 164,0				5 164,0	
78	81	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,097284	1 310,0		127,0				127,0	
79	82	414-103-0201 РСНБ РК 2022	**Металл листовой. Погрузка**	т	0,74196	1 232,0		914,0				914,0	
80	83	412-101-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1 351,85232	71,0		95 982,0				95 982,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	84	412-501-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	104,8236	111,0		11 635,0				11 635,0	
82	85	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	т	3,49412	1 478,0		5 164,0				5 164,0	
			Итого по разделу 3: Перевозка материалов					178 156	0	0	0	178 156	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					8 804 427	595 552	5 271 864	0	8 804 427	
								1 818 782	150 375	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									466 635	
			Итого									9 271 062	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль - 5%									463 553	
			Итого									9 734 615	
НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты - 5%									463 553	
			Итого									10 198 168	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,1141									11 361 779	
			Тендерная скидка 2% К-0,98									**11 134 543**	
Налоговый кодекс РК			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 336 145	
			Итого с НДС									**12 470 688**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «AsiaMax», БИН 030440011887

Директор **Кудранов А.А.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Исаев Л.Т»

Бекзатова А.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Азизов Т.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336

Начальник УКСиР **Ахзам Н.**

М.П.

Начальник ОКС **Набиев М.Э.**

Ведущий инженер ОКС

Усбанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AsiaMax»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2ПМ-4-5 квадрат улиц Гоголя-Муратбаева-Айтеке би-Кожамкулова в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25Д0022Р от 29.01.2025г**

Акт выполненных работ № 5-2

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Трубопроводы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	242-202-0608 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	584 222,0		1 168 444,0		1 168 444,0		1 168 444,0	
2	16	242-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	229 888,0		919 552,0		919 552,0		919 552,0	
3	17	242-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	202 855,0		811 420,0		811 420,0		811 420,0	
4	18	242-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	148 208,0		1 778 496,0		1 778 496,0		1 778 496,0	
5	19	242-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	131 337,0		262 674,0		262 674,0		262 674,0	
			Система ОДК /4633-С11-СОДК/										
6	95	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 371,0 3 333,0	0,0 0,0	3 371,0 3 333,0	0,0 0,0	38,0		3 371,0	
7	96	С п-л п.18	Автономный детектор повреждений =АДС 204-М	шт	1	389 511,75		389 512,0		389 512,0		389 512,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	97	6123-0104-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	6	3 811,0 3 795,0	2,0 1.0	22 866,0 22 770.0	12,0 6.0	84,0		22 866,0	
9	98	245-403-0205 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	1	23 151,0		23 151,0		23 151,0		23 151,0	
10	99	245-403-0206 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	1	20 984,0		20 984,0		20 984,0		20 984,0	
11	100	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	33 571,0		33 571,0		33 571,0		33 571,0	
12	101	245-403-0208 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	3	20 759,0		62 277,0		62 277,0		62 277,0	
13	102	6123-0104-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	6	195 546,0 15 259,0	2 359,0 789.0	1 173 276,0 91 554,0	14 154,0 4 734,0	1 067 568,0		1 173 276,0	
14	103	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	160	1 235,0 725.0	436,0 123.0	197 600,0 116 000.0	69 760,0 19 680,0	11 840,0		197 600,0	
15	104	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	м	163,2	493,0		80 458,0		80 458,0		80 458,0	
16	105	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	80	1 704,0 1 532,0	98,0 29.0	136 320,0 122 560.0	7 840,0 2 320.0	5 920,0		136 320,0	
17	106	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	80	143,0		11 440,0		11 440,0		11 440,0	
			ИТОГО по акту					7 095 412 356 217	91 766 26 740	6 257 917 389 512	0 0	7 095 412	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							389 512			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									355 413	
			Итого									7 450 825	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль - 5%									353 066	
			Итого									7 803 890	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты - 5%									372 541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**8 176 432**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,1141									9 109 362	
			Тендерная скидка 2% К-0,98									**8 927 175**	
Налоговый кодекс РК			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 071 261	
			Итого с НДС									**9 998 436**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «AstaMax». БИН 030440011887

Директор

Кудранов А.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Исаев Л.Т»□

Бекзатова А.Л.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект"

Азизов Т.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети". БИН 060640007336

Начальник УКСиР

Ахзам Н.

М.П.

Начальник ОКСЕТИ

Набиев М.Э.

Ведущий инженер ОКС

Усбанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик : **ТОО «AsiaMax»** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №17 МТК 2ПМ-4-5 квадрат улиц Гоголя-Муратбаева-Айтеке би-Кожамкулова в г.Алматы.** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **07-01-01 Благоустройство** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 25Д0022Р от 29.01.2025г** (наименование)

Акт выполненных работ № 5-3

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **07-01-01 Дорожное покрытие работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ==Конструкция покрытия дорог /л. 4633-С11-ТС, л.14/==										
1	3	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более**	м^2	50	530,0	404,0	26 500,0	20 200,0	100,0		26 500,0	
2	4	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	4,86	124,0 17 741,0	65,0	6 200,0 86 221,0	3 250,0	86 221,0		86 221,0	
3	5	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307 /толщ. 10 см/**	м^2	50	127,0	0,0	6 350,0	0,0	150,0		6 350,0	
4	6	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	7,14	124,0 17 741,0	0,0	6 200,0 126 671,0	0,0	126 671,0		126 671,0	
5	7	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более**	м^2	100	543,0	417,0	54 300,0	41 700,0	200,0		54 300,0	
6	8	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	10,3	124,0 19 244,0	63,0	12 400,0 198 213,0	6 300,0	198 213,0		198 213,0	
7	9	7101-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0302 /толщ. 5 см/**	м^2	100	22,0	0,0	2 200,0	0,0	100,0		2 200,0	
8	10	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	2,56	21,0 19 244,0	0,0	2 100,0 49 265,0	0,0	49 265,0		49 265,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	13	7101-0602-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более**	м^2	508	533,0	404,0	270 764,0	205 232,0	2 540,0		270 764,0	
						124,0	65,0	62 992,0	33 020,0				
10	14	212-501-0601 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I**	т	48,8188	17 201,0		839 732,0		839 732,0		839 732,0	
11	15	7101-0602-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0311 /толщ. 10 см/**	м^2	508	128,0	0,0	65 024,0	0,0	2 032,0		65 024,0	
						124,0	0,0	62 992,0	0,0				
12	16	212-501-0601 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I**	т	72,5424	17 201,0		1 247 802,0		1 247 802,0		1 247 802,0	
13	17	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более**	м^2	883,3	543,0	417,0	479 632,0	368 336,0	1 767,0		479 632,0	
						124,0	63,0	109 529,0	55 648,0				
14	18	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	90,9799	19 244,0		1 750 817,0		1 750 817,0		1 750 817,0	
15	19	7101-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0302 /толщ. 5 см/**	м^2	883,3	22,0	0,0	19 433,0	0,0	883,0		19 433,0	
						21,0	0,0	18 549,0	0,0				
16	20	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	22,61248	19 244,0		435 155,0		435 155,0		435 155,0	
17	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	65	5 628,0	105,0	365 820,0	6 825,0	85 345,0		365 820,0	
						4 210,0	32,0	273 650,0	2 080,0				
18	31	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	65	2 198,0		142 870,0		142 870,0		142 870,0	
19	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	м	16	5 469,0	105,0	87 504,0	1 680,0	18 464,0		87 504,0	
						4 210,0	32,0	67 360,0	512,0				
20	33	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	16	1 003,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0	
			Итого по разделу 1: ==Конструкция покрытия дорог /л. 4633-С11-ТС, л.14/==					6 270 321	643 973	5 004 375	0	6 270 321	
								621 972	100 810	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**6 270 321**	**643 973**	**5 004 375**	**0**	**6 270 321**	
								621 972	**100 810**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									332 327	
			Итого									6 602 648	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль - 5%									330 132	
			Итого									6 932 780	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты - 5%									330 132	
			Итого									7 262 913	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,1141									8 091 611	
			Тендерная скидка 2% К-0,98									**7 929 779**	
Налоговый кодекс РК			Налог на добавленную стоимость - 12 %									951 573	
			Итого с НДС									**8 881 352**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «AsiaMax», БИН 030440011887
Директор **Кудранов А.А.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Исаев Л.Т» **Бекзатова А.Л.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
Азизов Т.Т.

Принял (Заказчик)
ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336
Начальник УКСиР **Ахзам Н.**
М.П.

Начальник ОКС **Набиев М.Э.**

Ведущий инженер ОКС
Усбанов А.Н.