Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 11 » августа 2017 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района", 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 08.08.2017г, ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 08.08.2017г , ТОО "Стройтехнология", Омирзах Жандос, аттестат эксперта №KZ47VJE00025250 от 17.04.2017 г., №KZ32VJE00025035 от 17.04.2017 г., №KZ48VJE00025329 от 18.04.2017 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 08.08.2017г , ТОО "Гипроводхоз", Адам Геннадий Иванович, гл. инженер проекта, приказ №3/А, от 29.03.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 12.02.2014 г. №14р, ГУ «Аппарат акима Мичуринского сельского округа Абайского района;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 21.04.2017 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Гипроводхоз", РП 381**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №13 от 24.07.2015 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 г.** ;

месяц, год

окончание работ **август 2017 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5** ;
фактически, месяц: **4** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	975	975	1310	1310
Водопроводные сети	м	11594	11594	11868	11868
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1

Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м	1337	1337	2184	2184
Благоустройство участка	м2	230	230	230	230
Озеленение участка	м2	1200	1200	1200	1200

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

---;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения с.Агрогородок выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1 резервная) с погружными насосами. Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR17-110х6,6 протяженностью 1,310 км подается в водонапорную башню емкостью 160 м3. Из водонапорной башни вода подается в с.Агрогородок по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3 протяженностью 8,020 км, SDR13,6-63х4,7 длиной 0,730 км, SDR11-32х3,0 длиной 3,118 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 130 шт, диаметром 1000 мм в количестве 2 шт, пожарные гидранты в количестве 38 шт, затворы диаметром 100 мм 68 шт, диаметром 65 мм 21 шт, диаметром 50 мм 1 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 164 шт, диаметром 20 мм 26 шт. Благоустройство территории насосной станции: 240 м ограждения металлического, карагач 44 шт, грунтощебеночное покрытие 230 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 171136,054 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 143235,608 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1543,170 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 134714,20776 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 127789,038 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12062,028 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района;

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Аскаров А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Омирзах Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Адам Г.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.