Генподрядчик : **ПК "Аспап" Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пугачева,35, БИН 920240000206**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей в с. Агрогородок Абайского района**

Договор №23 от 12.04.2017г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2017 г.

"Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети Электроснабжения								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под кабель**	247,4082	33,67	32,10	8331	7942	3335	0,01	3
		м3		1,57	12,33	388	3049	97	0,05	12
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7,6518	262,72	--	2010	--	2272	1,85	14
		м3		262,72	--	2010	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	42,51	122,18	--	5194	--	5869	0,89	38
		м3		122,18	--	5194	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	127,53	6,83	6,83	871	871	231	--	--
		м3		--	1,87	--	238	97	0,01	1
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	127,53	21,55	4,52	2748	576	2107	0,11	14
		м3		17,03	--	2172	--	97	--	--
6	Е0101-18-5	**Погрузка вытесняемого грунта на автосамосвалы экскаватором**	85,02	56,25	52,36	4782	4452	1918	0,03	2
		м3		3,89	19,37	331	1646	97	0,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А5-1	Отвозка вытесняемого грунта автосамосвалами на расстояние до 5км								
			167,4894	45,00	--	7537	--	1507	0,19	32
		т		9,00	--	1507	--	100	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			85,02	3,79	3,24	322	276	132	--	--
		м3		0,48	1,12	41	95	97	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
			25	34,10	2,70	853	68	603	0,15	4
		м		25,00	0,40	625	10	95	--	--
10	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг								
			18	39,90	4,00	718	72	515	0,18	3
		м		29,50	0,60	531	11	95	--	--
11	Е0134-101-1	Прокладка асбестоцементной трубы								
			0,08	230379,38	--	18430	--	2416	175,00	14
		кан.-км		27450,00	--	2196	--	110	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
13	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг								
			50	38,10	3,20	1905	160	1401	0,15	8
		м		28,80	0,70	1440	35	95	--	--
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			885	26,40	3,10	23364	2744	16479	0,11	97
		м		19,10	0,50	16904	442	95	--	3
15	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг								
			452	27,50	4,00	12430	1808	8588	0,12	54
		м		19,30	0,70	8724	316	95	--	2
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			1337	36,70	27,80	49068	37169	19941	0,06	80
		м		8,80	6,90	11766	9225	95	0,04	54
17	С143008-92	Песок природный								
			85,02	1550,00	--	131781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил								
			2	110,90	--	222	--	94	--	--
		шт		49,50	--	99	--	95	--	--
19	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
			4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
20	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
21	Ц0108-573-5	Установка щитка учета								
			1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
23	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
			1	1547,60	1,60	1548	2	994	6,00	6
		шт		1046,00	--	1046	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			275368	56371			380
			Тенге			57098	15120			79
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			93362				
		Материалы -	Тенге			7848				
		Всего заработная плата -	Тенге				53350			
		Накладные расходы -	Тенге			50682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8643				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			152687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				60952			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182006				
		Материалы -	Тенге			16098				
		Всего заработная плата -	Тенге				18869			
		Местные материалы -	Тенге			131923				
		Транспортные расходы -	Тенге			7537				
		Накладные расходы -	Тенге			19786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12107				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				21836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			366586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				82788			

РАЗДЕЛ 2.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

24	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом								
			81	15,75	--	1276	--	1237	0,10	8
		м2		15,75	--	1276	--	97	--	--
25	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 10м								
			9,248	7,91	7,91	73	73	23	--	--
		м3		--	2,57	--	24	97	0,01	--
26	Е0101-24-9 т.ч. п-3,70 К=0,85К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м								
			9,248	24,90	24,90	230	230	73	--	--
		м3		--	8,08	--	75	97	0,01	--
27	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором								
			9,248	26,22	25,02	242	231	71	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,15	6,79	11	63	97	0,02	--
28	Е010333-А1-1	Отвозка растительного грунта на расстояние до 1км								
			11,0976	19,70	19,70	219	219	87	0,08	1
		т		3,94	3,94	44	44	100	0,08	1
29	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
			9,248	3,08	2,66	29	25	12	--	--
		м3		0,39	0,93	4	9	97	--	--
30	Е0101-12-8 т.ч. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях								
			35,308	28,03	26,50	990	935	281	0,01	--
		м3		1,54	6,67	54	236	97	0,02	1
31	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1,092	262,72	--	287	--	324	1,85	2
		м3		262,72	--	287	--	113	--	--
32	Е0101 24 2 т.ч. п-3,70 К=0,85	Перемещение разработанного грунта в резерв								
			36,4	7,86	7,86	286	286	90	--	--
		м3		--	2,55	--	93	97	0,01	--
33	Е0101-24-10 т.ч. п-3,70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м								
			36,4	13,45	13,45	489	489	154	--	--
		м3		--	4,37	--	159	97	0,02	1
34	Е0101-24-2 т.ч. п-3,70 К=0,85	Перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы								
			17,46	7,86	7,86	137	137	43	--	--
		м3		--	2,55	--	45	97	0,01	--
35	Е0101-24-10 т.ч. п-3,70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м								
			14,56	13,45	13,45	196	196	62	--	--
		м3		--	4,37	--	64	97	0,02	--
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			3,64	122,18	--	445	--	503	0,89	3
		м3		122,18	--	445	--	113	--	--
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			10,92	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
38	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под полы вручную								
			2,9	134,10	--	389	--	439	0,97	3
		м3		134,10	--	389	--	113	--	--
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			10,92	21,55	4,52	235	49	180	0,11	1
		м3		17,03	--	186	--	97	--	--
40	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы экскаватором								
			18,94	32,25	30,77	611	583	179	0,01	--
		м3		1,42	8,34	27	158	97	0,03	1
41	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до 5км								
			37,3118	45,00	45,00	1679	1679	672	0,19	7
		т		9,00	9,00	336	336	100	0,19	7
42	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			18,94	3,79	3,24	72	61	29	--	--
		м3		0,48	1,12	9	21	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7955	5265			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге				3066	1347			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7955				
		Всего заработная плата -	Тенге				4413			
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Транспортные расходы -	Тенге			1898				
		Накладные расходы -	Тенге			4483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			746				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				5086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				5086			

РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ

43	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты до 300мм**	1,62	2254,27	100,89	3652	163	310	0,85	1
		м3		123,75	38,25	200	62	118	0,18	--
44	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	21	358,49	172,69	7528	3626	4013	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1602	1264	140	0,24	5
45	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	5	512,56	243,37	2563	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
46	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	4	769,13	389,08	3077	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
47	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	4,74	11000,00	--	52140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	2,172	10200,00	--	22154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-1-20	**Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5**	0,62	9188,59	311,32	5697	193	364	2,82	2
		м3		441,00	117,61	273	73	105	0,57	--
50	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм в фундаментах**	0,012	47586,09	17877,09	571	215	537	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	356	56	130	18,10	--
51	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Трубы полиэтиленовые ПНД диаметром 25мм**	6,06	32,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы полиэтиленовые ПНД диаметром 50мм	6,06	105,00	--	636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-3-2	Засыпка входящих и отводящих трубопроводов щебнем	0,8	2254,27	100,89	1803	81	153	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	99	31	118	0,18	--
54	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов**								
			5,12	241,11	4,19	1234	21	360	0,38	2
		м2		58,05	1,58	297	8	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			101250	7073			25
			Тенге			3978	2467			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101250				
		Материалы -	Тенге			454				
		Всего заработная плата -	Тенге				6446			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			830				
		Местные материалы -	Тенге			88914				
		Накладные расходы -	Тенге			8708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6597				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7752			

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**								
			15,54	9255,84	335,84	143836	5219	15142	4,54	71
		м3		699,75	126,00	10874	1958	118	0,61	9
56	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**								
			3	106,26	66,43	319	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
57	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**								
			0,084	24500,00	--	2058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			146213	5418			71
			Тенге			10946	2030			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146213				
		Материалы -	Тенге			594				
		Всего заработная плата -	Тенге				12975			
		Местные материалы -	Тенге			129254				
		Накладные расходы -	Тенге			15342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9693				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			171248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15277			

РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58	Е0107-45-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**									
			2	914,68	200,77	1829	402	1037	1,74		3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31		1
59	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**									
			8,8804	2570,00	--	22823	--	--	--		--
		м2		--	--	--	--	--	--		--
60	С143017-8-АК=2	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 13см)**									
			8,8804	90,00	--	799	--	--	--		--
		м2		--	--	--	--	--	--		--
61	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**									
			0,00456	175710,10	1826,10	801	8	56	42,70		--
		т		8100,00	690,75	37	3	140	3,37		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			26252	410				4
			Тенге			635	145				1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26252					
	Материалы -		Тенге			1038					
	Всего заработная плата -		Тенге				781				
	Местные материалы -		Тенге			24169					
		Накладные расходы -	Тенге			1093					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1641					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28986					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28986					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				945				
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
62	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**									
			11,1078	207,96	1,19	2310	13	363	0,16		2
		м2		27,00	0,45	300	5	119	--		--
63	Е0112-13-5	**Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо**									
			11,1078	59,54	13,86	661	154	673	0,30		3
		м2		45,68	5,20	507	58	119	0,03		--
64	С143004-2	**Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400**									
			1,1441034	1690,00	--	1934	--	--	--		--
		м3		--	--	--	--	--	--		--
65	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**									
			11,1078	194,25	15,94	2158	177	537	0,24		3
		м2		34,65	5,96	385	66	119	0,03		--
66	Е0112-17-2К=15	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек по уклону от 15 до 45 мм**									
			11,1078	97,08	2,10	1078	23	32	0,01		--
		м2		1,65	0,75	18	8	119	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0112-2-2	**Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**								
			14,420352	1110,15	8,54	16009	123	831	0,26	4
		м2		45,23	3,20	652	46	119	0,02	--
68	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
			6,72256	575,05	1,24	3866	8	1230	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1030	3	119	--	--
69	Е0106-55-4	**Устройство молниезащиты**								
			0,0138	3552,65	475,40	49	7	44	20,01	--
		1т		2909,25	128,67	40	2	105	0,49	--
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм для молниезащиты**								
			0,0138	65000,00	--	897		--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**28961**	**506**			18
			Тенге			**2933**	**188**			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28961				
	Материалы -		Тенге			19975				
	Всего заработная плата -		Тенге				3121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			897				
	Местные материалы -		Тенге			4651				
		Накладные расходы -	Тенге			3709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1960				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3678			

РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ

71	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			1,84	400,18	102,53	736	189	414	0,90	2
		м2		151,65	35,67	279	66	120	0,14	--
72	С12063-17	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**								
			1,84	5610,00	--	10322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-28-8	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны**								
			1,84	1137,69	2,78	2093	5	315	0,94	2
		м2		141,75	1,06	261	2	120	0,01	--
74	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**								
			1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**15112**	**194**			3
			Тенге			**540**	**68**			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15112				
		Материалы -	Тенге			2095				
		Всего заработная плата -	Тенге				607			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12282				
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			729				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			950				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				717			

РАЗДЕЛ 8 ПОЛЫ

75	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5**								
			0,972	8958,88	--	8708	--	678	3,66	4
		м3		567,00	--	551	--	123	--	--
76	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**								
			8,1	240,87	9,95	1951	81	557	0,36	3
		м2		52,20	3,74	423	30	123	0,02	--
77	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (исключить до толщ. 15мм)**								
			8,1	-33,89	-0,67	-275	-5	-9	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-5	-2	123	--	--
78	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
			8,1	948,36	11,72	7682	95	1754	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1391	36	123	0,02	--
79	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**								
			10,5	28,94	0,22	304	2	240	0,10	1
		м		18,50	0,09	194	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			18370	172			16
			Тенге			2554	65			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18370				
		Материалы -	Тенге			5202				
		Всего заработная плата -	Тенге				2618			
		Местные материалы -	Тенге			10442				
		Накладные расходы -	Тенге			3221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3102			

РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
80	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			34,4	134,45	3,39	4625	116	4252	0,65	22
		м2		117,00	0,72	4025	25	105	0,05	2
81	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3								
			0,51944	7890,00	--	4098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**								
			8,1	58,11	0,35	471	3	443	0,30	2
		м2		51,98	0,14	421	1	105	--	--
83	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			1,01	666,18	6,33	673	6	334	1,79	2
		м2		312,75	2,39	316	2	105	0,01	--
84	Е0115-156-1	**Окраска стен перхлорвиниловая**								
			34,4	136,40	1,65	4692	57	909	0,13	5
		м2		24,53	0,63	844	22	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
85	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**								
			52,9371	259,98	1,96	13763	104	6078	0,61	32
		м2		108,90	0,45	5765	24	105	0,03	1
86	Е0115-53-1	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			5,05	110,44	0,60	558	3	305	0,32	2
		м		57,38	0,23	290	1	105	--	--
87	Е0115-156-1	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**								
			52,9371	136,40	1,65	7220	87	1398	0,13	7
		м2		24,53	0,63	1299	33	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**36100**	377			72
			Тенге			12959	108			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36100				
	Материалы -		Тенге			10118				
	Всего заработная плата -		Тенге				13067			
	Местные материалы -		Тенге			12646				
		Накладные расходы -	Тенге			13720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2058			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2989				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			52809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

88	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			12,15	95,30	2,62	1158	32	172	0,07	1
		м2		10,51	0,99	128	12	123	--	--
89	Е0111-2-1	**Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси**								
			1,215	479,25	--	582	--	713	2,99	4
		м3		477,00	--	580	--	123	--	--
90	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**								
			1,27575	781,00	--	996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**								
			12,15	374,45	25,04	4550	304	473	0,14	2
		м2		22,25	9,38	270	114	123	0,05	1
92	Е0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщ. 30мм**								
			12,15	69,53	3,11	845	38	62	0,02	--
		м2		2,97	1,17	36	14	123	0,01	--

КРЫЛЬЦО

93	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**								
			0,34	2700,80	--	918	--	222	3,24	1
		м3		531,00	--	181	--	123	--	--
94	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В12,5**								
			0,32	9275,08	--	2968	--	223	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
95	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**								
			2,1	250,41	9,95	526	21	112	0,27	1
		м2		39,60	3,74	83	8	123	0,02	--
96	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**								
			2,1	57,48	0,23	121	--	113	0,29	1
		м2		51,30	0,09	108	--	105	--	--
97	Е0106-11-7прим.	**Обрамление ступеней уголковой сталью**								
			0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--

ПРИЯМОК

98	Е0106-13-1	**Устроиство приямка из бетона классаВ7,5**								
			0,035	9172,12	86,60	321	3	19	3,06	--
		м3		490,50	32,72	17	1	105	0,16	--
99	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			0,035	134,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу. бетону стен. фундаментов**								
			0,28	245,44	3,82	69	1	13	0,21	--
		м2		37,35	1,44	10	--	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			14186	403			12
			Тенге			1991	151			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14186				
		Материалы -	Тенге			974				
		Всего заработная плата -	Тенге				2142			
		Местные материалы -	Тенге			10818				
		Накладные расходы -	Тенге			2540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			17730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2523			

РАЗДЕЛ 11.Наружные водопроводные сети

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

101	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах пересечения с асфальтобетонными дорогами**								
			21,15	408,11	169,61	8632	3587	6823	1,55	33
			м3	238,50	4,07	5044	86	133	0,01	--
102	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах пересечения с асфальтобетонными дорогами и в местах прохождения по дорогам**								
			63,45	66,75	51,25	4236	3252	2120	0,12	7
			м3	15,50	9,62	983	610	133	0,04	2
103	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			148,05	27,10	--	4012	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
104	С010333-А5-1	**Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км**								
			148,05	45,00	--	6662	--	1332	0,19	28
			т	9,00	--	1332	--	100	--	--
105	Е0101-25-1	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м**								
			2000	9,85	9,85	19694	19694	5224	--	--
			м3	--	2,69	--	5386	97	0,01	18
106	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,859К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**								
			2000	14,08	14,08	28154	28154	7468	--	--
			м3	--	3,85	--	7699	97	0,01	25
107	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**								
			21000	28,03	26,50	588652	556396	167158	0,01	224
			м3	1,54	6,67	32256	140072	97	0,02	486
108	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			2100	30,83	29,14	64752	61204	18387	0,01	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,69	7,34	3548	15408	97	0,03	53
109	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8000	262,72	--	2101728	--	2374953	1,85	14784
		м3		262,72	--	2101728	--	113	--	--
110	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2 т.ч. п-3.177 К=1.15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	800	302,12	--	241699	--	273120	2,13	1700
		м3		302,12	--	241699	--	113	--	--
111	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	80	289,15	289,15	23132	23132	14481	--	--
		м3		--	186,62	--	14929	97	0,86	69
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1500	122,18	--	183270	--	207095	0,89	1328
		м3		122,18	--	183270	--	113	--	--
113	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25000	6,83	6,83	170648	170648	45265	--	--
		м3		--	1,87	--	46665	97	0,01	153
114	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20000	21,55	4,52	430921	90321	330382	0,11	2160
		м3		17,03	--	340600	--	97	--	--
115	Е0101-18-5	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	320	56,25	52,36	18000	16756	7219	0,03	9
		м3		3,89	19,37	1245	6197	97	0,08	25
116	С010333-А5-1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	560	45,00	--	25200	--	5040	0,19	106
		т		9,00	--	5040	--	100	--	--
117	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	320	3,08	2,66	987	851	410	--	1
		м3		0,39	0,93	125	298	97	--	1
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
118	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,5	58881,69	25695,31	206086	89934	181492	194,00	679
		км		33075,00	6813,45	115763	23847	130	26,38	92
119	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1	51202,26	20326,01	5120	2033	4703	179,00	18
		км		30825,00	5353,43	3083	535	130	20,64	2
120	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм	1,118	47611,09	17877,09	53229	19987	49995	173,00	193
		км		29700,00	4698,68	33205	5253	130	18,10	20
121	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3535	382,00	--	1350370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	196,00	--	19796	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
123	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
				1129,18	66,00	--	74526	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
				25	8530,76	1879,87	213269	46997	64153	8,86	222
			м3		1435,50	538,43	35888	13461	130	2,06	52
125	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
				45	16880,64	2104,76	759629	94714	174680	13,90	626
			м3		2362,50	623,48	106313	28057	130	2,48	111
126	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые									
				86,25	24400,00	--	2104500	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
127	С143018-36К=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1000мм и высотой до 0,3м									
				23	--	--	--	--	--	--	--
			М		--	--	--	--	--	--	--
128	С143018-32К=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м									
				12	--	--	--	--	--	--	--
			М		--	--	--	--	--	--	--
129	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90									
				3	6380,00	--	19140	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
130	С143018-37К=1,1	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м									
				52	--	--	--	--	--	--	--
			М		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных									
				13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
			шт		288,00	13,50	3744	175	130	0,07	1
132	Е0115-165-8	Обозначение указателей пожарных гидрантов краской									
				5,2	173,10	1,88	900	10	431	0,47	2
			м2		78,30	0,72	407	4	105	--	--
133	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм									
				20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,40	28
			шт		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
134	Е0122-35-1	Установка задвижек или клапонов обратных диаметром 65мм									
				10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
			шт		144,00	2,25	1440	23	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа EAF ГОСТ 5762-2002								
			20	15504,00	--	310080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа EAF ГОСТ 5762-2002								
			10	9705,00	--	97050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			35	473,47	39,24	16571	1373	12096	1,47	51
		1шт		254,25	15,75	8899	551	128	0,07	2
138	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм								
			35	869,00	--	30415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0122-40-1	Приварка фланцев диаметром 32мм								
			50	74,06	9,93	3703	497	4095	0,32	16
		фланец		63,00	--	3150	--	130	--	--
140	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			50	171,00	--	8550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка вокруг люков водопроводных колодцев								
			667,5	373,86	33,28	249553	22215	14636	0,03	22
		м2		5,00	11,49	3338	7667	133	0,04	27
142	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытиеотмостки толщ.3см								
			667,5	55,66	--	37153	--	21972	0,14	96
		м2		24,75	--	16521	--	133	--	--
143	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003								
			47,6595	5200,00	--	247829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0127-22-1	Восстановление щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие дорог								
			423	373,86	33,28	158143	14078	9275	0,03	14
		м2		5,00	11,49	2115	4859	133	0,04	17
145	Е0127-53-1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог								
			423	24,52	15,35	10373	6494	6188	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2513	2140	133	0,02	7
146	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см								
			423	0,06	--	25	--	11	--	--
		м2		0,02	--	8	--	133	--	--
147	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003								
			51,0984	5200,00	--	265712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0101-25-1 т.ч. п-3,70 К=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозером								
			36,4	8,37	8,37	305	305	81	--	--
		м3		--	2,29	--	83	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0101-25-9 т.ч. п-3,70 К=0,85К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**								
			36,4	14,08	14,08	512	512	136	--	--
		м3		--	3,85	--	140	97	0,01	--
150	Е0101-30-3	**Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)**								
			29360	0,26	0,26	7602	7602	1481	--	--
		м2		--	0,05	--	1527	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			10416155	1281648			22418
			Тенге			3257889	325808			1171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10416155				
	Материалы -		Тенге			759770				
	Всего заработная плата -		Тенге				3583697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1890787				
	Местные материалы -		Тенге			3196558				
	Транспортные расходы -		Тенге			31862				
		Накладные расходы -	Тенге			4025102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2013
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			866475				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15307733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25601
		Сметная заработная плата -	Тенге				4187462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			15307733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25601
		Сметная заработная плата -	Тенге				4187462			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11085923	1357837			23045
			Тенге			3354589	347498			1287
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			93362				
	Материалы -		Тенге			7848				
	Всего заработная плата -		Тенге				53350			
		Накладные расходы -	Тенге			50682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8643				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			152687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				60952			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10992561				
	Материалы -		Тенге			816320				
	Всего заработная плата -		Тенге				3648737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1904797				
	Местные материалы -		Тенге			3609380				
	Транспортные расходы -		Тенге			41297				
		Накладные расходы -	Тенге			4098433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2049
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				614765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905460				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15996454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26060
		Сметная заработная плата -	Тенге				4263502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16149141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26407
		Сметная заработная плата -	Тенге				4324455			
		Временные здания и сооружения 1,92 %*0,85	**тенге**							263554
		Итого с временными:	**тенге**							16412695
		Зимние удорожания 3,96 %	**тенге**							649943
		Итого с зимними :	**тенге**							17062638
		Затраты на выслугу лет 1 %	**тенге**							170626
		Итого :	**тенге**							17233264
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	**тенге**							68933
		Итого :								17302197
		Налоги,сборы и обязательные платежи -2%	**тенге**							346044
		Итого :	**тенге**							17648241
		Индекс изменения МРП 2017г. 2,928								51674049
		Итого с учетом конкурсной скидки :	**тенге**							**40 959 156**
		НДС 12%	**тенге**							**4 915 098,72**
		ВСЕГО по акту :	**тенге**							**45 874 255**

Генподрядчик:
ПК "Аспап"
БИН 920240000206

Председатель _____ **Ашимов Т.М.**

Субподрядчик:
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**