Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

**Декларация о соответствии**

«28» июня 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» г.Караганда пр.Бухар-Жырау 2/1**
*наименование организации, юридический адрес*
**в лице директора Каскенова М.К.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с. Майоровка Нуринского района, новое строительство;**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «СтройМонтаж Инженеринг» БИН:091140001179, ТОО «LINS Delivery» БИН:101040010684, ТОО «L.M. Electric» БИН:090240001161, ТОО «Республиканский Обучающий Центр АСТАНА ТАБЫС» БИН:050340015760, ТОО «ISMIR COMPANY» БИН: 100840010422, ТОО «ГИМАТС транс» БИН: 080640020872, ТОО «Казполиамид» БИН:111140016054**
*наименование организации, № лицензии и дата получения*

3. Проект (проектно-сметная документация) **РП №166-18/12-2014;**
*наименование проектной организации, номер проекта*
утвержден(а) **ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №41 от 03.04.2015 г.;**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Амбулатория** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь | $м^2$ | 364,76 | - | 321,1 | - |
| Строительный объем | $м^3$ | 2138,8 | - | 1685,2 | - |
| Площадь застройки | $м^2$ | 434,96 | - | 421,3 | - |
| Производительность | Посещений/ смена | 20 | - | 20 | - |
| **Склады угля и золы** | | | | | |
| Площадь | $м^2$ | 51,52 | - | 49,7 | - |
| Строительный объем | $м^3$ | 315,19 | - | 341,5 | - |
| Площадь застройки | $м^2$ | 69,12 | - | 68,3 | - |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность ***амбулатории*** 20 посещений в смену, здание амбулатории имеет прямоугольную форму в плане, 1-этажное, с чердаком, без подвала с размерами в осях 30х12,6м, высота помещений 3м, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – из кирпича керамического, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, крыша – чердачная, вальмовая по деревянным стропильным конструкциям, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке, окна – индивидуальные металлопластиковые, двери – деревянные, металлопластиковые, металлические, наружная отделка – металлосайдинг с тепизоляцией, источник теплоснабжения – блочно-модульная котельная, водоснабжение – от существующего колодцакольцевой магистральной сети, подключение системы наружной канализации – к спроектированной подземной водонепроницаемой емкости (выгреб), сети электроснабжения – сооружение подземной линии ВЛ-0.4 до объекта от существующего КТП-537 10/0,4кВ по шинам 0,4кВ, наружное освещение – опоры со светильниками ЖКУ, здание амбулатории оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, проводной телефонной связью.

***Котельная блочно-модульная*** - размеры основания в осях 5х5м, фундаменты сборные ленточные из блоков ФБС, по верху ФБС и между ними – армированное бетонное основание по щебеночному слою, котельная оборудована двумя котлами марки КСВр-0.08 К/Б, двумя насосами для воды.

***Склад угля и золы:*** размеры в осях 6х10м, фундаменты сборные ленточные из блоков ФБС по щебеночному основанию, стены из блоков ФБС с локальными монолитными участками, перемычки – сборные бетонные, перекрытия – из ребристых ж.-б. плит, парапет – из керамического кирпича, кровля – односкатная мягкая двухслойная из рулонных материалов по стяжке и засыпному утеплителю, наружная отделка – металлосайдинг, внутренняя отделка – штукатурка с известковой покраской, пол – армированное бетонное по щебеночному основанию, ворота – металлические;

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 117079 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 80251 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15355 тысяч тенге, прочие затраты 21473 тыс. тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 111 277,75836 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 88 291,127 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 16 656,623 тысяч тенге;
прочие затраты 6 329,863 тыс. тенге;

10. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2015 г. ;**
*месяц, год*
окончание работ: **июнь 2016 г.** ;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 ;**
фактически, месяц: **12 ;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с. Майоровка Нуринского района,** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS»**

**Каскенов М.К.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата*

М.П.

Қарағанды Қазыбек би атындағы ауд. Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі KARAGANDY SAULET-KURYLYS Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би