Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак", Республика Казахстан, Астана г.,район Есиль,улица 36, дом № 11**	**020440001144**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар құрылыс компаниясы",Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., Авангард 2 мкр 16б**	**940340000858**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №0018-2/14-16Rот 11.01.2016г

Номер документа	Дата составления
7	06.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство подводящего газопровода к с. Талдысай (Енбек) Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	35 069 283,90	35 069 283,90
				Итого	1	x	35 069 283,90

Сведения об использовании запасов, полученных от _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ с _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *асшифровка подпис*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ 06.05.2016

М.П.

Заказчик: АО "КазТрансГазАймак"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода к с.Талдысай (Енбек) Мугалжарского района Актюбинской области."

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 0018-2/14-16R	11.01.2016				

№п/п	Наименование объекта, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12% (тенге)	Всего гр.5-8 (тенге)
			в отчетном месяце	из графы 1						
				Остаток по договору	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015/2016 г.	Стоимость оборудования в ценах 2015/2016 г.без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Всего по строительству:	769 852 160,00								
	В том числе за отчетный месяц									
	Акт № 3 за май м-ц	489 138 249,09	369 719,52	280 713 910,91				330 106,71	39 612,81	369 719,52
	Акт №4 за май м-ц	496 741 331,77	7 603 082,68	273 110 828,23	2 531 362,00	6 655 359,49		133 107,19	814 616,00	7 603 082,68
	Акт № 5 за май м-ц	518 273 037,47	21 531 705,70	251 579 122,53	6 678 539,00	18 847 781,60		376 955,63	2 306 968,47	21 531 705,70
2	Услуги инженера (технологического сопровождения)	523 079 086,27	4 806 048,80	246 773 073,73				4 291 115,00	514 933,80	4 806 048,80
3	Затраты на осуществление авторского надзор 0,2%	523 837 813,47	758 727,20	246 014 346,53				677 435,00	81 292,20	758 727,20
	Всего	523 837 813,47	35 069 283,90	246 014 346,53	9 209 901,00	25 503 141,09		5 808 719,53	3 757 423,27	35 069 283,90

ЗАКАЗЧИК

Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак" — Тасыбаев М.М.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" — Избасаров Б.Б.

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — Шараниев Б.К.

Зам.начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — Кумаров Р.Н.

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — Калманова А.А.

Ведущий специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" — Султанганеев Е.М.

Технадзор — Сарсенгалиев К.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы" — Жолдасов М.О.

Форма N 2в

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Договор № 0018-2/14-16R от 11.01.2016 года
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К С. ТАЛДЫСАЙ (ЕНБЕК) МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май м-ц 2016 г.

НА ВЫНОС В НАТУРУ (РАЗБИВКА ЗЕМЕЛЬ ПОД ТРАССУ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК 8.02-03-2002 стр.359 табл.20	Разбивка земель под трассу газопровода	19,034 км	6101,00	--	116126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			116126	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			116126				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			116126				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			116126				
		Пересчет итогов в текущие цены:								
		Итого прямых затрат				116126				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				6967,59				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				123094				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015 года (60%) К=2,5574194				188881,82				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016 года (40%) К=2,7367742				134752,21				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				323634,03				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%				6472,68				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				330106,71				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				39612,81				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				369719,52				

ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель директора
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Избасаров Б.Б.
Начальник ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Шарапиев Б.К.
Зам.начальника ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Кумаров Р.Ш.
Главный специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Калманова А.А.
Ведущий специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Султангереев Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы» Жолдасов М.О.

Технадзор Сарсенгалиев К.С.

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Договор № 0018-2/14-16R от 11.01.2016 года

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К С. ТАЛДЫСАЙ (ЕНБЕК) МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май м-ц 2016 г.

на Водоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.Снятие плодородного слоя почвы								
1	E0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
			76075,2	9,85	9,85	749128	749128	198710	--	--
		м3		--	2,69	--	204855	97	0,01	669
2	E0101-25-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			76075,2	4,48	4,48	340513	340513	63757	--	--
		м3		--	0,86	--	65729	97	--	228
3	E0101-37-1	**Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 1 группы**								
			3803,76	121,12	12,89	460702	49021	411970	0,69	2621
		м3		108,23	3,43	411681	13031	97	0,01	45
4	E0101-27-3	**Труба водоотвода PE 100 SDR - 17 110x6,6 (укладка)**	Тенге	985	985	1550342	1138661			2621
			Тенге			411681	283615			942
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1550342	1138661			2621
			Тенге			411681	283615			942
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550342				
	Всего заработная плата -		Тенге				695296			
		Накладные расходы -	Тенге			674437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2358266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3900
		Сметная заработная плата -	Тенге				796462			
		ИТОГО ПО АКТУ.	Тенге			2358266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3900
		Сметная заработная плата -	Тенге				796462			
	Пересчет итогов в текущие цены		.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					**1550342**				
	Накладные расходы					**0**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**0**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**2358266**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,7%					**2421939**				
	Итого с зимними удорожаниями 3,118%					2497455				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					2521674				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					2531362				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 года (60%) К=2,5574194					3884252,80				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 года (40%) К=2,7367742					2771106,69				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					6655359,49				
	Налоги, сборы и и обязат. платежи 2%					133107,19				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					6788466,68				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					814616,00				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					7603082,68				

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель директора
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Избасаров Б.Б.

Начальник ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Шараниев Б.К.

Зам.начальника ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Кумаров Р.Ш.

Главный специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Калманова А.А.

Ведущий специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Султангереев Е.М.

Технадзор Сарсенгалиев К.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы» Жолдасов М.О.

33