Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Договор № 0018-2/14-16R от 11.01.2016 года

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К С. ТАЛДЫСАЙ (ЕНБЕК) МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь м-ц 2016 г.

На электроснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение ПГБ в п.Талдысай								
		Монтаж и стоимост оборудования								
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
2	ТОО "Каспий Свет Актобе"	Автоматический выключатель ВА 47-29, 3Ф,25А	1	207,15	--	207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	ТОО "Динарэлектромаш"	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	1	9169,14	--	9169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление и молниезащита ПГБ								
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,64	389,25	--	4142	--	4680	2,48	26
		м3		389,25	--	4142	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,08	167,18	--	1016	--	1149	1,21	7
		м3		167,18	--	1016	--	113	--	--
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,08	25,65	5,38	156	33	120	0,13	1

469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	123	--	97	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	38	36,70	27,80	1395	1056	567	0,06	2
		м		8,80	6,90	334	262	95	0,04	2
9	С143008-92	Песок природный	4,56	1380,00	--	6293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	38	61,90	3,30	2352	125	845	0,14	5
		м		23,00	0,40	874	15	95	--	--
11	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	107,30	3,50	1288	42	374	0,18	2
		м		32,40	0,40	389	5	95	--	--
12	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00748	172800,00	--	1293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11051-193	Скобы К146пУ2	6	329,00	--	1974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Молниеприемник 2шт								
15	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,025	14242,70	7785,20	356	195	223	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	161	51	105	7,10	--
16	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	250,00	--	1000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	5	141,00	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	3	56,00	--	168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,025	542,84	144,52	14	4	7	1,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		292,50	--	7	--	90	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	2,57	21,80	0,05	56	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	2,57	40,72	0,04	105	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
		КЛ-0,4кВ								
		Строительные работы								
22	Е0101-14-3	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами	23,06	22,72	22,72	524	524	132	--	--
		м3		--	5,90	--	136	97	0,02	--
23	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7	467,10	--	327	--	369	2,98	2
		м3		467,10	--	327	--	113	--	--
24	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,128	3,35	3,35	24	24	8	--	--
		м3		--	1,16	--	8	97	--	--
25	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,792	167,18	--	132	--	150	1,21	1
		м3		167,18	--	132	--	113	--	--
26	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7,128	25,65	5,38	183	38	140	0,13	1
		м3		20,27	--	144	--	97	--	--
		Монтажные работы и материалы								
27	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	132	36,70	27,80	4844	3670	1969	0,06	8
		м		8,80	6,90	1162	911	95	0,04	5
28	С143008-92	Песок природный	15,84	1380,00	--	21859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	132	26,40	3,10	3485	409	2458	0,11	15
		м		19,10	0,50	2521	66	95	--	--

467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,20	2,10	232	21	160	0,10	1
		м		16,50	0,30	165	3	95	--	--
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,70	2,10	360	27	249	0,10	1
		м		19,70	0,50	256	7	95	--	--
32	С151601-477 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,142	77152,00	--	10956	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,0079	221184,38	--	1747	--	239	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	217	--	110	--	--
34	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	1	67,00	--	67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	--
36	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	5	295,00	--	1475	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,122	6469,41	5158,75	789	629	330	21,00	3
		км		1310,66	724,68	160	88	133	4,20	1
38	СНПО"Прокэкт"	Лента сигнальная ЛСЭ-150 "осторожно кабель"	122	12,55	--	1532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84176	7067			88
			Тенге			13825	1592			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			9376				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9376				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32845				
		Материалы -	Тенге			4878				
		Всего заработная плата -	Тенге				8674			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14461				
		Накладные расходы -	Тенге			8335				

466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2471				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9924			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36877				
	Материалы -		Тенге			1693				
	Всего заработная плата -		Тенге				6524			
	Местные материалы -		Тенге			28164				
		Накладные расходы -	Тенге			7332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				7624			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1662				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1293				
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				254			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3415				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				17802			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение ПГБ в п.Енбек								
		Монтаж и стоимост оборудования								
39	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
40	ТОО "Динарэлектромаш"	**Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN**	1	9169,14	--	9169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КЛ-0,4кВ								
		Строительные работы								

465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-14-3	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами	89,945	22,72	22,72	2044	2044	514	--	--
		м3		--	5,90	--	530	97	0,02	2
42	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,8	467,10	--	1308	--	1478	2,98	8
		м3		467,10	--	1308	--	113	--	--
43	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	55,6425	3,35	3,35	186	186	63	--	--
		м3		--	1,16	--	65	97	--	--
44	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,1825	167,18	--	1034	--	1168	1,21	7
		м3		167,18	--	1034	--	113	--	--
45	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	55,6425	25,65	5,38	1427	299	1094	0,13	7
		м3		20,27	--	1128	--	97	--	--
		Монтажные работы и материалы								
46	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	515,25	36,70	27,80	18910	14324	7685	0,06	31
		м		8,80	6,90	4534	3555	95	0,04	21
47	С143008-92	Песок природный	30,92	1380,00	--	42670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	515,25	26,40	3,10	13603	1597	9594	0,11	57
		м		19,10	0,50	9841	258	95	--	1
49	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,20	2,10	232	21	160	0,10	1
		м		16,50	0,30	165	3	95	--	--
50	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
51	С151601-479 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,546	135186,00	--	73812	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц0108-167-2	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3	1679,10	3,10	5037	9	3349	7,00	21
		шт		1175,00	--	3525	--	95	--	--
53	С151610-42	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТ(б) 1х25-50	3	4760,00	--	14280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-165-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
		шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3
55	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип 5ПКТп(б)-3-1-1У3	2	3160,00	--	6320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,507	6469,41	5158,75	3280	2615	1372	21,00	11
		км		1310,66	724,68	665	367	133	4,20	2
57	СНПО"Прокэкт"	Лента сигнальная ЛСЭ-150 "осторожно кабель"	507	12,55	--	6365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,50	626	68	627	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	457	26	130	12,52	--
59	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	10	295,00	--	2950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,0079	221184,38	--	1747	--	239	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	217	--	110	--	--
61	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм	1	67,00	--	67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление и молниезащита ПГБ								

483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,64	389,25	--	4142	--	4680	2,48	26
		м3		389,25	--	4142	--	113	--	--
63	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,08	167,18	--	1016	--	1149	1,21	7
		м3		167,18	--	1016	--	113	--	--
64	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,08	25,65	5,38	156	33	120	0,13	1
		м3		20,27	--	123	--	97	--	--
65	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	38	36,70	27,80	1395	1056	567	0,06	2
		м		8,80	6,90	334	262	95	0,04	2
66	С143008-92	Песок природный	4,56	1380,00	--	6293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
68	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
69	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 40 мм с гидравлическим испытанием	0,004	62566,88	6788,50	250	27	251	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	183	10	130	12,52	--
70	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	4	270,00	--	1080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С11051-193	Скобы К146пУ2	6	329,00	--	1974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Молниеприемник 2шт								
72	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,025	14242,70	7785,20	356	195	223	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	161	51	105	7,10	--
73	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	250,00	--	1000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	5	141,00	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	3	56,00	--	168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,025	542,84	144,52	14	4	7	1,34	--
		т		292,50	--	7	--	90	--	--
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	2,57	21,80	0,05	56	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	2,57	40,72	0,04	105	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234327	25377			209
			Тенге			32937	5727			32
	Стоимость оборудования -		Тенге			9169				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9169				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			155759				
	Материалы -		Тенге			7361				
	Всего заработная плата -		Тенге				28171			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102751				
		Накладные расходы -	Тенге			27154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10975				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			193888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				32244			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63059				
	Материалы -		Тенге			1784				
	Всего заработная плата -		Тенге				10274			
	Местные материалы -		Тенге			48975				
		Накладные расходы -	Тенге			11415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11987			

461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			370				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				219			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				254			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5970				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				44484			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			318502	32445			297
			Тенге			46763	7319			40
	Пересчет итогов в текущие цены:									
	Итого прямых затрат					318 502,00				
	в т .ч. оборудование					18 545,00				
	Накладные расходы					54 694,30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					21 279,10				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					394 475,40				
	в т .ч. СМР					375 930,40				
	оборудование					18 545,00				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,7%					386 080,52				
	Итого с зимними удорожаниями 3,118%					398 118,51				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					401 979,32				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					403 523,64				
	ИТОГО с оборудованием					422 068,64				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 года (60%) К=2,5574194					647 643,90				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 года (40%) К=2,7367742					462 042,62				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					1 109 686,53				
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					22 193,73				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					1 131 880,26				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					135 825,63				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 267 705,89				

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель директора
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Шарапиев Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы» **Жолдасов М.О.**

460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Зам.начальника ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Кумаров Р.Ш.

Главный специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Калманова А.А.

Ведущий специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Султангереев Е.М.

Технадзор
ТОО "GasTechnology" Сарсенгалиев К.С.