Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Форма N 2в

Договор № 0018-2/14-16R от 11.01.2016 года

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К С. ТАЛДЫСАЙ (ЕНБЕК) МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь м-ц 2016 г.

на Подъездная дорога

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (Талдысай 85 м)								
1	Е0101-25-1	Снятие растительного грунта	123	9,85	9,85	1211	1211	321	--	--
		м3		--	2,69	--	331	97	0,01	1
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	258,5	32,26	30,77	8340	7954	2449	0,01	3
		м3		1,42	8,34	367	2157	97	0,03	7
3	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	536,382	95,50	95,50	51224	51224	10245	--	--
		т		--	19,10	--	10245	100	0,40	215
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	258	12,51	12,51	3227	3227	1071	--	--
		м3		--	4,28	--	1104	97	0,01	4
5	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	258	6,36	6,36	1640	1640	479	--	--
		м3		--	1,91	--	493	97	0,01	2
6	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом земляного полотна насыпи	656	1,82	1,82	1193	1193	259	--	--
		м2		--	0,41	--	267	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-145-19	**Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 3 группы**	180,5	19,70	6,96	3556	1257	2678	0,09	16
		м2		12,74	2,55	2300	461	97	0,01	2
8	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	38,4	1607,76	68,13	61738	2616	1744	0,14	6
		м3		21,38	12,76	821	490	133	0,04	2
9	Е0127-96-1	**Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м**	0,085	2336749,92	198459,92	198624	16869	9138	162,00	14
		км		24075,00	56755,56	2046	4824	133	197,30	17
10	Е0127-96-4 К=6	**Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог(до шир.4,5 м)**	0,085	-937278,12	-79215,12	-79669	-6733	-3643	-64,80	-6
		км		-9585,00	-22640,30	-815	-1924	133	-78,72	-7
11	Е0127-63-11	**Укрепление обочин песчано гравийной смесью толщиной 10 см**	287	217,40	20,37	62393	5846	3888	0,03	9
		м2		4,79	5,40	1375	1549	133	0,02	6
12	Е0127-14-1	**Устройство присыпных обочин из песка шир.1,75 м и выс.0,15 м**	43,05	1607,76	68,13	69214	2933	1955	0,14	6
		м3		21,38	12,76	920	549	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			382692	89238			48
			Тенге			7014	20547			251
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382692				
		Всего заработная плата -	Тенге				27562			
		Местные материалы -	Тенге			286440				
		Накладные расходы -	Тенге			30583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				32149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			438071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				32149			
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (Енбек - 26 м)								
13	Е0101-25-1	**Снятие растительного грунта**	34,5	9,85	9,85	340	340	90	--	--
		м3		--	2,69	--	93	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	74,5	32,26	30,77	2404	2292	706	0,01	1
				1,42	8,34	106	622	97	0,03	2
15	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2								
		т	154,98	95,50	95,50	14801	14801	2960	--	--
				--	19,10	--	2960	100	0,40	62
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	74,5	12,51	12,51	932	932	309	--	--
				--	4,28	--	319	97	0,01	1
17	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)								
		м3	74,5	6,36	6,36	473	473	138	--	--
				--	1,91	--	142	97	0,01	--
18	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом земляного полотна насыпи								
		м2	184	1,82	1,82	335	335	73	--	--
				--	0,41	--	75	97	--	--
19	Е0101-145-19	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 3 группы								
		м2	50,6	19,70	6,96	997	352	751	0,09	5
				12,74	2,55	645	129	97	0,01	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	11,85	1607,76	68,13	19052	807	538	0,14	2
				21,38	12,76	253	151	133	0,04	1
21	Е0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м								
		км	0,026	2336749,92	198459,92	60755	5160	2795	162,00	4
				24075,00	56755,56	626	1476	133	197,30	5
22	Е0127-96-4 К=6	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог(до шир.4,5 м)								
		км	0,026	-937278,12	-79215,12	-24369	-2060	-1114	-64,80	-2
				-9585,00	-22640,30	-249	-589	133	-78,72	-2
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано гравийной смесью толщиной 10 см								
		м2	80,5	217,40	20,37	17500	1640	1091	0,03	3
				4,79	5,40	386	434	133	0,02	2

456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-14-1	Устройство присыпных обочин из песка шир.1,75 м и выс.0,15 м	13,8	1607,76	68,13	22187	940	627	0,14	2
		м3		21,38	12,76	295	176	133	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115407	26013			14
			Тенге			2061	5989			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115407				
	Всего заработная плата -		Тенге				8050			
	Местные материалы -		Тенге			87333				
		Накладные расходы -	Тенге			8963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				9395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				9395			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			498098	115250			62
			Тенге			9076	26536			323
	Пересчет итогов в текущие цены:									
	Итого прямых затрат					498 098,00				
	Накладные расходы					39 545,80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					32 258,70				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					569 902,50				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,7%					585 289,87				
	Итого с зимними удорожаниями 3,118%					603 539,21				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					609 392,10				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					611 733,26				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 года (60%) К=2,5574194					938 675,09				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 года (40%) К=2,7367742					669 670,32				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					1 608 345,42				
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					32 166,91				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					1 640 512,33				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					196 861,48				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 837 373,80				

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель директора
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы» **Жолдасов М.О.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Шарапиев Б.К.**

Зам.начальника ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Кумаров Р.Ш.**

Главный специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Калманова А.А.**

Ведущий специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Султангереев Е.М.**

Технадзор
ТОО "GasTechnology" **Сарсенгалиев К.С.**

464