Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Договор № 0018-2/14-16R от 11.01.2016 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К С. ТАЛДЫСАЙ (ЕНБЕК) МУГАЛЖАРСКОГО РАИОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь м-ц 2016 г.

На Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство площадки ПГБ для Талдысай								
1	Е0101-25-1	**Снятие растительного грунта**	32,4	9,85	9,85	319	319	85	--	--
		м3		--	2,69	--	87	97	0,01	--
2	Е0101-33-11	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы**	108	55,54	54,28	5999	5863	1804	0,01	1
		м3		1,26	15,96	136	1724	97	0,05	6
3	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	108	25,65	5,38	2770	581	2123	0,13	14
		м3		20,27	--	2189	--	97	--	--
4	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания**	27,54	2783,27	100,89	76651	2779	5265	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3408	1053	118	0,18	5
5	Е0127-36-3	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	5,508	764,90	272,97	4213	1504	2174	1,28	7
		м3		221,18	75,60	1218	416	133	0,28	2
6	С143019-202	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м**	32,4	3020,00	--	97848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основанияпод плиты**	4,86	2783,27	100,89	13527	490	929	0,85	4
		м3		123,75	38,25	601	186	118	0,18	1
		Противопожарный щит(1шт)								

453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы								
		м3	0,13	663,75	--	86	--	98	4,11	1
				663,75	--	86	--	113	--	--
9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	0,05	9390,06	95,97	470	5	42	4,90	--
				771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	0,051	107,00	--	5	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	0,08	167,18	--	13	--	15	1,21	--
				167,18	--	13	--	113	--	--
12	Е0108-4-2	Обертывание столба толью внутри фундамента								
		м2	0,45	434,02	7,14	195	3	13	0,14	--
				22,10	2,68	10	1	118	0,01	--
13	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев								
		м3	0,022	22951,16	316,57	505	7	95	22,50	--
				3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
14	Е0110-9-2	Устройство деревянного щита 1200х800мм								
		м2	0,96	902,62	14,05	867	13	211	1,19	1
				178,20	5,31	171	5	120	0,03	--
15	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов								
		м2	3,12	92,14	0,07	287	--	171	0,33	1
				52,20	0,02	163	--	105	--	--
16	СНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное								
		шт	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	СНРК8.02-13-2004	Багор								
		шт	1	380,00	--	380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СНРК8.02-13-2004	Лопата								
		шт	1	288,00	--	288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	СНРК8.02-13-2004	Лом								
		шт	1	380,00	--	380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СНРК8.02-13-2004	Топор								
		шт	1	380,00	--	380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных щитов								
		м2	0,96	225,51	0,97	216	1	14	0,07	--
				11,39	0,36	11	--	120	--	--

Ящик для песка (1шт)

452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,1	3002,90	--	300	--	65	3,24	--
		м3		531,00	--	53	--	123	--	--
23	Е0110-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	318,13	513	6	154	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	126	2	120	0,59	--
24	Е0110-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	902,62	14,05	2672	42	652	1,19	4
		м2		178,20	5,31	527	16	120	0,03	--
25	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка	2,27	92,14	0,07	209	--	124	0,33	1
		м2		52,20	0,02	118	--	105	--	--
27	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка	2,96	225,51	0,97	668	3	42	0,07	--
		м2		11,39	0,36	34	1	120	--	--
28	Е0108-3-1	Засыпка ящика песком	0,3	1733,20	97,07	520	29	53	0,78	--
		м3		112,50	36,00	34	11	118	0,18	--
				Ограждение (18х12)						
29	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения и калитки	20	384,75	--	7695	--	7826	2,60	52
		яма		384,75	--	7695	--	101,7	--	--
30	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,268	17937,36	627,68	22745	796	16318	86,50	110
		т		14197,50	101,25	18002	128	90	0,49	1
31	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,268	9720,60	3333,30	12326	4227	6753	29,80	38
		т		5917,50	--	7503	--	90	--	--
32	Е0109-62-5	Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	1,268	28686,82	5605,29	36375	7108	25825	120,00	152
		т		21600,00	1029,79	27389	1306	90	4,42	6
33	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	42	509,00	--	21378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С11041-83	Сталь полосовая 80х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,044	46400,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,5336	47200,00	--	25186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	82	187,00	--	15334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	83,6	21,80	0,05	1822	4	439	0,03	2
		м2		5,81	0,02	486	2	90	--	--
38	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	83,6	40,72	0,04	3404	3	626	0,04	4
		м2		8,32	--	696	--	90	--	--
39	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	9685,86	95,97	19372	192	1697	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1544	72	105	0,18	--
				Калитка						
40	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения и калитки	1	384,75	--	385	--	391	2,60	3
		яма		384,75	--	385	--	101,7	--	--
41	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,0613	17937,36	627,68	1100	38	789	86,50	5
		т		14197,50	101,25	870	6	90	0,49	--
42	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0635	9720,60	3333,30	617	212	338	29,80	2
		т		5917,50	--	376	--	90	--	--
43	Е0109-62-5	Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,0613	28686,82	5605,29	1759	344	1248	120,00	7
		т		21600,00	1029,79	1324	63	90	4,42	--
44	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(кв труба100х100х4)	0,03768	147100,00	--	5543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11041-81	Сталь полосовая 120х5 мм, /ГОСТ 1050-88/	0,00112	43300,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01856	47200,00	--	876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11041-83	Сталь полосовая 60х5 мм, /ГОСТ 103-76/	0,00048	46400,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-819	Навесы	2	40,00	--	80	--	--	--	--

480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	1,4	187,00	--	262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,75	21,80	0,05	38	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
51	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,75	40,72	0,04	71	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
52	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под калитку**	0,1	9966,12	112,36	997	11	112	6,34	1
		м3		1021,50	42,44	102	4	105	0,21	--
53	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0008	53000,00	--	42	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	0,00314	50100,00	--	157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			390376	24578			444
			Тенге			75412	5089			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			1768				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1768				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28174				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1690				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29865				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258593				
	Материалы -		Тенге			94877				
	Всего заработная плата -		Тенге				23533			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15956				
	Местные материалы -		Тенге			115958				
		Накладные расходы -	Тенге			25242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300864				

449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27319			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80463				
	Материалы -		Тенге			6732				
	Всего заработная плата -		Тенге				56968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5543				
		Накладные расходы -	Тенге			51271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			139639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				64659			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21378				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			494797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				91978			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство площадки ПГБ для Енбек								
55	Е0101-25-1	**Снятие растительного грунта**	32,4	9,85	9,85	319	319	85	--	--
		м3		--	2,69	--	87	97	0,01	--
56	Е0101-33-11	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы**	82	55,54	54,28	4555	4451	1370	0,01	1
		м3		1,26	15,96	103	1309	97	0,05	4
57	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	82	25,65	5,38	2103	441	1612	0,13	11
		м3		20,27	--	1662	--	97	--	--
58	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания**	27,54	2783,27	100,89	76651	2779	5265	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3408	1053	118	0,18	5
59	Е0127-36-3	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	5,508	764,90	272,97	4213	1504	2174	1,28	7
		м3		221,18	75,60	1218	416	133	0,28	2
60	С143019-202	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м**	32,4	3020,00	--	97848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основанияпод плиты	4,86	2783,27	100,89	13527	490	929	0,85	4
		м3		123,75	38,25	601	186	118	0,18	1
		Противопожарный щит(1шт)								
62	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,13	663,75	--	86	--	98	4,11	1
		м3		663,75	--	86	--	113	--	--
63	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	9390,06	95,97	470	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,051	107,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,08	167,18	--	13	--	15	1,21	--
		м3		167,18	--	13	--	113	--	--
66	Е0108-4-2	Обертывание столба толью внутри фундамента	0,45	434,02	7,14	195	3	13	0,14	--
		м2		22,10	2,68	10	1	118	0,01	--
67	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22951,16	316,57	505	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
68	Е0110-9-2	Устройство деревянного щита 1200х800мм	0,96	902,62	14,05	867	13	211	1,19	1
		м2		178,20	5,31	171	5	120	0,03	--
69	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	3,12	92,14	0,07	287	--	171	0,33	1
		м2		52,20	0,02	163	--	105	--	--
70	СНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СНРК8.02-13-2004	Багор	1	380,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СНРК8.02-13-2004	Лопата	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СНРК8.02-13-2004	Лом	1	380,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СНРК8.02-13-2004	Топор	1	380,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных щитов	0,96	225,51	0,97	216	1	14	0,07	--
		м2		11,39	0,36	11	--	120	--	--
				Ящик для песка (1шт)						
76	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,1	3002,90	--	300	--	65	3,24	--
		м3		531,00	--	53	--	123	--	--
77	Е0110-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	318,13	513	6	154	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	126	2	120	0,59	--
78	Е0110-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	902,62	14,05	2672	42	652	1,19	4
		м2		178,20	5,31	527	16	120	0,03	--
79	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка	2,27	92,14	0,07	209	--	124	0,33	1
		м2		52,20	0,02	118	--	105	--	--
81	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка	2,96	225,51	0,97	668	3	42	0,07	--
		м2		11,39	0,36	34	1	120	--	--
82	Е0108-3-1	Засыпка ящика песком	0,3	1733,20	97,07	520	29	53	0,78	--
		м3		112,50	36,00	34	11	118	0,18	--
				Ограждение (18х12)						
83	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения и калитки	20	384,75	--	7695	--	7826	2,60	52
		яма		384,75	--	7695	--	101,7	--	--
84	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,268	17937,36	627,68	22745	796	16318	86,50	110
		т		14197,50	101,25	18002	128	90	0,49	1
85	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,268	9720,60	3333,30	12326	4227	6753	29,80	38
		т		5917,50	--	7503	--	90	--	--
86	Е0109-62-5	Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	1,268	28686,82	5605,29	36375	7108	25825	120,00	152
		т		21600,00	1029,79	27389	1306	90	4,42	6

446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	42	509,00	--	21378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С11041-83	Сталь полосовая 80х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,044	46400,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,5336	47200,00	--	25186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	82	187,00	--	15334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	83,6	21,80	0,05	1822	4	439	0,03	2
		м2		5,81	0,02	486	2	90	--	--
92	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	83,6	40,72	0,04	3404	3	626	0,04	4
		м2		8,32	--	696	--	90	--	--
93	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	9685,86	95,97	19372	192	1697	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1544	72	105	0,18	--
				Калитка						
94	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения и калитки	1	384,75	--	385	--	391	2,60	3
		яма		384,75	--	385	--	101,7	--	--
95	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,0613	17937,36	627,68	1100	38	789	86,50	5
		т		14197,50	101,25	870	6	90	0,49	--
96	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0635	9720,60	3333,30	617	212	338	29,80	2
		т		5917,50	--	376	--	90	--	--
97	Е0109-62-5	Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,0613	28686,82	5605,29	1759	344	1248	120,00	7
		т		21600,00	1029,79	1324	63	90	4,42	--
98	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(кв труба100х100х4)	0,03768	147100,00	--	5543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С11041-81	Сталь полосовая 120х5 мм, /ГОСТ 1050-88/	0,00112	43300,00	--	48	--	--	--	--

445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
		т	0,01856	47200,00	--	876	--	--	--	--
101	С11041-83	Сталь полосовая 60х5 мм, /ГОСТ 103-76/								
		т	0,00048	46400,00	--	22	--	--	--	--
102	С11011-819	Навесы								
		шт	2	40,00	--	80	--	--	--	--
103	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм								
		м2	1,4	187,00	--	262	--	--	--	--
104	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,75	21,80	0,05	38	--	9	0,03	--
105	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,75	40,72	0,04	71	--	13	0,04	--
106	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под калитку								
		м3	0,1	9966,12	112,36	997	11	112	6,34	1
107	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0008	53000,00	--	42	--	--	--	--
108	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
		т	0,00314	50100,00	--	157	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			388265	23027			441
			Тенге			74852	4674			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			1768				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1768				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28174				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1690				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			29865				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256482				

244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			94877				
	Всего заработная плата -		Тенге				22558			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15956				
	Местные материалы -		Тенге			115958				
		Накладные расходы -	Тенге			24296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				26203			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80463				
	Материалы -		Тенге			6732				
	Всего заработная плата -		Тенге				56968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5543				
		Накладные расходы -	Тенге			51271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			139639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				64659			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21378				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			491557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				90862			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			778641	47606			885
			Тенге			150264	9764			40
	Пересчет итогов в текущие цены:									
	Итого прямых затрат					778 641,00				
	Накладные расходы					152 081,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					55 631,20				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					986 353,20				
	в т.ч СМР					982 817,20				
	оборудование					3 536,00				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,7%					1 009 353,26				
	Итого с зимними удорожаниями 3,118%					1 040 824,90				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					1 050 918,43				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%					1 054 955,84				
	Итого в ценах 2001 года					1 058 491,84				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 года (60%) К=2,5574194					1 624 204,52				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 года (40%) К=2,7367742					1 158 741,27				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					2 782 945,78				

443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					**55 658,92**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					**2 838 604,70**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**340 632,56**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**3 179 237,26**				

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель директора
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Шарапиев Б.К.**

Зам.начальника ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Кумаров Р.Ш.**

Главный специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Калманова А.А.**

Ведущий специалист ОКС
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» **Султангереев Е.М.**

Технадзор
ТОО "GasTechnology" **Сарсенгалиев К.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы» **Жолдасов М.О.**

242