Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
апреля 2021г №420

Подрядчик: **ТОО "СК Орда-Құрылыс"**
Субподрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**
Наименование объекта: "Газофикация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылской района Алматинской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за декабрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газофикация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылской района Алматинской области	274937	245479	-	-	-	-	-	-	29457	274937
Итого:	274937	245479	-	-	-	-			29457	274937

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: "Газофикация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылской района Алматинской области"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Внутреннее газоснабжение												
РАЗДЕЛ 1.Запорная арматура												
1	242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**		**1722,00**	**--**	**3444**	**--**	**3444**	**--**	**3720**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**276**	
2	242-207-3701	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**		**1100,00**	**--**	**1100**	**--**	**1100**	**--**	**1188**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
3	242-207-4301	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**		**1797,00**	**--**	**3594**	**--**	**3594**	**--**	**3882**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
4	290-000-0001	**Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ Ру=0,3МПа д=32, сигнализатором (СН) загазованности СЗ-1-1-АВ, сигнализатор (СО), загазованности СЗ-2-2-АГ**	**компл**	**1**		**31875,00**	**--**	**31875**	**--**	**31875**	**--**	**34425**
						--	**--**	**--**	**--**		**2550**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**									**43215**
РАЗДЕЛ 2.Газопровод												
2.1.Газопровод												
5	1116-0401-0103	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка. НР=98%**	**м трубопровода**	**1,5**		**1585,69**	**113,26**	**2379**	**170**	**116**	**2101**	**4838**
						1394,90	**34,21**	**2092**	**51**		**358**	
6	241-102-0153	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**1,5**		**2792,00**	**--**	**4188**	**--**	**4188**	**--**	**4523**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**335**	

		водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	трубопровода	5	581,81	32,30	2909	162	96	2656	6010
					530,25	11,70	2651	59		445	
8	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	5	1203,00	--	6015	--	6015	--	6496
					--	--	--	--		481	
9	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка. НР=98%	м трубопровода	9	580,97	32,30	5229	291	166	4780	10809
					530,25	11,70	4772	105		801	
10	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	9	547,00	--	4923	--	4923	--	5317
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
11	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка. НР=98%	м трубопровода	6	580,50	32,30	3483	194	108	3187	7204
					530,25	11,70	3182	70		534	
12	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
					--	--	--	--		327	
13	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка. НР=98%	м трубопровода	6	580,14	32,30	3481	194	106	3187	7202
					530,25	11,70	3182	70		533	
14	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	6	532,00	--	3192	--	3192	--	3447
					--	--	--	--		255	
15	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м	27,5	783,53	--	21547	--	485	20641	45563
					765,90	--	21062	--		3375	
		2.2.Прокладка газопровода в футляр(2шт)									
16	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,12	1810,00	--	2027	--	2027	--	2189
					--	--	--	--		162	
17	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	60	758,00	--	45480	--	45480	--	49118
					--	--	--	--		3638	
18	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,06	199911,00	--	11995	--	11995	--	12955
					--	--	--	--		960	
19	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00	--	7828	--	7828	--	8454
					--	--	--	--		626	
		2.3.Другие элементы									
20	242-403-0201	Подводка сильфонная для газа DN 40 L=1,5м	шт.	2	14056,00	--	28112	--	28112	--	30361
					--	--	--	--		2249	

		ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	2	139,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								209205
		РАЗДЕЛ 3.Внутренний газопровод котельной									
		3.1.Внутренний газопровод									
26	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка. НР=98%	комплект	2	450,70	--	901	--	39	845	1886
					431,20	--	862	--		140	
27	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3974,00	--	7948	--	7948	--	8584
					--	--	--	--		636	
28	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	242,00	--	968	--	968	--	1045
					--	--	--	--		77	
29	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	3	155,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
30	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	138,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
31	241-112-0102	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	2	132,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
32	241-117-0203	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм	шт.	2	2037,00	--	4074	--	4074	--	4400
					--	--	--	--		326	
33	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1192,00	--	2384	--	2384	--	2575
					--	--	--	--		191	
		3.2.Крепление на опоре ОП-1									
34	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,02354	147757,09	8970,98	3478	211	261	2084	6007
					127696,00	598,48	3006	14		445	
35	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,4	1810,00	--	7964	--	7964	--	8601
					--	--	--	--		637	
36	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00472	507569,00	--	2396	--	2396	--	2588
					--	--	--	--		192	

		обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00024	405331,00	--	97	--	97	--	105
					--	--	--	--		8	
38	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,976	930,00	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								37857
		РАЗДЕЛ 4.Антикорризионное покрытие									
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	$м^2$	11,41	113,91	2,94	1300	34	545	501	1944
					63,22	0,38	721	4		144	
15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	$м^2$	11,41	190,02	4,25	2168	48	1276	588	2976
					73,91	0,76	843	9		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4921

		Итого по акту	Тенге					295199				
		Временные здания и сооружения-1,5% К=0,8	Тенге					3542				
		Итого по акту	Тенге					298741				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,7%	Тенге					2091				
		Итого	Тенге					300832				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					6017				
		Итого	Тенге					306849				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					245479				
		Ндс-12%	Тенге					29457				
		Итого с НДС	**Тенге**					274937				

Подрядчик:
ТОО «СК Орда Курылыс»
Директор _____Калдыбаева Б.Т.
БИН/ИИН 080140017041

Субподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Назылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585