Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабрь 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, ул.Алты Алаш № 2, БИН: 080140017041, ГСЛ №14006093, от 30.04.2014г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Калдыбаева Б.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Газификация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Узынагашского сельского округа" акимата Жамбылского района, Аким Бейсенбеков Б.Р., БИН 970640002920, Тел.: 8(72770)22858**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. субподрядными организациями: **ТОО «ГЕМАКАСЕС» , ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г., ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Пазылов Ж.С., Алматова А.Н., Алматов А.Е., Жалимбетов Д.М.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС ЛТД», ГСЛ №14012920 от 02.09.2014г., РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Биржан сал №73**

(наименование проектной организации, номер проекта)

в соответствии архитектурно-планировочным заданием от **28.03.2022г. KZ87VUA00628334 ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
«Газификация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области»					
Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	2	2	2	2
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ Ру=0,3 МПа д=32, сигнализаторм (СН) загазованности СЗ-1-1-АВ, сигнализатор (СО) загазованности СЗ-2-2-АГ	комплект	1	1	1	1
Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	М трубопровод	1,5	1,5	1,5	1,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	М трубопровод	1,5	1,5	1,5	1,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	1,12	1,12	1,12	1,12
Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=2,000;	кг	60	60	60	60
Подводка сильфонная для газа DN 20 L=1,5м	шт	2	2	2	2
Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один Раз НР=69 %	м2	11,41	11,41	11,41	11,41
Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	6	6	6	6
Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2	комплект	2	2	2	2
Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт	12	12	12	12

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Врезка проектируемого газопровода в существующий газопровод среднего давления предусмотрена стальной трубой диаметром 57х3,0мм ГОСТ 10704-91. На месте врезки предусмотрена установка отключающего устройства, задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем марки 30с41нж Ду50 на высоте Н=1,7 м от уровня земли. От точки врезки до ГРПШ прокладка проектируемого газопровода предусмотрена из стальной трубы диаметром 57х3,0мм, ГОСТ 10704-91 по отдельно стоящим опорам на высоте 2,2 м с учетом рельефа земли. Шаг между опорами принят равным 3,0 метра. Надземная прокладка газопровода принята проектом при соответствующем обосновании. В соответствии с приказом Министерства национальной экономики №165 от 28.02.2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также Приказа МНЭ РК № 685 от 03.11.2015г. «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики РК от 28.02.2015г № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. Проект "Газификации здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района"*
Выполнен в соответствии с действующими нормативными документами:
-СН РК 4.02-05-2013, СП РК 4.02-105-2013 "Котельные установки".*
При переводе существующей котельной, работающей на жидком топливе необходимо демонтировать оборудование:
1) котел стальной водогрейный на жидком топливе марки CHAPPEE NXP 3 -4 в комплекте с горелкой - 1шт,
2) Бойлер У=250л-1шт,-
3) насос сетевой GRUNDFOSS UPS 4 0 -6 0 - 1шт;
4) дымовая труба Ду=180мм, Н=10м -1шт;
5} емкость для жидкого топлива V=0,5м3-1шт (вес 100кг).
Расчетная температура наружного воздуха Тн=-20,ГС.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период Тср=0,4°С.
Продолжительность отопительного периода-164 сут.

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **2** месяцев;
фактический **1** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация здания акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
директор Қалдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*