Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» г.Караганда ул. Гапеева 1, 146**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жетимекова Данияра Женисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство канализационных сетей Школьного квартала поселка Атасу Жанааркинского района», Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений по адресу Карагандинская область, Жанааркинский район, поселок Атасу**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района», Карагандинская область, Жанааркинский район, Атасуская п.а., п.Атасу, Тауелсіздік, 5, Руководитель Богенбаев Жангельды Тлектесович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СтройМонтаж Инженеринг» БИН:091140001179, ТОО «LINS Delivery» БИН:101040010684, ТОО «L.M. Electric» БИН:090240001161, ТОО «Республиканский Обучающий Центр АСТАНА ТАБЫС» БИН:050340015760, ТОО «ISMIR COMPANY» БИН: 100840010422, ТОО «ГИМАТС транс» БИН: 080640020872, ТОО «Казполиамид» БИН:111140016054.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ГИПРОВОДХОЗ», (шифр 392)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

Административный корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^{2)}$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^{3)}$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выпуски из зданий приняты из полиэтиленовых «технических» труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 110мм по ГОСТ 18599-2001 и чугунных диаметром 100мм по ГОСТ 6942-98.

Внутриквартальная самотечная канализационная сеть выполнена из 2х слойных гофрированных полипропиленовых труб диаметром 160мм, 200мм по ГОСТ 54475-2011.

Канализационные колодцы выполнены по Т.П. 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14.

КНС – резервуар из армированного стекловолокном пластмассы, диаметром 1.4м, высотой 7.5м с теплоизоляцией и двумя насосами (рабочий, резервный) марки Grundfos SLY.80.80.22.4 SOD.C50 Гц, монтированный на бетонную плиту, служащую одновременно фундаментом и грузом для предотвращения веплытия насосной станции

На подводящем трубопроводе установлена задвижка управляемая с площадки обслуживания насосной станции. На напорном трубопроводе предусмотрены задвижка и обратный клапан.

От КНС стоим до существующей сети подаются по напорному трубопроводу из полиэтиленовых труб ПЭ100 техническая SDR17 диаметром 110мм. Перед выпуском в существующую сеть установлен колодец гаситель

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **51 410,469** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **32 879,997** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **11 636,719** тысяч тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **39 065,600** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **25 032,032** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 796,170** тысяч тенге;

10. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **7;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство канализационных сетей Школьного квартала поселка Атасу Жанааркинского района», Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений по адресу Карагандинская область, Жанааркинский район, поселок Атасу** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» **Жетимеков Д.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі KARAGANDY SAULET-KURYLYS Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би