Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» г.Караганда ул. Гапеева 1,146**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жетимекова Данияра Женисовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №7,8,9,10 микрарайона "Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района», Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение модернизация капитальный ремонт)

заказчиком которого является:

ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района», Карагандинская область, Жанааркинский район, Атасуская п.а., п.Атасу, Тауелсіздік, 5, Руководитель Бабасов Т.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «L.M. Electric» БИН 090240001161, ТОО «Ulytau building» БИН 050340015760, ТОО «ГИМАТС транс» БИН 080640020872, ТОО «Казполиамид» БИН 111140016054, ТОО «СтройМонтаж Инженеринг» БИН 091140001179, ТОО «ISMIR COMPANY» БИН 100840010422, ТОО «LINS Delivery» БИН 101040010684.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АльпингСтрой»,2017-019)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **заказчиком от 03.08.2018г №25 приказ ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети		326,7 м		928,0 м	
Водопровод		187,0 м		101,0 м	
Канализация		105,0 м		215,5 м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По благоустройству территории выполнено асфальтобетонное покрытие проездов и площадок. Покрытие тротуаров выполнено из тротуарной плитки. Посажено футбольное поле с покрытием из искусственного газона.

Выполнено водоснабжение 4-х жилых домов. Подключение водопровода от существующих сетей и колодцев. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. Водопроводная сеть проложена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-50х3,0. Установлено 2 водопроводных колодца. В местах пересечения с канализацией трубопроводы заключены в футляры.

Отвод сточных вод от жилых домов осуществляются в существующие сети хоз. бытовой канализации. Сети канализации выполняются из гофрированных полипропиленовых труб диаметром 160 мм и труб диаметром 110 мм. Установлено 11 канализационных колодцев.

Источник теплоснабжения – котлы мощностью 400 кВт – 2 шт. Тепловые сети были проложены подземно в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений осуществлена за счет компенсаторов и углов поворотов. Изоляция труб принята матами из стеклоштапельного волокна толщиной 60мм.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **77 467,979** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **64 945,979** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **12 522,000** тысяч тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **58 800,000** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **55 290,277** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 509,723** тысяч тенге;

10. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц: 14;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №7,8,9,10 микрарайона "Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района», Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» **Жетимеков Д.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі KARAGANDY SAULET-KURYLYS Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би