SANA 2025.3Д от 17.03.2025 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен" БИН 940540000637, Павлодарская область, г.Павлодар, Ахмед Байтурсынулы, 3А

Исполнитель: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 тел 61-41-00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция дороги по улице Бұкар Жырау

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция дороги по улице Бұкар Жырау

(наименование)

Договор подряда (контракт) №108 от 13.10.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

от 24 октября 2025 года

за октябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 626 708**
		Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД	тенге			**566 955**
		ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	тенге			
3	1216-0101-0801 Кклим = 1,09	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	8	6622	52 976
4	6302-0701-0101 Кклим = 1,12	**Установка люка**	шт.	8	9858	78 864
5	244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	комплект	8	41165	329 320
6	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки-обетонировка горловины колодца**	м3	1	10500	10 500
7	212-101-0301 Коб=1,02	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	21779	22 215
2	6104-0801-0101 Кклим = 1,12	**Монтаж мелких конструкцийКЦО-6**	шт.	7	6739	47 173
	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	3701	25 907
		Раздел 2. УСТРОЙСТВО ТРУБ	тенге			**1 184 790**
10	6101-0102-0108 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	м3	27	476	12 852
11	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м3	27	120	3 240
12	6302-0101-0102 Кклим = 1,12	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	м3	2,4	5641	13 538
13	211-201-0402	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м3	3	7988	23 964
14	6301-0103-0108 Кклим = 1,12	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,024	5824508	139 788

15	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	24	24831	595 944
16	1130-0504-0103 Кклим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	48,8	8068	393 718
17	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	18	67	1 206
18	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	18	30	540
		Раздел 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			18 502 887
19	6101-0104-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 корыто	м3	614	176	108 064
23	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	614	271	166 394
26	6201-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3071	862	2 647 202
27	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	580,419	7495	4 350 240
28	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	76,775	8096	621 570
29	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2)	т	1,31196	6633	8 702
30	216-201-0301 Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,35132	214652	290 064
31	6201-0602-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	2623,9185	402	1 054 815
32	6201-0602-0204 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6201-0602-0201	м2	2623,9185	28	73 470
33	212-502-0102 Коб=0,1196	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	313,82065	28199	8 849 429
34	216-201-0301 Коб=0,0001	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,26239	214652	56 323
35	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	505	20	10 100
36	6201-0701-0111 Кклим = 1,12 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5;	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (5см)	м2	505	301	152 005
37	211-203-0103	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м3	25,25	4535	114 509
		Раздел 4. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	тенге			
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	тенге			372 076
38	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки-фундамент под стойки	м3	0,504	10500	5 292

39	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51408	21779	11 196
40	6201-0802-0101 Кклим = 1,12	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	8	19823	158 584
41	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	8	14285	114 280
42	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	6	11167	67 002
43	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7861	15 722

Итого	20 626 708
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	1 691 390
Итого	22 318 098
Сметная прибыль (5%)	1 115 905
Итого	23 434 003
в текущих и прогнозных ценах К=1,0587 на 2024г	24 809 579
Скидка по конкурсу К=0,9815524631	24 351 903,38
Налоговый кодекс НДС- 12 %	2922228,41
Итого по акту с НДС-12%	**27 274 131,79**

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен"
БИН 940540000637

Дюсембекова М.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН 030640007340

Моисеев Ю.И.

Представитель технического надзора:
Эксперт ТОО "Элитстройнадзор"
БИН 190940019664
аттестат № KZ40VJE00047686 от 26.06.2019 г

Нарбеков Ә.Ү.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Сахлстрой"
БИН 130940024663
аттестат № KZ90VJE00091406 от 27.02.2025 г.

Кабдышева А.Б.