Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Наименование стройки: Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта: Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Приложение 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1 от 24.06.2025 г.
за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	Наименование		Код
		№ 62	30.04.2025 г.					

Наименование пусковых компл.,объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь 2025. Без НДС)	СМР (в сметных базовых ценах 2023 г.)	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	10 828 553,12								
В том числе за июнь		10 828 553,12	10 828 553,12					1 299 426,37	12 127 979,49
Акт № 1 Демонтажные работы и подготовка территории строительства		386 262,10	386 262,10					46 351,45	432 613,55
Акт № 2 Благоустройство двора		6 071 447,90	6 071 447,90					728 573,75	6 800 021,65
Акт № 3 Ограждение		2 122 001,84	2 122 001,84					254 640,22	2 376 642,06
Акт № 4 Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (корректировочная смета)		2 248 841,28	2 248 841,28					269 860,95	2 518 702,23
Удержание аванса 30%		**3 248 565,94**	**3 248 565,94**					389 827,91	3 638 393,85
Итого		**7 579 987,18**	**7 579 987,18**					**909 598,46**	**8 489 585,65**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП"

Эксперт(ы) технического надзора Чукеев Нурлан Шахимарданович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2025 года 24.06.2025 г.

на Демонтажные работы и подготовка территории строительства

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1402 ЭСН РК 8.04-02-2015 Ктруд=0,3; Кэм=0,3; Кмт=0,0 Ккл=1,09	Камни бортовые. Демонтаж в лом (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	м	300,0	421,20	98,68	126 360	29 604	-	80 325	223 221
					322,52	49,35	96 756	14 805	-	16 536	
2	1123-1201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2015 Ктруд=0,6; Кэм=0,6; Кмт=0,0 Ккл=1,12	Люки чугунные. (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	2 271,82	457,26	4 544	915	-	2 914	8 055
					1 814,56	208,95	3 629	418	-	597	
3	1146-0201-0301 применит. Ккл=1,12	Демонтаж малых архитектурных форм (8 шт) НР = 72,00% СП = 8,00%	т демонтированных конструкций	0,8	28 770,29	4 804,93	23 016	3 844	2 068	13 327	39 250
					21 380,02	1 758,00	17 104	1 406	-	2 907	
4	414-104-0501	Механизированная погрузка СП = 8,00%	т	6,348	231,00	231,00	1 466	1 466	-	-	1 583
					-	-	-	-	-	117	
5	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км СП = 8,00%	т·км	50,784	78,00	78,00	3 961	3 961	-	-	4 278
					-	-	-	-	-	317	
6	414-104-0602	Ручная разгрузка	т	6,348	798,00	798,00	5 066	5 066	-	-	5 471

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП = 8,00%			-	-	-	-	-	405	
7	1123-1201-0101 Ккл=1,12	Люки чугунные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	41 798,08	762,09	83 596	1 524	76 023	4 856	95 528
					3 024,27	348,25	6 049	696	-	7 076	
8	1108-0201-0109 Ккл=1,12	Горловина колодца. Кладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,04	60 300,55	3 905,40	2 412	156	1 756	387	3 023
					12 488,34	950,75	500	38	-	224	
9	1106-0101-0119 Ккл=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,02	43 545,55	2 409,94	871	48	696	100	1 049
					6 357,86	601,53	127	12	-	78	
		Итого по АКТУ									381 458
		Итого по АКТУ									381 458

Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3% 4 958,95

Итого по АКТУ	386 416,95
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 728,34
Итого по АКТУ	394 145,00
Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98	386 262,10
НДС 12%	46 351,45
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	432 613,55

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП", Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2025 года от 24.06.2025 г.

на Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (корректировочная смета)

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,13	17 173,19	3 005,33	122 359	21 413	56 631	50 864	187 080
					6 219,70	1 374,71	44 315	9 795		13 858	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,13	13 379,28	1 744,02	95 327	12 427	42 004	43 464	149 895
					5 739,78	749,84	40 896	5 343		11 103	
		Пешеходная часть									
4	1108-0101-0202 Ккл=1,12	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 основания	0,61	11 450,39	3 065,87	6 983	1 870	4 062	1 401	9 055
					1 724,07	1 467,33	1 051	895	-	671	
5	1127-0201-1002 Ккл=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м бортового камня	63,0	3 656,27	53,39	230 345	3 364	131 533	69 814	324 172
					1 515,05	24,07	95 448	1 516	-	24 013	
6	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	0,61	103 939,00	-	63 386		63 386	-	68 457

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП = 8,00%			-	-		-	-	5 071	
		Колодцы									
7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,84	58 447,08	12 512,42	49 446	10 585	19 037	24 465	79 823
					23 433,07	5 776,98	19 824	4 887		5 913	
8	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,00	36 480,00	--	72 960	--	72 960	--	33 331
					--	--	--	--		2 469	
		Ограждение									
9	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм толщина стенки 2 мм	т	0,238	453 775,00	-	364 835		364835	-	394 022
					-	-	0	-	-	29 187	
10	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 25 х 25 мм толщина стенки 1,5 мм	т	1,266	468 795,00	-	709 849		709849	-	766 637
					-	-	0	-	-	56 788	
11	кпл	Узоры для забора	шт.	320,00	500,00	--	160 000	--	160 000	--	172 800
					--	--	--	--		12 800	
12	кпл	Крышки шарообразные	шт.	160,00	206,00	--	32 960	--	32 960	--	35 597
					--	--	--	--		2 637	
		Итого по АКТУ									2 220 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3%									28 871,30
		Итого по АКТУ									2 249 740,34
		Непредвиденные работы и затраты 2%									44 994,81
		Итого по АКТУ									2 294 736,00
		Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98									2 248 841,28
		НДС 12%									269 860,95
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%									2 518 702,23

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП",
Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2025 года от 24.06.2025 г.

на Благоустройство двора

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м со снятием разрушенного дорожного покрытия (Устройство корыта - 25 см) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	316,025	109,82	109,82	34 706	34 706	-	8 583	46 753
					-	37,72	-	11 920	-	3 464	
2	1101-0102-0326 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	316,025	306,91	291,91	96 991	92 251	215	22 055	128 571
					14,32	82,61	4 525	26 107	-	9 525	
3	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км СП = 8,00%	т·км	4 171,53	78,00	78,00	325 379	325 379	-	-	351 409
					-	-	-	-	-	26 030	
		Раздел № 2 Дорожная одежда									
4	1101-0201-0501 Ккл=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	126,41	304,32	137,15	38 469	17 337	-	21 525	64 794
					167,17	69,33	21 132	8 764	-	4 800	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 основания	1 264,1	1 686,35	445,88	2 131 715	563 637	1 483 472	190 614	2 508 114
					66,93	142,50	84 606	180 134	-	185 785	
8	1108-0101-0202 Ккл=1,12	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 основания	8,96	11 450,39	3 065,87	102 538	27 455	59 644	20 577	132 964
					1 724,07	1 467,33	15 439	13 140	-	9 849	
9	1127-0201-1002 Ккл=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м бортового камня	199,0	3 656,27	53,39	727 598	10 625	415 478	220 525	1 023 973
					1 515,05	24,07	301 495	4 790	-	75 850	
10	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	8,96	61 323,00	-	549 147		549 147	-	593 079
					-	-		-	-	43 932	
		Раздел № 3 Пешеходная часть									
11	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта - 15 см) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	12,253	109,82	109,82	1 346	1 346	-	333	1 813
					-	37,72	-	462	-	134	
12	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разравнивание грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	12,253	109,82	109,82	1 346	1 346	-	333	1 813
					-	37,72	-	462	-	134	
13	1101-0201-0501 Ккл=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	24,51	304,32	137,15	7 459	3 362	-	4 174	12 564
					167,17	69,33	4 097	1 699	-	931	
14	1127-0401-0104 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 10-20 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	24,51	10 614,15	2 835,46	260 153	69 497	180 108	20 049	302 618
					430,37	705,75	10 548	17 298	-	22 416	
16	1108-0101-0202 Ккл=1,12	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 основания	1,54	11 450,39	3 065,87	17 634	4 721	10 258	3 539	22 867
					1 724,07	1 467,33	2 655	2 260	-	1 694	
17	1127-0201-1002 Ккл=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м бортового камня	96,0	3 656,27	53,39	351 002	5 125	200 432	106 384	493 977
					1 515,05	24,07	145 445	2 311	-	36 591	
18	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	1,54	103 939,00	-	160 066		160 066	-	172 871
					-	-		-	-	12 805	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел № 4 Покрытие спортивных площадок									
	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта - 10 см) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	64,2	109,82	109,82	7 050	7 050	-	1 744	9 498
					-	37,72	-	2 422	-	704	
20	1101-0102-0326 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	64,2	306,91	291,91	19 704	18 741	44	4 481	26 120
					14,32	82,61	919	5 304	-	1 935	
21	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км СП = 8,00%	т·км	821,76	78,00	78,00	64 097	64 097	-	-	69 225
					-	-	-	-	-	5 128	
22	1101-0201-0501 Ккл=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	64,2	304,32	137,15	19 537	8 805	-	10 932	32 907
					167,17	69,33	10 732	4 451	-	2 438	
		Итого по АКТУ									5 995 930

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										77 947,09
	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3%									6 073 877,35
	Итого по АКТУ									121 477,55
	Непредвиденные работы и затраты 2%									6 195 355,00
	Итого по АКТУ									6 071 447,90
	Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98									728 573,75
	НДС 12%									6 800 021,65
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%									

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП", Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер, Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 3 за июнь 2025 года от 24.06.2025 г.

на Ограждение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0901-0108 Ккл=1,12	Ограждения металлические. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	268,0	1 517,06	61,80	406 572	16 562	86 004	224 847	681 932
					1 134,35	30,90	304 006	8 281	-	50 513	
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	2,68	31 162,00	-	83 514		83 514	-	90 195
					-	-		-	-	6 681	
5	1109-0701-0103 Ккл=1,12	Изготовление звеньев ограждения НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	2,3182	313 278,18	66 275,01	726 241	153 639	15 475	444 815	1 264 741
					240 327,36	26 171,85	557 127	60 672	-	93 685	
6	1113-0301-0406 Ккл=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	100,768	149,42	3,41	15 057	344	6 278	6 110	22 860
					83,71	0,50	8 435	50	-	1 693	
7	1113-0301-1406 Ккл=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	201,536	129,25	2,54	26 049	512	15 676	7 173	35 880
					48,93	0,50	9 861	101	-	2 658	
		Итого по АКТУ									2 095 608

Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3% 27 242,90

Итого по АКТУ 2 122 850,90

Непредвиденные работы и затраты 2% 42 457,02

Итого по АКТУ 2 165 308,00

Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98 2 122 001,84

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%									254 640,22
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%									2 376 642,06

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП",
Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VTE00079783 от 28.03.2023 г.

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 5 за июль 2025 года от 09.07.2025 г.

на Благоустройство двора

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 2 Дорожная одежда									
6	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,63	193 499,11	3 762,81	121 904	2 371	119 533	830	132 553
					-	1 830,57	-	1 153	-	9 819	
7	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	939,0252	2 790,84	294,18	2 620 669	276 242	2 302 659	61 728	2 896 989
					44,48	46,82	41 768	43 965	-	214 592	
		Раздел № 3 Пешеходная часть									
15	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	122,53	2 790,84	294,18	341 962	36 046	300 466	8 055	378 019
					44,48	46,82	5 450	5 737	-	28 002	
		Итого по акту									3 407 561
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3%									44 298,29
		Итого по АКТУ									3 451 858,89
		Непредвиденные работы и затраты 2%									69 037,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ									3 520 897,00
		Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98									3 450 479,06
		НДС 12%									414 057,49
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%									3 864 536,55

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП",
Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786
Наименование стройки: Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта: Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №3 от 03.09.2025 г.
за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	Наименование		Код
		№ 62	30.04.2025 г.					

Наименование пусковых компл.,объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за сентябрь 2025. Без НДС)	СМР (в сметных базовых ценах 2023 г.)	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	24 919 828,08								
В том числе за сентябрь		10 640 795,90	10 640 795,90					1 276 895,51	11 917 691,41
Акт № 6 Малые архитектурные формы		4 557 670,32	4 557 670,32					546 920,44	5 104 590,76
Акт № 7 Освещение территории		783 145,44	783 145,44					93 977,45	877 122,89
Акт № 8 Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (корректировочная смета)		5 414 559,78	5 414 559,78					649 747,17	6 064 306,95
Акт № 9 Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (корректировочная смета)		-114 579,64	-114 579,64					-13 749,56	-128 329,20
Удержание аванса 30%		**3 192 238,77**	**3 192 238,77**					383 068,65	3 575 307,42
Итого		**7 448 557,13**	**7 448 557,13**					**893 826,86**	**8 342 383,99**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"

Руководитель (должность, подпись, расшифровка подписи) Туйтебаев Каиржан Социалович

М.П.

14279032,18

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ПРОЕКТ ГРУП"

Эксперт(ы) технического надзора (должность, подпись, расшифровка подписи) Ахметов Нурлан Шахимарданович

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"

Аким (должность, подпись, расшифровка подписи) Молдатаев Ербатыр Гинаятович

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 6 за сентябрь 2025 года от 03.09.2025 г.

на Малые архитектурные формы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м). Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,5 м; глубина-0,34 м; высота – 0.51 м; V бака = 35 л; масса – 13 кг СП = 8,00%	шт.	8,0	21 908,00	-	175 264		175 264		189 285
					-	-				14 021	
2	8601-0302-0406	Скамья детская с деревянным сидением. Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,69 м; высота башни-0,835 м; высота площадки – 0,468 м; масса -15 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	31 701,00	187,00	63 402	374	57 574	3 999	72 793
					2 727,00	50,00	5 454	100		5 392	
3	8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная.	комплект	1,0	397 988,00	4 499,00	397 988	4 499	380 488	10 452	441 115

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; сиденья, декоративная вставка - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,18 м; ширина-0,44 м; высота-2,2 м; масса (включая подставку) -83 кг НР = 72,00% СП = 8,00%			13 001,00	1 516,00	13 001	1 516		32 675	
5	8601-0102-0102	Горка «Стандарт». Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,45 м; ширина-0,578 м; высота башни- 1,645 м; высота площадки – 0,92 м; масса – 84 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	1,0	634 964,00	309,00	634 964	309	625 658	6 540	692 824
					8 997,00	86,00	8 997	86		51 320	
6	8601-0104-0101	Качалка "Балансир". Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,7 м; ширина-0,95 м; высота башни - 0,85 м; высота площадки -0,45 м; масса- 41 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	1,0	121 126,00	236,00	121 126	236	111 037	7 145	138 533
					9 853,00	71,00	9 853	71		10 262	
7	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой. Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-3,6 м; ширина-1,52 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-125 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	1,0	274 239,00	527,00	274 239	527	246 252	19 868	317 636
					27 460,00	135,00	27 460	135		23 529	
8	8601-0109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик". Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; деревянная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,0 м; ширина-2,0 м; высота-0,32 м; масса-63 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	1,0	466 157,00	613,00	466 157	613	436 644	20 953	526 079
					28 900,00	201,00	28 900	201		38 969	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м). Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,4 м; ширина-3,54 м; высота-2,175 м; масса-125 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	1,0	757 251,00	950,00	757 251	950	728 071	20 564	840 040
					28 230,00	331,00	28 230	331		62 225	
10	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила. Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с верхней вставкой из полигаля. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; ширина-1,5 м; высота -2,5 м; масса - 230 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	138 176,00	261,00	138 176	261	132 821	3 720	153 248
					5 094,00	72,00	5 094	72		11 352	
11	8601-0307-0000 Ofmarket	Мусорный бак металлический без крышки V=1000 л СП = 8,00%	шт	3,0	182 201,58	-	546 605		546 605		590 333
					-	-				43 728	
12	8601-0307-0201	Стойки для сушки белья. Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция (в составе комплекта – 2 стойки). Габаритные размеры одной стойки: высота-2,0 м; длина поперечной траверсы – 1,0 м; масса комплекта из 2-х стоек -20,5 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	2,0	63 384,00	677,00	126 768	1 354	122 256	2 599	139 716
					1 579,00	226,00	3 158	452		10 349	
13	8601-0302-0306	Скамья антивандальная. Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,65 м; ширина-0,42 м; высота площадки -0,8 м; масса-26 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	6,0	59 633,00	187,00	357 798	1 122	340 314	11 997	399 379
					2 727,00	50,00	16 362	300		29 584	
		Итого по акту					4 059 738	10 245	3 902 984	107 837	4 500 981
							146 509	3 264	0	333 406	
		Итого по акту									4 500 981
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3%									58 512,75
		Итого по АКТУ									4 559 493,75
		Непредвиденные работы и затраты 2%									91 189,88
		Итого по АКТУ									4 650 684,00
		Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98									4 557 670,32

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									546 920,44
НДС 12%									5 104 590,76
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%									

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП",
_____ Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер _____ Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 7 за сентябрь 2025 года от 03.09.2025 г.

на Освещение территории

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Монтаж опор освещения									
1	1133-0303-0111 Ккл=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 72,00% СП = 8,00%	опора	2,0	17 301,42	11 332,85	34 603	22 666	0	16 324	55 001
					5 968,57	5 367,82	11 937	10 736	-	4 074	
2	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	113 159,00	-	226 318		226 318	-	244 423
					-	-		-	-	18 105	
3	1111-0101-0204 Ккл=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	0,324	10 815,38	3 005,33	3 504	974	515	1 772	5 698
					6 219,70	1 374,71	2 015	445	-	422	
4	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса СП = 8,00%	м3	0,324	5 259,00	-	1 704		1 704	-	1 840
					-	-		-	-	136	
5	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные	м3	0,828	39 274,68	30,24	32 519	25	29 785	1 951	37 228

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ккл=1,12	заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%			3 272,10	-	2 709		-	2 758	
6	1106-0301-0409 Ккл=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,059	1 140 000,84	2 370,04	67 260	140	64 256	2 110	74 919
					48 540,80	1 120,43	2 864	66	-	5 550	
		Итого по разделу № 1					697 214	24 943	645 157	27 988	419 110
							27 114	11 758		58 016	
		Раздел № 2 Прокладка кабелей и проводов									
7	1133-0204-0103 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 72,00% СП = 8,00%	км линии	0,040	162 949,21	53 317,09	6 518	2 133	1 021	2 988	10 266
					84 098,12	19 643,13	3 364	786	-	760	
8	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 СП = 8,00%	км	0,035	992 275,00	-	34 730		34 730	-	37 508
					-	-		-	-	2 778	
9	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2 СП = 8,00%	км	0,02	314 849,00	-	6 297		6 297	-	6 801
					-	-		-	-	504	
10	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 СП = 8,00%	шт.	6,0	286,00	-	1 716		1 716	-	1 853
					-	-		-	-	137	
11	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная СП = 8,00%	м	7,0	1 444,00	-	10 108		10 108	-	10 917
					-	-		-	-	809	
12	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные СП = 8,00%	шт.	11,0	88,00	-	968		968	-	1 045
					-	-		-	-	77	
13	252-207-0410	Наконечник кабельный болтовой со срывной головкой СП = 8,00%	шт.	7,0	2 674,00	-	18 718		18 718	-	20 215
					-	-		-	-	1 497	
14	252-207-1714	Ограничитель перенапряжения типа SE46.275-15 с прокалывающим зажимом СП = 8,00%	шт.	2,0	30 848,00	-	61 696		61 696	-	66 632
					-	-		-	-	4 936	
15	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с	шт.	4,0	3 014,00	-	12 056		12 056	-	13 020

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по смете									799 128,00
	Итого по смете с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98									783 145,44
	НДС 12%									93 977,45
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС 12%									877 122,89

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП",
_____ Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер _____ Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 9 за сентябрь 2025 года от 03.09.2025 г. Исключить

на Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (корректировочная смета)

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы									
7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	-6,837	58 447,08	12 512,42	49 446	10 585	19 037	24 465	-79 823
					23 433,07	5 776,98	19 824	4 887		5 913	
8	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-2,00	36 480,00	--	-72 960	--	-72 960	--	-33 331
					--	--	--	--		-2 469	
		Итого по АКТУ									-113 154
											-1 471,00

Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3%

Итого по АКТУ	-114 625,00
Непредвиденные работы и затраты 2%	-2 292,50
Итого по АКТУ	-116 918,00
Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98	-114 579,64
НДС 12%	-13 749,56
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	-128 329,20

Подрядчик

Заказчик

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

оварищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акім Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП", Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма 2

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района" БИН 980640000905

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017" БИН/ИИН 170640015786

Договор: № 62 от 30.04.2025 г.

Наименование стройки - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района

Наименование объекта - Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (ул. Астана, 51)

Акт приемки выполненных работ № 8 за сентябрь 2025 года от 03.09.2025 г.

на Благоустройство дворов в поселке Майкаин Баянаульского района (корректировочная смета)

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,95526	17 173,19	3 005,33	342 695	59 972	158 608	142 456	523 963
					6 219,70	1 374,71	124 116	27 433	-	38 812	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,95526	13 379,28	1 744,02	266 987	34 802	117 646	121 732	419 816
					5 739,78	749,84	114 539	14 963	-	31 098	
3	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания), с внесением песка и зачесыванием	м2	475,00	5 891,00	270,00	2 798 225	128 250	2 200 675	479 541	3 539 985
					988,00	86,00	469 300	40 850		262 219	
		Благоустройство двора									
13	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1,00	664 857,00	386,00	664 857	386	648 237	14 868	734 104
					16 234,00	105,00	16 234	105		54 378	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	4,00	29 883,00	-	119 532		119 532	-	129 095
					-	-		-	-	9 563	
		Итого по разделу ДОБАВИТЬ					4 192 296	223 411	3 244 697	758 596	5 346 963
							724 189	83 351	0	396 069	
		Итого по АКТУ									5 346 963
		Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Жилые дома и благоустройство: благоустройство городов и поселков(включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) - 1,3%									69 510,52

Итого по АКТУ	5 416 473,61
Непредвиденные работы и затраты 2%	108 329,47
Итого по АКТУ	5 524 804,00
Итого по АКТУ с понижающим к.ф. подрядчика к=0,98	5 414 559,78
НДС 12%	649 747,17
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	6 064 306,95

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК2017"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туйтебаев Каиржан Социалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

Государственное учреждение "Аппаратакима поселка Майкаин Баянаульского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Молдатаев Ербатыр Гинаятович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Д&М ЭЛИТ ГРУП",
Чукеев Нурлан Шахимарданович, KZ19VJE00079783 от 28.03.2023 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стимул-ПВ", главный инженер Гайдаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)