Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда «22» 10 2025 г.

Заказчик ***КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда, улица Ыбырай Жахаева, 16. Руководитель Бактияров Дархан Пралиевич. БИН 190140008898. Телефон +7(7242) 27-10-38.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от «21» 10 2025 года ,
ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович, Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180. БИН 050140010603. Телефон +7(7242) 26-29-06.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «21» 10 2025 года
Технический надзор: ТОО «Altimus LTD» эксперт технадзор Әли Рамазан Қалиұлы номер аттестата №KZ65VJE00090207 от 20.12.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата №KZ22VJE00067895 от 06.08.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата №KZ76VJE00067893 от 06.08.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей. БИН 070140005115. Телефон +77077055494.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «21» 10 2025 года,
ТОО «Нұр Жол Проект» эксперт авторского надзора Усенов Алимжан Сарсенбаевич. БИН 091140001046. Телефон +7-771-478-13-43

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда». вид строительства – Новое строительство.***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

Кызылординская область, г.Кызылорда.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий акимата города Кызылорда ***от 25.09.2024 года, №344*** выданной ***Акиматом города Кызылорда.***

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», № KZ42REA00472212 от 22.05.2025 года.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Нур Жол Проект» №10-2024***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. по приказу №01-5/01-9 от 17.02.2025 г.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «23» мая 2025 года;

месяц, год

окончание работ «20» октября 2025 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9 (девять) месяцев;

фактически 5 (пять) месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км	2,868	2,868	2,868	2,868
Количество полос движения	шт	4	4	4	4

Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина укрепительной части обочины	м	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	14	14	14	14
Ширина тротуаров	м	2,25-3	2,25-3	2,25-3	2,25-3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 2,868 км_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»:*** Фрезерование покрытия асфальтобетонного толщиной слоя до 4 см, Разборка основания автодороги, Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой, с разравниванием, уплотнением и поливом, Устройство дренирующего слоя из бутового камня, Устройство выравнивающего слоя из песка, Укладка геотекстиля, Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси, Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Устройство геосетки, Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, Устройство тротуаров и островков безопасности, Устройство бортовых камней БР100.30.15, Устройство бортовых камней БР100.20.8, Устройство арычных лотков, Устройство барьерного ограждения, Устройство декоративного ограждения, Устройство автобусных павильонов, Установка дорожных знаков, Устройство горизонтальной дорожной разметки, Устройство уличного освещения, Устройство светофоров, Укрепление защитной дамбы габионной сеткой.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5 374 149,133 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 337 213,901тысяч тенге, оборудование, мебели и инвентаря 35 566,535 тысяч тенге, прочие затраты 1 001 368,696 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 258 881,327 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 250 469,623 тысяч тенге, оборудование, мебели и инвентаря 34 855,205 тысяч тенге, прочие затраты 973 556,499 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **отсутствуют**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда» *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***КГУ «Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. Руководитель Бактияров Дархан Пралиевич.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Әли Рамазан Қалиұлы номер аттестата №KZ65VJE00090207 от 20.12.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата №KZ22VJE00067895 от 06.08.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата №KZ76VJE00067893 от 06.08.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО «Altimus LTD»***
Директор Әли Рамазан Қалиұлы

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО «Нур Жол Проект» Директор Нурхаш Серік***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО «Нур Жол Проект» Директор Нурхаш Серік***
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Усенов Алимжан Сарсенбаевич***
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2,868	ГПС, чёрный щебень к/з асфальтобетон, ЩМА.	
2	Ширина проезжей части	м	14	ГПС, чёрный щебень к/з асфальтобетон, ЩМА.	
3	Ширина тротуаров	м	1,5-3	ГПС, м/з асфальтобетон.	
4	Ширина пешеходных дорог	м	2,5	Холодный пластик	
5	Разметка проезжей части	м	2,868	Холодный пластик	
6	Ширина обочины	м	2		
7	Количество полос	шт	4		
8	Дорожные знаки	шт	66		
9	Элементы освещения	шт	202		
10	Дорожное покрытие	м2	50912	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона	
11	Электроосвещение	шт	202		

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. Руководитель Бактияров Дархан Пралиевич.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Нұр Жол Проект» Усенов Алимжан Сарсенбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)