*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 — 190140008898

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180 — 050140010603

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Доп. соглашение №102/2 от 04.06.2025г к договору №102 от 28.03.2025г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 38 | 26.08.2025 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по улице Тәуелсіздікке 25 жыл от улицы Абылайхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдарья г. Кызылорда" | | | | | | 1 669 955 044,00 | 168 209 469,00 |
| | | | | Итого | | x | 1 669 955 044,00 | 168 209 469,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Заместитель директора / *должность* / *подпись* / Балатаев У.А. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 26.08.2025

М.П.

**Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

**Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"**

**Наименование строительства: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»**

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за август 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Доп. соглашение к договору №102 от 28.03.2025 года | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №102/2 | 04.06.2025 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда» | 3 492 160 022,00 | 1 401 745 575,00 | | | | | | | 168 209 469,00 | 1 569 955 044,00 |
| Аванс 30% | 1 047 648 006,60 | 420 523 672,50 | | | | | | | 50 462 840,70 | 470 986 513,20 |
| Итого к оплате (с учетом аванса) | 2 444 512 015,40 | 981 221 902,50 | | | | | | | 117 746 628,30 | 1 098 968 530,80 |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
**Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.**
**БИН 190140008898**

**Подрядчик:**
**ТОО "Управление автомобильных дорог"**
**Заместитель директора_____Балатаев У.А.**
**БИН 050140010603**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Altimus LTD"**
**Директор_____Эли Р.Қ.**
**БИН 070140005115**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Нұр Жол Проект"**
**Инженер _____Усенов А.С.**
**БИН 091140001046**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

**Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"**

**Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»**

**Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года**

# Акт приемки выполненных работ №1

## за август месяц 2025г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01 Подготовительные работы** | | | | |
| | | | **Раздел 1. ул.Т?уелсіздік?е 25 жыл** | | | | |
| 1 | 1 | 1220-0101-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм | $м^2$ | 6 284 | 610 | 3 833 240 |
| 2 | 2 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | Основание с покрытием асфальтобетонным толщ. 25 см. Разборка | $м^3$ | 1 256,8 | 10 233 | 12 860 834 |
| 3 | 3 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка тротуаров толщ. 17 см | $м^3$ | 562,87 | 10 233 | 5 759 849 |
| 4 | 4 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 3 262,16 | 255 | 831 851 |
| 5 | 5 | 412-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 36 618,2 | 43 | 1 574 583 |
| 6 | 6 | 1220-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка | м | 110 | 4 001 | 440 110 |
| 7 | 7 | 1220-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную | м | 1 845 | 3 112 | 5 741 640 |
| 8 | 8 | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 66,35 | 1 389 | 92 160 |
| 9 | 9 | 414-104-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | т | 66,35 | 953 | 63 232 |
| 10 | 10 | 411-103-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 663,5 | 87 | 57 724 |
| 11 | 11 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка тротуаров толщ. 17 см | $м^3$ | 574,6 | 10 233 | 5 879 882 |
| 12 | 12 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1 020,76 | 255 | 260 294 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 412-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 10 207,6 | 43 | 438 927 |
| | | **Раздел 1.** | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.** | | | | **37 834 326** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 22 710 310 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *11 207 600* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 11 805 245 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3 085 346* |
| | | | перевозки | тенге | | | 3 318 771 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 780 | | |
| | | | **Раздел 2. ул.Абілхайырхана** | | | | |
| 14 | 14 | 1220-0101-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм** | $м^2$ | 1 098 | 610 | 669 780 |
| 15 | 15 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | **Основание с покрытием асфальтобетонным толщ. 25 см. Разборка** | $м^3$ | 219,6 | 10 233 | 2 247 167 |
| 16 | 16 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | **Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка тротуаров толщ. 17 см** | $м^3$ | 49,47 | 10 233 | 506 227 |
| 17 | 17 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 483,16 | 255 | 123 206 |
| 18 | 18 | 412-102-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 5 529,928 | 43 | 237 787 |
| 19 | 19 | 1220-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | **Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка** | м | 228 | 4 001 | 912 228 |
| 20 | 20 | 1220-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | **Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную** | м | 108 | 3 112 | 336 096 |
| 21 | 21 | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | 26,04 | 1 389 | 36 170 |
| 22 | 22 | 414-104-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (ручная). Разгрузка** | т | 26,04 | 953 | 24 816 |
| 23 | 23 | 411-103-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 260,4 | 87 | 22 655 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.** | | | | **5 116 132** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 959 751 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 460 492* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1 711 745 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *432 849* |
| | | | перевозки | тенге | | | 444 634 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 875 | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **42 950 458** |
| | | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 25 670 061 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *12 668 092* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 13 516 990 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3 518 195* |
| | | перевозки | тенге | | | 3 763 405 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 7 656 | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ №1** | **Тенге** | | | **42 950 458** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%** | **Тенге** | | | **2 877 681** |
| | | **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **Тенге** | | | **12 577 054** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **58 405 192** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | **Тенге** | | | **2 291 407** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-3%** | **Тенге** | | | **1 752 156** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **62 448 755** |
| | | **в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192** | **Тенге** | | | **10 820 121** |
| | | **в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388** | **Тенге** | | | **29 192 295** |
| | | **в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587** | **Тенге** | | | **21 817 784** |
| | | **в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079** | **Тенге** | | | **3 369 110** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **65 199 310** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | **7 823 917** |
| | | **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | | | **73 023 228** |
| | | **ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98** | **Тенге** | | | **71 562 763** |
| | | в том числе НДС 12% | Тенге | | | 7 667 439 |

**Принял**
**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.**
**БИН 190140008898**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**ТОО "Управление автомобильных дорог"**
**Заместитель директора_____Балатаев У.А.**
**БИН 050140010603**

**Технадзор**
**ТОО "Altimus LTD"**
**Директор_____Эли Р.К.**
**БИН 070140005115**

**Авторский надзор**
**ТОО "Нур Жол Проект"**
**Инженер_____Мусенов А.С.**
**БИН 091140001046**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

**Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"**

**Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»**

**Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года**

# Акт приемки выполненных работ №2
# за август месяц 2025г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительство автомобильной дороги по улице"Тауелсіздікке 25 жыл"** | | | | |
| | | | **Раздел 1. ул.Т?уелсіздік?е 25 жыл** | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Земляные работы** | | | | |
| | | | Грунт из карьера | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0240<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **24 876,719** | **269** | **6 691 837** |
| 2 | 2 | 412-102-0215<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **697 791,96** | **34** | **23 724 927** |
| 3 | 3 | 6201-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2** | **м$^3$** | **24 876,719** | **233** | **5 796 276** |
| 4 | 4 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **23 457,538** | **223** | **5 231 031** |
| 5 | 5 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=5* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **23 457,538** | **79** | **1 853 146** |
| 6 | 6 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **2 345,754** | **201** | **471 497** |
| | | | Грунт из выемки в насыпь | | | | |
| 7 | 13 | 6101-0109-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **20 730,434** | **158** | **3 275 409** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1.** | | | | **47 044 123** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 106 241 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 498 049* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 20 178 693 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4 434 540* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 34 260 |
| | | | перевозки | тенге | | | 23 724 927 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 998 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Подраздел 1.2. Дополнительный слой основания из бутового камня на ПК 0+32 - ПК 48+00** | | | | |
| 8 | 14 | 6101-0104-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 4 251 | 163 | 692 913 |
| 9 | 15 | 6101-0107-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | $м^3$ | 4 251 | 214 | 909 714 |
| 10 | 16 | 6101-0107-0314<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=5* | Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313 | $м^3$ | 4 251 | 97 | 412 347 |
| 11 | 17 | 211-701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм | $м^3$ | 4 251 | 7 628 | 32 426 628 |
| 12 | 18 | 6201-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | $м^3$ | 1 491 | 8 323 | 12 409 593 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2.** | | | | **46 851 195** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 894 600 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *438 354* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 4 840 419 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 022 643* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 41 116 176 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 517 | | |
| | | | **Подраздел 1.3. Дорожная одежда** | | | | |
| 13 | 19 | 6201-0403-1206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов неподтопляемых | $м^2$ | 21 396,412 | 136 | 2 909 912 |
| 14 | 20 | 217-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/$м^2$, разрывная нагрузка 6,6 кН/м | $м^2$ | 21 396,412 | 341 | 7 296 176 |
| 15 | 21 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 5 261,394 | 10 911 | 57 407 070 |
| 16 | 22 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 17,504 | 176 573 | 3 090 734 |
| 17 | 23 | 6201-0602-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=1,333* | Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | $м^2$ | 19 449,645 | 4 129 | 80 307 584 |
| 18 | 24 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 5,58 | 176 573 | 985 277 |
| 19 | 25 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | $м^2$ | 18 610,794 | 2 858 | 53 189 649 |
| 20 | 26 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=4* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 7101-0602-0303 | $м^2$ | 18 610,794 | 1 237 | 23 021 552 |
| 21 | 27 | 6201-0602-1301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные | $м^2$ | 36 908,344 | 32 | 1 181 067 |
| 22 | 28 | 217-202-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м | $м^2$ | 36 908,344 | 1 358 | 50 121 531 |
| 23 | 29 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 10,976 | 176 573 | 1 938 065 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 6201-0602-1201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см** | $м^2$ | 36 581,712 | 525 | 19 205 399 |
| 25 | 31 | 6201-0602-1202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | **Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201 /до толщ. 5 см/** | $м^2$ | -36 581,712 | 12 | -438 981 |
| 26 | 32 | 212-503-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15** | т | 4 389,80544 | 31 454 | 138 076 940 |
| 27 | 33 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | м | 3 200 | 4 841 | 15 491 200 |
| 28 | 34 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | м | 3 200 | 2 199 | 7 036 800 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3.** | | | | **460 819 975** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 27 876 649 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *14 066 149* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 43 829 211 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7 074 804* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 389 114 111 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 8 472 | | |
| | | | **Подраздел 1.4. Дорожная одежда на тротуарах** | | | | |
| 29 | 35 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | $м^3$ | 1 530 | 10 911 | 16 693 830 |
| 30 | 39 | 6201-0301-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных** | м | 1 000 | 4 381 | 4 381 000 |
| 31 | 40 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 1 000 | 1 561 | 1 561 000 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.4.** | | | | **22 635 830** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4 144 000 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2 028 820* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3 912 060 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *783 880* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14 579 770 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 235 | | |
| | | | **Подраздел 1.5. Устройство барьерного ограждения** | | | | |
| 32 | 51 | 6201-0801-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м** | м | 1 834 | 1 767 | 3 240 678 |
| 33 | 52 | 251-102-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм** | шт. | 288 | 64 995 | 18 718 560 |
| 34 | 53 | 251-102-0505<br>*РСНБ РК 2022* | **Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм** | шт. | 10 | 13 130 | 131 300 |
| 35 | 54 | 251-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012** | шт. | 778 | 15 222 | 11 842 716 |
| 36 | 55 | 251-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012** | шт. | 778 | 3 698 | 2 877 044 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 56 | 251-102-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012** | **шт.** | **778** | **497** | **386 666** |
| 38 | 57 | 251-102-0604<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,1292144** | **1 809 390** | **233 799** |
| 39 | 58 | 251-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)** | **т** | **0,3649968** | **1 357 604** | **495 521** |
| 40 | 59 | 251-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | **Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,1694616** | **1 809 390** | **306 622** |
| 41 | 60 | 251-102-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Шайба 16 ГОСТ 11371-78** | **т** | **0,2105432** | **1 538 318** | **323 882** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.5.** | | | | **38 556 788** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 371 362 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 160 922* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 869 316 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *166 894* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 35 316 110 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 591 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.** | | | | **615 907 911** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 38 392 852 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *19 192 294* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 73 629 699 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *13 482 758* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 480 160 427 |
| | | | перевозки | тенге | | | 23 724 927 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 12 811 | | |
| | | | **Раздел 3. ул.Абілхайырхана** | | | | |
| | | | **Подраздел 3.1. Земляные работы** | | | | |
| 42 | 122 | 6101-0101-0229<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **473,21** | **326** | **154 266** |
| 43 | 123 | 412-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов (вывоз лишнего грунта) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **8 541,225** | **82** | **700 380** |
| 44 | 124 | 1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **16,46** | **162** | **2 667** |
| 45 | 125 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **16,46** | **223** | **3 671** |
| 46 | 126 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **16,46** | **47** | **774** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 127 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1,65** | **201** | **332** |
| 48 | 128 | 6101-0109-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2** | **$м^2$** | **2 067,87** | **158** | **326 723** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3.1.** | | | | **1 188 813** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 223 398 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *107 562* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 265 030 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *47 038* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7 |
| | | | перевозки | тенге | | | 700 380 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 74 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.** | | | | **1 188 813** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 223 398 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *107 562* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 265 030 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *47 038* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7 |
| | | | перевозки | тенге | | | 700 380 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 74 | | |
| | | | **Раздел 4. ул.Абуова** | | | | |
| | | | **Подраздел 4.1. Земляные работы** | | | | |
| 49 | 158 | 6101-0101-0229<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2** | **$м^3$** | **155,17** | **326** | **50 585** |
| 50 | 159 | 412-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов (вывоз лишнего грунта) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **1 924,604** | **82** | **157 818** |
| 51 | 160 | 1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **52,25** | **162** | **8 465** |
| 52 | 161 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **$м^3$** | **52,25** | **223** | **11 652** |
| 53 | 162 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **$м^3$** | **52,25** | **47** | **2 456** |
| 54 | 163 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **5,23** | **201** | **1 051** |
| 55 | 164 | 6101-0109-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2** | **$м^2$** | **1 377,89** | **158** | **217 707** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1.** | | | | **449 734** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 149 026 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *71 755* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 142 869 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *27 408* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 21 |
| | | перевозки | тенге | | | 157 818 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 50 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.** | | | | **449 734** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 149 026 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *71 755* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 142 869 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *27 408* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 21 |
| | | перевозки | тенге | | | 157 818 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 50 | | |
| | | **Раздел 5. примыкание ул.Алисова** | | | | |
| | | **Подраздел 5.1. Земляные работы** | | | | |
| **56** | **190** | **6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **160,57** | **326** | **52 346** |
| **57** | **191** | **412-101-0110** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов (вывоз лишнего грунта) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **2 961,893** | **82** | **242 875** |
| **58** | **192** | **1101-0107-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **2,18** | **162** | **353** |
| **59** | **193** | **6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **2,18** | **223** | **486** |
| **60** | **194** | **6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **2,18** | **47** | **102** |
| **61** | **195** | **6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **0,22** | **201** | **44** |
| **62** | **196** | **6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **344,11** | **158** | **54 369** |
| | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5.1.** | | | | **350 575** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 37 173 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *17 898* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 70 527 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *12 023* |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 |
| | | | перевозки | тенге | | | 242 875 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 13 | | |
| | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 5.2. Дорожная одежда** | | | | |
| 63 | 197 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | $м^3$ | 59,61 | 10 911 | 650 405 |
| 64 | 198 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | т | 0,18 | 176 573 | 31 783 |
| 65 | 199 | 6201-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** | $м^2$ | 204,39 | 2 758 | 563 708 |
| 66 | 200 | 6201-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=4* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306** | $м^2$ | 204,39 | 1 159 | 236 888 |
| 67 | 201 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | т | 0,06 | 176 573 | 10 594 |
| 68 | 202 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** | $м^2$ | 204,39 | 2 969 | 606 834 |
| 69 | 203 | 6201-0701-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см** | $м^2$ | 68,2 | 1 334 | 90 979 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5.2.** | | | | **2 191 191** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 90 483 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *44 168* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 317 128 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *55 991* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 783 580 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 38 | | |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.** | | | | **2 541 766** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 127 656 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *62 066* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 387 655 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *68 014* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 783 581 |
| | | | перевозки | тенге | | | 242 875 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 51 | | |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел 6. примыкание ул.Ескараева** | | | | |
| | | | **Подраздел 6.1. Земляные работы** | | | | |
| 70 | 215 | 6101-0103-0240<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$, группа грунта 2** | $м^3$ | 53,57 | 269 | 14 410 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 216 | 412-102-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 1 502,6385 | 34 | 51 090 |
| 72 | 217 | 6101-0101-0229<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 314,57 | 326 | 102 550 |
| 73 | 218 | 1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 314,57 | 162 | 50 960 |
| 74 | 219 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м$^3$ | 314,57 | 223 | 70 149 |
| 75 | 220 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м$^3$ | 314,57 | 47 | 14 785 |
| 76 | 221 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 31,46 | 201 | 6 323 |
| 77 | 222 | 6101-0109-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2 | м$^2$ | 511,34 | 158 | 80 792 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.1.** | | | | **391 059** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 58 176 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *28 023* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 281 615 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *57 085* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 180 |
| | | | перевозки | тенге | | | 51 090 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 33 | | |
| | | | **Подраздел 6.2. Дорожная одежда** | | | | |
| 78 | 223 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м$^3$ | 63 | 10 911 | 687 393 |
| 79 | 224 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,19 | 176 573 | 33 549 |
| 80 | 225 | 6201-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 216 | 2 758 | 595 728 |
| 81 | 226 | 6201-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306 | м$^2$ | 216 | 1 159 | 250 344 |
| 82 | 227 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06 | 176 573 | 10 594 |
| 83 | 228 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 216 | 2 969 | 641 304 |
| 84 | 229 | 6201-0701-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см | м$^2$ | 72 | 1 334 | 96 048 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2.** | | | | **2 314 960** |
| | | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 95 616 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *46 674* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 335 099 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *59 158* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 884 246 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 40 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6.** | | | | **2 706 019** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 153 792 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *74 697* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 616 714 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *116 243* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 884 426 |
| | | перевозки | тенге | | | 51 090 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 73 | | |
| | | **Раздел 7. примыкание ул.Идрисова** | | | | |
| | | **Подраздел 7.1. Земляные работы** | | | | |
| **85** | **241** | **6101-0103-0240** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **92,95** | **269** | **25 004** |
| **86** | **242** | **412-102-0215** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **2 607,2475** | **34** | **88 646** |
| **87** | **243** | **6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **320,1** | **326** | **104 353** |
| **88** | **244** | **1101-0107-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **320,1** | **162** | **51 856** |
| **89** | **245** | **6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **320,1** | **223** | **71 382** |
| **90** | **246** | **6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **320,1** | **47** | **15 045** |
| **91** | **247** | **6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **32,01** | **201** | **6 434** |
| **92** | **248** | **6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **446,61** | **158** | **70 564** |
| | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7.1.** | | | | **433 284** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 52 427 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *25 258* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 291 987 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *58 887* |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 221 |
| | | | перевозки | тенге | | | 88 646 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 31 | | |
| | | | **Подраздел 7.2. Дорожная одежда** | | | | |
| 93 | 249 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | **$м^3$** | **51,65** | **10 911** | **563 553** |
| 94 | 250 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,16** | **176 573** | **28 252** |
| 95 | 251 | 6201-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** | **$м^2$** | **174,16** | **2 758** | **480 333** |
| 96 | 252 | 6201-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=4* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306** | **$м^2$** | **174,16** | **1 159** | **201 851** |
| 97 | 253 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,05** | **176 573** | **8 829** |
| 98 | 254 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** | **$м^2$** | **174,16** | **2 969** | **517 081** |
| 99 | 255 | 6201-0701-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см** | **$м^2$** | **66** | **1 334** | **88 044** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7.2.** | | | | **1 887 943** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 78 695 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *38 416* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 275 584 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *48 876* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 533 663 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 33 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7.** | | | | **2 321 227** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 131 122 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *63 674* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 567 571 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *107 763* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 533 884 |
| | | | перевозки | тенге | | | 88 646 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 64 | | |
| | | | **Раздел 8. переулок ул.Рыскулова** | | | | |
| | | | **Подраздел 8.1. Земляные работы** | | | | |
| 100 | 267 | 6101-0103-0240<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$, группа грунта 2** | **$м^3$** | **118,67** | **269** | **31 922** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 268 | 412-102-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 3 328,6935 | 34 | 113 176 |
| 102 | 269 | 6101-0101-0229<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 223,82 | 326 | 72 965 |
| 103 | 270 | 1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 223,82 | 162 | 36 259 |
| 104 | 271 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м$^3$ | 223,82 | 223 | 49 912 |
| 105 | 272 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м$^3$ | 223,82 | 47 | 10 520 |
| 106 | 273 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 22,38 | 201 | 4 498 |
| 107 | 274 | 6101-0109-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2 | м$^2$ | 1 270,56 | 158 | 200 748 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.1.** | | | | **520 000** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 141 817 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *68 297* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 264 801 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *52 906* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 209 |
| | | | перевозки | тенге | | | 113 176 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 54 | | |
| | | | **Подраздел 8.2. Дорожная одежда** | | | | |
| 108 | 275 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м$^3$ | 160 | 10 911 | 1 745 760 |
| 109 | 276 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,5 | 176 573 | 88 286 |
| 110 | 277 | 6201-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 560 | 2 758 | 1 544 480 |
| 111 | 278 | 6201-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306 | м$^2$ | 560 | 1 159 | 649 040 |
| 112 | 279 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,17 | 176 573 | 30 017 |
| 113 | 280 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 560 | 2 969 | 1 662 640 |
| 114 | 281 | 6201-0701-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см | м$^2$ | 240 | 1 334 | 320 160 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8.2.** | | | | **6 040 383** |
| | | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 253 200 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *123 600* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 882 112 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *156 720* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 905 073 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 106 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8.** | | | | **6 560 383** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 395 017 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *191 897* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1 146 913 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *209 626* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 905 282 |
| | | | перевозки | тенге | | | 113 176 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 160 | | |
| | | | **Раздел 9. проезд ул.Рыскулова** | | | | |
| | | | **Подраздел 9.1. Земляные работы** | | | | |
| **115** | **294** | **6101-0103-0240** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **88,43** | **269** | **23 788** |
| **116** | **295** | **412-102-0215** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **2 480,4615** | **34** | **84 336** |
| **117** | **296** | **6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **165,07** | **326** | **53 813** |
| **118** | **297** | **1101-0107-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **165,07** | **162** | **26 741** |
| **119** | **298** | **6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **165,07** | **223** | **36 811** |
| **120** | **299** | **6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м$^3$** | **165,07** | **47** | **7 758** |
| **121** | **300** | **6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **16,51** | **201** | **3 319** |
| **122** | **301** | **6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2** | **м$^2$** | **1 188,67** | **158** | **187 810** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9.1.** | | | | **424 376** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 131 794 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *63 467* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 208 091 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *41 572* |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 154 |
| | | | перевозки | тенге | | | 84 336 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 48 | | |
| | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 9.2. Дорожная одежда** | | | | |
| **123** | **302** | **6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | **м$^3$** | **164** | **10 911** | **1 789 404** |
| **124** | **303** | **6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,52** | **176 573** | **91 818** |
| **125** | **304** | **6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | **м$^2$** | **574** | **2 758** | **1 583 092** |
| **126** | **305** | **6201-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 6201-0602-0306** | **м$^2$** | **574** | **1 159** | **665 266** |
| **127** | **306** | **6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,17** | **176 573** | **30 017** |
| **128** | **307** | **6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | **м$^2$** | **574** | **2 969** | **1 704 206** |
| **129** | **308** | **6201-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см** | **м$^2$** | **246** | **1 334** | **328 164** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9.2.** | | | | **6 191 967** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 259 530 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *126 690* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 904 184 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *160 644* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5 028 254 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 109 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.** | | | | **6 616 343** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 391 324 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *190 157* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1 112 275 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *202 216* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5 028 408 |
| | | | перевозки | тенге | | | 84 336 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 157 | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **638 292 196** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 39 964 187 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *19 954 102* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 77 868 726 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *14 261 066* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 495 296 036 |
| | | перевозки | тенге | | | 25 163 248 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 13 442 | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ №2** | **Тенге** | | | **638 292 196** |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%** | **Тенге** | | | **42 765 577** |
| | | **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **Тенге** | | | **23 365 353** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **704 423 126** |
| | | **Сметная прибыль 5%** | **Тенге** | | | **34 052 889** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-3%** | **Тенге** | | | **21 132 694** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **759 608 709** |
| | | **в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192** | **Тенге** | | | **131 612 843** |
| | | **в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388** | **Тенге** | | | **355 086 687** |
| | | **в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587** | **Тенге** | | | **265 385 254** |
| | | **в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079** | **Тенге** | | | **40 980 890** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **793 065 674** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | **95 167 881** |
| | | **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | | | **888 233 555** |
| | | **ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98** | **Тенге** | | | **870 468 884** |
| | | в том числе НДС 12% | Тенге | | | 93 264 523 |

**Принял**
**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**Заведующий сектора_____ Шукенов Б.М.**
**БИН 190140008898**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**ТОО "Управление автомобильных дорог"**
**Заместитель директора_____Балатаев У.А.**
**БИН 050140010603**

**Технадзор**
**ТОО "Altimus LTD"**
**Директор_____Эли Р.К.**
**БИН 070140005115**

**Авторский надзор**
**ТОО "Нур Жол Проект"**
**Инженер _____ Усенов А.С.**
**БИН 091140001046**

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

**Подрядчик:** ТОО "Управление автомобильных дорог"

**Наименование стройки:** «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

**Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года**

# Акт приемки выполненных работ №3
# за август месяц 2025г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Подпорные стен и ограждение** | | | | |
| | | | **Подраздел 0.1. Подпорные стены 1-1 по 6-6** | | | | |
| | | | Подпорная стена по 3-3 - 3 шт | | | | |
| 1 | 25 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 20,4 | 16 740 | 341 496 |
| 2 | 26 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 9,8 | 9 579 | 93 874 |
| 3 | 27 | 212-101-1821<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10** | $м^3$ | 9,996 | 21 902 | 218 932 |
| 4 | 28 | 1106-0401-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | $м^3$ | 79,2 | 40 342 | 3 195 086 |
| 5 | 29 | 212-101-2308<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10** | $м^3$ | 80,388 | 28 373 | 2 280 849 |
| 6 | 30 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 8,82607 | 290 357 | 2 562 711 |
| 7 | 31 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,61356 | 319 506 | 196 036 |
| 8 | 32 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | т | 0,02848 | 1 010 757 | 28 786 |
| 9 | 33 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,02216 | 331 464 | 7 345 |
| 10 | 34 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00632 | 299 326 | 1 892 |
| 11 | 35 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ | 342,8 | 3 693 | 1 265 960 |
| | | | Подпорная стена по типу 3-3 - 12 м (л.5, прим.2) | | | | |
| 12 | 36 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 12,24 | 16 740 | 204 898 |
| 13 | 37 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 5,88 | 9 579 | 56 325 |
| 14 | 38 | 212-101-1821<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10** | $м^3$ | 5,9976 | 21 902 | 131 359 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 1106-0401-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | $м^3$ | 47,52 | 40 342 | 1 917 052 |
| 16 | 40 | 212-101-2308<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10 | $м^3$ | 48,2328 | 28 373 | 1 368 509 |
| 17 | 41 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 5,295642 | 290 357 | 1 537 627 |
| 18 | 42 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,368136 | 319 506 | 117 622 |
| 19 | 43 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,017088 | 1 010 757 | 17 272 |
| 20 | 44 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,013296 | 331 464 | 4 407 |
| 21 | 45 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,003792 | 299 326 | 1 135 |
| 22 | 46 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 205,68 | 3 693 | 759 576 |
| | | | Подпорная стена по 6-6 - 9 шт | | | | |
| 23 | 70 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 86,4 | 16 740 | 1 446 336 |
| 24 | 71 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 41,6 | 9 579 | 398 486 |
| 25 | 72 | 212-101-1821<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10 | $м^3$ | 42,432 | 21 902 | 929 346 |
| 26 | 73 | 1106-0401-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | $м^3$ | 358,4 | 40 342 | 14 458 573 |
| 27 | 74 | 212-101-2308<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10 | $м^3$ | 363,776 | 28 373 | 10 321 416 |
| 28 | 75 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 63,39784 | 290 357 | 18 408 007 |
| 29 | 76 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,78552 | 319 506 | 889 990 |
| 30 | 77 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,11392 | 1 010 757 | 115 145 |
| 31 | 78 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,08864 | 331 464 | 29 381 |
| 32 | 79 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02528 | 299 326 | 7 567 |
| 33 | 80 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 1 540 | 3 693 | 5 687 220 |
| | | | Деформационные швы по подпорным стенам (л.11) | | | | |
| 34 | 81 | 6111-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания | м | 144,3 | 2 314 | 333 910 |
| 35 | 82 | 273-504-0101003<br>*СпрСЦ 11.2024* | Лента гидроизоляционная многослойная, эластичная, покрытая нетканым полипропиленовым полотном шириной 300 мм, толщиной 1 мм, для деформационных и компенсационных швов, термопластичного эластомера, марки МОНОХИМ 1403 | м | 144,3 | 6 163 | 889 321 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 83 | 1141-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм** | $м^2$ | 91,24 | 6 529 | 595 706 |
| 37 | 84 | 6201-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство швов, примыканий, швов расширения** | $м^2$ | 3,1746 | 20 | 63 |
| 38 | 85 | 215-204-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 0,923 | 109 237 | 100 826 |
| 39 | 86 | 216-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | т | 0,14768 | 212 521 | 31 385 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.1.** | | | | **70 951 427** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 17 613 320 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *8 768 812* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3 624 004 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *776 954* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 49 714 103 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 236 | | |
| | | | **Подраздел 0.2. Ограждение подпорных стен (1-1 по 6-6) и вне подп. стен** | | | | |
| | | | Ограждение подпорных стен | | | | |
| 40 | 87 | 1130-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31* | **Перила сварные стальные. Установка** | т перил | 12,233493 | 353 666 | 4 326 571 |
| | | | Ограждение вне подп. стен до ул.Саламатова (л.20) | | | | |
| 41 | 88 | 1107-0111-0110<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металлическим стойкам. Установка** | м оград | 1 193,5 | 10 569 | 12 614 102 |
| 42 | 89 | 212-101-1811<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10** | $м^3$ | 10,1375 | 21 476 | 217 713 |
| 43 | 90 | 212-101-2011<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10** | $м^3$ | 27,574 | 24 461 | 674 488 |
| 44 | 91 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ | 291,96 | 3 693 | 1 078 208 |
| 45 | 92 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | т | 1,44358 | 1 010 757 | 1 459 109 |
| 46 | 93 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 1,123235 | 331 464 | 372 312 |
| 47 | 94 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,320345 | 299 326 | 95 888 |
| | | | М/к ограждения (л.9) | | | | |
| | | | Панель | | | | |
| 48 | 95 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | т | 23,836176 | 438 491 | 10 451 949 |
| 49 | 96 | 214-205-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** | т | 5,179356 | 411 435 | 2 130 968 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 97 | 214-206-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более** | т | 28,718508 | 498 881 | 14 327 118 |
| 51 | 98 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 1,9803147 | 331 464 | 656 403 |
| | | | Стойка (л.9) | | | | |
| 52 | 99 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 1,7128386 | 331 464 | 567 744 |
| 53 | 100 | 241-108-0125<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х4,0 мм** | м | 14,877 | 4 448 | 66 173 |
| 54 | 101 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | 9,4786326 | 421 749 | 3 997 604 |
| 55 | 102 | 224-106-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Шар стальной дм. 150 мм** | шт. | 495,9 | 1 187 | 588 633 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.2.** | | | | **53 624 983** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 14 611 912 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *7 240 152* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3 460 724 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *986 349* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 35 552 347 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 179 | | |
| | | | **Подраздел 0.3. Подпорные стены от ПК 23+91 (л.12, 13)** | | | | |
| | | | Подпорная стена по к-к - 5 шт | | | | |
| 56 | 107 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 44 | 16 740 | 736 560 |
| 57 | 108 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 20 | 9 579 | 191 580 |
| 58 | 109 | 212-101-1816<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10** | $м^3$ | 20,4 | 21 687 | 442 415 |
| 59 | 110 | 6103-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | $м^3$ | 106,2 | 58 898 | 6 254 968 |
| 60 | 111 | 212-101-2304<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10** | $м^3$ | 108,324 | 28 099 | 3 043 796 |
| 61 | 112 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 5,91535 | 299 326 | 1 770 618 |
| 62 | 113 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,2145 | 319 506 | 68 534 |
| 63 | 114 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | т | 0,1424 | 1 010 757 | 143 932 |
| 64 | 115 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,1108 | 331 464 | 36 726 |
| 65 | 116 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0316 | 299 326 | 9 459 |
| 66 | 117 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ | 408 | 3 693 | 1 506 744 |
| | | | Подпорная стена по типу к-к - 12 м (л.13, прим.6) | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 118 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 5,28 | 16 740 | 88 387 |
| 68 | 119 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 2,4 | 9 579 | 22 990 |
| 69 | 120 | 212-101-1816<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 2,448 | 21 687 | 53 090 |
| 70 | 121 | 6103-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | $м^3$ | 12,744 | 58 898 | 750 596 |
| 71 | 122 | 212-101-2304<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 12,99888 | 28 099 | 365 256 |
| 72 | 123 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,709842 | 299 326 | 212 474 |
| 73 | 124 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02574 | 319 506 | 8 224 |
| 74 | 125 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,017088 | 1 010 757 | 17 272 |
| 75 | 126 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,013296 | 331 464 | 4 407 |
| 76 | 127 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,003792 | 299 326 | 1 135 |
| 77 | 128 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 48,96 | 3 693 | 180 809 |
| | | | Подпорная стена по л-л - 5 шт | | | | |
| 78 | 129 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 40 | 16 740 | 669 600 |
| 79 | 130 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 18 | 9 579 | 172 422 |
| 80 | 131 | 212-101-1816<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 18,36 | 21 687 | 398 173 |
| 81 | 132 | 6103-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | $м^3$ | 91,2 | 58 898 | 5 371 498 |
| 82 | 133 | 212-101-2304<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 93,024 | 28 099 | 2 613 881 |
| 83 | 134 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 4,8722 | 299 326 | 1 458 376 |
| 84 | 135 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,195 | 319 506 | 62 304 |
| 85 | 136 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,1424 | 1 010 757 | 143 932 |
| 86 | 137 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,1108 | 331 464 | 36 726 |
| 87 | 138 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0316 | 299 326 | 9 459 |
| 88 | 139 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 358 | 3 693 | 1 322 094 |
| | | | Подпорная стена по м-м - 3 шт | | | | |
| 89 | 140 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 21,6 | 16 740 | 361 584 |
| 90 | 141 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 9,6 | 9 579 | 91 958 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 142 | 212-101-1816<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 9,792 | 21 687 | 212 359 |
| 92 | 143 | 6103-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | $м^3$ | 47,52 | 58 898 | 2 798 833 |
| 93 | 144 | 212-101-2304<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 48,4704 | 28 099 | 1 361 970 |
| 94 | 145 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,2936 | 299 326 | 387 208 |
| 95 | 146 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0729 | 350 256 | 25 534 |
| 96 | 147 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,08544 | 1 010 757 | 86 359 |
| 97 | 148 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,06648 | 331 464 | 22 036 |
| 98 | 149 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01896 | 299 326 | 5 675 |
| 99 | 150 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 190,8 | 3 693 | 704 624 |
| | | | Подпорная стена по н-н - 2 шт | | | | |
| 100 | 151 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 12,8 | 16 740 | 214 272 |
| 101 | 152 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 5,6 | 9 579 | 53 642 |
| 102 | 153 | 212-101-1816<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 5,712 | 21 687 | 123 876 |
| 103 | 154 | 6103-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | $м^3$ | 24,48 | 58 898 | 1 441 823 |
| 104 | 155 | 212-101-2304<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 24,9696 | 28 099 | 701 621 |
| 105 | 156 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,79152 | 299 326 | 236 923 |
| 106 | 157 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0324 | 350 256 | 11 348 |
| 107 | 158 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,05696 | 1 010 757 | 57 573 |
| 108 | 159 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,04432 | 331 464 | 14 690 |
| 109 | 160 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01264 | 299 326 | 3 783 |
| 110 | 161 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 103,2 | 3 693 | 381 118 |
| | | | Подпорная стена по п-п - 2 шт | | | | |
| 111 | 162 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 10,4 | 16 740 | 174 096 |
| 112 | 163 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 4,4 | 9 579 | 42 148 |
| 113 | 164 | 212-101-1816<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 | $м^3$ | 4,488 | 21 687 | 97 331 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 165 | 6103-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм** | **м$^3$** | **18,48** | **58 898** | **1 088 435** |
| 115 | 166 | 212-101-2304<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10** | **м$^3$** | **18,8496** | **28 099** | **529 655** |
| 116 | 167 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,69502** | **299 326** | **208 038** |
| 117 | 168 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,027** | **350 256** | **9 457** |
| 118 | 169 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,05696** | **1 010 757** | **57 573** |
| 119 | 170 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **т** | **0,04432** | **331 464** | **14 690** |
| 120 | 171 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,01264** | **299 326** | **3 783** |
| 121 | 172 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$** | **83,2** | **3 693** | **307 258** |
| | | | Деформационные швы по подпорным стенам | | | | |
| 122 | 173 | 1106-1401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | **Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок** | **м шва** | **34,28** | **9 255** | **317 261** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.3.** | | | | **40 316 971** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 15 475 045 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *7 702 694* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 2 630 804 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *593 009* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 22 211 122 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 697 | | |
| | | | **Подраздел 0.5. Ограждение подпорных стен со стороны проезжей части (сеч. а-а по п-п)** | | | | |
| | | | Ограждение подпорных стен | | | | |
| 123 | 174 | 1130-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31* | **Перила сварные стальные. Установка** | **т перил** | **30,746124** | **353 666** | **10 873 859** |
| | | | М/к ограждения (л.9) | | | | |
| | | | Панель | | | | |
| 124 | 175 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **т** | **10,210368** | **438 491** | **4 477 154** |
| 125 | 176 | 214-205-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** | **т** | **2,218608** | **411 435** | **912 813** |
| 126 | 177 | 214-206-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более** | **т** | **12,301744** | **498 881** | **6 137 106** |
| 127 | 178 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **т** | **0,8482796** | **331 464** | **281 174** |
| | | | Стойка (л.9) | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 179 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | **т** | **0,7847488** | **331 464** | **260 116** |
| 129 | 180 | 241-108-0125<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х4,0 мм** | **м** | **6,816** | **4 448** | **30 318** |
| 130 | 181 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | **т** | **4,3427008** | **421 749** | **1 831 530** |
| 131 | 182 | 224-106-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Шар стальной дм. 150 мм** | **шт.** | **227,2** | **1 187** | **269 686** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.5.** | | | | **25 073 756** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 10 389 085 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5 086 168* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 11 591 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *861* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14 673 080 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 026 | | |
| | | | **Подраздел 0.7. Крепление габионных конструкций к подпорным стенам** | | | | |
| 132 | 362 | 1142-0301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34* | **Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки, с анкерным закреплением** | **$м^3$** | **904** | **10 629** | **9 608 616** |
| 133 | 363 | 214-404-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м** | **шт.** | **226** | **49 865** | **11 269 490** |
| 134 | 364 | 211-701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм** | **$м^3$** | **904** | **7 628** | **6 895 712** |
| 135 | 365 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** | **т** | **0,42895** | **319 506** | **137 052** |
| 136 | 366 | 214-210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм/ Анкер в подпор. стене** | **т** | **0,49268** | **332 959** | **164 042** |
| 137 | 367 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм/ Анкер в земле** | **т** | **0,80004** | **319 506** | **255 618** |
| 138 | 368 | 1101-0105-0306<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2/ Устройство зуба из камня** | **$м^3$ грунта** | **1 333,4** | **332** | **442 689** |
| 139 | 369 | 211-701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм** | **$м^3$** | **1 333,4** | **7 628** | **10 171 175** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.7.** | | | | **38 944 394** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7 655 185 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3 787 463* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1 666 591 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *378 188* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 29 622 617 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 821 | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **228 911 531** |
| | | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 65 744 547 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *32 585 289* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11 393 714 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2 735 361* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 151 773 269 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 14 958 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ №3** | **Тенге** | | | **228 911 531** |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%** | **Тенге** | | | **15 337 073** |
| | | | **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **Тенге** | | | **29 507 602** |
| | | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **273 756 206** |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | **Тенге** | | | **12 212 430** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-3%** | **Тенге** | | | **8 212 686** |
| | | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **294 181 322** |
| | | | **в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192** | **Тенге** | | | **50 971 033** |
| | | | **в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388** | **Тенге** | | | **137 518 001** |
| | | | **в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587** | **Тенге** | | | **102 778 423** |
| | | | **в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079** | **Тенге** | | | **15 871 082** |
| | | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **307 138 539** |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | **36 856 625** |
| | | | **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | | | **343 995 163** |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98** | **Тенге** | | | **337 115 260** |
| | | | в том числе НДС 12% | Тенге | | | 36 119 492 |

**Принял**
**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.**
**БИН 190140008898**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**ТОО "Управление автомобильных дорог"**
**Заместитель директора_____Балатаев У.А.**
**БИН 050140010603**

**Технадзор**
**ТОО "Altimas LTD"**
**Директор_____Әли Р.Қ.**
**БИН 070140005115**

**Авторский надзор**
**ТОО "Нұр Жол Проект"**
**Инженер _____Усенов А.С.**
**БИН 091140001046**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"**
**Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»**
**Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года**

# Акт приемки выполненных работ №4
## за август месяц 2025г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Укрепление защитной дамбы р.Сырдария** | | | | | | | |
| **Подраздел 0.1. Земляные работы** | | | | | | | |
| **1** | **4** | **6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **19 349,1** | **435** | **8 416 858** |
| **2** | **5** | **412-102-0215** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **507 913,875** | **34** | **17 269 072** |
| **3** | **6** | **1136-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т** | **м$^3$ грунта** | **19 349,1** | **326** | **6 307 807** |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.1.** | | | | **31 993 737** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 683 372 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *812 663* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 13 021 945 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2 941 064* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 19 349 |
| | | | перевозки | тенге | | | 17 269 072 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 266 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Подраздел 0.2. Берегоукрепительные работы** | | | | |
| 4 | 11 | 1142-0301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34* | **Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки, с анкерным закреплением** | $м^3$ | 7 000 | 9 931 | 69 517 000 |
| 5 | 12 | 214-404-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м** | шт. | 418 | 49 865 | 20 843 570 |
| 6 | 13 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 5,59 | 319 506 | 1 786 039 |
| 7 | 14 | 1142-0301-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки** | $м^3$ | 500 | 9 591 | 4 795 500 |
| 8 | 15 | 214-404-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м** | шт. | 250 | 28 443 | 7 110 750 |
| 9 | 16 | 211-701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм** | $м^3$ | 7 500 | 7 628 | 57 210 000 |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.2.** | | | | **161 262 859** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 62 980 500 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *31 158 000* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 10 315 500 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2 402 000* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 87 966 859 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 14 789 | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **193 256 596** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 64 663 872 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *31 970 663* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 23 337 445 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5 343 064* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 87 986 208 |
| | | | перевозки | тенге | | | 17 269 072 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 16 055 | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ №4** | **Тенге** | | | **193 256 596** |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%** | **Тенге** | | | **12 948 192** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | 30 165 590 |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | 236 370 378 |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 10 310 239 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-3% | Тенге | | | 7 091 111 |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | 253 771 729 |
| | | | в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192 | Тенге | | | 43 969 505 |
| | | | в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388 | Тенге | | | 118 628 132 |
| | | | в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587 | Тенге | | | 88 660 483 |
| | | | в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079 | Тенге | | | 13 690 985 |
| | | | ИТОГО | Тенге | | | 264 949 104 |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | 31 793 893 |
| | | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 296 742 997 |
| | | | ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98 | Тенге | | | 290 808 137 |
| | | | в том числе НДС 12% | Тенге | | | 31 158 015 |

**Принял**
**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального**
**Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.**
**БИН 190140008898**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**ТОО "Управление автомобильных дорог"**
**Заместитель директора_____Балатаев У.А.**
**БИН 050140010603**

**Технадзор**
**ТОО "Altimus LTD"**
**Директор_____Әли Р.Қ.**
**БИН 070140005115**

**Авторский надзор**
**ТОО "Нұр Жол Проект"**
**Инженер _____Усенов А.С.**
**БИН 091140001046**